Заказчик: ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "СМУ-ШЫҒЫС"
Субодрядчик: ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
Наименование стройки: «Строительство медицинского пункта в селе Жанаталап Тарбагатайского района ВКО»

ф-3

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат №4
## за октябрь месяц 2023 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №42 | 15.06.2023 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце за октябрь 2022 года без НДС | из графы 1 | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы (оборудование | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Строительство медицинского пункта в селе Жанаталап Тарбагатайского района ВКО» | 119 135 219,00 | | | | | | | | | |
| акт выполненных работ №4 за октябрь 2023 года | 24 733 917,18 | 22 083 855 | | | | | | | 2 650 062,55 | 24 733 917,18 |
| Погашение аванса 30% | | | | | | | | | | 6 228 363,93 |
| **Всего к оплате** | | | | | | | | | | 18 505 553,24 |

**Подрядчик:**
**ТОО "СМУ-Шыгыс"**
РК, ВКО, г.Зайсан,
ул.Спамбетова,13
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

**Директор**
_____ Д.К. Абжанов

**Субподрядчик:**
**ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"**
РК, ВКО, Тарбагтайский район,
с.Акжар, ул.Жамбыла, дом 11
БИН 070140010657
ИИК KZ798562203113368303
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

**Директор**
_____ Бакытбеков Т.Б.

SANA-2015 22.4.2 от 09.12.2022 г.

Цена региона Восточно-Казахстанская область Тарбагатайский район

Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: «Строительство медицинского пункта в селе Жанаталап Тарбагатайского района ВКО»

Наименование объекта:«Строительство медицинского пункта в селе Жанаталап Тарбагатайского района ВКО»

Заказчик: ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"

Договор №102 от 10.06.2023 г.

Дополнительное соглашение №01 от 14.06.2023г. к договору №102 от 10.06.2023г.

## Акт №4 от 30.10.2023 г.
## приемки выполненных работ
## за октябрь месяц 2023 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Локальная смета № 02-01-01** | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 6 Двери /л.8 АР/** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1109-0403-0403 | **Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%** | м2 | 2,6416 | 4 044,66 | 73,96 | 10 684 | 195 | 1 247 | 6 440,00 | 18 494,00 |
| | | | | | 3 498,54 | 34,43 | 9 242,00 | 91 | - | 1 370,00 | |
| 2 | 1109-0403-0401 | Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=69% | м2 | 2,0176 | 4 410,54 | 69,87 | 8 899 | 141 | 1 170 | 5 280,00 | 15 313,00 |
| | | | | | 3 760,62 | 32,32 | 7 587,00 | 65 | - | 1 134,00 | |
| 3 | 1109-0403-0401 | Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=69% | м2 | 1,83092 | 4 410,54 | 69,87 | 8 075 | 128 | 1 062 | 4 791,00 | 13 895,00 |
| | | | | | 3 760,62 | 32,32 | 6 885,00 | 59 | - | 1 029,00 | |
| 4 | 1110-0501-0201 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90% | м2 | 2,6416 | 2 667,48 | 259,86 | 7 046 | 686 | 2 162 | 4 098,00 | 12 036,00 |
| | | | | | 1 589,24 | 134,47 | 4 198,00 | 355 | - | 892,00 | |
| 5 | 1110-0501-0201 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90% | м2 | 2,0176 | 2 667,48 | 259,86 | 5 382 | 524 | 1 651 | 3 129,00 | 9 192,00 |
| | | | | | 1 589,24 | 134,47 | 3 206,00 | 271 | - | 681,00 | |
| 6 | 1110-0501-0201 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90% | м2 | 10,8576 | 2 667,48 | 259,86 | 28 962 | 2 821 | 8 886 | 16 844,00 | 49 470,00 |
| | | | | | 1 589,24 | 134,47 | 17 255,00 | 1 460 | - | 3 664,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1110-0501-0201 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90% | м2 | 6,0528 | 2 667,48 | 259,86 | 16 146 | 1 573 | 4 953 | 9 390,00 | 27 579,00 |
| | | | | | 1 589,24 | 134,47 | 9 619,00 | 814 | - | 2 043,00 | |
| 8 | 1110-0501-0201 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90% | м2 | 2,6416 | 2 667,48 | 259,86 | 7 046 | 686 | 2 162 | 4 098,00 | 12 036,00 |
| | | | | | 1 589,24 | 134,47 | 4 198,00 | 355 | - | 892,00 | |
| 9 | 1110-0501-0201 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90% | м2 | 1,6016 | 2 667,48 | 259,86 | 4 272 | 416 | 1 311 | 2 484,00 | 7 296,00 |
| | | | | | 1 589,24 | 134,47 | 2 545,00 | 215 | - | 540,00 | |
| 10 | 1114-0101-1301 | Двери деревянные. Изготовление и навеска на чердак /л.4 п.2 АР/ НР=99% | м2 щитов | 1,2282 | 10 666,73 | 97,93 | 13 101 | 120 | 12 219 | 807,00 | 15 021,00 |
| | | | | | 619,90 | 43,85 | 761,00 | 54 | - | 1 113,00 | |
| 11 | 1109-0501-0101 | Двери. Облицовка стальным профилированным листом НР=69% | м2 | 1,2282 | 605,94 | 17,84 | 744 | 22 | 23 | 490,00 | 1 333,00 |
| | | | | | 569,63 | 7,77 | 700,00 | 10 | - | 99,00 | |
| 12 | 231-303-0101 | Металлический сайдинг Коб =1,1 | 1 м2 | 1,35102 | 3 621,00 | - | 4 892 | - | 4 892 | - | 5 283,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 391,00 | |

**Итого по разделу 6** **186 948**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 66 196
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7 312
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 749
- материалы, изделия и конструкции, тенге 41 738
- накладные расходы, тенге 57 851
- сметная прибыль (8 %), тенге 13 848

**Раздел 9 Полы /л.6 АР/**

**9.1 Тип 1**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94% | м2 покрытия | 35,05 | 2 527,49 | 97,83 | 88 589 | 3 429 | 19 431 | 63 505,00 | 164 262,00 |
| | | | | | 1 875,29 | 52,17 | 65 729,00 | 1 829 | - | 12 168,00 | |
| 14 | 233-202-0103 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм Коб =1,02 | 1 м2 | 35,751 | - | | | | | | |
| | | | | | 1 902,00 | - | 67 998 | - | 67 998 | - | 73 438,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 5 440,00 | |
| 15 | 1111-0101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94% | м плинтусов | 53,34 | 526,63 | 2,55 | 28 090 | 136 | 2 735 | 23 767,00 | 56 006,00 |
| | | | | | 472,80 | 1,22 | 25 219,00 | 65 | - | 4 149,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 233-202-0103 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм /для плинтуса/ Коб =1,01 | 1 м2 | 3,2324 | 1 902,00<br>- | -<br>- | 6 148<br>- | -<br>- | 6 148<br>- | -<br>492,00 | 6 640,00 |
| **9.2 Тип 2** | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1111-0101-3604 | Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=94% | м2 покрытия | 84,36 | 500,86<br>452,62 | 48,24<br>15,55 | 42 253<br>38 183,00 | 4 070<br>1 312 | -<br>- | 37 125,00<br>6 350,00 | 85 728,00 |
| 18 | 233-101-0104 | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 Коб =1,02 | 1 м2 | 86,0472 | 3 269,00<br>- | -<br>- | 281 288<br>- | -<br>- | 281 288<br>- | -<br>22 503,00 | 303 791,00 |
| 19 | 1111-0101-4001 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94% | м плинтусов | 75,32 | 395,43<br>186,39 | 1,28<br>0,61 | 29 784<br>14 039,00 | 96<br>46 | 15 648<br>- | 13 240,00<br>3 442,00 | 46 466,00 |
| **9.3 Тип 3** | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94% | м2 изолируемой поверхности | 6,8 | 2 329,87<br>1 031,41 | 113,78<br>18,64 | 15 843<br>7 014,00 | 774<br>127 | 8 056<br>- | 6 713,00<br>1 805,00 | 24 361,00 |
| 21 | 1111-0101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94% | м2 изолируемой поверхности | 6,8 | 1 413,34<br>622,31 | 56,44<br>10,63 | 9 611<br>4 232,00 | 384<br>72 | 4 995<br>- | 4 046,00<br>1 093,00 | 14 750,00 |
| 22 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94% | м2 стяжки | 6,8 | 1 292,68<br>526,79 | 35,65<br>21,62 | 8 790<br>3 582,00 | 242<br>147 | 4 966<br>- | 3 505,00<br>984,00 | 13 279,00 |
| 23 | 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94% | м2 покрытия | 6,8 | 2 527,49<br>1 875,29 | 97,83<br>52,17 | 17 187<br>12 752,00 | 665<br>355 | 3 770<br>- | 12 321,00<br>2 361,00 | 31 869,00 |
| 24 | 233-202-0103 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм Коб =1,02 | 1 м2 | 6,936 | 1 902,00<br>- | -<br>- | 13 192<br>- | -<br>- | 13 192<br>- | -<br>1 055,00 | 14 247,00 |
| 25 | 1111-0101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94% | м плинтусов | 16,23 | 526,63<br>472,80 | 2,55<br>1,22 | 8 547<br>7 674,00 | 41<br>20 | 832<br>- | 7 232,00<br>1 262,00 | 17 041,00 |
| 26 | 233-202-0103 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм /для плинтуса/ Коб =1,01 | 1 м2 | 0,98354 | 1 902,00<br>- | -<br>- | 1 871<br>- | -<br>- | 1 871<br>- | -<br>150,00 | 2 021,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9.4 Утепление в зоне примыкания / п.3/** | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1111-0101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство в местах примыкания /п.3.АР-6/ НР=94% | м3 изоляции | 15,168 | 10 807,46 | 2 317,94 | 163 928 | 35 159 | 39 943 | 95 696,00 | 280 394,00 |
| | | | | | 5 856,12 | 855,64 | 88 826,00 | 12 978 | - | 20 770,00 | |
| 28 | 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство в местах примыкания /п.4 л.6/ НР=94% | м2 изолируемой поверхности | 3,26 | 2 329,87 | 113,78 | 7 595 | 371 | 3 862 | 3 218,00 | 11 678,00 |
| | | | | | 1 031,41 | 18,64 | 3 362,00 | 61 | - | 865,00 | |
| **9.5 Устройство лючка прочистки /АР-5/** | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1109-0606-0113 | Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж НР=69% Коб =4 | т конструкций | 0,0349 | 95 116,13 | 14 014,97 | 3 320 | 489 | 108 | 2 018,00 | 5 765,00 |
| | | | | | 78 018,86 | 5 748,42 | 2 723,00 | 201 | - | 427,00 | |
| 30 | 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм Коб =4 | 1 т | 0,012 | 403 078,00 | - | 4 837 | - | 4 837 | - | 5 224,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 387,00 | |
| 31 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =4 | 1 т | 0,00094 | 376 202,00 | - | 355 | - | 355 | - | 383,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 28,00 | |
| 32 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /40х40,50х50/ Коб =4 | 1 т | 0,02196 | 476 578,00 | - | 10 466 | - | 10 466 | - | 11 303,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 837,00 | |
| 33 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 Коб =4 | 1 т | 0,02196 | 7 791,00 | - | 171 | - | 171 | - | 185,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 13,69 | |
| 34 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /АР-5 п.4/ НР=69% Коб =4 | м2 | 0,94241 | 97,45 | 2,30 | 92 | 2 | 52 | 26,00 | 127,00 |
| | | | | | 39,83 | 0,40 | 38,00 | - | - | 9,00 | |
| **Итого по разделу 9** | | | | | **1 168 958** | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 273 373 | | | | | | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 45 858 | | | | | | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 17 213 | | | | | | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 490 725 | | | | | | |
| - накладные расходы, тенге | | | | | 272 412 | | | | | | |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 86 591 | | | | | | |

**Раздел 10 Внутренняя отделка /л.6 АР/**

**10.1 Потолок**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1115-0206-0206 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе - затирка, выравнивание /1,3,8,15/ НР=80% | м2 отделываемой поверхности | 41,24 | 1 510,70 | 9,41 | 62 301 | 388 | 17 755 | 35 447,00 | 105 568,00 |
| | | | | | 1 070,75 | 3,66 | 44 158,00 | 151 | - | 7 820,00 | |
| 36 | 1115-0405-0106 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 41,5 | 707,14 | 4,52 | 29 346 | 188 | 9 349 | 15 921,00 | 48 888,00 |
| | | | | | 477,34 | 2,20 | 19 810,00 | 91 | - | 3 621,00 | |
| 37 | 1115-0206-0205 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе - затирка /2/ НР=80% | м2 отделываемой поверхности | 2,04 | 1 111,50 | 6,01 | 2 267 | 12 | 609 | 1 321,00 | 3 875,00 |
| | | | | | 806,94 | 2,33 | 1 646,00 | 5 | - | 287,00 | |
| 38 | 1115-0401-0201 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80% Коб =2 | м2 окрашиваемой поверхности | 3,56 | 154,79 | 1,12 | 551 | 4 | 35 | 411,00 | 1 039,00 |
| | | | | | 143,74 | 0,58 | 512,00 | 2 | - | 77,00 | |
| 39 | 1115-0206-0206 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе - затирка, выравнивание /4,11/ НР=80% | м2 отделываемой поверхности | 24,67 | 1 510,70 | 9,41 | 37 269 | 232 | 10 621 | 21 204,00 | 63 151,00 |
| | | | | | 1 070,75 | 3,66 | 26 415,00 | 90 | - | 4 678,00 | |
| 40 | 1115-0405-0106 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 24,67 | 707,14 | 4,52 | 17 445 | 112 | 5 558 | 9 464,00 | 29 062,00 |
| | | | | | 477,34 | 2,20 | 11 776,00 | 54 | - | 2 153,00 | |
| 41 | 1115-0206-0206 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе - затирка, выравнивание /5,6,9,10,12,14/ НР=80% | м2 отделываемой поверхности | 31,36 | 1 510,70 | 9,41 | 47 376 | 295 | 13 502 | 26 955,00 | 80 277,00 |
| | | | | | 1 070,75 | 3,66 | 33 579,00 | 115 | - | 5 946,00 | |
| 42 | 1115-0405-0106 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 31,36 | 707,14 | 4,52 | 22 176 | 142 | 7 065 | 12 030,00 | 36 942,00 |
| | | | | | 477,34 | 2,20 | 14 969,00 | 69 | - | 2 736,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1115-0206-0206 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе - затирка, выравнивание /7,13/ НР=80% | м2 отделываемой поверхности | 21,67 | 1 510,70 | 9,41 | 32 737 | 204 | 9 330 | 18 626,00 | 55 472,00 |
| | | | | | 1 070,75 | 3,66 | 23 203,00 | 79 | - | 4 109,00 | |
| 44 | 1115-0405-0106 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 21,67 | 707,14 | 4,52 | 15 324 | 98 | 4 882 | 8 314,00 | 25 529,00 |
| | | | | | 477,34 | 2,20 | 10 344,00 | 48 | - | 1 891,00 | |
| **10.2 Стены или перегородки** | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1115-0206-0202 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80% | м2 отделываемой поверхности | 136,58 | 1 019,55 | 6,01 | 139 250 | 821 | 58 800 | 63 958,00 | 219 465,00 |
| | | | | | 583,02 | 2,33 | 79 629,00 | 318 | - | 16 257,00 | |
| 46 | 1115-0405-0105 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 136,71 | 634,48 | 4,52 | 86 740 | 618 | 28 143 | 46 624,00 | 144 033,00 |
| | | | | | 424,10 | 2,20 | 57 979,00 | 301 | - | 10 669,00 | |
| 47 | 1115-0401-0201 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80% Коб =2 | м2 окрашиваемой поверхности | 32,24 | 154,79 | 1,12 | 4 990 | 36 | 320 | 3 722,00 | 9 409,00 |
| | | | | | 143,74 | 0,58 | 4 634,00 | 19 | - | 697,00 | |
| 48 | 1115-0206-0202 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80% | м2 отделываемой поверхности | 75,81 | 1 019,55 | 6,01 | 77 292 | 456 | 32 638 | 35 501,00 | 121 817,00 |
| | | | | | 583,02 | 2,33 | 44 199,00 | 177 | - | 9 024,00 | |
| 49 | 1115-0405-0105 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 72,88 | 634,48 | 4,52 | 46 241 | 329 | 15 003 | 24 854,00 | 76 783,00 |
| | | | | | 424,10 | 2,20 | 30 908,00 | 160 | - | 5 688,00 | |
| 50 | 1115-0206-0202 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80% | м2 отделываемой поверхности | 62,13 | 1 019,55 | 6,01 | 63 345 | 373 | 26 748 | 29 094,00 | 99 834,00 |
| | | | | | 583,02 | 2,33 | 36 223,00 | 145 | - | 7 395,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1115-0405-0105 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 11,9 | 634,48 | 4,52 | 7 550 | 54 | 2 450 | 4 058,00 | 12 537,00 |
| | | | | | 424,10 | 2,20 | 5 047,00 | 26 | - | 929,00 | |
| **10.4 Откосы оконные и дверные /п,5 АР-6/** | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1115-0204-0101 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80% | оштукатуриваемой поверхности | 32,63 | 4 704,95 | 55,03 | 153 523 | 1 796 | 38 613 | 91 406,00 | 264 523,00 |
| | | | | | 3 466,55 | 35,07 | 113 114,00 | 1 144 | - | 19 594,00 | |
| 53 | 1115-0405-0103 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 32,63 | 982,14 | 6,91 | 32 047 | 225 | 8 458 | 18 779,00 | 54 892,00 |
| | | | | | 716,01 | 3,39 | 23 363,00 | 111 | - | 4 066,00 | |
| **10.5 Обшивка канализационных стояков /л.5 п.2 АР/** | | | | | | | | | | | |
| 54 | 1110-0404-0202 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов /АР-5 п.2/ НР=90% | м2 стен (за вычетом проемов) | 15,68 | 4 566,28 | 38,47 | 71 599 | 603 | 48 338 | 20 628,00 | 99 605,00 |
| | | | | | 1 445,02 | 16,71 | 22 658,00 | 262 | - | 7 378,00 | |
| 55 | 1115-0107-0105 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80% | м2 поверхности облицовки | 6,03 | 5 162,84 | 21,83 | 31 132 | 132 | 14 181 | 13 506,00 | 48 209,00 |
| | | | | | 2 789,33 | 10,49 | 16 820,00 | 63 | - | 3 571,00 | |
| 56 | 1115-0405-0105 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 8,85 | 634,48 | 4,52 | 5 615 | 40 | 1 822 | 3 018,00 | 9 324,00 |
| | | | | | 424,10 | 2,20 | 3 753,00 | 19 | - | 691,00 | |
| **Итого по разделу 10** | | | | | **1 610 234** | | | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 624 739 | | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 7 158 | | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 3 449 | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 354 220 | | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | 504 841 | | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 119 277 | | | | | | |
| **Раздел 12 Разные работы** | | | | | | | | | | | |
| **12.1 Отмостка /л.4 п.5 КР/** | | | | | | | | | | | |
| 57 | 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство /КР-4 п.7/ НР=93% | м3 основания | 3,6 | 13 295,45 | 2 703,50 | 47 864 | 9 733 | 33 079 | 8 696,00 | 61 085,00 |
| | | | | | 1 403,25 | 1 194,21 | 5 052,00 | 4 299 | - | 4 525,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1106-0101-0101 | Отмостка бетонная. Устройство НР=91% | м3 | 5,4 | 43 909,13 | 1 595,86 | 237 109 | 8 618 | 217 518 | 11 901,00 | 268 931,00 |
| | | | | | 2 032,13 | 389,66 | 10 974,00 | 2 104 | - | 19 921,00 | |
| **12.2 Обрамление проема /л.5,7 КР/** | | | | | | | | | | | |
| 59 | 1146-0101-0103 | Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР=84% | м3 | 1,13 | 198 988,80 | 9 464,58 | 224 857 | 10 695 | 130 494 | 74 177,00 | 322 957,00 |
| | | | | | 74 043,03 | 4 103,24 | 83 669,00 | 4 637 | - | 23 923,00 | |
| 60 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /12/ | 1 т | 0,13048 | 349 794,00 | - | 45 642 | - | 45 642 | - | 49 293,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 3 651,00 | |
| 61 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /6/ | 1 т | 0,02323 | 376 202,00 | - | 8 739 | - | 8 739 | - | 9 438,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 699,00 | |
| **12.3 Входная группа /л.19-20 КР/** | | | | | | | | | | | |
| 62 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91% | м3 | 1,01 | 41 569,25 | 1 595,86 | 41 985 | 1 612 | 38 321 | 2 226,00 | 47 748,00 |
| | | | | | 2 032,13 | 389,66 | 2 052,00 | 394 | - | 3 537,00 | |
| 63 | 1106-0201-0105 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР=91% | м3 | 8,72 | 48 313,10 | 628,36 | 421 290 | 5 479 | 369 459 | 44 045,00 | 502 562,00 |
| | | | | | 5 315,59 | 234,96 | 46 352,00 | 2 049 | - | 37 227,00 | |
| 64 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /8/ | 1 т | 0,63602 | 331 233,00 | - | 210 671 | - | 210 671 | - | 227 525,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 16 854,00 | |
| 65 | 1106-0301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка У1 НР=91% | т | 0,01075 | 119 741,90 | 26 444,51 | 1 287 | 284 | 21 | 1 002,00 | 2 472,00 |
| | | | | | 91 344,40 | 11 026,93 | 982,00 | 119 | - | 183,00 | |
| 66 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /75х6/ | 1 т | 0,01075 | 476 578,00 | - | 5 123 | - | 5 123 | - | 5 533,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 410,00 | |
| 67 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | 1 т | 0,01075 | 7 791,00 | - | 84 | - | 84 | - | 91,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 6,70 | |
| 68 | 1106-0301-0409 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка М1 НР=91% | т | 0,08704 | 41 549,25 | 2 035,65 | 3 616 | 177 | - | 3 201,00 | 7 362,00 |
| | | | | | 39 513,60 | 912,01 | 3 439,00 | 79 | - | 545,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /65х6/ | 1 т | 0,0756 | 476 578,00 | - | 36 029 | - | 36 029 | - | 38 911,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2 882,00 | |
| 70 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | 1 т | 0,0756 | 7 791,00 | - | 589 | - | 589 | - | 636,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 47,12 | |
| 71 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /8/ | 1 т | 0,01144 | 349 794,00 | - | 4 002 | - | 4 002 | - | 4 322,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 320,00 | |
| 72 | 1111-0101-2701 | Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство /л.3 АР/ НР=94% | м2 покрытия | 12,01 | 1 856,80 | 128,85 | 22 300 | 1 547 | 6 658 | 14 019,00 | 39 225,00 |
| | | | | | 1 173,58 | 68,16 | 14 095,00 | 819 | - | 2 906,00 | |
| 73 | 255-102-0603 | Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017 /прим./ Коб =1,02 | 1 м2 | 12,2502 | 3 681,00 | - | 45 093 | - | 45 093 | - | 48 700,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 3 607,00 | |
| 74 | 1109-0701-0127 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). Стойки входной группы НР=69% | т конструкций | 0,20869 | 280 702,13 | 15 105,92 | 58 579 | 3 152 | 1 603 | 37 774,00 | 104 061,00 |
| | | | | | 257 913,60 | 4 415,56 | 53 824,00 | 921 | - | 7 708,00 | |
| 75 | 214-205-0103 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | 1 т | 0,19855 | 431 504,00 | - | 85 675 | - | 85 675 | - | 92 529,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 6 854,00 | |
| 76 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | 1 т | 0,19855 | 7 791,00 | - | 1 547 | - | 1 547 | - | 1 671,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 123,75 | |
| 77 | 214-210-0102 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм /16/ | 1 т | 0,00752 | 356 318,00 | - | 2 680 | - | 2 680 | - | 2 894,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 214,00 | |
| 78 | 1109-0302-0112 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69% | т конструкций | 0,20869 | 33 880,15 | 17 197,86 | 7 070 | 3 589 | 1 101 | 2 457,00 | 10 289,00 |
| | | | | | 11 406,26 | 5 656,78 | 2 380,00 | 1 181 | - | 762,00 | |
| 79 | 1109-0304-0101 | Ограждение. Монтаж ОГ1,ОГ2 НР=69% | т конструкций | 0,16281 | 110 301,66 | 36 662,49 | 17 958 | 5 969 | 2 198 | 8 276,00 | 28 333,00 |
| | | | | | 60 139,74 | 13 531,43 | 9 791,00 | 2 203 | - | 2 099,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 222-519-0101 | Ограждение металлические | 1 т | 0,16281 | 1 139 868,00 | - | 185 582 | - | 185 582 | - | 200 429,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 14 847,00 | |
| 81 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /КР-20 п.5/ НР=69% | м2 | 27,86 | 121,23 | 3,15 | 3 377 | 88 | 1 391 | 1 317,00 | 5 070,00 |
| | | | | | 68,14 | 0,40 | 1 898,00 | 11 | - | 376,00 | |
| 82 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =2 | м2 | 55,72 | 97,45 | 2,30 | 5 430 | 128 | 3 082 | 1 546,00 | 7 534,00 |
| | | | | | 39,83 | 0,40 | 2 219,00 | 22 | - | 558,00 | |

**Итого по разделу 12** **2 089 601**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 236 727
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 51 071
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 18 838
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 436 380
- накладные расходы, тенге 210 637
- сметная прибыль (8 %), тенге 154 786

**Итого по смете** **5 055 741**

**Локальная смета № 02-01-02 Внутренний водопровод и канализация**

**Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1118-1101-0102 | Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98% | комплект | 1 | 3 353,58 | - | 3 354 | - | 2 889 | 456,00 | 4 115,00 |
| | | | | | 464,77 | - | 465,00 | - | - | 305,00 | |
| 2 | 242-207-3704 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | 1 шт. | 1 | 5 629,00 | - | 5 629 | - | 5 629 | - | 6 079,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 450,00 | |
| 3 | 242-207-3701 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | 1 шт. | 20 | 1 100,00 | - | 22 000 | - | 22 000 | - | 23 760,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1 760,00 | |
| 4 | 1116-0401-0201 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98% | м трубопровода | 1 | 1 237,30 | 65,46 | 1 237 | 65 | 25 | 1 146,00 | 2 574,00 |
| | | | | | 1 146,57 | 22,17 | 1 147,00 | 22 | - | 191,00 | |
| 5 | 241-102-0117 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | 1 м | 1 | 926,00 | - | 926 | - | 926 | - | 1 000,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 74,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1116-0501-0201 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98% | м трубопровода | 45 | 2 154,07 | 14,79 | 96 933 | 666 | 521 | 93 839,00 | 206 034,00 |
| | | | | | 2 127,71 | 0,15 | 95 747,00 | 7 | - | 15 262,00 | |
| 7 | 241-205-1301 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм Коб =0,99 | 1 м | 44,55 | 157,00 | - | 6 994 | - | 6 994 | - | 7 554,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 560,00 | |
| 8 | 1116-0501-0203 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98% | м трубопровода | 16 | 2 540,27 | 21,25 | 40 644 | 340 | 207 | 39 301,00 | 86 341,00 |
| | | | | | 2 506,06 | 0,39 | 40 097,00 | 6 | - | 6 396,00 | |
| 9 | 241-205-1303 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм Коб =0,99 | 1 м | 15,84 | 360,00 | - | 5 702 | - | 5 702 | - | 6 158,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 456,00 | |
| 10 | 1116-0501-0204 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98% | м трубопровода | 15 | 2 814,60 | 25,28 | 42 219 | 379 | 298 | 40 720,00 | 89 574,00 |
| | | | | | 2 769,48 | 0,59 | 41 542,00 | 9 | - | 6 635,00 | |
| 11 | 241-205-1304 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм Коб =0,99 | 1 м | 14,85 | 527,00 | - | 7 826 | - | 7 826 | - | 8 452,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 626,00 | |
| 12 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98% | м трубопровода | 77 | 132,38 | 1,34 | 10 193 | 103 | 157 | 9 734,00 | 21 521,00 |
| | | | | | 129,00 | - | 9 933,00 | - | - | 1 594,00 | |
| 13 | 241-112-0112 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм | 1 шт. | 2 | 415,00 | - | 830 | - | 830 | - | 896,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 66,00 | |
| 14 | 241-214-0502 | Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 40 мм | 1 шт. | 1 | 428,00 | - | 428 | - | 428 | - | 462,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 34,00 | |
| 15 | 1116-0401-0401 | Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений НР=98% | соединение | 2 | 5 880,15 | 131,59 | 11 760 | 263 | 7 441 | 4 015,00 | 17 037,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2 028,08 | 20,34 | 4 056,00 | 41 | - | 1 262,00 | |
| 16 | 241-209-1904 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм | 1 шт. | 1 | 180,00 | - | 180 | - | 180 | - | 194,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 14,00 | |
| 17 | 241-209-1903 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм | 1 шт. | 2 | 88,00 | - | 176 | - | 176 | - | 190,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 14,00 | |
| 18 | 241-209-1901 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | 1 шт. | 6 | 37,00 | - | 222 | - | 222 | - | 240,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 18,00 | |
| 19 | 241-209-2009 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x20x40 мм | 1 шт. | 4 | 125,00 | - | 500 | - | 500 | - | 540,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 40,00 | |
| 20 | 241-209-2005 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм | 1 шт. | 2 | 98,00 | - | 196 | - | 196 | - | 212,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 16,00 | |
| 21 | 241-209-2003 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x20 мм | 1 шт. | 2 | 83,00 | - | 166 | - | 166 | - | 179,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 13,00 | |
| 22 | 241-208-2504 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм | 1 шт. | 7 | 152,00 | - | 1 064 | - | 1 064 | - | 1 149,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 85,00 | |
| 23 | 241-208-2503 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм | 1 шт. | 1 | 65,00 | - | 65 | - | 65 | - | 70,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 5,00 | |
| 24 | 241-208-2501 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | 1 шт. | 22 | 23,00 | - | 506 | - | 506 | - | 546,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 40,00 | |
| 25 | 241-208-3002 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20x1/2" | 1 шт. | 2 | 295,00 | - | 590 | - | 590 | - | 637,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 47,00 | |
| 26 | 241-208-3201 | Отвод полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой с фланцем размерами 20x1/2" | 1 шт. | 1 | 170,00 | - | 170 | - | 170 | - | 184,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 14,00 | |
| 27 | 241-211-1208 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40x32 мм | 1 шт. | 1 | 73,00 | - | 73 | - | 73 | - | 79,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 6,00 | |
| 28 | 241-211-1206 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40x20 мм | 1 шт. | 1 | 65,00 | - | 65 | - | 65 | - | 70,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 241-211-1204 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм | 1 шт. | 1 | - | - | - | - | - | 5,00 | 48,00 |
| | | | | | 44,00 | - | 44 | - | 44 | - | |
| 30 | 241-211-1802 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2" | 1 шт. | 18 | - | - | - | - | - | 4,00 | 7 271,00 |
| | | | | | 374,00 | - | 6 732 | - | 6 732 | - | |
| 31 | 1116-0501-0212 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98% | м подводок | 15,2 | - | - | - | - | - | 539,00 | 25 716,00 |
| | | | | | 1 050,54 | - | 15 968 | - | 7 965 | 7 843,00 | |
| 32 | 1115-0403-1004 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 0,78186 | 526,54 | - | 8 003,00 | - | - | 1 905,00 | 1 894,00 |
| | | | | | 1 309,91 | 1,55 | 1 024 | 1 | 112 | 730,00 | |
| 33 | 1106-0101-0101 | Упоры бетонные. Устройство НР=91% | м3 | 0,027 | 1 164,78 | 0,78 | 911,00 | 1 | - | 140,00 | 1 346,00 |
| | | | | | 43 909,13 | 1 595,86 | 1 186 | 43 | 1 088 | 60,00 | |
| 34 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 1 кг | 8 | 2 032,13 | 389,66 | 55,00 | 11 | - | 100,00 | 6 117,00 |
| | | | | | 708,00 | - | 5 664 | - | 5 664 | - | |
| 35 | 1116-0701-0102 | Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98% | кран | 1 | - | - | - | - | - | 453,00 | 31 404,00 |
| | | | | | 28 480,05 | - | 28 480 | - | 27 870 | 598,00 | |
| 36 | 242-207-3703 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | 1 шт. | 1 | 610,24 | - | 610,00 | - | - | 2 326,00 | 3 604,00 |
| | | | | | 3 337,00 | - | 3 337 | - | 3 337 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 267,00 | |

**Итого по разделу 1** **563 247**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 202 566
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 860
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 97
- материалы, изделия и конструкции, тенге 118 659
- накладные расходы, тенге 198 442
- сметная прибыль (8 %), тенге 41 722

**Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1116-0501-0202 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98% | м трубопровода | 58 | 2 326,31 | 17,88 | 134 926 | 1 037 | 677 | 130 562,00 | 286 727,00 |
| | | | | | 2 296,76 | 0,25 | 133 212,00 | 15 | - | 21 239,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 241-205-2302 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм Коб =0,99 | 1 м | 57,42 | 296,00 | - | 16 996 | - | 16 996 | - | 18 356,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1 360,00 | |
| 39 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98% | м трубопровода | 58 | 132,38 | 1,34 | 7 678 | 78 | 118 | 7 332,00 | 16 211,00 |
| | | | | | 129,00 | - | 7 482,00 | - | - | 1 201,00 | |
| 40 | 242-207-3701 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | 1 шт. | 14 | 1 100,00 | - | 15 400 | - | 15 400 | - | 16 632,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1 232,00 | |
| 41 | 241-211-1804 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2" | 1 шт. | 10 | 268,00 | - | 2 680 | - | 2 680 | - | 2 894,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 214,00 | |
| 42 | 241-209-1902 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм | 1 шт. | 30 | 55,00 | - | 1 650 | - | 1 650 | - | 1 782,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 132,00 | |
| 43 | 241-208-2502 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм | 1 шт. | 1 | 42,00 | - | 42 | - | 42 | - | 45,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 3,00 | |
| 44 | 241-208-3202 | Отвод полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой с фланцем размерами 25х1/2" | 1 шт. | 13 | 375,00 | - | 4 875 | - | 4 875 | - | 5 265,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 390,00 | |
| 45 | 1308-0305-1201 | Электрополотенце. Монтаж оборудования НР=72% | шт. | 1 | 2 219,51 | 117,99 | 2 220 | 118 | 16 | 1 538,00 | 4 059,00 |
| | | | | | 2 085,48 | 50,81 | 2 085,00 | 51 | - | 301,00 | |
| 46 | 245-401-0201 | Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм | 1 шт. | 1 | 29 963,00 | - | 29 963 | - | 29 963 | - | 32 360,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2 397,00 | |
| 47 | 1117-0201-0103 | Смесители. Установка для душа НР=98% | шт. | 1 | 1 458,78 | 0,13 | 1 459 | - | 35 | 1 396,00 | 3 083,00 |
| | | | | | 1 423,90 | - | 1 424,00 | - | - | 228,00 | |
| 48 | 244-104-0505 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 шт. | 1 | 11 439,00 | - | 11 439 | - | 11 439 | - | 12 354,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 915,00 | |
| 49 | 1117-0201-0103 | Смесители. Установка для умывальника НР=98% | шт. | 11 | 1 458,78 | 0,13 | 16 047 | 1 | 382 | 15 350,00 | 33 909,00 |
| | | | | | 1 423,90 | - | 15 663,00 | - | - | 2 512,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 244-104-0408 | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | 1 шт. | 7 | 8 214,00 | - | 57 498 | - | 57 498 | - | 62 098,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 4 600,00 | |
| 51 | 244-104-0404 | Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный | 1 шт. | 4 | 3 735,00 | - | 14 940 | - | 14 940 | - | 16 135,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1 195,00 | |
| 52 | 1117-0801-0201 | Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=98% | комплект | 2 | 6 469,23 | 61,03 | 12 938 | 122 | 204 | 12 413,00 | 27 379,00 |
| | | | | | 6 306,23 | 27,02 | 12 612,00 | 54 | - | 2 028,00 | |
| 53 | 513-106-0101 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л | 1 комплект | 1 | 32 550,00 | - | 32 550 | - | - | - | 32 550,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 32 550 | - | |
| 54 | 513-106-0106 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л | 1 комплект | 1 | 57 722,00 | - | 57 722 | - | - | - | 57 722,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 57 722 | - | |
| 55 | 1117-0201-0104 | Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка НР=98% | шт. | 4 | 581,99 | 0,13 | 2 328 | 1 | 49 | 2 232,00 | 4 925,00 |
| | | | | | 569,56 | - | 2 278,00 | - | - | 365,00 | |
| 56 | 295-557-8102 | Локтевой дозатор для антисептика и жидкого мыла 1000мл. TLD (кпл) | 1 шт | 4 | 1 600,00 | - | 6 400 | - | 6 400 | - | 6 912,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 512,00 | |
| 57 | 1116-0501-0212 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98% | м подводок | 12,8 | 1 050,54 | - | 13 447 | - | 6 707 | 6 605,00 | 21 656,00 |
| | | | | | 526,54 | - | 6 740,00 | - | - | 1 604,00 | |
| 58 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 1 кг | 8 | 708,00 | - | 5 664 | - | 5 664 | - | 6 117,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 453,00 | |

**Итого по разделу 2** **669 171**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 181 496
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 357
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 120
- материалы, изделия и конструкции, тенге 175 735
- оборудование, тенге 90 272
- накладные расходы, тенге 177 428
- сметная прибыль (8 %), тенге 42 881

**Раздел 3 Канализация бытовая К1**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1116-0501-0101 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98% | м трубопровода | 33 | 1 238,32 | 1,95 | 40 865 | 64 | 86 | 39 922,00 | 87 250,00 |
| | | | | | 1 233,75 | 0,69 | 40 714,00 | 23 | - | 6 463,00 | |
| 60 | 241-203-0101 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм Коб =0,998 | 1 м | 32,934 | 314,00 | - | 10 341 | - | 10 341 | - | 11 168,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 827,00 | |
| 61 | 241-229-0201 | Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 100 | 1 шт. | 11 | 415,00 | - | 4 565 | - | 4 565 | - | 4 930,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 365,00 | |
| 62 | 1116-0501-0101 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98% | м трубопровода | 22 | 1 238,32 | 1,95 | 27 243 | 43 | 58 | 26 615,00 | 58 167,00 |
| | | | | | 1 233,75 | 0,69 | 27 143,00 | 15 | - | 4 309,00 | |
| 63 | 241-203-0101 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм Коб =0,998 | 1 м | 21,956 | 314,00 | - | 6 894 | - | 6 894 | - | 7 446,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 552,00 | |
| 64 | 241-229-0201 | Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 50 | 1 шт. | 7 | 207,50 | - | 1 453 | - | 1 453 | - | 1 568,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 116,00 | |
| 65 | 1116-0201-0202 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах /на выпуске/ НР=98% | м трубопровода | 6 | 1 844,90 | 72,42 | 11 069 | 435 | 1 237 | 9 373,00 | 22 077,00 |
| | | | | | 1 566,29 | 27,66 | 9 398,00 | 166 | - | 1 635,00 | |
| 66 | 241-502-0102 | Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм Коб =0,998 | 1 м | 5,988 | 14 412,00 | - | 86 299 | - | 86 299 | - | 93 203,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 6 904,00 | |
| 67 | 241-229-0201 | Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 100 | 1 шт. | 2 | 415,00 | - | 830 | - | 830 | - | 896,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 66,00 | |
| 68 | 241-220-0204 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | 1 шт. | 2 | 846,00 | - | 1 692 | - | 1 692 | - | 1 827,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 135,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 241-220-0201 | Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | 1 шт. | 6 | 236,00 | - | 1 416 | - | 1 416 | - | 1 529,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 113,00 | |
| 70 | 241-220-0204 | Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | 1 шт. | 3 | 846,00 | - | 2 538 | - | 2 538 | - | 2 741,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 203,00 | |
| 71 | 1117-0301-0101 | Унитазы напольные. Установка НР=98% | комплект | 2 | 18 292,62 | 84,00 | 36 585 | 168 | 30 166 | 6 206,00 | 46 214,00 |
| | | | | | 3 125,44 | 41,15 | 6 251,00 | 82 | - | 3 423,00 | |
| 72 | 244-101-0302 | Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм | 1 комплект | 2 | 19 691,00 | - | 39 382 | - | 39 382 | - | 42 533,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 3 151,00 | |
| 73 | 244-104-0201 | Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза | 1 шт. | 2 | 1 593,00 | - | 3 186 | - | 3 186 | - | 3 441,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 255,00 | |
| 74 | 1117-0101-0106 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98% | комплект | 7 | 4 521,62 | 128,49 | 31 651 | 899 | 2 986 | 27 669,00 | 64 066,00 |
| | | | | | 3 966,57 | 66,88 | 27 766,00 | 468 | - | 4 746,00 | |
| 75 | 244-101-0103 | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм | 1 комплект | 7 | 14 550,00 | - | 101 850 | - | 101 850 | - | 109 998,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 8 148,00 | |
| 76 | 1117-0501-0101 | Мойки на одно отделение. Установка НР=98% | комплект | 4 | 2 134,46 | 26,08 | 8 538 | 104 | 1 141 | 7 196,00 | 16 993,00 |
| | | | | | 1 823,16 | 12,41 | 7 293,00 | 50 | - | 1 259,00 | |
| 77 | 244-102-0501 | Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм | 1 шт. | 4 | 6 557,00 | - | 26 228 | - | 26 228 | - | 28 326,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2 098,00 | |
| 78 | 1117-0101-0110 | Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=98% | комплект | 1 | 2 655,81 | 324,98 | 2 656 | 325 | 317 | 2 135,00 | 5 174,00 |
| | | | | | 2 013,80 | 165,27 | 2 014,00 | 165 | - | 383,00 | |
| 79 | 244-102-0802 | Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм | 1 шт. | 1 | 15 649,00 | - | 15 649 | - | 15 649 | - | 16 901,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1 252,00 | |
| 80 | 244-104-0603 | Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ | 1 шт. | 13 | 935,00 | - | 12 155 | - | 12 155 | - | 13 127,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 972,00 | |
| 81 | 244-104-0605 | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ | 1 шт. | 1 | 1 324,00 | - | 1 324 | - | 1 324 | - | 1 430,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | - | - | - | - | 106,00 | |
| 82 | 244-201-1501 | Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011 | 1 шт. | 2 | 2 818,00 | - | 5 636 | - | 5 636 | - | 6 087,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 451,00 | |
| 83 | 1116-0801-0103 | Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка НР=98% | воронка | 2 | 1 778,00 | - | 3 556 | - | 563 | 2 933,00 | 7 008,00 |
| | | | | | 1 496,54 | - | 2 993,00 | - | - | 519,00 | |
| 84 | 224-106-0104 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм /прим./ | 1 шт. | 2 | 3 680,00 | - | 7 360 | - | 7 360 | - | 7 949,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 589,00 | |
| 85 | 241-209-3501 | Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм | 1 шт. | 4 | 239,00 | - | 956 | - | 956 | - | 1 032,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 76,00 | |
| 86 | 241-209-3702 | Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм | 1 шт. | 5 | 645,00 | - | 3 225 | - | 3 225 | - | 3 483,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 258,00 | |
| 87 | 241-209-3503 | Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм | 1 шт. | 3 | 792,00 | - | 2 376 | - | 2 376 | - | 2 566,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 190,00 | |
| 88 | 241-209-3601 | Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм | 1 шт. | 5 | 193,00 | - | 965 | - | 965 | - | 1 042,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 77,00 | |
| 89 | 241-209-3801 | Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм | 1 шт. | 4 | 480,00 | - | 1 920 | - | 1 920 | - | 2 074,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 154,00 | |
| 90 | 241-212-0803 | Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х110х110 мм | 1 шт. | 1 | 1 212,00 | - | 1 212 | - | 1 212 | - | 1 309,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 97,00 | |
| 91 | 241-210-1021 | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 110х63 мм /прим.100х50/ | 1 шт. | 2 | 1 203,00 | - | 2 406 | - | 2 406 | - | 2 598,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 192,00 | |
| 92 | 241-208-2409 | Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 110 мм | 1 шт. | 5 | 3 058,00 | - | 15 290 | - | 15 290 | - | 16 513,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1 223,00 | |
| 93 | 241-208-2405 | Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм | 1 шт. | 9 | 314,00 | - | 2 826 | - | 2 826 | - | 3 052,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 226,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 241-208-2509 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110 мм | 1 шт. | 3 | 2 504,00 | - | 7 512 | - | 7 512 | - | 8 113,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 601,00 | |
| 95 | 241-208-2505 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм | 1 шт. | 10 | 261,00 | - | 2 610 | - | 2 610 | - | 2 819,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 209,00 | |
| 96 | 241-221-0107 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 100 мм | 1 шт. | 4 | 334,92 | - | 1 340 | - | 1 340 | - | 1 447,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 107,00 | |
| 97 | 241-221-0106 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм | 1 шт. | 2 | 66,00 | - | 132 | - | 132 | - | 143,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 11,00 | |
| 98 | 1126-0101-1701 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76% | м трубопровода | 3 | 965,87 | 112,28 | 2 898 | 337 | 1 148 | 1 196,00 | 4 422,00 |
| | | | | | 470,99 | 53,73 | 1 413,00 | 161 | - | 328,00 | |
| 99 | 234-303-0322 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 102 мм Коб =1,1 | 1 м | 3,3 | 1 653,00 | - | 5 455 | - | 5 455 | - | 5 891,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 436,00 | |
| 100 | 1106-0101-0101 | Упор бетонный. Устройство НР=91% | м3 | 0,027 | 43 909,13 | 1 595,86 | 1 186 | 43 | 1 088 | 60,00 | 1 346,00 |
| | | | | | 2 032,13 | 389,66 | 55,00 | 11 | - | 100,00 | |
| 101 | 1111-0101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство /для выпусков/ НР=94% | м3 изоляции | 4,05 | 10 503,86 | 2 317,94 | 42 541 | 9 388 | 9 436 | 25 551,00 | 73 539,00 |
| | | | | | 5 856,12 | 855,64 | 23 717,00 | 3 465 | - | 5 447,00 | |
| 102 | 1108-0101-0401 | Глиняный замок. Устройство /для выпусков/ НР=93% | м3 изолирующего | 0,69 | 15 086,25 | 2 663,36 | 10 410 | 1 838 | 1 374 | 7 494,00 | 19 336,00 |
| | | | | | 10 431,59 | 1 246,58 | 7 198,00 | 860 | - | 1 432,00 | |

**Итого по разделу 3** **812 774**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 155 955
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 13 644
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 466
- материалы, изделия и конструкции, тенге 426 623
- накладные расходы, тенге 156 350
- сметная прибыль (8 %), тенге 60 204

**Итого по смете** **2 045 192**

**Локальная смета № 02-01-03 Отопление**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1118-0301-0103 | Конвекторы. Установка НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03; | кВт | 14 | 1 803,20 | 109,73 | 25 245 | 1 536 | 676 | 23 345,00 | 52 477,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 645,17 | 56,37 | 23 032,00 | 789 | - | 3 887,00 | |
| 2 | 291-257-5144 | Обогреватель инфракрасный мощностью 0,5 кВт, 220 В. Эргна-0,5 (кпл) | 1 шт | 8 | 31 250,00 | - | 250 000 | - | 250 000 | - | 270 000,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 20 000,00 | |
| 3 | 291-257-5155 | Обогреватель инфракрасный мощностью 1 кВт, 220 В. Эргна-1 (кпл) | 1 шт | 4 | 89 285,71 | - | 357 143 | - | 357 143 | - | 385 714,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 28 571,43 | |
| 4 | 291-257-5156 | Обогреватель инфракрасный мощностью 1,5 кВт, 220 В. Эргна-1,5 (кпл) | 1 шт | 4 | 97 946,43 | - | 391 786 | - | 391 786 | - | 423 129,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 31 342,86 | |
| **Итого по смете** | | | | | **1 131 320** | | | | | | |

**Локальная смета № 02-01-04 Вентиляция**

**Раздел 1 ВЕ1**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1120-0302-0101 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | решетка | 1 | 522,50 | 3,39 | 523 | 3 | 7 | 502,00 | 1 107,00 |
| | | | | | 512,04 | 0,43 | 512,00 | - | - | 82,00 | |
| 2 | 246-304-0503 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм x 100 мм | 1 шт. | 1 | 8 198,00 | - | 8 198 | - | 8 198 | - | 8 854,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 656,00 | |
| **Итого по разделу 1** | | | | | **9 961** | | | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 512 | | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 3 | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 8 205 | | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | 502 | | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 738 | | | | | | |

**Раздел 2 ВЕ2**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1120-0302-0101 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | решетка | 1 | 522,50 | 3,39 | 523 | 3 | 7 | 502,00 | 1 107,00 |
| | | | | | 512,04 | 0,43 | 512,00 | - | - | 82,00 | |
| 4 | 246-304-0572 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм x 100 мм | 1 шт. | 1 | 3 740,00 | - | 3 740 | - | 3 740 | - | 4 039,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 299,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1120-0101-0302 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | м2 поверхности воздуховодов | 2 | 9 395,59 | 76,49 | 18 791 | 153 | 12 917 | 5 670,00 | 26 418,00 |
| | | | | | 2 860,70 | 32,53 | 5 721,00 | 65 | - | 1 957,00 | |
| 6 | 1120-0701-0501 | Зонты. Установка над оборудованием /150х100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | м2 поверхности зонта | 0,5 | 10 173,62 | 194,89 | 5 087 | 97 | 4 131 | 883,00 | 6 448,00 |
| | | | | | 1 716,40 | 85,43 | 858,00 | 43 | - | 478,00 | |
| 7 | 1126-0101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76% | м3 изоляции | 0,03 | 35 928,22 | 2 298,13 | 1 078 | 69 | 100 | 716,00 | 1 938,00 |
| | | | | | 30 284,35 | 1 096,13 | 909,00 | 33 | - | 144,00 | |
| 8 | 234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,08 | 1 м3 | 0,0324 | 22 818,00 | - | 739 | - | 739 | - | 798,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 59,00 | |

**Итого по разделу 2** **40 748**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 000
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 322
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 141
- материалы, изделия и конструкции, тенге 21 634
- накладные расходы, тенге 7 771
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 019

**Раздел 3 ВЕ3**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1120-0302-0101 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | решетка | 1 | 522,50 | 3,39 | 523 | 3 | 7 | 502,00 | 1 107,00 |
| | | | | | 512,04 | 0,43 | 512,00 | - | - | 82,00 | |
| 10 | 246-304-0572 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм | 1 шт. | 1 | 3 740,00 | - | 3 740 | - | 3 740 | - | 4 039,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 299,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1120-0101-0302 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | м2 поверхности воздуховодов | 2 | 9 395,59 | 76,49 | 18 791 | 153 | 12 917 | 5 670,00 | 26 418,00 |
| | | | | | 2 860,70 | 32,53 | 5 721,00 | 65 | - | 1 957,00 | |
| 12 | 1120-0701-0501 | Зонты. Установка над оборудованием /150х100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | м2 поверхности зонта | 0,5 | 10 173,62 | 194,89 | 5 087 | 97 | 4 131 | 883,00 | 6 448,00 |
| | | | | | 1 716,40 | 85,43 | 858,00 | 43 | - | 478,00 | |
| 13 | 1126-0101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76% | м3 изоляции | 0,03 | 35 928,22 | 2 298,13 | 1 078 | 69 | 100 | 716,00 | 1 938,00 |
| | | | | | 30 284,35 | 1 096,13 | 909,00 | 33 | - | 144,00 | |
| 14 | 234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,08 | 1 м3 | 0,0324 | 22 818,00 | - | 739 | - | 739 | - | 798,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 59,00 | |

**Итого по разделу 3** **40 748**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 000
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 322
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 141
- материалы, изделия и конструкции, тенге 21 634
- накладные расходы, тенге 7 771
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 019

**Раздел 4 ВЕ4**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1120-0302-0101 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | решетка | 1 | 522,50 | 3,39 | 523 | 3 | 7 | 502,00 | 1 107,00 |
| | | | | | 512,04 | 0,43 | 512,00 | - | - | 82,00 | |
| 16 | 246-304-0572 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм | 1 шт. | 1 | 3 740,00 | - | 3 740 | - | 3 740 | - | 4 039,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 299,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1120-0101-0302 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | м2 поверхности воздуховодов | 2 | 9 395,59 | 76,49 | 18 791 | 153 | 12 917 | 5 670,00 | 26 418,00 |
| | | | | | 2 860,70 | 32,53 | 5 721,00 | 65 | - | 1 957,00 | |
| 18 | 1120-0701-0501 | Зонты. Установка над оборудованием /150х100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | м2 поверхности зонта | 0,5 | 10 173,62 | 194,89 | 5 087 | 97 | 4 131 | 883,00 | 6 448,00 |
| | | | | | 1 716,40 | 85,43 | 858,00 | 43 | - | 478,00 | |
| 19 | 1126-0101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76% | м3 изоляции | 0,03 | 35 928,22 | 2 298,13 | 1 078 | 69 | 100 | 716,00 | 1 938,00 |
| | | | | | 30 284,35 | 1 096,13 | 909,00 | 33 | - | 144,00 | |
| 20 | 234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,08 | 1 м3 | 0,0324 | 22 818,00 | - | 739 | - | 739 | - | 798,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 59,00 | |

**Итого по разделу 4** **40 748**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 000
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 322
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 141
- материалы, изделия и конструкции, тенге 21 634
- накладные расходы, тенге 7 771
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 019

**Раздел 5 ВЕ5**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1120-0302-0101 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | решетка | 2 | 522,50 | 3,39 | 1 045 | 7 | 14 | 1 005,00 | 2 214,00 |
| | | | | | 512,04 | 0,43 | 1 024,00 | 1 | - | 164,00 | |
| 22 | 246-304-0572 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм | 1 шт. | 2 | 3 740,00 | - | 7 480 | - | 7 480 | - | 8 078,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 598,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1120-0101-0303 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм. Прокладка /200х150/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | м2 поверхности воздуховодов | 3,5 | 9 138,08 | 60,58 | 31 983 | 212 | 22 604 | 9 071,00 | 44 338,00 |
| | | | | | 2 619,21 | 25,54 | 9 167,00 | 89 | - | 3 284,00 | |
| 24 | 1120-0701-0501 | Зонты. Установка над оборудованием /200х150/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | м2 поверхности зонта | 0,7 | 10 173,62 | 194,89 | 7 122 | 136 | 5 784 | 1 236,00 | 9 027,00 |
| | | | | | 1 716,40 | 85,43 | 1 201,00 | 60 | - | 669,00 | |
| 25 | 1126-0101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76% | м3 изоляции | 0,03 | 35 928,22 | 2 298,13 | 1 078 | 69 | 100 | 716,00 | 1 938,00 |
| | | | | | 30 284,35 | 1 096,13 | 909,00 | 33 | - | 144,00 | |
| 26 | 234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной сторсны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,08 | 1 м3 | 0,0324 | 22 818,00 | - | 739 | - | 739 | - | 798,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 59,00 | |

**Итого по разделу 5** **66 393**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 12 301
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 424
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 183
- материалы, изделия и конструкции, тенге 36 721
- накладные расходы, тенге 12 028
- сметная прибыль (8 %), тенге 4 918

**Раздел 6 ВЕ6**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1120-0302-0101 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | решетка | 2 | 522,50 | 3,39 | 1 045 | 7 | 14 | 1 005,00 | 2 214,00 |
| | | | | | 512,04 | 0,43 | 1 024,00 | 1 | - | 164,00 | |
| 28 | 246-304-0549 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм | 1 шт. | 2 | 3 562,00 | - | 7 124 | - | 7 124 | - | 7 694,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 570,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1120-0101-0302 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х150/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | м2 поверхности воздуховодов | 3 | 9 395,59 | 76,49 | 28 187 | 229 | 19 375 | 8 506,00 | 39 628,00 |
| | | | | | 2 860,70 | 32,53 | 8 582,00 | 98 | - | 2 935,00 | |
| 30 | 1120-0701-0501 | Зонты. Установка над оборудованием /150х150/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | м2 поверхности зонта | 0,6 | 10 173,62 | 194,89 | 6 104 | 117 | 4 957 | 1 059,00 | 7 736,00 |
| | | | | | 1 716,40 | 85,43 | 1 030,00 | 51 | - | 573,00 | |
| 31 | 1126-0101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76% | м3 изоляции | 0,03 | 35 928,22 | 2 298,13 | 1 078 | 69 | 100 | 716,00 | 1 938,00 |
| | | | | | 30 284,35 | 1 096,13 | 909,00 | 33 | - | 144,00 | |
| 32 | 234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,08 | 1 м3 | 0,0324 | 22 818,00 | - | 739 | - | 739 | - | 798,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 59,00 | |

**Итого по разделу 6** **60 008**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 11 545
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 422
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 183
- материалы, изделия и конструкции, тенге 32 309
- накладные расходы, тенге 11 286
- сметная прибыль (8 %), тенге 4 445

**Раздел 7 ВЕ7**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1120-0302-0101 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | решетка | 1 | 522,50 | 3,39 | 523 | 3 | 7 | 502,00 | 1 107,00 |
| | | | | | 512,04 | 0,43 | 512,00 | - | - | 82,00 | |
| 34 | 246-304-0526 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | 1 шт. | 1 | 8 198,00 | - | 8 198 | - | 8 198 | - | 8 854,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 656,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1120-0101-0302 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х100/ НР=98%т.ч.п 1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | м2 поверхности воздуховодов | 2 | 9 395,59 | 76,49 | 18 791 | 153 | 12 917 | 5 670,00 | 26 418,00 |
| | | | | | 2 860,70 | 32,53 | 5 721,00 | 65 | - | 1 957,00 | |
| 36 | 1120-0701-0501 | Зонты. Установка над оборудованием /150х100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | м2 поверхности зонта | 0,5 | 10 173,62 | 194,89 | 5 087 | 97 | 4 131 | 883,00 | 6 448,00 |
| | | | | | 1 716,40 | 85,43 | 858,00 | 43 | - | 478,00 | |
| 37 | 1126-0101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76% | м3 изоляции | 0,03 | 35 928,22 | 2 298,13 | 1 078 | 69 | 100 | 716,00 | 1 938,00 |
| | | | | | 30 284,35 | 1 096,13 | 909,00 | 33 | - | 144,00 | |
| 38 | 234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,08 | 1 м3 | 0,0324 | 22 818,00 | - | 739 | - | 739 | - | 798,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 59,00 | |

**Итого по разделу 7** **45 563**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 000
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 322
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 141
- материалы, изделия и конструкции, тенге 26 092
- накладные расходы, тенге 7 771
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 376

**Раздел 8 ВЕ8**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1120-0302-0101 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | решетка | 1 | 522,50 | 3,39 | 523 | 3 | 7 | 502,00 | 1 107,00 |
| | | | | | 512,04 | 0,43 | 512,00 | - | - | 82,00 | |
| 40 | 246-304-0526 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | 1 шт. | 1 | 8 198,00 | - | 8 198 | - | 8 198 | - | 8 854,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 656,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1120-0101-0302 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | м2 поверхности воздуховодов | 2 | 9 395,59 | 76,49 | 18 791 | 153 | 12 917 | 5 670,00 | 26 418,00 |
| | | | | | 2 860,70 | 32,53 | 5 721,00 | 65 | - | 1 957,00 | |
| 42 | 1120-0701-0501 | Зонты. Установка над оборудованием /150х100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | м2 поверхности зонта | 0,5 | 10 173,62 | 194,89 | 5 087 | 97 | 4 131 | 883,00 | 6 448,00 |
| | | | | | 1 716,40 | 85,43 | 858,00 | 43 | - | 478,00 | |
| 43 | 1126-0101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76% | м3 изоляции | 0,03 | 35 928,22 | 2 298,13 | 1 078 | 69 | 100 | 716,00 | 1 938,00 |
| | | | | | 30 284,35 | 1 096,13 | 909,00 | 33 | - | 144,00 | |
| 44 | 234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,08 | 1 м3 | 0,0324 | 22 818,00 | - | 739 | - | 739 | - | 798,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 59,00 | |

**Итого по разделу 8** **45 563**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 000
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 322
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 141
- материалы, изделия и конструкции, тенге 26 092
- накладные расходы, тенге 7 771
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 376

**Раздел 9 ВЕ9**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1120-0302-0101 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | решетка | 1 | 522,50 | 3,39 | 523 | 3 | 7 | 502,00 | 1 107,00 |
| | | | | | 512,04 | 0,43 | 512,00 | - | - | 82,00 | |
| 46 | 246-304-0572 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм | 1 шт | 1 | 3 740,00 | - | 3 740 | - | 3 740 | - | 4 039,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 299,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1120-0101-0302 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х150/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | м2 поверхности воздуховодов | 2,4 | 9 395,59 | 76,49 | 22 549 | 184 | 15 500 | 6 805,00 | 31 702,00 |
| | | | | | 2 860,70 | 32,53 | 6 866,00 | 78 | - | 2 348,00 | |
| 48 | 1120-0701-0501 | Зонты. Установка над оборудованием /150х150/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | м2 поверхности зонта | 0,6 | 10 173,62 | 194,89 | 6 104 | 117 | 4 957 | 1 059,00 | 7 736,00 |
| | | | | | 1 716,40 | 85,43 | 1 030,00 | 51 | - | 573,00 | |
| 49 | 1126-0101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76% | м3 изоляции | 0,03 | 35 928,22 | 2 298,13 | 1 078 | 69 | 100 | 716,00 | 1 938,00 |
| | | | | | 30 284,35 | 1 096,13 | 909,00 | 33 | - | 144,00 | |
| 50 | 234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,08 | 1 м3 | 0,0324 | 22 818,00 | - | 739 | - | 739 | - | 798,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 59,00 | |

**Итого по разделу 9** **47 320**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 317
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 373
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 162
- материалы, изделия и конструкции, тенге 25 043
- накладные расходы, тенге 9 082
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 505

**Раздел 10 ВЕ10**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1120-0302-0101 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | решетка | 1 | 522,50 | 3,39 | 523 | 3 | 7 | 502,00 | 1 107,00 |
| | | | | | 512,04 | 0,43 | 512,00 | - | - | 82,00 | |
| 52 | 246-304-0526 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | 1 шт. | 1 | 8 198,00 | - | 8 198 | - | 8 198 | - | 8 854,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 656,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1120-0101-0302 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | м2 поверхности воздуховодов | 2 | 9 395,59 | 76,49 | 18 791 | 153 | 12 917 | 5 670,00 | 26 418,00 |
| | | | | | 2 860,70 | 32,53 | 5 721,00 | 65 | - | 1 957,00 | |
| 54 | 1120-0701-0501 | Зонты. Установка над оборудованием /150х100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | м2 поверхности зонта | 0,5 | 10 173,62 | 194,89 | 5 087 | 97 | 4 131 | 883,00 | 6 448,00 |
| | | | | | 1 716,40 | 85,43 | 858,00 | 43 | - | 478,00 | |
| 55 | 1126-0101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76% | м3 изоляции | 0,03 | 35 928,22 | 2 298,13 | 1 078 | 69 | 100 | 716,00 | 1 938,00 |
| | | | | | 30 284,35 | 1 096,13 | 909,00 | 33 | - | 144,00 | |
| 56 | 234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,08 | 1 м3 | 0,0324 | 22 818,00 | - | 739 | - | 739 | - | 798,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 59,00 | |

**Итого по разделу 10** **45 563**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 000
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 322
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 141
- материалы, изделия и конструкции, тенге 26 092
- накладные расходы, тенге 7 771
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 376

**Раздел 11 ВЕ11**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1120-0302-0101 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | решетка | 1 | 522,50 | 3,39 | 523 | 3 | 7 | 502,00 | 1 107,00 |
| | | | | | 512,04 | 0,43 | 512,00 | - | - | 82,00 | |
| 58 | 246-304-0503 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм | 1 шт. | 1 | 8 198,00 | - | 8 198 | - | 8 198 | - | 8 854,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 656,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1120-0101-0302 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | м2 поверхности воздуховодов | 2 | 9 395,59 | 76,49 | 18 791 | 153 | 12 917 | 5 670,00 | 26 418,00 |
| | | | | | 2 860,70 | 32,53 | 5 721,00 | 65 | - | 1 957,00 | |
| 60 | 1120-0701-0501 | Зонты. Установка над оборудованием /150х100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | м2 поверхности зонта | 0,5 | 10 173,62 | 194,89 | 5 087 | 97 | 4 131 | 883,00 | 6 448,00 |
| | | | | | 1 716,40 | 85,43 | 858,00 | 43 | - | 478,00 | |
| 61 | 1126-0101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76% | м3 изоляции | 0,03 | 35 928,22 | 2 298,13 | 1 078 | 69 | 100 | 716,00 | 1 938,00 |
| | | | | | 30 284,35 | 1 096,13 | 909,00 | 33 | - | 144,00 | |
| 62 | 234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,08 | 1 м3 | 0,0324 | 22 818,00 | - | 739 | - | 739 | - | 798,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 59,00 | |

**Итого по разделу 11** **45 563**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 000
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 322
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 141
- материалы, изделия и конструкции, тенге 26 092
- накладные расходы, тенге 7 771
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 376

**Раздел 12 ВЕ12**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1120-0302-0101 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | решетка | 2 | 522,50 | 3,39 | 1 045 | 7 | 14 | 1 005,00 | 2 214,00 |
| | | | | | 512,04 | 0,43 | 1 024,00 | 1 | - | 164,00 | |
| 64 | 246-304-0549 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм | 1 шт | 2 | 3 562,00 | - | 7 124 | - | 7 124 | - | 7 694,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 570,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1120-0101-0302 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х150/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | м2 поверхности воздуховодов | 3 | 9 395,59 | 76,49 | 28 187 | 229 | 19 375 | 8 506,00 | 39 628,00 |
| | | | | | 2 860,70 | 32,53 | 8 582,00 | 98 | - | 2 935,00 | |
| 66 | 1120-0701-0501 | Зонты. Установка над оборудованием /150х150/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; | м2 поверхности зонта | 0,6 | 10 173,62 | 194,89 | 6 104 | 117 | 4 957 | 1 059,00 | 7 736,00 |
| | | | | | 1 716,40 | 85,43 | 1 030,00 | 51 | - | 573,00 | |
| 67 | 1126-0101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76% | м3 изоляции | 0,03 | 35 928,22 | 2 298,13 | 1 078 | 69 | 100 | 716,00 | 1 938,00 |
| | | | | | 30 284,35 | 1 096,13 | 909,00 | 33 | - | 144,00 | |
| 68 | 234-202-0204 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,08 | 1 м3 | 0,0324 | 22 818,00 | - | 739 | - | 739 | - | 798,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 59,00 | |
| 69 | 1126-0301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной /на все системы/ НР=76% | м2 поверхности покрытия изоляции | 4,45 | 3 778,74 | 198,56 | 16 815 | 884 | 1 453 | 11 082,00 | 30 129,00 |
| | | | | | 3 253,65 | 23,21 | 14 479,00 | 103 | - | 2 232,00 | |
| 70 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм Коб =1,22 | 1 т | 0,02242 | 625 266,00 | - | 14 020 | - | 14 020 | - | 15 142,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1 122,00 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 12** | **105 279** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 26 024 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 306 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 286 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 47 782 |
| - накладные расходы, тенге | 22 368 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 7 799 |
| **Итого по смете** | **593 457** |

## Локальная смета № 02-01-05 Электроосвещение

### Раздел 1 Силовое электрооборудование

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1121-0502-0201 | Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж НР=72% | шт. | 1 | 2 846,84 | 120,02 | 2 847 | 120 | 155 | 1 889,00 | 5 115,00 |
| | | | | | 2 572,07 | 52,20 | 2 572,00 | 52 | - | 379,00 | |
| 2 | 247-203-0101 | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30 /прим./ | 1 шт. | 1 | 15 500,00 | - | 15 500 | - | 15 500 | - | 16 740,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1 240,00 | |

**Итого по разделу 1** **21 855**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 572
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 120
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 52
- материалы, изделия и конструкции, тенге 15 655
- накладные расходы, тенге 1 889
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 619

### Раздел 2 Светотехническое оборудование

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1121-0401-0101 | Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72% | шт. | 39 | 875,08 | 5,89 | 34 128 | 230 | 3 610 | 21 881,00 | 60 490,00 |
| | | | | | 776,62 | 2,61 | 30 288,00 | 102 | - | 4 481,00 | |
| 4 | 247-102-0749 | Светильник офисный типа Diora Light Office 28/3000 opal 3-6K, IP65 | 1 шт. | 4 | 27 045,00 | - | 108 180 | - | 108 180 | - | 116 834,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 8 654,00 | |
| 5 | 247-102-0617 | Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light Office SE 23/3000 prism 3-6K A /прим. к 28/3000/ | 1 шт. | 2 | 50 984,00 | - | 101 968 | - | 101 968 | - | 110 125,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 8 157,00 | |
| 6 | 247-102-0752 | Светильник офисный типа Diora Light Office 38/4200 opal 3-6K, IP65 | 1 шт. | 4 | 30 514,00 | - | 122 056 | - | 122 056 | - | 131 820,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 9 764,00 | |
| 7 | 247-102-0767 | Светильник офисный типа Diora Light Office 38/4200 opal 3-6K A, IP65 | 1 шт. | 3 | 47 265,00 | - | 141 795 | - | 141 795 | - | 153 139,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 11 344,00 | |
| 8 | 247-102-0502 | Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Office SE 20/2400 opal 4-6K | 1 шт. | 7 | 21 662,00 | - | 151 634 | - | 151 634 | - | 163 765,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 12 131,00 | |
| 9 | 247-102-0517 | Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Office SE 23/2500 opal 3-6K A | 1 шт. | 1 | 41 957,00 | - | 41 957 | - | 41 957 | - | 45 314,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 3 357,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 247-102-1012 | Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light LPO/LSP 19/2900 прозрачный 3-6К А | 1 шт. | 1 | 31 722,00 | - | 31 722 | - | 31 722 | - | 34 260,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2 538,00 | |
| 11 | 247-102-1423 | Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна 10/1100 4-5К, IP65 | 1 шт. | 8 | 10 423,00 | - | 83 384 | - | 83 384 | - | 90 055,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 6 671,00 | |
| 12 | 247-102-1464 | Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна 10/1100 4-5К, IP50 А | 1 шт. | 9 | 41 125,00 | - | 370 125 | - | 370 125 | - | 399 735,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 29 610,00 | |
| 13 | 1121-0401-0401 | Указатели световые настенные. Установка НР=72% | шт. | 3 | 1 111,21 | 24,36 | 3 334 | 73 | 26 | 2 352,00 | 6 141,00 |
| | | | | | 1 078,21 | 10,44 | 3 235,00 | 31 | - | 455,00 | |
| 14 | 248-304-0108 | Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход" | 1 шт. | 3 | 2 688,00 | - | 8 064 | - | 8 064 | - | 8 709,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 645,00 | |
| 15 | 1121-0401-0108 | Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72% | шт. | 1 | 1 193,61 | 12,43 | 1 194 | 12 | 55 | 814,00 | 2 169,00 |
| | | | | | 1 126,42 | 5,22 | 1 126,00 | 5 | - | 161,00 | |
| 16 | 247-101-0126 | Светильник ЛПО2011 13Вт 230В Т5/G5 IEK | 1 шт. | 1 | 8 282,00 | - | 8 282 | - | 8 282 | - | 8 945,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 663,00 | |

**Итого по разделу 2** **1 331 501**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 34 649
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 315
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 138
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 172 858
- накладные расходы, тенге 25 047
- сметная прибыль (8 %), тенге 98 631

**Раздел 3 Электроустановочные изделия**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1121-0202-0201 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72% | шт. | 25 | 411,56 | 0,49 | 10 289 | 12 | 32 | 7 381,00 | 19 084,00 |
| | | | | | 409,79 | 0,24 | 10 245,00 | 6 | - | 1 414,00 | |
| 18 | 247-212-0102 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20. ВС10-1-1-КБ | 1 шт. | 21 | 475,00 | - | 9 975 | - | 9 975 | - | 10 773,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 798,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 247-212-0105 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20. ВС10-2-1-КБ | 1 шт. | 3 | 500,00 | - | 1 500 | - | 1 500 | - | 1 620,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 120,00 | |
| 20 | 247-212-0205 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 | 1 шт. | 1 | 1 003,00 | - | 1 003 | - | 1 003 | - | 1 083,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 80,00 | |

**Итого по разделу 3** **32 560**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 10 245
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 12
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6
- материалы, изделия и конструкции, тенге 12 510
- накладные расходы, тенге 7 381
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 412

**Итого по смете** **1 385 916**

**Локальная смета № 02-01-06 Силовое электрооборудование**

**Раздел 1 Силовое электрооборудование**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1308-0303-0404 | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72% | шт. | 1 | 8 474,10 | 157,47 | 8 474 | 157 | 3 972 | 3 165,00 | 12 570,00 |
| | | | | | 4 344,74 | 50,81 | 4 345,00 | 51 | - | 931,00 | |
| 2 | 247-203-0202 | Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54 /прим./ | 1 шт. | 1 | 24 860,00 | - | 24 860 | - | 24 860 | - | 26 849,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1 989,00 | |
| 3 | 1308-0304-0304 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /ЩР1/ НР=72% | шт. | 1 | 6 462,22 | 1 951,84 | 6 462 | 1 952 | 166 | 3 716,00 | 10 992,00 |
| | | | | | 4 344,74 | 815,81 | 4 345,00 | 816 | - | 814,00 | |
| 4 | 247-201-0119 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54 | 1 шт. | 1 | 13 684,00 | - | 13 684 | - | 13 684 | - | 14 779,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1 095,00 | |
| 5 | 1311-0201-0101 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75% | шт. | 18 | 2 287,56 | - | 41 176 | - | 900 | 30 207,00 | 77 094,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2 237,54 | - | 40 276,00 | - | - | 5 711,00 | |
| 6 | 247-204-0762 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С" | 1 шт. | 1 | 2 157,00 | - | 2 157 | - | 2 157 | - | 2 330,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 173,00 | |
| 7 | 247-204-0611 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В" | 1 шт. | 1 | 658,00 | - | 658 | - | 658 | - | 711,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 53,00 | |
| 8 | 247-204-0611 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В" | 1 шт. | 3 | 658,00 | - | 1 974 | - | 1 974 | - | 2 132,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 158,00 | |
| 9 | 247-204-0615 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В" | 1 шт. | 13 | 670,00 | - | 8 710 | - | 8 710 | - | 9 407,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 697,00 | |
| 10 | 1311-0301-0101 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /терморегулятор/ НР=75% | шт. | 14 | 1 113,60 | - | 15 590 | - | 384 | 11 405,00 | 29 155,00 |
| | | | | | 1 086,19 | - | 15 207,00 | - | - | 2 160,00 | |
| 11 | 297-841-3485 | Терморегулятор YH-16A /Термостат IMIT Ta3 комнатный/ (кпл) | 1 шт | 14 | 10 267,86 | - | 143 750 | - | 143 750 | - | 155 250,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 11 500,00 | |
| 12 | 1311-0401-0701 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР=75% | шт. | 1 | 1 829,13 | 43,71 | 1 829 | 44 | - | 1 355,00 | 3 439,00 |
| | | | | | 1 785,42 | 20,92 | 1 785,00 | 21 | - | 255,00 | |
| 13 | 247-201-0901 | Корпус пластиковый, навесной типа КМПн 2/5 модуля IP55 | 1 шт. | 1 | 1 792,00 | - | 1 792 | - | 1 792 | - | 1 935,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 143,00 | |
| 14 | 1308-0303-0101 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании НР=72% | шт. | 1 | 2 674,28 | 12,55 | 2 674 | 13 | 287 | 1 710,00 | 4 735,00 |
| | | | | | 2 375,11 | - | 2 375,00 | - | - | 351,00 | |
| 15 | 247-204-2502 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 20 А | 1 шт. | 1 | 684,00 | - | 684 | - | 684 | - | 739,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 55,00 | |

**Итого по разделу 1** **352 117**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 68 333
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 166
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 888
- материалы, изделия и конструкции, тенге 203 978
- накладные расходы, тенге 51 558

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 26 085 | | | | |
| | **Итого по смете** | | | | | | **352 117** | | | | |

**Локальная смета № 02-01-07 Пожарная сигнализация**

**Раздел 1 Оборудование и приборы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1310-0701-0303 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 1 | 11 415,88 | 1,70 | 11 416 | 2 | 144 | 6 875,00 | 19 754,00 |
| | | | | | 11 270,60 | - | 11 271,00 | - | - | 1 463,00 | |
| 2 | 290-217-9545 | Пульт контроля и управления С2000-М (кпл) | 1 шт | 1 | 83 373,21 | - | 83 373 | - | 83 373 | - | 90 043,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 6 669,86 | |
| 3 | 1310-0701-0110 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 1 | 7 288,17 | 1,70 | 7 288 | 2 | 118 | 4 373,00 | 12 594,00 |
| | | | | | 7 168,82 | - | 7 169,00 | - | - | 933,00 | |
| 4 | 293-547-2584 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный GSM УО-4С (кпл) | 1 шт | 1 | 63 278,57 | - | 63 279 | - | 63 279 | - | 68 341,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 5 062,29 | |
| 5 | 1310-0701-0106 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 1 | 35 669,80 | 2,09 | 35 670 | 2 | 247 | 21 607,00 | 61 859,00 |
| | | | | | 35 420,64 | - | 35 421,00 | - | - | 4 582,00 | |
| 6 | 248-303-0701 | Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01 | 1 шт. | 1 | 15 419,00 | - | 15 419 | - | 15 419 | - | 16 653,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1 234,00 | |
| 7 | 1310-0701-0303 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 1 | 11 415,88 | 1,70 | 11 416 | 2 | 144 | 6 875,00 | 19 754,00 |
| | | | | | 11 270,60 | - | 11 271,00 | - | - | 1 463,00 | |
| 8 | 248-306-0305 | Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 | 1 шт. | 1 | 20 353,00 | - | 20 353 | - | 20 353 | - | 21 981,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1 628,00 | |
| 9 | 1310-0701-0202 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 20 | 4 251,32 | 2,09 | 85 026 | 42 | 1 316 | 51 037,00 | 146 948,00 |
| | | | | | 4 183,42 | - | 83 668,00 | - | - | 10 885,00 | |
| 10 | 248-302-0202 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М | 1 шт. | 20 | 3 943,00 | - | 78 860 | - | 78 860 | - | 85 169,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 6 309,00 | |
| 11 | 1310-0701-0601 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 4 | 1 184,36 | 5,84 | 4 737 | 23 | 33 | 2 861,00 | 8 206,00 |
| | | | | | 1 170,38 | 2,09 | 4 682,00 | 8 | - | 608,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 248-304-0201 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход" | 1 шт. | 4 | 2 349,00 | - | 9 396 | - | 9 396 | - | 10 148,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 752,00 | |
| 13 | 1310-0701-0601 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 1 | 1 184,36 | 5,84 | 1 184 | 6 | 8 | 715,00 | 2 051,00 |
| | | | | | 1 170,38 | 2,09 | 1 170,00 | 2 | - | 152,00 | |
| 14 | 293-334-8711 | Извещатель звуковой Свирель 2 (кпл) | 1 шт | 1 | 6 578,57 | - | 6 579 | - | 6 579 | - | 7 105,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 526,29 | |
| 15 | 1310-0701-0601 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 2 | 1 179,99 | 1,47 | 2 360 | 3 | 16 | 1 428,00 | 4 091,00 |
| | | | | | 1 170,38 | - | 2 341,00 | - | - | 303,00 | |
| 16 | 248-302-0501 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 | 1 шт. | 2 | 1 153,00 | - | 2 306 | - | 2 306 | - | 2 490,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 184,00 | |
| 17 | 261-404-0590 | Резисторы ГОСТ Р 51177-2017 | 1 шт. | 4 | 63,00 | - | 252 | - | 252 | - | 272,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 20,00 | |

**Итого по разделу 1** **577 459**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 156 993
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 82
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 10
- материалы, изделия и конструкции, тенге 281 842
- накладные расходы, тенге 95 771
- сметная прибыль (8 %), тенге 42 774

**Раздел 2 Монтажные изделия и материалы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1121-0102-0101 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72% | м | 2 | 405,35 | 3,53 | 811 | 7 | 23 | 562,00 | 1 483,00 |
| | | | | | 390,55 | 0,06 | 781,00 | - | - | 110,00 | |
| 19 | 243-907-0108 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм Коб =1,03 | 1 м | 2,06 | 324,00 | - | 667 | - | 667 | - | 720,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 53,00 | |
| 20 | 252-201-0544 | Скоба типа СО-10 /прим./ | 10 шт. | 20 | 157,00 | - | 3 140 | - | 3 140 | - | 3 391,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 251,00 | |

**Итого по разделу 2** **5 594**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 781
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 830

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - накладные расходы, тенге | | | 562 | | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 414 | | | | | | |
| **Раздел 3 Кабельные изделия и провода** | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1121-0201-0201 | Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72% | м | 2 | 114,49 | 0,80 | 229 | 2 | 19 | 150,00 | 409,00 |
| | | | | | 103,97 | 0,10 | 208,00 | - | - | 30,00 | |
| 22 | 1121-0301-0101 | Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72% | м | 119 | 568,13 | 3,00 | 67 607 | 357 | 5 441 | 44 546,00 | 121 125,00 |
| | | | | | 519,41 | 0,50 | 61 810,00 | 60 | - | 8 972,00 | |
| 23 | 243-305-0303 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 Коб =1,02 | 1 км | 0,11934 | 145 814,00 | - | 17 401 | - | 17 401 | - | 18 793,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1 392,00 | |
| 24 | 243-305-0304 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 Коб =1,02 | 1 км | 0,00408 | 266 097,00 | - | 1 086 | - | 1 086 | - | 1 173,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 87,00 | |
| **Итого по разделу 3** | | | | | **141 500** | | | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 62 018 | | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 359 | | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 60 | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 23 947 | | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | 44 696 | | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 10 481 | | | | | | |
| **Итого по смете** | | | | | **724 553** | | | | | | |
| **Локальная смета № 02-01-08 Технологическое оборудование** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 525-201-0801-0001 | Кушетка | 1 шт. | 2 | 113 890,00 | - | 227 780 | - | - | - | 227 780,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 227 780 | - | |
| 2 | 1334-0108-0201 | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 5 | 19 236,91 | - | 96 185 | - | 47 | 58 644,00 | 167 215,00 |
| | | | | | 19 227,60 | - | 96 138,00 | - | - | 12 386,00 | |
| 3 | 595-558-7741 | Облучатель-рециркулятор настенный, количество ламп 2, 220В, произ. 70м3/ч, 75Вт. РБК-2 Pozis (прим. Рециркулятор уф-бактерицидный настенный - потолочный «СПДС-60-Р» 60 куб.м) (кпл) | 1 шт | 5 | 60 357,14 | - | 301 786 | - | - | - | 301 786,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 301 786 | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 522-101-1229-0003 | Шкаф для одежды 800x540x1950 | 1 шт. | 2 | 55 977,00 | - | 111 954 | - | - | - | 111 954,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 111 954 | - | |
| 5 | 522-101-1217-0029 | Стол письменный 1500x600x750 мм | 1 шт. | 3 | 31 641,00 | - | 94 923 | - | - | - | 94 923,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 94 923 | - | |
| 6 | 522-101-1227-0001 | Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q | 1 шт. | 2 | 31 220,00 | - | 62 440 | - | - | - | 62 440,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 62 440 | - | |
| 7 | 522-101-1219-0001 | Стул полумягкий | 1 шт. | 7 | 10 512,00 | - | 73 584 | - | - | - | 73 584,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 73 584 | - | |
| 8 | 1310-0905-0501 | Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка НР=61% | шт. | 2 | 94 263,20 | - | 188 526 | - | - | 115 001,00 | 327 809,00 |
| | | | | | 94 263,20 | - | 188 526,00 | - | - | 24 282,00 | |
| 9 | 522-101-0225-0001 | Многофункциональное устройство МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB | 1 шт. | 2 | 85 791,00 | - | 171 582 | - | - | - | 171 582,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 171 582 | - | |
| 10 | 521-101-0401-0004 | Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS | 1 шт. | 2 | 379 597,00 | - | 759 194 | - | - | - | 759 194,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 759 194 | - | |
| 11 | 521-101-0401-0011 | Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA | 1 шт. | 2 | 4 059,00 | - | 8 118 | - | - | - | 8 118,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 8 118 | - | |
| 12 | 521-101-0401-0014 | Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB | 1 шт. | 2 | 2 251,00 | - | 4 502 | - | - | - | 4 502,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 4 502 | - | |
| 13 | 521-101-0411-0002 | Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP | 1 шт. | 2 | 162 633,00 | - | 325 266 | - | - | - | 325 266,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 325 266 | - | |
| 14 | 590-217-8887 | Контейнер для мусора 12 л. (урна с педалью) (кпл) | 1 шт | 10 | 6 900,00 | - | 69 000 | - | - | - | 69 000,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 69 000 | - | |
| 15 | 1334-0111-0102 | Кресло гинекологическое с гидравлическим приводом. Монтаж оборудования НР=61% | комплект | 1 | 14 924,28 | - | 14 924 | - | - | 9 104,00 | 25 950,00 |
| | | | | | 14 924,28 | - | 14 924,00 | - | - | 1 922,00 | |
| 16 | 527-109-0101 | Кресло гинекологическое | 1 шт. | 1 | 1 650 000,00 | - | 1 650 000 | - | - | - | 1 650 000,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 1 650 000 | - | |
| 17 | 590-000-2174 | Ширма 2-створчатая (ткань болонь) на колесах (кпл) | 1 шт | 5 | 43 035,71 | - | 215 179 | - | - | - | 215 179,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 215 179 | - | |
| 18 | 521-103-0301-0002 | Шкаф для документов 800*450*2000 | 1 шт. | 2 | 83 000,00 | - | 166 000 | - | - | - | 166 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | - | - | - | 166 000 | - | |
| 19 | 598-945-5512 | Весы электронные для новорожденных В1-15-САША (кпл) | 1 шт | 1 | 74 868,75 | - | 74 869 | - | - | - | 74 869,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 74 869 | - | |
| 20 | 598-945-5515 | Весы с ростомером электронные РЭП-1 (кпл) | 1 шт | 1 | 285 714,29 | - | 285 714 | - | - | - | 285 714,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 285 714 | - | |
| 21 | 521-403-0102-0001 | Стол пеленальный с полкой | 1 шт. | 1 | 43 650,00 | - | 43 650 | - | - | - | 43 650,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 43 650 | - | |
| 22 | 522-101-1206-0001 | Стол однотумбовый 1200*650*750 | 1 шт. | 1 | 41 657,00 | - | 41 657 | - | - | - | 41 657,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 41 657 | - | |
| 23 | 590-202-4802 | Столик передвижной инструментальный (процедурный с 2-мя металлическими поддонами (никелированными) 600*400*800) (кпл) | 1 шт | 3 | 27 678,57 | - | 83 036 | - | - | - | 83 036,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 83 036 | - | |
| 24 | 593-300-1472 | Шкаф медицинский металлический 700x320x1655 ШМ-02-МСК-647.02 (кпл) | 1 шт | 4 | 121 250,00 | - | 485 000 | - | - | - | 485 000,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 485 000 | - | |
| 25 | 590-111-4875 | Штатив-стойка для вливаний (капельниц) 400*500*1800 (кпл) | 1 шт | 2 | 10 892,86 | - | 21 786 | - | - | - | 21 786,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 21 786 | - | |
| 26 | 527-104-0103-0003 | Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной | 1 шт. | 3 | 270 804,00 | - | 812 412 | - | - | - | 812 412,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 812 412 | - | |
| 27 | 522-103-0302 | Шкаф холодильный CM107-S (V=700 л, 0..+6°C, 697x925x1996 мм, 0,35 кВт, 220 В) | 1 шт. | 2 | 564 179,00 | - | 1 128 358 | - | - | - | 1 128 358,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 1 128 358 | - | |
| 28 | 590-222-4887 | Стол лабораторный с 2-мя выдвижными ящиками 1250*650*800 (кпл) | 1 шт | 1 | 83 482,14 | - | 83 482 | - | - | - | 83 482,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 83 482 | - | |
| 29 | 590-004-4487 | Кипятильник электрический дезинфекционный (стерилизатор) YFX-420 (кпл) | 1 шт | 1 | 208 928,57 | - | 208 929 | - | - | - | 208 929,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 208 929 | - | |
| 30 | 590-333-5741 | Сухожаровой шкаф 355x180x190, TNL Professional NV-210 (кпл) | 1 шт | 1 | 15 953,57 | - | 15 954 | - | - | - | 15 954,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 15 954 | - | |
| 31 | 590-044-4335 | Аквадистилятор 260x215x370, АЭ-4 (кпл) | 1 шт | 1 | 306 535,71 | - | 306 536 | - | - | - | 306 536,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 306 536 | - | |
| 32 | 592-222-8881 | Кресло донора для инъекций с подлокотниками К-044 (кпл) | 1 шт | 1 | 617 857,14 | - | 617 857 | - | - | - | 617 857,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 617 857 | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 590-656-5547 | Стойка с тазами передвижная 400*400*700 (кпл) | 1 шт | 1 | 16 160,71 | - | 16 161 | - | - | - | 16 161,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 16 161 | - | |
| 34 | 522-101-1221-0005 | Стул лабораторный с регулирующим механизмом | 1 шт. | 3 | 56 049,00 | - | 168 147 | - | - | - | 168 147,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 168 147 | - | |
| 35 | 521-301-3017 | Холодильник | 1 шт. | 1 | 178 393,00 | - | 178 393 | - | - | - | 178 393,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 178 393 | - | |
| 36 | 590-222-5799 | Стол тумбовый пристенный г.р. 900x600x900мм (кпл) | 1 шт | 1 | 196 428,57 | - | 196 429 | - | - | - | 196 429,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 196 429 | - | |
| 37 | 521-301-3009 | Микроволновая печь | 1 шт. | 1 | 30 348,00 | - | 30 348 | - | - | - | 30 348,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 30 348 | - | |
| 38 | 521-301-3010 | Чайник электрический | 1 шт. | 1 | 19 554,00 | - | 19 554 | - | - | - | 19 554,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 19 554 | - | |
| 39 | 522-102-0101-0002 | Стол обеденный с 4-мя стульями 1500x600x700мм | 1 комплект | 1 | 167 243,00 | - | 167 243 | - | - | - | 167 243,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 167 243 | - | |
| 40 | 590-555-3259 | Скамья для зала ожидания на 3 места (банкетка 400*400*700) (кпл) | 1 шт | 1 | 44 464,29 | - | 44 464 | - | - | - | 44 464,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 44 464 | - | |
| 41 | 1117-0201-0104 | Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка НР=98% | шт. | 11 | 581,99 | 0,13 | 6 402 | 1 | 135 | 6 140,00 | 13 545,00 |
| | | | | | 569,56 | - | 6 265,00 | - | - | 1 003,00 | |
| 42 | 590-555-8888 | Сушилка для рук YD-588 /прим. CJ103) (кпл) | 1 шт | 3 | 13 500,00 | - | 40 500 | - | - | - | 40 500,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 40 500 | - | |
| 43 | 522-101-1306 | Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245) | 1 шт. | 6 | 15 045,00 | - | 90 270 | - | - | - | 90 270,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 90 270 | - | |
| 44 | 590-555-8889 | Диспенсер для туалетной бумаги J-101 (кпл) | 1 шт | 2 | 2 600,00 | - | 5 200 | - | - | - | 5 200,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 5 200 | - | |
| 45 | 1308-0305-1201 | Электрополотенце. Монтаж оборудования НР=72% | шт. | 2 | 2 219,51 | 117,99 | 4 439 | 236 | 32 | 3 077,00 | 8 117,00 |
| | | | | | 2 085,48 | 50,81 | 4 171,00 | 102 | - | 601,00 | |
| 46 | 245-401-0201 | Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450x600 мм | 1 шт. | 2 | 29 963,00 | - | 59 926 | - | 59 926 | - | 64 720,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 4 794,00 | |
| 47 | 527-112-0301 | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | 1 шт. | 1 | 279 418,00 | - | 279 418 | - | - | - | 279 418,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 279 418 | - | |
| 48 | 527-109-0302 | Кольпоскоп оптический | 1 шт. | 1 | 3 011 000,00 | - | 3 011 000 | - | - | - | 3 011 000,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 3 011 000 | - | |
| 49 | 1334-0114-0103 | Кардиомонитор. Монтаж оборудования НР=61% | комплект | 1 | 46 699,02 | - | 46 699 | - | 3 | 28 485,00 | 81 199,00 |
| | | | | | 46 695,60 | - | 46 696,00 | - | - | 6 015,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 527-113-0101-0001 | Электрокардиограф 12-канальный ЭКГК-01 "Валента" /прим./ | 1 шт. | 1 | 788 424,00 | - | 788 424 | - | - | - | 788 424,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 788 424 | - | |
| 51 | 1334-0113-0314 | Аспиратор. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 1 | 9 177,80 | - | 9 178 | - | - | 5 599,00 | 15 959,00 |
| | | | | | 9 177,80 | - | 9 178,00 | - | - | 1 182,00 | |
| 52 | 527-107-0306 | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | 1 шт. | 1 | 164 030,00 | - | 164 030 | - | - | - | 164 030,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 164 030 | - | |

**Итого по смете** **14 354 643**

**Локальная смета № 04-01-02 Дизельная электростанция**

**Раздел 1 ДЭС**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1308-0301-0905 | Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 2 т. Установка НР=72% | шт | 1 | 111 810,54 | 55 233,26 | 111 811 | 55 233 | 8 785 | 52 944,00 | 177 935,00 |
| | | | | | 47 792,14 | 25 741,14 | 47 792,00 | 25 741 | - | 13 180,00 | |
| 2 | 1308-0208-0101 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72% | шт. | 26 | 7 911,86 | 254,16 | 205 708 | 6 608 | 151 710 | 35 928,00 | 260 967,00 |
| | | | | | 1 822,70 | 96,53 | 47 390,00 | 2 510 | - | 19 331,00 | |
| 3 | 1308-0208-0202 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72% | м | 192 | 977,62 | 31,73 | 187 703 | 6 092 | 127 173 | 40 741,00 | 246 720,00 |
| | | | | | 283,53 | 11,18 | 54 438,00 | 2 147 | - | 18 276,00 | |
| 4 | 1101-0101-0362 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% Коб =0,97 | м3 грунта | 17,46 | 216,22 | 216,22 | 3 775 | 3 775 | - | 691,00 | 4 823,00 |
| | | | | | - | 54,97 | - | 960 | - | 357,00 | |
| 5 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% Коб =0,03 :К1трр=1,2; | м3 грунта | 0,54 | 3 210,20 | - | 1 734 | - | - | 1 248,00 | 3 221,00 |
| | | | | | 3 210,20 | - | 1 734,00 | - | - | 239,00 | |
| 6 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =0,1 | м3 грунта | 1,8 | 1 395,64 | - | 2 512 | - | - | 1 809,00 | 4 667,00 |
| | | | | | 1 395,64 | - | 2 512,00 | - | - | 346,00 | |
| 7 | 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =0,9 | м3 грунта | 16,2 | 38,96 | 38,96 | 631 | 631 | - | 136,00 | 828,00 |
| | | | | | - | 11,67 | - | 189 | - | 61,00 | |
| 8 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% Коб =0,9 | м3 уплотненного грунта | 16,2 | 257,39 | 121,31 | 4 170 | 1 965 | - | 2 245,00 | 6 928,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 136,08 | 56,42 | 2 204,00 | 914 | - | 513,00 | |
| 9 | 1101-0101-0362 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% Коб =0,97 | м3 грунта | 40,158 | 216,22 | 216,22 | 8 683 | 8 683 | - | 1 589,00 | 11 094,00 |
| | | | | | - | 54,97 | - | 2 207 | - | 822,00 | |
| 10 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% Коб =0,03 :К1трр=1,2; | м3 грунта | 1,242 | 3 210,20 | - | 3 987 | - | - | 2 871,00 | 7 407,00 |
| | | | | | 3 210,20 | - | 3 987,00 | - | - | 549,00 | |
| 11 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =0,1 | м3 грунта | 4,14 | 1 395,64 | - | 5 778 | - | - | 4 160,00 | 10 733,00 |
| | | | | | 1 395,64 | - | 5 778,00 | - | - | 795,00 | |
| 12 | 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =0,9 | м3 грунта | 37,26 | 38,96 | 38,96 | 1 452 | 1 452 | - | 313,00 | 1 906,00 |
| | | | | | - | 11,67 | - | 435 | - | 141,00 | |
| 13 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% Коб =0,9 | м3 уплотненного грунта | 37,26 | 257,39 | 121,31 | 9 590 | 4 520 | - | 5 164,00 | 15 934,00 |
| | | | | | 136,08 | 56,42 | 5 070,00 | 2 102 | - | 1 180,00 | |

**Итого по разделу 1** **753 163**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 170 905
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 88 959
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 37 205
- материалы, изделия и конструкции, тенге 287 668
- накладные расходы, тенге 149 839
- сметная прибыль (8 %), тенге 55 790

**Итого по смете** **753 163**

**Локальная смета № 04-01-03 Наружное электрооосвещение**

**Раздел 1 Светотехническое оборудование**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1133-0207-0103 | Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка НР=80% | светильник | 5 | 6 367,78 | 1 498,91 | 31 839 | 7 495 | - | 21 676,00 | 57 796,00 |
| | | | | | 4 868,87 | 550,22 | 24 344,00 | 2 751 | - | 4 281,00 | |
| 2 | 247-103-3004 | Светильник уличный светодиодный Прометей Дала 100Н, мощность 100 Вт, степень защиты IP67 | 1 шт. | 5 | 86 763,00 | - | 433 815 | - | 433 815 | - | 468 520,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 34 705,00 | |

**Итого по разделу 1** **526 316**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 24 344 | | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 7 495 | | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 2 751 | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 433 815 | | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | 21 676 | | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 38 986 | | | | | | |
| **Раздел 2 Опоры и металлоконструкции для монтажа** | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1133-0304-0401 | Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=80% | опора | 4 | 13 711,94 | 7 511,06 | 54 848 | 30 044 | 520 | 30 018,00 | 91 655,00 |
| | | | | | 6 070,88 | 3 309,66 | 24 284,00 | 13 239 | - | 6 789,00 | |
| **Итого по разделу 2** | | | | | **91 655** | | | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 24 284 | | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 30 044 | | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 13 239 | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 520 | | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | 30 018 | | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 6 789 | | | | | | |
| **Раздел 3 Кабельно-поводниковая продукция** | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1308-0201-0201 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72% | м кабеля | 7 | 480,34 | 193,93 | 3 362 | 1 358 | 394 | 1 544,00 | 5 299,00 |
| | | | | | 230,09 | 76,19 | 1 611,00 | 533 | - | 393,00 | |
| 5 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72% | м кабеля | 116 | 450,20 | 183,73 | 52 223 | 21 313 | 6 647 | 23 512,00 | 81 794,00 |
| | | | | | 209,17 | 72,34 | 24 264,00 | 8 391 | - | 6 059,00 | |
| 6 | 1308-0201-0801 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72% | м кабеля | 45 | 413,06 | 151,52 | 18 588 | 6 818 | 2 357 | 8 682,00 | 29 452,00 |
| | | | | | 209,17 | 58,81 | 9 413,00 | 2 646 | - | 2 182,00 | |
| 7 | 1308-0208-0210 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72% | м | 5 | 868,27 | 5,11 | 4 341 | 26 | 367 | 2 849,00 | 7 765,00 |
| | | | | | 789,84 | 1,53 | 3 949,00 | 8 | - | 575,00 | |
| 8 | 243-142-0314 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2 Коб =1,02 | 1 км | 0,0051 | 1 084 822,00 | - | 5 533 | - | 5 533 | - | 5 976,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | - | - | - | - | 443,00 | |

**Итого по разделу 3** **130 286**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 39 237
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 29 515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 578
- материалы, изделия и конструкции, тенге 15 298
- накладные расходы, тенге 36 587
- сметная прибыль (8 %), тенге 9 652

**Итого по смете** **748 257**

**Локальная смета № 06-01-01 Сети водоснабжения и водоотведения**

**Раздел 1 Хозяйственно питьевой водопровод В1**

**1.2 В1**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1134-0201-0804 | Колодцы. Установка указателя на стене НР=76% | шт. | 1 | 1 059,64 | - | 1 060 | - | - | 806,00 | 2 015,00 |
| | | | | | 1 059,64 | - | 1 060,00 | - | - | 149,00 | |
| 2 | 251-101-0116 | Знак типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный В=500 мм | 1 шт. | 1 | 6 944,00 | - | 6 944 | - | 6 944 | - | 7 500,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 556,00 | |

**Итого по разделу 1** **9 515**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 060
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 944
- накладные расходы, тенге 806
- сметная прибыль (8 %), тенге 705

**Итого по смете** **9 515**

**Локальная смета № 07-01-01 Малые архитектурные формы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8601-0302-0306 | Скамья антивандальная НР=91% | шт. | 2 | 59 975,00 | 194,00 | 119 950 | 388 | 113 748 | 5 393,00 | 135 370,00 |
| | | | | | 2 907,00 | 56,00 | 5 814,00 | 112 | - | 10 027,00 | |
| 2 | 8601-0303-0204 | Урна "Сатурн" НР=91% | шт. | 2 | 41 106,00 | 34,00 | 82 212 | 68 | 81 850 | 286,00 | 89 098,00 |
| | | | | | 147,00 | 10,00 | 294,00 | 20 | - | 6 600,00 | |
| 3 | 8601-0307-0107 | Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР=91% | шт. | 1 | 138 752,00 | 270,00 | 138 752 | 270 | 133 053 | 5 015,00 | 155 268,00 |
| | | | | | 5 429,00 | 82,00 | 5 429,00 | 82 | - | 11 501,00 | |

**Итого по смете** **379 736**

## Локальная смета № 07-01-02

Озеленение

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1147-0112-0103 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88% | м2 | 746 | 432,79 | 14,07 | 322 861 | 10 496 | - | 277 560,00 | 648 455,00 |
| | | | | | 418,72 | 4,08 | 312 365,00 | 3 044 | - | 48 034,00 | |
| 2 | 1147-0112-0201 | Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР=88% | га | 0,0746 | 669 433,78 | 6 765,70 | 49 940 | 505 | 49 340 | 271,00 | 54 228,00 |
| | | | | | 1 268,08 | 2 858,54 | 95,00 | 213 | - | 4 017,00 | |
| | **Итого по смете** | | | | **702 683** | | | | | | |

## Локальная смета № 07-01-03

Тротуары, дорожки, площадки

**Раздел 1 Тип 1**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1127-0602-0706 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108% | м2 основания | 912 | 2 775,21 | 173,60 | 2 530 992 | 158 323 | 2 293 297 | 144 237,00 | 2 889 247,00 |
| | | | | | 87,03 | 59,41 | 79 371,00 | 54 182 | - | 214 018,00 | |
| 2 | 1127-0602-0707 | Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР=108% Коб =2 | м2 основания | 1824 | 291,49 | 6,45 | 531 678 | 11 765 | 518 983 | 6 047,00 | 580 743,00 |
| | | | | | 0,51 | 2,56 | 930,00 | 4 669 | - | 43 018,00 | |

**Итого по разделу 1** **3 469 990**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 80 301
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 170 088
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 58 851
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 812 280
- накладные расходы, тенге 150 284
- сметная прибыль (8 %), тенге 257 036

**Раздел 2 Тип 2**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1111-0101-2701 | Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=94% | м2 покрытия | 76 | 1 856,80 | 128,85 | 141 117 | 9 793 | 42 132 | 88 710,00 | 248 213,00 |
| | | | | | 1 173,58 | 68,16 | 89 192,00 | 5 180 | - | 18 386,00 | |
| 4 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | 1 м3 | 0,38 | 32 053,00 | - | 12 180 | - | 12 180 | - | 13 154,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 974,00 | |
| 5 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | 1 м3 | 3,42 | 10 661,00 | - | 36 461 | - | 36 461 | - | 39 378,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2 917,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 255-102-0609 | Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017 Коб =1,02 | 1 м2 | 77,52 | 4 863,00 | - | 376 980 | - | 376 980 | - | 407 138,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 30 158,00 | |
| 7 | 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108% | м бортового камня | 66 | 3 665,85 | 46,23 | 241 946 | 3 051 | 157 527 | 89 273,00 | 357 716,00 |
| | | | | | 1 232,84 | 19,59 | 81 367,00 | 1 293 | - | 26 497,00 | |
| 8 | 255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | 1 м3 | 1,056 | 92 290,00 | - | 97 458 | - | 97 458 | - | 105 255,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 7 797,00 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 2** | **1 170 854** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 170 559 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 12 844 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 6 473 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 722 738 |
| - накладные расходы, тенге | 177 983 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 86 729 |
| **Итого по смете** | **4 655 312** |

## техническое решение

## Локальная смета № 02-01-01

**Раздел 1 земляные работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-0101-0361 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% | м3 грунта | 8,95 | 300,77 | 300,77 | 2 692 | 2 692 | - | 492,00 | 3 439,00 |
| | | | | | - | 76,47 | - | 684 | - | 255,00 | |
| 2 | 1101-0205-0301 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% | м3 грунта | 0,28 | 2 049,80 | - | 574 | - | - | 413,00 | 1 066,00 |
| | | | | | 2 049,80 | - | 574,00 | - | - | 79,00 | |
| 3 | 1101-0101-0363 | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% | м3 грунта | 43,5 | 256,08 | 256,08 | 11 139 | 11 139 | - | 2 039,00 | 14 232,00 |
| | | | | | - | 65,11 | - | 2 832 | - | 1 054,00 | |
| 4 | 1101-0205-0303 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% | м3 грунта | 1,35 | 4 308,06 | - | 5 816 | - | - | 4 188,00 | 10 804,00 |
| | | | | | 4 308,06 | - | 5 816,00 | - | - | 800,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72% | м3 грунта | 40 | 38,96 | 38,96 | 1 558 | 1 558 | - | 336,00 | 2 046,00 |
| | | | | | - | 11,67 | - | 467 | - | 152,00 | |
| 6 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% | м3 уплотненного грунта | 40 | 257,39 | 121,31 | 10 296 | 4 852 | - | 5 544,00 | 17 107,00 |
| | | | | | 136,08 | 56,42 | 5 443,00 | 2 257 | - | 1 267,00 | |
| 7 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% | м3 грунта | 10 | 1 395,64 | - | 13 956 | - | - | 10 048,00 | 25 924,00 |
| | | | | | 1 395,64 | - | 13 956,00 | - | - | 1 920,00 | |
| 8 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99% | м3 основания | 0,81 | 13 662,62 | 251,62 | 11 067 | 204 | 9 499 | 1 411,00 | 13 476,00 |
| | | | | | 1 683,90 | 75,22 | 1 364,00 | 61 | - | 998,00 | |
| 9 | 1122-0501-0422 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею НР=99% | км трубопровода | 0,2 | 978 943,61 | 243 337,99 | 195 789 | 48 668 | 83 022 | 80 660,00 | 298 565,00 |
| | | | | | 320 495,62 | 86 881,19 | 64 099,00 | 17 376 | - | 22 116,00 | |
| 10 | 1116-1001-0103 | Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 25 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР=98% | врезка | 1 | 10 291,81 | 165,93 | 10 292 | 166 | 704 | 9 253,00 | 21 109,00 |
| | | | | | 9 422,11 | 20,34 | 9 422,00 | 20 | - | 1 564,00 | |
| 11 | 1116-0901-0501 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98% | счетчик (водомер) | 1 | 868,81 | 42,51 | 869 | 43 | 19 | 810,00 | 1 813,00 |
| | | | | | 807,49 | 20,34 | 807,00 | 20 | - | 134,00 | |
| 12 | 244-301-0403 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 30°С | 1 шт. | 1 | 84 662,00 | - | 84 662 | - | 84 662 | - | 91 435,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 6 773,00 | |

**Итого по разделу 1** **501 016**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 101 481
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 69 322
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 23 717
- материалы, изделия и конструкции, тенге 177 906
- накладные расходы, тенге 115 194
- сметная прибыль (8 %), тенге 37 112

**Раздел 2 Прочие работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1310-0411-0215 | Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 1 | 4 227,94 | - | 4 228 | - | 45 | 2 552,00 | 7 322,00 |
| | | | | | 4 183,42 | - | 4 183,00 | - | - | 542,00 | |
| 14 | 290-000-0001 | Световая вывеска (кпл) | 1 шт | 1 | 76 348,21 | - | 76 348 | - | 76 348 | - | 82 456,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 6 107,86 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по разделу 2** | | **89 778** |
| | в том числе | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | 4 183 |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | 76 393 |
| | - накладные расходы, тенге | 2 552 |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | 6 650 |
| **Итого по смете** | | **590 794** |

## Локальная смета № 02-01-02

**Технологическое оборудование**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 522-101-1219-0002 | Стул полумягкий (Винилискожа) | 1 шт. | 4 | 9 821,00 | - | 39 284 | - | - | - | 39 284,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 39 284 | - | |
| 2 | 522-101-1239-0001 | Стол рабочий 1500*620*918 | 1 комплект | 1 | 71 608,00 | - | 71 608 | - | - | - | 71 608,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 71 608 | - | |
| 3 | 525-201-0801-0001 | Кушетка | 1 шт. | 2 | 113 890,00 | - | 227 780 | - | - | - | 227 780,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 227 780 | - | |
| 4 | 522-103-0112 | Столик под аппаратуру | 1 шт. | 2 | 91 607,00 | - | 183 214 | - | - | - | 183 214,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 183 214 | - | |
| 5 | 590-000-2174 | Ширма (кпл) | 1 шт | 3 | 38 424,74 | - | 115 274 | - | - | - | 115 274,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 115 274 | - | |
| 6 | 1334-0108-0201 | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 2 | 19 236,91 | - | 38 474 | - | 19 | 23 458,00 | 66 887,00 |
| | | | | | 19 227,60 | - | 38 455,00 | - | - | 4 955,00 | |
| 7 | 590-000-0001 | облучатель бактерицидный настенно-потолочный 82*100*928 (пл) | 1 шт | 1 | 85 000,00 | - | 85 000 | - | - | - | 85 000,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 85 000 | - | |
| 8 | 590-000-0002 | облучатель ультрофиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500*500/540 1000ВА, 50Гц (пл) | 1 шт | 1 | 819 629,00 | - | 819 629 | - | - | - | 819 629,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 819 629 | - | |
| 9 | 590-000-0006 | Аппарат магнитотерапии двухканальный с сенсорным экраном (в комплекте с апликатором пластин СР) 34*11*28 (пл) | 1 шт | 2 | 4 142 877,00 | - | 8 285 754 | - | - | - | 8 285 754,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 8 285 754 | - | |
| 10 | 527-102-0101-0001 | Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E) | 1 шт. | 1 | 46 750,00 | - | 46 750 | - | - | - | 46 750,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 46 750 | - | |
| 11 | 590-000-0003 | вешалка напольная (кпл) | 1 шт | 1 | 8 602,68 | - | 8 603 | - | - | - | 8 603,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 8 603 | - | |
| 12 | 522-101-1306 | Дозатор жидкого мыла | 1 шт. | 1 | 15 045,00 | - | 15 045 | - | - | - | 15 045,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | - | - | - | 15 045 | - | |
| 13 | 590-000-0004 | диспенсер для бумажных полотенец (кпл) | 1 шт | 1 | 15 178,57 | - | 15 179 | - | - | - | 15 179,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 15 179 | - | |
| 14 | 522-201-0502-0001 | Зеркало настенное 600х800 мм | 1 шт. | 1 | 8 588,00 | - | 8 588 | - | - | - | 8 588,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 8 588 | - | |
| 15 | 590-000-0005 | Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь (кпл) | 1 шт | 1 | 9 375,00 | - | 9 375 | - | - | - | 9 375,00 |
| | | | | | - | - | - | - | 9 375 | - | |

**Итого по смете** **9 997 970**

| | |
|---|---|
| итого по смете | 43 480 369 |
| **сумма оборудования (объем генподрядчика)** | 23 091 434 |
| **всего** | **20 388 935** |
| оборудование | 659 911 |
| временные здания и сооружения 1,5% | 295 935 |
| всего | 20 684 870 |
| зимняя 1,3% | 260 324 |
| командировочные | 1 071 771 |
| экология | 255 404 |
| **всего** | **22 272 370** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2)%** | **405 706** |
| **всего** | **22 678 076** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2023г., (Кпер=1,07900000)** | **24 469 645** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2023г., с учетом** | **23 246 163** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2023г., с учетом** | **22 083 855** |
| **2023г. -12% (НДС=12%)** | **2 650 062,55** |
| **Итого** | **24 733 917,18** |

**Подрядчик:**
**ТОО "СМУ-Шығыс"**
РК, ВКО, г.Зайсан,
ул.Спамбетова,13
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ Д.К. Абжанов

**Субподрядчик:**
**ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"**
РК, ВКО, Тарбагтайский район,
с.Акжар, ул.Жамбыла, дом 11
БИН 070140010657
ИИК KZ798562203113368303
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ Бакытбеков Т.Б.