Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"____" _____ 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственность «Техно Снаб 2002». Юридический адрес: г.Алматы, ул.Полежаева 16**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директора Жарасбаева Даулета Жамалбековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство ветеринарео-профилактического пункта в с. Коктал Панфиловского района Алматинской облости» 041316, Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, Коктальский с.о., с. Коктал**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ « Управление строительства Алматинской области», в лице заместителя руководителя Нуржанова А.Д.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____ ;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Ж-Строй-Эксперт» Проект №0005/14** ;
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ « Управление строительства Алматинской области» № 70 от 18.09.2014 г.**;
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь участка	га	0,10		0,10	
Общая площадь здания	кВ/м	95,7	-	95,7	-
Полезная площадь здания	М2	79,1		79,1	

"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ (ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР ӨТІНІШТЕРІ)
КІРІС №_____
20____ж. "_____"_____
(беттам ...)

Число этажей		1	-	1	-
Общий строительсный объем	Куб.м	386,7	-	386,7	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный
период; факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Площадь участка составляет 1000 м2.

На территории имеется:

Здание ветеринарно-профилактического пункта одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане, размерами по осям 9,0х12,0 м, Высота помещения от пола до потолка 2,85 м и 2,70 м (по технологическим требованиям), Наружные стены из кирпичной кладки толщиной 380 мм с утеплением минераловатными плитами «IZOTERM-ri175» толщиной 80 мм, с наружной стороны. В здании запроектированы помещения: топочная, моечная-автоклавная, манеж-приемная, инвентарная хранения инструментов, помещение хранения дезинфицирующих средств, кладовая биопрепаратов, комната подготовки вакцины, комната специалистов. Внутренняя отделка здания - улучшенная штукатурка с водоэмульсионной окраской стен и устройством масляных панелей. Полы -

линолеумные, керамическая плитка, цементные с железнением. Наружная отделка - улучшенная штукатурка с отделочным декоративным слоем с последующим покрытием фасадной краской. Окна металлопластиковые с энергосберегающим остеклением. Двери - деревянные (ГОСТ 6629-88), утепленные. Крыша чердачная, с покрытием из металлочерепицы по деревянной обрешетке и стропильной конструкции. Утеплитель чердачного перекрытия минераловатные плиты «IZOTERM-ПЗб», толщиной 110 мм.

На территории ветеринарного пункта также имеются, навес, склад угля и золы, туалет, выгреб.

Склад угля: Здание одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане, размерами по осям 2,0х3,6 м. Высота помещения от пола до деревянных балок покрытия от 1,95 м до 2,25 м (по уклону кровли).Наружные стены - кладка из шлакоблоков толщиной 200 мм под расшивку швов с обеих сторон. Покрытие из асбестоцементных волнистых листов по деревянным обрешетке и стропилам. Двери деревянные по ГОСТ 6629-88. Полы бетонные.

Навес: Сооружение прямоугольное в плане размерами по осям 3 на 4,3 м, с высотой до низа металлических балок покрытия от 2,86 до 2,90 м (по уклону кровли). Ограждение навеса высотой 2 м - сетка Рабица. Сооружение каркасное со стойками из труб диаметром 108х2,5 мм и с покрытием из профнастила по деревянной обрешётке и балкам покрытия из швеллера №10 по ГОСТ 8240-97. Фундаменты ленточные сечением 300х400 h из бетона класса В7,5.

Надворная уборная на 1 очко Уровень ответственности здания - III. Уборная выполнена из деревянного бруса с обивкой доской хвойных пород, толщиной 25 мм. Настил пола из доски толщиной 40 мм. Покрытие – асбестоцементные листы. Выгребная яма размерами в плане 2.30х3.42м, глубиной 1,7 м из монолитного железобетона с толщиной днища и стенок 100мм. Армирование принято сварной сеткой 100/100/5/5 Вр1 по ГОСТ 8240-97.

В проекте благоустройства предусмотрено устройство металлического ограждения, устройство ворот и калитки, устройство асфальтобетонного покрытия путем устройства одного верхнего слоя 0.05 м из мелкозернистого асфальтобетона;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **09.2017г.;**
месяц, год
окончание работ **11.2017г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:2;
фактически, месяц:2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство ветеринарео-профилактического пункта в с. Коктал Панфиловского района Алматинской облости»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Жарасбаев Д.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

"Техно Снаб 2002" Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан город Алматы