Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 220740008104

Ф-3

Подрядчик: ТОО Казстройцентр, г.Алматы, Пл.Республики, 13, 105. БИН 990240007523

Справка о стоимости выполненных работ за июнь 2024 года
Дополнительное соглашение №13 от 23.05.2024 года к договору о государственных закупках работ № 36 от 18.03.2021 года
Наименование бюджетной программы: 002-011-432 / 002-015-432 / 002-032-432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Реконструкция автомобильной дороги Лепсы – оз.Балхаш, км 0-27» в Саркандском районе Алматинской области» (области Жетісу). Корректировка сметной документации	тенге	**002-011-432**							
			2021 год	633 225 594,84	633 225 594,84	189 967 678,45	633 225 594,84			
			2022 год	-	-	-		-	-	-
			2023 год	-	-	-		-	-	-
			002-015-432							
			2021 год	387 001 973,90	387 001 973,90	116 100 592,17	387 001 973,90			-
			2022 год	-	-	-		-	-	-
			2023 год	1 529 599 253,00	1 529 599 253,00	475 361 745,59	1 529 599 253,00	-	-	-
			2024 год	54 939 899,00	50 278 921,00			50 047 320,00		50 047 320,00
			002-032-432							
			2021 год	362 726 787,22	362 726 787,22	108 818 036,17	362 726 787,22		-	-
			2022 год	464 354 718,63	197 666 968,50	325 987 840,68	197 666 968,50		-	-
			2023 год	917 438 558,40	1 184 126 308,53	88 550 142,42	1 184 126 308,53	-	-	-
	Всего			**4 349 286 784,99**	**4 344 625 806,99**	**1 304 786 035,48**	**4 294 346 885,99**	**50 047 320,00**	-	**50 047 320,00**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
Зам. Руководителя
_____ Боранов А.М.

Представитель заказчика
_____

Директор
ТОО "Алматы Жоба"
_____ **Жанденеев К.Ж.**

Представитель технического надзора
ТОО "KazTrans Building"
_____ **Аллибеков М.Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Казстройцентр"
_____ **Тоянов К.К.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Объект: Реконструкция автомобильной дороги Лепси-оз.Балхаш, км 0-27 в Саркандском районе Алматинской области (области Жетісу) Корректировка сметной документации

Акт выполненных работ
за июнь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Устройство водосбросных сооружений с проезжей части									
14	1127-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	$м^3$ лотка	4,55	23513,24	9353,22	106985	42557	32842	54961	174902
		НР - 108%; СП - 8%			6941,92	4242,66	31586	19304		12956	
15	226-103-1406 РСНБ РК 2022	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-22-40 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	114	4337,00	--	494418	--	494418	--	533971
		СП - 8%			--	--	--	--		39553	
17	1127-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	$м^3$ лотка	41,825	23513,24	9353,22	983441	391198	301897	505219	1607753
		НР - 108%; СП - 8%			6941,92	4242,66	290346	177449		119093	
18	1127-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	$м^3$ лотка	7,78	23513,24	9353,22	182933	72768	56157	93977	299063
		НР - 108%; СП - 8%			6941,92	4242,66	54008	33008		22153	
19	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Бетонный растекатель. Устройство	$м^3$	0,2	47917,70	1552,59	9584	310	7643	1609	12089
		НР - 21%; СП - 8%			8157,22	685,10	1631	137		895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1777362	506834	892957	655766	2627778
							377571	229898	--	194650	
		РАЗДЕЛ 1.Устройство остановок									
1	8601-0501-0118 УСН РК 8.02-03-2022	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 18	комплект	4	1056019,00	--	4224076	--	4224076	--	4562002
		СП - 8%			--	--	--	--		337926	
2	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2022	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	8	40962,00	--	327696	--	327696	--	353912

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		26216	
		Устройство дорожной одежды остановочной площадки									
3	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей/из ГЩЦС смешение 4%цемента, однослойные толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	317	1051,39	237,74	333 291	75 364	231080	54610	418933
		НР - 108%; СП - 8%			84,69	74,82	26847	23718		31032	
4	Калькуляция	Стоимость ГЩЦС смешение 4%цемента	$м^3$	38,5	15569,00	--	599407	--	599407	--	647359
		СП - 8%			--	--	--	--		47953	
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Розлив вяжущих материалов	т	2,112	214399,08	3575,18	452 811	7 551	445260	3982	493336
		НР - 108%; СП - 8%			--	1745,78	0	3687		36543	
6	1127-0602-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	$м^2$ покрытия	2640	19,97	0,87	52 721	2 297	25370	27913	87085
		НР - 108%; СП - 8%			9,49	0,30	25054	792		6451	
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	2640	308,14	263,48	813 490	695 587	5914	248282	1146714
		НР - 108%; СП - 8%			42,42	44,66	111989	117902		84942	
9	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	2640	16,15	0,10	42 636	264	3036	42483	91928
		НР - 108%; СП - 8%			14,90	--	39336	0		6810	
10	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	383	23809,00	--	9118847	--	9118847	--	9848355
		СП - 8%			--	--	--	--		729508	
		Укрепление присыпных обочин									
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси с добавлением фрезеровочного материала. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	675	2024,11	1753,06	1366274	1 183 316,00	1558	526338	2 044 021,00
		НР - 108%; СП - 8%			268,74	453,26	181400	305951		151409	
12	414-104-0301 РСНБ РК 2022	Фрезерованный материал. Погрузка	т	540	414,00	--	223560	--		--	241445
		СП - 8%			--	--	--	--		17885	
13	412-102-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	4320	44,00	--	190080	--		--	205286
		СП - 8%			--	--	--	--		15206	
		Устройство посадочной площадки									
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Розлив вяжущих материалов	т	0,176	214399,08	3575,18	37734	629	37105	332	41111
		НР - 108%; СП - 8%			--	1745,78	0	307		3045	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4см (3см+1см=4см). Устройство	$м^2$ покрытия	220	2206,99	5,81	485538	1278	408305	82502	613483
		НР - 108%; СП - 8%			345,25	1,98	75955	436		45443	
19	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ покрытия	220	687,66	0,24	151285	53	126760	26431	191933
		НР - 108%; СП - 8%			111,24	--	24473	0		14217	
20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	184	3434,93	50,81	632027	9349	356776	291736	997664
		НР - 108%; СП - 8%			1445,12	22,95	265902	4223		73902	
21	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	$м^3$	9,936	65498,00	--	650788	--	650788	--	702851
		СП - 8%			--	--	--	--		52063	
		Устройство земляного полотна									
22	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	10	105,49	105,49	1 055	1 055	0	0	1139
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,97	0	0		84	
23	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	10	88,62	88,62	886	886	0	326	1310
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,22	0	302		97	
24	1101-0105-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 $м^3$. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	75,5	356,75	350,93	26 935	26 495	0	8659	38441
		НР - 72%; СП - 8%			5,82	100,37	439	7578		2847	
25	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	75,5	144,46	144,46	10 907	10 907	0	4044	16146
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,59	0	3744		1196	
26	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	75,5	50,32	50,32	3 799	3 799	0	1534	5760
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,81	0	1420		427	
27	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	386	12,34	12,34	4 763	4 763	0	1484	6747
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,56	0	1374		500	
28	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	10	105,49	105,49	1 055	1 055	0	388	1559
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,97	0	360		115	
29	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	10	88,62	88,62	886	886	0	326	1310
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,22	0	302		97	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				36472793	2914626	32115753	1756701	22 759 829,07
							984853	652317	--	3058369	
		РАЗДЕЛ 3.Обстановка дороги									
		Установка дорожных знаков									
50	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	188	11104,00	--	2087552	--	2087552	--	2254556
		СП - 8%			--	--	--	--		167004	
51	251-101-0104 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	43	9451,00	--	406393	--	406393	--	438904
		СП - 8%			--	--	--	--		32511	
52	251-101-0310 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	39	17767,00	--	692913	--	692913	--	748346
		СП - 8%			--	--	--	--		55433	
53	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8	10995,00	--	87960	--	87960	--	94997
		СП - 8%			--	--	--	--		7037	
54	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные закрытого типа прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 (1050мм х 700мм)	$м^2$	2,94	21228,00	--	62410	--	62410	--	67403
		СП - 8%			--	--	--	--		4993	
55	251-101-0130 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	17	5627,00	--	95659	--	95659	--	103312
		СП - 8%			--	--	--	--		7653	
56	251-101-0218 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6	29479,00	--	176874	--	176874	--	191024
		СП - 8%			--	--	--	--		14150	
57	251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	160	7636,00	--	1221760	--	1221760	--	1319501
		СП - 8%			--	--	--	--		97741	
58	251-101-0139 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	54	2986,00	--	161244	--	161244	--	174144
		СП - 8%			--	--	--	--		12900	
59	1127-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	1604	910,58	331,38	1460570	531534	--	1148255	2817538

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			579,20	83,64	929037	134159		208712	
60	1127-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	672	910,58	331,38	611910	222687	--	481065	1180415
		НР - 108%; СП - 8%			579,20	83,64	389222	56206		87441	
61	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Столбики сигнальные металлические. Установка	шт.	208	3099,20	1470,63	644634	305891	63137	451200	1183500
		НР - 108%; СП - 8%			1325,03	683,52	275606	142172		87666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				15012319	1803660	8423783	4959230	10 573 640,00
							4352108	577908	--	1597727	
				РАЗДЕЛ 6.МАФ							
49	ПРАЙС-ЛИСТ	Беседка	шт	1	2837410,71	--	2837411	--	2837411	--	3064404
		СП - 8%			--	--	--	--		226993	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					2837411	--	2837411	226993	3064404
							--	--	--	--	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ									39 025 651
		Временные здания и сооружения п .27б 3,9% с к=0,8									1 217 600
		Итого									40 243 252
		Дополнительные затраты при производстве работ в климатических условиях температурной зоны стройки по видам строительства 0,89%									358 165
		Итого									40 601 417
		Непредвиденные работы и затраты 2%									812 028
		Итого сметная стоимость в ценах 2022 года									41 413 445
		Итого в текущих ценах на 2023 год к=1,079									44 685 107
		Налог на добавленную стоимость 12%									5 362 213
		Всего по сметному расчету с НДС									50 047 320

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
Зам. Руководителя
_____ **Досжанов К.К.**

Представитель Заказчика:
_____ **Ахмедов С.Т.**

Директор
ТОО "Алматы Жоба"
_____ **Жанденеев К.Ж.**

Представитель технического надзора
ТОО "KazTrans Building"
_____ **Алибеков М.Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Казстройцентр"
_____ **Тоянов К.К.**