Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "RAKADA GROUP"

Декларация о соответствии

«30» 12 **2020 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "RAKADA GROUP", директор Шамова И. И., Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Новоселов 190/1, 3-й этаж, офис 42-45**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Шамовой И.И**
(имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Капитальный ремонт фасада КГП "Детская больница г. Караганды" улица К.Либкнехта 106В**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **Коммунальное государственное предприятие "Детская больница города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области Караганда, ул. Либкнехта , 106 В, 100001.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КОНЭС» Шифр 20.09.2017 – АС**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **Коммунальное государственное предприятие "Детская больница города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области Караганда, ул. Либкнехта , 106 В, 100001.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Коечный фонд больницы составляет 170 коек	шт.	170	170	170	170

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание главного корпуса – четырехэтажное, прямоугольной конфигурации в плане, с размерами 63,0 х 13,7 м, с одно-, двухэтажными пристройками сложной конфигурации в плане, с общими размерами 26,0 х 99,09 м. Высота цокольной части здания 0,45 - 0,6м.

Установлен I (повышенный) уровень ответственности.

Здание лабораторного корпуса – четырехэтажное, прямоугольной конфигурации в плане, с размерами 41,45 х 13,7 м, с одноэтажной пристройкой размерами в плане 24,65 х 7,2 м, примыкает к торцу главного корпуса.

Здание пищеблока – одноэтажное, прямоугольной формы в плане, с размерами 21,6 х 12,6 м.

Здание хоз.корпуса с прачечной – одноэтажное, прямоугольной формы в плане, с размерами 36,8 х 12,25 м. К зданию примыкает гараж с размерами в плане 24,9 х 10,0 м и котельная с размерами в плане 13,2 х 6,7 м.

Второй гараж – отдельностоящее здание, с размерами в плане 15,8 х 8,75 м.

Здание КПП – прямоугольной формы в плане, с размерами 4,45 х 3,4 м.

Основные конструктивные решения зданий:

Главный и лабораторный корпуса с пристройками:

фундаменты – ленточные, из бетонных блоков ФБС;

наружные стены – кирпичные толщиной 510 мм;

перекрытия – сборные железобетонные плиты;

крыши – совмещенные, кровли – рулонные;

окна - металлопластиковые;

Пищеблок:

фундаменты – ленточные, из бетонных блоков ФБС;

наружные стены – кирпичные;

перекрытия – сборные железобетонные плиты;

крыша – бесчердачная скатная;

окна - металлопластиковые;

Котельная:

фундаменты – бетонные монолитные ленточные;

наружные стены – кирпичные;

кровля – рулонная;

двери - металлические;

Гараж:

фундаменты – бетонные монолитные ленточные;

наружные стены – кирпичные;

кровля – рулонная;

Гараж:

фундаменты – бетонные монолитные ленточные;

наружные стены – пеноблок;

кровля – рулонная;

Хозкорпус с прачечной:

фундаменты – ленточные, из бетонных блоков ФБС;

наружные стены – кирпичные;

кровля – рулонная;

окна – металлопластиковые;

двери – металлические;

КПП:

фундаменты – бетонные монолитные ленточные;

наружные стены – кирпичные, с обшивкой металлосайдингом;

окна – металлопластиковые;

двери – металлопластиковые.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным)

---

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия, но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **май 2020 г.;**
(месяц, год)
окончание работ: **ноябрь 2020 г.;**
(месяц, год)
при продолжительности капитального ремонта, месяц:
по норме или по проекту организации капитального ремонта, месяц: **4,0;**
фактически, месяц: **7,0;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт фасада КГП "Детская больница г. Караганды" улица К.Либкнехта 106В**
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Шамова И.И.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Караганды қ. Қазыбек би атындағы ауд. Казахстан Республикасы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «RAKADA GROUP» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан Караганда район имени Казыбек би