Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал",Республика Казахстан, Карагандинская обалсть, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1** — **150440013590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "EMAAR",Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Карбышева, дом № 4** — **141040024255**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №132 от 29.07.2019

Номер документа	Дата составления
34	26.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция жилого дома по удресу: г. Каражал, ул.Абая,д.5			Работа	1	7 350 554,76	7 350 554,76
				Итого	1	x	7 350 554,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Алоуешева

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. "EMAAR"

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2019

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"							Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительствап жилищно-коммунального хозяйства			
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"							от «02» мая 2012г			
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция жилого дома по адресу г.Каражал, ул.Абая, д.5							№170			

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 г.

			Код	Код	Договор о государственных закупках работ		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименован.	код
					132	29.07.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по ресурсному методу	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по ресурсному методу	дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция жилого дома по адресу г.Каражал, ул.Абая, д.5	78 695 692,99	6 562 995,32	6 562 995,32	6 562 995,32	0,00	0,00			787 559,44	7 350 554,76
в том числе										
Удержание аванса на строительство 30% с НДС	0									0
Удержание резерва на сдачу объекта в эксплуатацию 5% с НДС	0									0
Итого к оплате работ и затрат,включаемых в стоимость работ										7 350 554,76

М.П. Заказчик Руководитель Милиус С.Ю.

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

М.П. Подрядчик Руководитель Токушева Ж.К.

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

Наименование объекта: Реконструкция жилого дома по адресу г.Каражал, ул.Абая, д.5

Договор о государственных закупках работ №132 от 29.07.2019 года

А К Т №1

выполненных строительно-монтажных работ за август 2019 г.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2019 год	78 695 692,99
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	реконструкция
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	7 350 554,76
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	7 350 554,76
8	Удержание аванса 30%	0,00
9	Удержание резерва 5%	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	7 350 554,76

в том числе ндс 787 559,44

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
Адрес: Карагандинская область, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1
БИН 150440013590
ИИК KZ23070103KSN3028000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель
_____ Милиус С.Ю.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО "EMAAR"
Адрес: Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Карбышева, 4
БИН 141040024255
ИИК KZ086200050245421001
БИК TNGRKZKX
Акционерное общество "Tengri Bank"

Руководитель
_____ Токушева Ж.К.

Форма 3

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

Подрядчик: ТОО «EMAAR»

Номер документа	1
Дата составления	26.08.2019 год

Договор о государственных закупках работ №132 от 29.07.2019 года

АКТ № 1

Реконструкция жилого дома по адресу г.Каражал, ул.Абая, д.5.

№ п.п	Содержание	Сумма без НДС	НДС 12%	Общая сумма
1	Общая стоимость работ, согласно договора	70 264 011.60	8 431 681.39	78 695 692.99
2	Ранее заактированные суммы	0,00	0,00	0,00
3	Сумм аванса, перечисленная Подрядчику			
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	0,00	0,00	0,00
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция жилого дома по адресу г.Каражал, ул.Абая, д.5.		
6	Сумма фактических расходов, произведенных подрядчиком для выполнения указанных видов работ	6 562 995,32	787 559,44	7 350 554,76
7	Сумма выполненных работ за август месяц 2019, согласно акта №1 приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2019 года	6 562 995,32	787 559,44	7 350 554,76
8	Удержание аванса 30%			
9	Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	6 562 995,32	787 559,44	7 350 554,76

Заказчик
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал»
Адрес: 100700, Карагандинская область, г.Каражал, ул.Сары Тока 1
БИН 150440013590
БИК KKMFZ2A
РГУ «Комитет казначейства Министерства Финансов РК»
Тел 8(71032)26219
Руководитель

Милиус С.Ю._____
Ф.И.О.и подпись

М.П.

«_____» _____2019 год

Подрядчик
ТОО «EMAAR»
Юр.адрес: P00Y1E6, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Карбышева 4
Факт.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.321
БИН: 141040024255
ИИК KZ086200050245421001
Акционерное общество "Tengri Bank"
БИК TNGRKZKX
Тел.: 8(7212)49 69 19
Руководитель

Токушева Ж.К._____
Ф.И.О.и подпись

М.П.

«_____» _____2019 год

"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказ 12караж

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

Поставщик:Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

Наименование стройки: Реконструкция жилого дома по адресу г. Каражал, ул. Абая,д.5

Наименование объекта: Общестроительные работы

Договор о государственных закупках работ №132 от 29.07.2019 года

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1146-0201-0802	Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	560	204,69	–	114629	–	–	96288	227790
					204,69	–	114629	–	–	16873	
2	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	12,11	26389,18	1634,85	319573	19798	229209	55164	404716
					5827,09	499,59	70566	6050	–	29979	
3	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	86	1777,77	585,7	152888	50370	–	90237	262575
					1192,07	265,24	102518	22811	–	19450	
4	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %	м3	8	11339,5	3281	90716	26248	–	64053	167151
					8058,5	1473,13	64468	11785	–	12382	

5	1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т- Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	53	3224,66	1298,28	170907	68809	–	144643	340794
					1926,38	386,43	102098	20481	–	25244	
		Итого по разделу 1					**1 403 026**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					454 279				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					165 225				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					61 127				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					229 209				
		Накладные расходы, тенге					450 385				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					103 928				
	Раздел 9 Перекрытия										
103	1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	72	9386,61	1622,85	675836	116845	385616	245621	995174
					2407,99	483,03	173375	34778	–	73717	
104	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	593,74	6490		3853373		3853373	–	4161643
					–		–		–	308270	
105	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15 НР = 91 %	м3	7,3	28394,25	3264,52	207278	23831	132143	51103	279051
					7027,95	664,79	51304	4853	–	20670	
106	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08885	223222		19833		19833	–	21420
					–		–		–	1587	

107	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31968	220428		70466		70466	–	76103
					–		–		–	5637	
108	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка- Анкер А1, А2 НР = 118 %	т стальных элементов	0,04977	74060,68	6811,33	3686	339	414	3539	7803
					58931,08	1326,1	2933	66	–	578	
109	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04977	223222		11110		11110	–	11999
					–		–		–	889	

Итого по разделу 9	**5 553 193**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	227 612
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	141 015
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 697
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 472 955
Накладные расходы, тенге	300 263
Сметная прибыль (8 %), тенге	411 348
Итого по смете	**6 956 219**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	681 891
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	306 240
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 824
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 702 164
Накладные расходы, тенге	750 648
Сметная прибыль (8 %), тенге	515 276
Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8	50 085
Итого с временными зданиями и сооружениями	7 006 304
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,04 %)	142 928,597
Итого с затратами на смр в зимнее время	7 149 232
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	142 985
Итого с непредвиденными работами и затратами	7 292 217

Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	6 562 995,32
НДС	**787 559,44**
Итого с НДС	**7 350 554,76**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", БИН 141040024255

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Токушева Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" , БИН150440013590

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Милиус С.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

директор Абдильдин Д.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Руководитель Жауханов Ф.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма 3

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

Подрядчик: ТОО «EMAAR»

Номер документа	6
Дата составления	16.03.2020 год

Договор №132 от 29.07.2019 года, дополнительное соглашение №4 от 28.02.2020 года к договору о государственных закупках работ №132 от 29.07.2019 года

АКТ № 6

Реконструкция жилого дома по адресу г.Каражал, ул.Абая, д.5.

№ п.п	Содержание	Сумма без НДС	НДС 12%	Общая сумма
1	Общая стоимость работ, согласно договора, в т.ч. на 2019 год 43 262 001,69 тенге; на 2020 год – 38 455 397,34 тенге	72 961 874,14	8 755 424.89	81 717 299.03
2	Ранее заактированные суммы	55 941 000,72	6 712 920,086	62 653 920,81
3	Сумм аванса, перечисленная Подрядчику			
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	55 941 000,72	6 712 920,086	62 653 920,81
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция жилого дома по адресу г.Каражал, ул.Абая, д.5.		
6	Сумма фактических расходов, произведенных подрядчиком для выполнения указанных видов работ	72 961 874,14	8 755 424.89	81 717 299.03
7	Сумма выполненных работ за февраль/март месяц 2020 года, согласно Акта приемки выполненных работ №6 от 16.03.2020 г.	17 020 873,41	2 042 504,81	19 063 378,22
8	Удержание аванса 30%			
9	Удержание резерва 5%	3 648 093,707	437 771,244	4 085 864,95
10	Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных и удержание резерва 5%	13 372 779,703	1 634 733,566	14 977 513,27

Заказчик
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал»
Адрес: 100700, Карагандинская область, г.Каражал, ул.Сары Тока 1
БИН 150440013590
БИК KKMFZ2A
РГУ «Комитет казначейства Министерства Финансов РК»
Тел 8(71032)26219

Руководитель

Милиус С.Ю. _____
Ф.И.О.и подпись

М.П.
«16» 03 2020 год

Подрядчик
ТОО «EMAAR»
Юр.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.321
Факт.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.321
БИН: 141040024255
ИИК KZ76914052203KZ000LH
ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA
Тел: 8(7212)49 69 19
Руководитель

Токушева Ж.К. _____
Ф.И.О.и подпись

М.П.
«16» _____2020 год

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

Форма 3

Подрядчик: ТОО «EMAAR»

Номер документа	7
Дата составления	_____2020 год

Договор №132 от 29.07.2019 года, дополнительное соглашение №4 от 28.02.2020 года к договору о государственных закупках работ №132 от 29.07.2019 года

АКТ № 7

Реконструкция жилого дома по адресу г.Каражал, ул.Абая, д.5.

№ п.п	Содержание	Сумма без НДС	НДС 12%	Общая сумма
1	Общая стоимость работ, согласно договора, в т.ч. на 2019 год 43 262 001,69 тенге; на 2020 год – 38 455 397,34 тенге	72 961 874,14	8 755 424.89	81 717 299.03
2	Ранее заактированные суммы	72 961 874,14	8 755 424.89	81 717 299.03
3	Сумм аванса, перечисленная Подрядчику			
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	68 315 661,99	9 315 772,089	77 631 434,08
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция жилого дома по адресу г.Каражал, ул.Абая, д.5.		
6	Сумма фактических расходов, произведенных подрядчиком для выполнения указанных видов работ	72 961 874,14	8 755 424.89	81 717 299.03
7	Сумма выполненных работ за _____ месяц 2020 года, согласно Акта приемки выполненных работ №____ от _____2020 г.			
8	Удержание аванса 30%			
9	Удержание резерва 5%	3 648 093,707	437 771,244	4 085 864,95
10	Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных и удержание резерва 5%	3 648 093,707	437 771,244	4 085 864,95

Заказчик
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал»
Адрес: 100700, Карагандинская область, г.Каражал, ул.Сары Тока 1
БИН 150440013590
БИК KKMFZ2A
РГУ «Комитет казначейства Министерства Финансов РК»
Тел 8(71032)26219

Руководитель

Милиус С.Ю. _____
Ф.И.О.и подпись

М.П.
«_____» _____2020 год

Подрядчик
ТОО «EMAAR»
Юр.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.321
Факт.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.321
БИН: 141040024255
ИИК KZ76914052203KZ000LH
ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA
Тел.: 8(7212) 49 69 19
Руководитель

Токушева Ж.К. _____
Ф.И.О.и подпись

М.П.
«_____» _____2020 год

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал",Республика Казахстан, Карагандинская обалсть, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1** — **150440013590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "EMAAR",Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская, дом № 15а** — **141040024255**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп. согл. №3 к дог.№132 от 29.07.2019

Номер документа	Дата составления
1	31.01.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция жилого дома по удресу: г. Каражал, ул.Абая,д.5			Работа	1	19 391 919,12	19 391 919,12
				Итого	1	x	19 391 919,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Леонтьева О.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Мусин С.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.01.2020

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"15" 06 2020 года

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" Карагандинская область, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1 Милиус Светлана Юрьевна

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «___» _____ 2020 года ТОО «EMAAR» Токушева Жанна Кайратовна, Карагандинская обл., г.Караганда, ул.Пассажирская 15А каб.321,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «___» _____ 2020 года ТОО «Стройтехнология», Ахметов Муратбек Умбетбаевич, аттестат эксперта № KZ06VJE00035785 от 18.03.2013 г., аттестат эксперта № KZ49VJE00035787от 18.02.2014 г., аттестат эксперта № KZ76VJE00035786 от 18.02.2014 г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)_ «___» _____ 2020 года ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц." Жауханов Фазыл Бауржанович Государственная лицензия ГСЛ 14015527 от 15.10.2014 г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция жилого дома по адресу:г.Каражал, ул.Абая, д.5, Уровень ответственности - II (нормальный) уровень ответственности, технически не сложный.**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, **реконструкция**, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Карагандинская обл., г.Каражал, ул.Абая, д.5,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании: 1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "30" ноября 2012 года №0597693 (кадастровый номер 09-110-004-1273);
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский Проектный И.Ц.» Том 1. 2012/18-ОПЗ «Общая пояснительная записка», Том 2. 2012/18-ПП «Паспорт проекта», Том 3. 2012/18-СМД «Сметная документация», Том 4. 2012/18-ПЛ «Прайс-листы», Том 5. 2012/18-ОВОС «Оценка воздействия на окружающую среду», Том 6. 2012/18-ЭП «Энергетический паспорт проекта», Альбом 1: 2012/18-АС «Архитектурно-строительные решения», Альбом 2. 2012/18-ВК «Водопровод и канализация», Альбом 3. 2012/18-ОВ «Отопление и вентиляция», Альбом 4. 2012/18-ЭОМ «Силовое электрооборудование и внутреннее, электроосвещение», Альбом 5. 2012/18-СС «Системы связи», Альбом 6. 2012/18-ПОС «Проект организации строительства»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" от 06 марта 2019 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2019 года;
месяц, год
окончание работ апрель 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 (четыре);
фактически, месяц: 10 (десять);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	636,1	636,1
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	4657,28	4657,28
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	12	557,32	286,5	12	557,32	286,5

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Конструктивная схема здания - бескаркасная с наружными и внутренними несущими стенами. Пространственная устойчивость здания обеспечивается системой продольных и поперечных несущих и самонесущих стен. В горизонтальной плоскости устойчивость обеспечивается диском перекрытия и покрытия. Принятые решения обеспечивают совместную работу несущих элементов здания и пространственную неизменяемость системы. Фундамент крыльца и пандуса - камни бетонные СКЦ-1Р 75/1500/15 по СТ РК 945-92, монолитный (армированная бетонная подготовка, бетон кл. В7,5 W4 F50, армированная арматурой класса А-I диаметром 10 мм, А-III диаметром 10 мм по ГОСТ 5781-82. Фундаменты под перегородки 120 мм - камни бетонные СКЦ-1Р 75/1500/15 по СТ РК 945-92, фундамент под перегородки межкомнатные - монолитный (армированная бетонная подготовка (бетон кл. В7,5 W4 F50, армированная арматурой класса А-III диаметром 16 мм по ГОСТ 5781-82).

Наружные стены существующие керамзитобетонные панели, керамический и силикатный кирпич толщиной 640 мм. Утеплитель - Минплита ПП-60 ГОСТ 9573-2012 толщиной 120 мм. Наружный слой - штукатурка, фасадная водоэмульсионная окраска. Перегородки - из силикатного кирпича СУРПо-М100/F50/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе М50 толщиной 120 мм, армированные сетками М1 через пять рядов кладки. Перегородки установлены по слою цементного раствора М50 толщиной 20 мм по детали 1 серии 2.230-1 выпуск 5.
Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 выпуск 4. Перекрытия - сборные многопустотные железобетонные панели перекрытия по ГОСТ 26434-2015. Отмостка - бетонная шириной 1 м по узлу 53 серии 2.110-1 выпуск 1. Защита строительных конструкций. Антикоррозийная защита стальных конструкций выполнена в соответствии со СП РК 2.01-101-2013, материал группы 1, грунтовка ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 и 2 слоя эмали ПФ-133 по ГОСТ 926-82. Степень очистки под лакокрасочные покрытия - 3. Горизонтальная гидроизоляция фундамента выполнена из двух слоев гидроизола на битумной мастике, из цементного раствора 1:2. Боковая поверхность фундаментов, соприкасающаяся с грунтов покрыта битумной мастикой.

Отопление:

Система отопления принята двухтрубная горизонтальная поквартирная. В тепловом пункте установлен счетчик расхода тепла "ВЗЛЕТ ТСРВ". Для учета расхода тепла на лестничные клетки устанавливается распределительный коллектор, в котором установлены компактные счетчики тепла M-Cal-Compakt Danfoss. В качестве отопительных приборов приняты биметаллические радиаторы, 160 Вт секция. Магистральные трубопроводы выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и металлопластиковых труб PERT-AL-PERT. Выпуск воздуха из системы отопления предусматривается через проточные горизонтальные воздухосборники и краны типа Маевского. В местах прохода труб через стены установить гильзы из обрезков труб большего диаметра (см. спецификацию оборудования). Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполнить негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений. Трубопроводы, проложенные в чердачном помещении и в полу первого этажа, стояки и магистральные трубопроводы изолируются трубчатой изоляцией "K-flex". Трубопроводы, находящиеся в полу, прокладываются в гофротрубе. Трубопроводы после гидравлического испытания окрашиваются эмалевой краской за 2 раза.

Вентиляция:

Предусмотрена естественная система вентиляции из помещений кухни, санузла и ванной комнаты. В помещении кухня-ниша предусмотрена механическая вентиляция бытовым вентилятором Styl 100 S-P фирмы Dospel. Приток неорганизованный - через открывающиеся окна и двери. Для учета расхода воды на вводе в здание предусмотрен водомерный узел. Для учета воды поквартирно установлены расходомеры – счетчики электромагнитные ЭРСВ-520Л, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 7,6 м3/ч, DN 15, типа Взлет. Класс

здания по функциональной пожарной опасности Ф1.3. Строительный объем здания - 1203,81 м³. Согласно СП РК 4.01-101-2012 п. 4.2.1 таблица 1. п.2 пожаротушение не требуется. Горячее водоснабжение предусматривается водонагревателей марки Thermex V=30л, мощность 1,5 кВт, Тип: Накопительный, Особенности: Ограничение температуры нагрева, Термометр, Максимальная температура нагрева воды-75°С, Управление: Механическое, Внутреннее покрытие: Стеклокерамика. Высота-50,1см. Ширина-36 см. Полотенцесушители электрические, мощность 47 Вт. Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения монтируются из полипропиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 52134-2014 диаметром 20-50мм. Трубопроводы, прокладываемые подполом, изолируются гибкой трубчатой изоляцией K-FLEX EC. Толщина изоляции – 13 мм. Для отключения отдельных участков сети и стояков устанавливается запорная арматура. Канализация предусмотрена для отвода стоков от санитарно-технических приборов в проектируемую одноименную сеть. Система бытовой канализации монтируется из труб полиэтиленовых канализационных и фасонных частей Ø50-110мм по ГОСТ 22689.2-89. Вытяжные части канализационных стояков вывести выше обреза вентиляционных шахт на 0,50м. Прокладка трубопроводов предусматривается открыто по стенам здания и подполом.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 96 430,491 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 72 422,000 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 18 359,367 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 81 717, 29903 тысяч тенге,

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 72308,189 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 9 409,109 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкция жилого дома по адресу:г.Каражал, ул.Абая, д.5**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Милиус Светлана Юрьевна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметнойдокументацией) и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкция жилого дома по адресу:г.Каражал, ул.Абая, д.5**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Милиус Светлана Юрьевна _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор

Ахметов Муратбек Умбетбаевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Жауханов Фазыл Бауржанович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Токушева Жанна Кайратовна _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 12караж
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" БИН 150440013590

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR" БИН 141040024255

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция жилого дома по адресу г. Каражал, ул. Абая,д.5

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция жилого дома по адресу г. Каражал, ул. Абая,д.5

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 28.02.2020 года к договору о государственных закупках работ №132 от 29.07.2019 года. Договор о государственных закупках работ №132 от 29.07.2019 года

Акт приемки выполненных работ №7
за февраль/март 2020 г.

на Дополнительные объемы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	8,439	25916,7	2401,23	218711	20264	160819	30205	268829
					4458,82	512,38	37628	4324	–	19913	
2	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,33	997,11	56,49	46196	2617	12715	23770	75563
					666,18	46,41	30864	2150	–	5597	
3	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	199,27	1133,95	72,23	225963	14394	59117	117948	371424
					765,05	57,03	152452	11364	–	27513	
4	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 72 %	м3	1,21717	33641,97	18,9	40948	23	23421	12603	57835
					14380,9	–	17504	–	–	4284	
5	1211-0102-1501	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью НР = 72 %	м2	52	1762,48	77	91649	4004	44170	33795	135480
					836,06	66,58	43475	3462	–	10036	
6	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР = 72 %	м2 развернутой поверхности карниза	11	1442,18	36,45	15864	401	–	11255	29289
					1405,73	15,36	15463	169	–	2170	

7	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,295	253792		74869		74869	–	80859
					–		–		–	5990	
8	2113-0208-0407	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 41 мм	1000 шт.	0,1	3292		329		329	–	355
					–		–		–	26	
9	2110-0104-0222	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11	2528		27808		27808	–	30033
					–		–		–	2225	
10	1113-0301-0407	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-02 за один раз НР = 72 %	м2	11	325,18	2,64	3577	29	3187	263	4147
					32,82	0,36	361	4	–	307	
11	1113-0301-1401	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140 НР = 72 %	м2	11	255	2,36	2805	26	2600	130	3170
					16,27	0,18	179	2	–	235	
12	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 72 % К=7,000;	м ступеней	8,4	1364,05	65,24	11458	548	232	7854	20857
					1271,19	27,5	10678	231	–	1545	

13 2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84									
		м	8,4	3415		28686		28686	–	30981
				–		–		–	2295	
14 2106-0208-0401	Косоуры	т	0,435	434913		189187		189187	–	204322
				–		–		–	15135	
15 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей									
		т	0,18433	456596		84164		84164	–	90897
				–		–		–	6733	
16 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 72 %									
		т стальных элементов	0,1386	714898,99	8528,14	99085	1182	89736	6045	113540
				58924,96	1652,24	8167	229	–	8410	
17 1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 72 %									
		м ограждения	33,6	3334,43	104,85	112037	3523	50838	42594	167001
				1716,55	44,11	57676	1482	–	12370	
18 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
		т	0,33723	544430		183598		183598	–	198286
				–		–		–	14688	
19 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 %									
		м2	8,42	75,53	2,14	636	18	407	153	852
				25,06	0,24	211	2	–	63	

20 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - доборные элементы АС 29 НР = 72 %	т стальных элементов	0,00345	715072,46	8695,65	2467	30	2234	150	2826
				58840,58	1739,13	203	6	–	209	
21 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	9	1876,78	750,11	16891	6751	1162	9684	28701
				997,56	496,89	8978	4472	–	2126	
22 2307-0101-0308	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	9	1559		14031		14031	–	15153
				–		–		–	1122	
23 1308-0201-0501	Фотореле. Монтаж НР = 72 %	шт.	2	153,5	–	307	–	–	221	570
				153,5	–	307	–	–	42	
24 2910-1000-1000 (пл)	Фотореле ФР 601	шт	2	848		1696		1696	–	1832
				–		–		–	136	
25 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	9	402,11	3,56	3619	32	116	2508	6617
				385,67	1,33	3471	12	–	490	
26 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	303		2727		2727	–	2945
				–		–		–	218	

27 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	8	490,13	4,5	3921	36	55	2765	7221
				478,75	1,25	3830	10	–	535	
28 2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8	302		2416		2416	–	2609
				–		–		–	193	
29 2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	8	42		336		336	–	363
				–		–		–	27	
30 2307-0219-0202	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	9	67		603		603	–	651
				–		–		–	48	
31 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	150	516,57	35,63	77486	5344	18202	39945	126825
				359,6	10,26	53940	1539	–	9394	

32	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	150	171		25650		25650	–	27702
					–		–		–	2052	
33	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	363	170,7	2,65	61964	963	11488	35893	105686
					136,4	0,93	49513	339	–	7829	
34	2306-0145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	127820		19173		19173	–	20707
					–		–		–	1534	
35	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,213	187357		39907		39907	–	43100
					–		–		–	3193	
36	4102-0103-2902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 200 км	т	75,5	3341		252246		–	–	272426
					–		–		–	20180	
37	4102-0103-2991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	15100	19		286900		–	–	309852

	–	–	–	22952
Всего		**2 859 506**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		494 900		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		60 185		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		29 797		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 175 679		
- перевозка грузов, тенге		539 146		
Накладные расходы, тенге		377 781		
Сметная прибыль (8 %), тенге		211 815		
Всего		**2 859 506**		
Временные здания и сооружения (0,9 %)		20 588		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,04 %), К=0,8		58 754		
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**58 777**		
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.		**2 997 625**		
Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9		**2 697 863**		
НДС (12 %)		323 744		
Итого		**3 021 606,04**		

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR" БИН 141040024255

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Токушева Ж.К.

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" БИН 150440013590

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Милиус С.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

директор Абдильдин Д.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Руководитель Жауханов Ф.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Ахметов М.У.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал",Республика Казахстан, Карагандинская обалсть, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1** — **150440013590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "EMAAR",Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская, дом № 15а** — **141040024255**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №132 от 29.07.2019

Номер документа	Дата составления
44	22.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция жилого дома по удресу: г. Каражал, ул.Абая,д.5			Работа	1	14 848 007,00	14 848 007,00
				Итого	1	x	14 848 007,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2019

М.П.

Форма 3

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

Подрядчик: ТОО «EMAAR»

Номер документа	3
Дата составления	22.10.2019 год

Договор о государственных закупках работ №132 от 29.07.2019 года

АКТ № 3

Реконструкция жилого дома по адресу г.Каражал, ул.Абая, д.5.

№ п.п	Содержание	Сумма без НДС	НДС 12%	Общая сумма
1	Общая стоимость работ, согласно договора	70 264 011.60	8 431 681.39	78 695 692.99
2	Ранее заактированные суммы	16 656 179,32	1 998 741,44	18 654 920,95
3	Сумм аванса, перечисленная Подрядчику			
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	16 656 179,32	1 998 741,44	18 654 920,95
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция жилого дома по адресу г.Каражал, ул.Абая, д.5.		
6	Сумма фактических расходов, произведенных подрядчиком для выполнения указанных видов работ	13 257 149	1 590 858	14 848 007
7	Сумма выполненных работ за октябрь месяц 2019, согласно Акта приемки выполненных работ №3	13 257 149	1 590 858	14 848 007
8	Удержание аванса 30%			
9	Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	13 257 149	1 590 858	14 848 007

Заказчик
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал»
Адрес: 100700, Карагандинская область, г.Каражал, ул.Сары Тока 1
БИН 150440013590
БИК KKMFZ2A
РГУ «Комитет казначейства Министерства Финансов РК»
Тел 8(71032)26219

Руководитель

Милиус С.Ю._____
Ф.И.О.и подпись

М.П.
«_____»_____2019 год

Подрядчик
ТОО «EMAAR»
Юр.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.321
Факт.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.321
БИН: 141040024255
ИИК KZ086200050245421001
Акционерное общество "Tengri Bank"
БИК TNGRKZKX
Тел.: 8(7212)49 69 19

Руководитель

Токушева Ж.К._____
Ф.И.О.и подпись

М.П.
«_____»_____2019 год

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"							Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительствии жилищно-коммунального хозяйства			
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"							от «02» мая 2012г			
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция жилого дома по адресу г.Каражал, ул.Абая, д.5							№170			

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 г.

			Код	Код	Договор о государственных закупках работ		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименован.	код
					132	29.07.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по ресурсному методу	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по ресурсному методу	дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция жилого дома по адресу г.Каражал, ул.Абая, д.5	33 502 927,95	13 257 149,11	13 257 149,11	13 257 149,11	0,00	0,00			1 590 857,89	14 848 007,00
в том числе										
Удержание аванса на строительство 30% с НДС	0									0
Удержание резерва на сдачу объекта в эксплуатацию 5% с НДС	0									0
Итого к оплате работ и затрат,включаемых в стоимость работ										14 848 007,00

М.П. Заказчик Руководитель Милиус С.Ю.

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

М.П. Подрядчик Руководитель Токушева Ж.К.

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

Наименование объекта: Реконструкция жилого дома по адресу г.Каражал, ул.Абая, д.5

Договор о государственных закупках работ №132 от 29.07.2019 года

А К Т №3

выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2019 г.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2019 год	78 695 692,99
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	18 654 920,95
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	18 654 920,95
5	Виды выполняемых работ	реконструкция
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	14 848 007,00
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	14 848 007,00
8	Удержание аванса 30%	0,00
9	Удержание резерва 5%	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	14 848 007,00
	в том числе ндс	1 590 857,89

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
Адрес: Карагандинская область, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1
БИН 150440013590
ИИК KZ23070103KSN3028000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель
_____ Милиус С.Ю.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО "EMAAR"
Адрес: Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, ул.Пассажирская 15А, каб.321
БИН 141040024255
ИИК KZ086200050245421001
БИК TNGRKZKX
Акционерное общество "Tengri Bank"

Руководитель
_____ Токушева Ж.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 12караж
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" БИН 150440013590

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR" БИН 141040024255

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция жилого дома по адресу г. Каражал, ул. Абая,д.5

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №132 от 29.07.2019 года

Акт приемки выполненных работ №3

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Разное (согласно нулевой смете протокол №1 и №2)

1	4102-0103-2902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 200 км	т	648	3341		2164968		–	–	2338165
					–		–		–	173197	
2	4102-0103-2991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	129600	19		2462400		–	–	2659392
					–		–		–	196992	
3	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	20	93		1860		–	–	2009
					–		–		–	149	
4	4102-0103-2010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	20	242		4840		–	–	5227
					–		–		–	387	
		Подвал (согласно нулевой смете протокол №1 и №2)									
5	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	100	1922,45	–	192245	–	–	138416	357114
					1922,45	–	192245	–	–	26453	
		Раздел 3.Фасад									
42	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	365,61	1182,76	30,68	432429	11217	135052	236453	722393

				782,69	25,73	286160	9406	–	53511	
44 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	89,36	1182,74	30,67	105690	2741	33008	57792	176561
				782,69	25,73	69941	2299	–	13079	
47 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	57,51	1182,79	30,69	68022	1765	21244	37194	113633
				782,7	25,73	45013	1480	–	8417	
			Раздел 5.Окна							
65 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) - ОК-1. НР = 90 % К=12,000;	м2 проемов	42,24	2117,33	210,46	89436	8890	32390	47149	147512
				1140,06	100,19	48156	4232	–	10927	
66 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых-ОК2 НР = 90 % К=27,000;	м2 проемов	64,8	1820,94	166,16	117997	10767	48289	57664	189714
				909,58	79,17	58941	5130	–	14053	

67	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 К=27,000;								
			м2	64,8	22438		1453982		1453982	–	1570301
					–		–		–	116319	
68	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 К=12,000;								
			м2	42,24	19846		838295		838295	–	905359
					–		–		–	67064	
69	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %								
			п/м	70,8	1260,58	11,82	89249	837	72185	14970	112557
					229,19	5,73	16227	406	–	8338	
70	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99								
			м	70,8	2426		171761		171761	–	185502
					–		–		–	13741	
71	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %								
			м	70,8	1420,47	5,49	100569	389	69223	24828	135429

				437,25	1,1	30957	78	–	10032	
72 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	134,19	1182,77	30,69	158716	4118	49569	86785	265141
				782,69	25,72	105029	3452	–	19640	
		Раздел 8.Отелочные работы. 1 этаж								
96 1211-0103-0201	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка - потолки НР = 72 %	м2	534,52	315,38	2,11	168578	1126	3459	118488	310031
				306,8	1,07	163993	573	–	22965	
99 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1992,51	1133,96	72,24	2259426	143932	591124	1310403	3855415
				765,05	57,03	1524370	113634	–	285586	

Всего	**14 051 455**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 541 032
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	185 782
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	140 690
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 519 581
- перевозка грузов, тенге	4 634 068
Накладные расходы, тенге	2 130 142
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 040 850
Всего	**14 051 455**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	101 170
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,04 %), К=0,8	288 714

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**288 827**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**14 730 166**
Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9	**13 257 149**
НДС (12 %)	1 590 858
Итого	**14 848 007**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR" БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Токушева Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Милиус С.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

директор Данильченко В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

директор Абдильдин Д.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Руководитель Жауханов Ф.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал",Республика Казахстан, Карагандинская обалсть, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1** — **150440013590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "ЕМААР",Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская, дом № 15а** — **141040024255**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп. согл. №2 к дог.№132 от 29.07.2019

Номер документа	Дата составления
51	11.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция жилого дома по удресу: г. Каражал, ул.Абая,д.5			Работа	1	10 253 993,69	10 253 993,69
				Итого	1	x	10 253 993,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.12.2019

М.П.

Форма 3

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

Подрядчик: ТОО «EMAAR»

Номер документа	4
Дата составления	11.12.2019 год

Дополнительное соглашение №2 от 04.12.2019 года к договору о государственных закупках работ №132 от 29.07.2019 года

АКТ № 4

Реконструкция жилого дома по адресу г.Каражал, ул.Абая, д.5.

№ п.п	Содержание	Сумма без НДС	НДС 12%	Общая сумма
1	Общая стоимость работ, согласно договора	72 961 874,14	8 755 424.89	81 717 299.03
2	Ранее заактированные суммы	29 471 435.71	3 536 572.29	33 008 008
3	Сумм аванса, перечисленная Подрядчику			
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	29 471 435.71	3 536 572.29	33 008 008
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция жилого дома по адресу г.Каражал, ул.Абая, д.5.		
6	Сумма фактических расходов, произведенных подрядчиком для выполнения указанных видов работ	9 155 351,51	1 098 642.18	10 253 993,69
7	Сумма выполненных работ за октябрь месяц 2019, согласно Акта приемки выполненных работ №3	9 155 351,51	1 098 642.18	10 253 993,69
8	Удержание аванса 30%			
9	Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	9 155 351,51	1 098 642.18	10 253 993,69

Заказчик
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал»
Адрес: 100700, Карагандинская область, г.Каражал, ул.Сары Тока 1
БИН 150440013590
БИК KKMFZ2A
РГУ «Комитет казначейства Министерства Финансов РК»
Тел 8(71032)26219

Руководитель

Милиус С.Ю. _____
Ф.И.О.и подпись

М.П.

«____» _____2019 год

Подрядчик
ТОО «EMAAR»
Юр.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.321
Факт.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.321
БИН: 141040024255
ИИК KZ76914052203KZ000LH
ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA
Тел.: 8(7212)49 69 19

Руководитель

Токушева Ж.К. _____
Ф.И.О.и подпись

М.П.

«____» _____2019 год

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"							Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительствам жилищно-коммунального хозяйства			
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"							от «02» мая 2012г			
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция жилого дома по адресу г.Каражал, ул.Абая, д.5							№170			

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь/декабрь 2019 г.

			Код	Код	Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №132 от 29.07.2019		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименован.	код
					2	04.12.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по ресурсному методу	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по ресурсному методу	дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция жилого дома по адресу г.Каражал, ул.Абая, д.5	43 262 001,69	9 155 351,51	9 155 351,51	9 155 351,51	0,00	0,00			1 098 642,18	10 253 993,69
в том числе										
Удержание аванса на строительство 30% с НДС	0									0
Удержание резерва на сдачу объекта в эксплуатацию 5% с НДС	0									0
Итого к оплате работ и затрат,включаемых в стоимость работ										10 253 993,69

М.П. Заказчик
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

Руководитель Милиус С.Ю.

М.П. Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

Руководитель Токушева Ж.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

Наименование объекта: Реконструкция жилого дома по адресу г.Каражал, ул.Абая, д.5

Дополнительное соглашение №2 от 04.12.2019 года к договору о государственных закупках работ №132 от 29.07.2019 года

А К Т №4

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь/декабрь 2019 г.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2019 год	78 695 692,99
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	33 008 008,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	33 008 008,00
5	Виды выполняемых работ	реконструкция
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	10 253 993,69
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	10 253 993,69
8	Удержание аванса 30%	0,00
9	Удержание резерва 5%	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	10 253 993,69
	в том числе ндс	1 098 642,18

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
Адрес: Карагандинская область, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1
БИН 150440013590
ИИК KZ23070103KSN3028000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель

_____ Милиус С.Ю.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО "EMAAR"
Адрес: Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, ул.Пассажирская 15А, каб.321
БИН 141040024255
ИИК KZ769140522O3KZ000LH
БИК SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк»

Руководитель

_____ Токушева Ж.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 12караж
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" БИН 150440013590

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR" БИН 141040024255

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция жилого дома по адресу г. Каражал, ул. Абая,д.5

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы

(наименование)

Дополнительное соглашение №2 от 04.12.2019 года к договору о государственных закупках работ №132 от 29.07.2019 года

Акт приемки выполненных работ №4

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Кровля

6	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	13,826	95244,39	1387,75	1316849	19187	986607	286870	1732017
					22497,83	556,13	311055	7689	–	128298	
7	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	10,93183	85787,74	1291,28	937817	14116	730450	179272	1206456
					17677,83	543,37	193251	5940	–	89367	
8	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	24,75783	8246,44	50,97	204164	1262	151051	47155	271425
					2094,33	21,93	51851	543	–	20106	
9	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 - скрутка	т	0,0864	228481		19741		19741	–	21320
					–		–		–	1579	
10	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 - ерш	т	0,0096	277197		2661		2661	–	2874
					–		–		–	213	
11	2113-0814-2203	Скобы металлические для монтажа	кг	394,8	125		49350		49350	–	53298
					–		–		–	3948	

12	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %								
			м2	910	509,92	11,8	464028	10735	287146	123468	634496
					182,58	5,86	166147	5337	–	47000	
13	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %								
			м2 кровли	482,3669	3653,48	20,91	1762318	10087	1436453	293901	2220717
					654,64	7,63	315778	3680	–	164498	
Раздел 4 Полы. 1-ый этаж											
49	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,060;	м3 изоляции	2,148	16848,7	1977,19	36191	4247	24023	8806	48597
					3687,62	673,65	7921	1447	–	3600	
50	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	35,8	774,89	35,25	27741	1262	14601	11738	42637
					331,79	17,01	11878	609	–	3158	
51	1111-0101-0503	Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	35,8	37,51	0,53	1343	19	–	1253	2804
					36,98	0,25	1324	9	–	208	
55	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,060;	м3 изоляции	28,386	16848,69	1977,31	478267	56128	317461	116369	642207
					3687,66	673,54	104678	19119	–	47571	
56	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	473,1	767,86	28,21	363273	13347	192955	153607	558230
					331,79	13,61	156971	6441	–	41350	
59	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-15мм НР = 94 %	м2 стяжки	43,5	774,9	35,26	33708	1534	17741	14263	51809

60 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;			331,79	17,01	14433	740	–	3838	
		м2 стяжки	-43,5	111,79	6	-4863	-261	-4424	-282	-5557
				4,09	2,8	-178	-122	–	-412	
Раздел 11 Тамбур, крыльцо, пандус (3 шт)										
112 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	1,2	19834,17	1675,83	23801	2011	19487	2505	28410
				1919,17	375	2303	450	–	2104	
113 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=3,000;	м3 основания	1,2	6191,67	1690,83	7430	2029	4398	1727	9890
				835,83	711,67	1003	854	–	733	
114 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,10068	220428		22193		22193	–	23968
				–		–		–	1775	
115 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=3,000; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	16,2	26679,88	3001,48	432214	48624	308718	79281	552415
				4621,73	640,49	74872	10376	–	40920	
116 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % К=3,000;	т металлических изделий	0,01647	320643,59	2732,24	5281	45	4182	993	6776
				63995,14	850,03	1054	14	–	502	

117 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка-М1 НР = 118 % К=3,000;	т стальных элементов	0,00174	713218,39	6896,55	1241	12	1126	124	1474
				59195,4	1149,43	103	2	–	109	
118 1110-0114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам НР = 90 % К=3,000;	м3 древесины в конструкции	0,324	81132,72	1614,2	26287	523	20371	5052	33846
				16645,06	679,01	5393	220	–	2507	
119 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=3,000;	м2 кровли	24	3844,96	26,13	92279	627	75941	14665	115500
				654,63	9,54	15711	229	–	8556	
120 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=3,000;	м примыканий	9,3	631,94	14,73	5877	137	1334	4076	10749
				473,76	2,58	4406	24	–	796	
121 2110-0102-0210	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 К=3,000;	м	9,3	928		8630		8630	–	9320
				–		–		–	690	
122 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=3,000;	м3 основания	2,4	6191,25	1691,25	14859	4059	8795	3453	19777
				835,42	711,67	2005	1708	–	1465	
123 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	4,8	19832,92	1676,25	95198	8046	77941	10015	113630
				1918,96	373,96	9211	1795	–	8417	

124 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,12606	220428		27787		27787	–	30010
				–		–		–	2223	
125 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=3,000;	м3 кладки	1,8	8235,56	2641,11	14824	4754	2751	7751	24381
				4066,11	563,89	7319	1015	–	1806	
126 2103-0302-0202	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92 К=3,000;	шт.	105	173		18165		18165	–	19618
				–		–		–	1453	
127 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=3,000;	м3 подстилающего слоя	1,59	8876,73	1679,25	14114	2670	6380	5813	21521
				3184,91	704,4	5064	1120	–	1594	
128 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	6,36	17432,08	1091,67	110868	6943	96223	8353	128759
				1211,01	232,23	7702	1477	–	9538	
129 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	14,37	19832,99	1676,2	285000	24087	233339	29985	340184
				1918,86	374,11	27574	5376	–	25199	
130 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,13188	223222		29439		29439	–	31794
				–		–		–	2355	

131	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,44625	493411,76	1288,52	220185	575	189146	27942	267977
					68266,67	542,3	30464	242	–	19850	
132	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=3,000;	т стальных элементов	0,21666	713195,79	6821,75	154521	1478	140276	15403	183518
					58926,43	1320,04	12767	286	–	13594	
133	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,34986	71823,01	26033,27	25128	9108	3482	10598	38584
					35837,19	8063,23	12538	2821	–	2858	
134	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,34986	544430		190474		190474	–	205712
					–		–		–	15238	
135	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	27,56	75,04	1,63	2068	45	1332	482	2754
					25,07	0,29	691	8	–	204	

Всего	**9 703 897**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 555 289
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	247 436
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	79 449
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 717 726
Накладные расходы, тенге	1 464 638
Сметная прибыль (8 %), тенге	718 808
Всего	**9 703 897**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	69 868

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,04 %), К=0,8	199 385
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**199 463**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**10 172 613**
Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9	**9 155 352**
НДС (12 %)	1 098 642
Итого	**10 253 993,69**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR" БИН 141040024255

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

директор Токушева Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" БИН 150440013590

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Милиус С.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

директор Данильченко В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

директор Абдильдин Д.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Руководитель Жауханов Ф.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 12караж
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" БИН 150440013590

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR" БИН 141040024255

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция жилого дома по адресу г. Каражал, ул. Абая,д.5

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция жилого дома по адресу г. Каражал, ул. Абая,д.5

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 28.02.2020 года к договору о государственных закупках работ №132 от 29.07.2019 года. Договор о государственных закупках работ №132 от 29.07.2019 года

Акт приемки выполненных работ №6
за февраль/март 2020 г.

на Общестроительные работы, Водопровод и Канализация, Отопление и Вентиляция, Слаботочные сети

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы

Раздел 3. Фасад

43	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	365,61	166,39 / 75,33	1,37 / 0,64	60833 / 27543	502 / 234	32788 / –	22222 / 6644	89699
45	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	89,36	166,39 / 75,34	1,38 / 0,64	14869 / 6732	123 / 57	8014 / –	5431 / 1624	21924
48	1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	57,51	210,05 / 107,27	1,37 / 0,64	12080 / 6169	79 / 37	5832 / –	4965 / 1364	18409
Итого по разделу 3											**130032**

Раздел 4. Полы. 1-ый этаж
4.1 Тип-1

52	2110-0401-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б ГОСТ 10923-93	м2	35,8	107 / –		3831 / –		3831 / –	– / 306	4137
53	1111-0101-2705	Покрытия из нескользящих плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	35,8	3716,09 / 1191,98	91,56 / 41,06	133036 / 42673	3278 / 1470	87085 / –	41494 / 13962	188492

54 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических . Устройство НР = 94 %	м плинтусов	41,88	558,83	2,01	23404	84	10857	11753	37970
				297,59	0,96	12463	40	–	2813	
				4.2 Тип-2						
57 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	473,1	3758,33	25,84	1778065	12226	1581862	178585	2113182
				388,88	12,7	183977	6007	–	156532	
58 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	308,47	278,75	2,76	85987	850	59662	24249	119055
				82,59	1,04	25475	322	–	8819	
				4.3 Тип-3						
61 1111-0101-2705	Покрытия из нескользящих плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	43,5	3716,09	91,56	161650	3983	105816	50420	229036
				1191,98	41,08	51851	1787	–	16966	
62 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических . Устройство НР = 94 %	м плинтусов	35,7	558,8	1,99	19949	71	9254	10019	32365
				297,59	0,95	10624	34	–	2397	
				4.4 Тип-4						
63 1111-0101-2705	Покрытия из нескользящих плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	11,2	3715,89	91,43	41618	1024	27244	12981	58967
				1191,96	41,07	13350	460	–	4368	

64	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических . Устройство НР = 94 %	м плинтусов	12	558,83	2	6706	24	3111	3368	10880
					297,58	1	3571	12	–	806	
	Итого по разделу 4										**2794084**
			Раздел 6 Двери								
74	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % К=3,000;	м2	8,82	2298,53	62,24	20273	549	1335	12845	35767
					2084,92	25,74	18389	227	–	2649	
75	2109-0402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,82	30610		269980		269980	–	291578
					–		–		–	21598	
76	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % К=12,000;	м2	22,68	2700,62	58,86	61250	1335	9086	35449	104435
					2241,14	24,12	50829	547	–	7736	
77	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=12,000;	м2	22,68	26645		604309		604309	–	652654
					–		–		–	48345	
78	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях - НР = 90 %	м2	72,03	1596,89	94,27	115024	6790	29975	73114	203189
					1086,48	41,36	78259	2979	–	15051	

79 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	63,84	5240		334522		334522	–	361284
				–		–		–	26762	
80 2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	8,19	5097		41744		41744	–	45084
				–		–		–	3340	
81 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,2	3073,85	54,27	59018	1042	16081	33940	100395
				2182,03	27,6	41895	530	–	7437	
82 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,2	273,49	53,28	5251	1023	4228	–	5671
				–	44,9	–	862	–	420	
83 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	19,2	673,54	4,43	12932	85	4191	6958	21481

				450,83	2,14	8656	41	–	1591	
Итого по разделу 6										**1821538**
				Раздел 12 Отмостка						
136	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	13,2	4868,56	1679,32	64265	22167	57	48261	121528
					3184,92	704,55	42041	9300	–	9002	
137	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	13,2	3086		40735		40735	–	43994
					–		–		–	3259	
138	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5 АС10 НР = 91 %	м3	13,2	17588,79	1364,62	232172	18013	198174	18033	270221
					1210,98	290,3	15985	3832	–	20016	
Итого по разделу 12										**435743**
				Раздел 13 Разные работы						
139	4102-0101-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	30	243		7290		–	–	7873
					–		–		–	583	
Итого по разделу 13										**7873**
				Включаемые работы						
				Локальная смета № 0 (2-1-1) по протоколу №2						
8	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2	2701	59,5	5402	119	801	3126	9210
					2241	24	4482	48	–	682	

9 2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2	26645		53290		53290	–	57553
				–		–		–	4263	
Итого по протоколу №2										**66763**

Локальная смета № 2-1-20 по протоколу №5

Раздел 8 Отделочные работы

101 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1671,42	673,66	4,71	1125970	7870	461726	527063	1785276
				392,7	1,47	656374	2455	–	132243	
102 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	141,88536	445,28	3,59	63179	509	24782	30507	101181
				267,03	1,73	37888	246	–	7495	
	Раздел 1 Отопление									
1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические	кВт	76,16	1178,68	15,43	89768	1175	40197	47817	148592
				635,45	5,21	48396	397	–	11007	
итого по протоколу №5										**2035049**

Локальная смета № 2-1-29 по протоколу №6

Раздел 8 Отделочные работы

1203-0101-2008	Коробки окон и балконных дверей. Ремонт и восстановление герметизации мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной НР = 72 %									
		м стыка	30,0095	1123,98	460,72	33730	13826	9040	11771	49141
				362,02	182,78	10864	5485	–	3640	
1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1530	445,28	3,59	681280	5490	267225	328976	1091076
				267,04	1,74	408565	2655	–	80820	
1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	181,89	673,67	4,71	122533	857	50247	57357	194281
				392,7	1,47	71429	267	–	14391	
1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	181,89	445,29	3,59	80993	653	31769	39109	129710
				267,04	1,73	48571	315	–	9608	
1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	253,53658	997,11	56,47	252804	14316	69586	144536	429127

				666,18	46,42	168902	11768	–	31787	
				Раздел 13 Разные работы						
4102-0103-2902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 200 км	т	72	3341		240552		–	–	259796
				–		–		–	19244	
4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	72	93		6696		–	–	7232
				–		–		–	536	
Итого по протоколу №6										**2160363**
				Локальная смета №2-1-29 по протоколу №6						
				Раздел 2 Вентиляция						
1120-0701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	10	13436	106,7	134360	1067	113657	19494	166162
				1963,6	25,6	19636	256	–	12308	
Итого по протоколу №6										**166162**
				Локальная смета № 2-1-2						
				Отопление и вентиляция						
				Раздел 2 Вентиляция						
56 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	6	7653,67	162,67	45922	976	4424	39904	92692
				6753,67	32,67	40522	196	–	6866	
57 2305-0401-0102	Вентилятор вытяжной бытовой	комплект	6	17092		102552		102552	–	110756
				–		–		–	8204	
Итого по разделу 2										**203448**

Локальная смета №2-1-3 Водопровод и канализация

Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод. В1

1 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	129	1369,12	16,14	176616	2082	1684	169405	373703
				1339,92	0,09	172850	12	–	27682	
2 2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	127,71	98		12516		12516	–	13517
				–		–		–	1001	
5 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	9	1609,78	23,11	14488	208	76	13922	30683
				1578,22	0,22	14204	2	–	2273	
6 2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	8,91	244		2174		2174	–	2348
				–		–		–	174	
11 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,221	58479,64	–	12924	–	723	12079	27003
				55208,14	–	12201	–	–	2000	
12 2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	37	651		24087		24087	–	26014

				–	–	–	1927	
14	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	19	1275	24225	24225	–	26163
				–	–	–	1938	
15	2302-0401-0203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	77	23	1771	1771	–	1913
				–	–	–	142	
16	2302-0401-0206	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	67	32	2144	2144	–	2316
				–	–	–	172	
19	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	188	23	4324	4324	–	4670
				–	–	–	346	
20	2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	125	35	4375	4375	–	4725
				–	–	–	350	
21	2302-0401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54	65	3510	3510	–	3791
				–	–	–	281	

22	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	198	13		2574		2574	–	2780
					–		–		–	206	
23	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	26		520		520	–	562
					–		–		–	42	
24	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	42		168		168	–	181
					–		–		–	13	
25	2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	100		200		200	–	216
					–		–		–	16	
		1.1 Прибор учета холодный воды									
32	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	6	554,33	26,67	3326	160	116	3064	6901
					508,33	12,83	3050	77	–	511	
33	2307-0502-0502	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Л, присоединение сэндвич, с индикатором, Qv 7,6 м3/ч, N 5 Вт, DN 15, типа Взлет	шт.	6	82421		494526		494526	–	534088
					–		–		–	39562	
36	2304-1001-5402	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100 °С, PN 16, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	12	2558		30696		30696	–	33152
					–		–		–	2456	

37	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	1045		12540		12540	–	13543
					–		–		–	1003	
Итого по разделу 1											**1108269**
		Раздел 2 Горячий водопровод Т3, Т4									
38	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	121	1369,13	16,15	165665	1954	1580	158900	350530
					1339,93	0,1	162131	12	–	25965	
39	2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	119,79	120		14375		14375	–	15525
					–		–		–	1150	
41	2304-0902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	62	2104		130448		130448	–	140884
					–		–		–	10436	
42	2302-0401-1401	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	186	33		6138		6138	–	6629
					–		–		–	491	

43	2302-0301-0502	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	134	315		42210		42210	–	45587
					–		–		–	3377	
44	1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР = 98 %	шт.	12	857,92	26,83	10295	322	596	9340	21206
					781,42	12,83	9377	154	–	1571	
45	2910-1000-1000 (пл)	Полотенцесушитель электрический МЭ 50-50	шт	12	9754		117048		117048	–	126412
					–		–		–	9364	
46	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	13	10249,85	446,38	133248	5803	581	126882	280940
					9758,77	200,54	126864	2607	–	20810	
47	5104-0106-0106 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	13	30585		397605		–	–	397605
					–		–		397605	–	
Итого по разделу 2											**1385318**
		Раздел 3 Бытовая канализация К1									
48	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	1147,67	1,33	27544	32	8871	18278	49488
					776,71	0,42	18641	10	–	3666	

49 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	98	1598,8	9,21	156682	903	82789	71885	246852
				744,8	3,69	72990	362	–	18285	
50 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	9	733		6597		6597	–	7125
				–		–		–	528	
51 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	187		187		187	–	202
				–		–		–	15	
52 2302-0403-1501	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	17	232		3944		3944	–	4260
				–		–		–	316	
53 2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	17	364		6188		6188	–	6683
				–		–		–	495	
54 2302-0601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	66	155		10230		10230	–	11048
				–		–		–	818	
55 2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	86	556		47816		47816	–	51641
				–		–		–	3825	

56	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	61	84		5124	5124	–	5534
					–		–	–	410	
57	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	74	291		21534	21534	–	23257
					–		–	–	1723	
58	2302-0403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	33	148		4884	4884	–	5275
					–		–	–	391	
	Итого по разделу 3									**411365**

Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование

78	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	12	3508,25	171,42	42099	2057	6449	33913	82093
					2799,42	84,33	33593	1012	–	6081	
79	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	12	14943		179316		179316	–	193661
					–		–		–	14345	
80	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	12	2805,83	86,17	33670	1034	2661	29870	68623
					2497,92	42,08	29975	505	–	5083	

81	2303-0102-0937	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96								
			шт.	12	9591		115092		115092	–	124299
					–		–		–	9207	
82	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	12	3075,67	340	36908	4080	2853	31261	73623
					2497,92	160,33	29975	1924	–	5454	
83	2303-0102-0119	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94									
			шт.	12	20527		246324		246324	–	266030
					–		–		–	19706	
84	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	12	2392,17	64,92	28706	779	3947	23875	56787
					1998,33	31,83	23980	382	–	4206	
85	2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94									
			шт.	12	4420		53040		53040	–	57283
					–		–		–	4243	
86	2303-0102-1205	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96									
			шт.	12	2382		28584		28584	–	30871
					–		–		–	2287	

87	2303-0102-1227	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	12	6599	79188	79188	–	85523
					–	–	–	6335	
88	2303-0102-1224	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	12	3960	47520	47520	–	51322
					–	–	–	3802	
89	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	24	710	17040	17040	–	18403
					–	–	–	1363	
90	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	12	1059	12708	12708	–	13725
					–	–	–	1017	
91	2302-0601-1403	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	12	1729	20748	20748	–	22408
					–	–	–	1660	
Итого по разделу 5									**1144651**

Локальная смета № 2-1-29 по протоколу №6

1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	71	1609,55	22,99	114278	1632	594	109828	242034
				1578,2	0,24	112052	17	–	17928	
2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	70,29	244		17151		17151	–	18523
				–		–		–	1372	
Итого по протоколу №6										**260557**

Локальная смета №2-1-5 Слаботочные сети
Раздел 1 Телефонизация

1 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	12	490	4,42	5880	53	81	4148	10830
				478,83	1,25	5746	15	–	802	
2 2307-0220-0703	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	12	379		4548		4548	–	4912
				–		–		–	364	
3 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	66	322,14	147,89	21261	9761	3045	8193	31810
				128,11	44,3	8455	2924	–	2356	
4 2900-0002-0009 (пл)	Кабель КРВМП 1*2*0,4	м	66	46		3036		3036	–	3279

				–		–		–	243	
5 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	24	228,75	2,21	5490	53	507	3552	9765
				205,42	0,13	4930	3	–	723	
6 2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	24	76		1824		1824	–	1970
				–		–		–	146	
7 1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	24	371,33	29,88	8912	717	2541	4248	14213
				235,58	10,25	5654	246	–	1053	
8 2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	24	60		1440		1440	–	1555
				–		–		–	115	
9 2308-0201-0101	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93	шт.	3	1149		3447		3447	–	3723
				–		–		–	276	
Итого по разделу 1										**82057**
				Раздел 2 Домофон						
10 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	3	3281	92,33	9843	277	1586	5813	16908
				2660	31	7980	93	–	1252	
11 2900-0002-0010 (пл)	Шкаф распределительный XL-A 250 IP 55 - IK 08 с замком	комплект	3	101679		305037		305037	–	329440
				–		–		–	24403	

12 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	6	12198,83	1032,33	73193	6194	51039	12835	92910
				2660	311	15960	1866	–	6882	
13 2308-0504-0602	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	3	8261		24783		24783	–	26766
				–		–		–	1983	
14 2308-0504-0601	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	3	18742		56226		56226	–	60724
				–		–		–	4498	
15 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1674,33	353,67	10046	2122	238	6071	17406
				1281	124,33	7686	746	–	1289	

16	2308-0504-0801	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	3	11656		34968		34968	–	37765
					–		–		–	2797	
17	2308-0504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	4522		13566		13566	–	14651
					–		–		–	1085	
18	1310-0412-0201	Коммутаторы. Монтаж НР = 61 %	шт.	3	7114	–	21342	–	2127	11721	35708
					6405	–	19215	–	–	2645	
19	2308-0504-1106	Коммутатор VIZIT БК-100	шт.	3	3089		9267		9267	–	10008
					–		–		–	741	
20	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2684,33	25,67	8053	77	4193	2724	11639
					1261	–	3783	–	–	862	
21	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492		1476		1476	–	1594
					–		–		–	118	
22	1310-0906-0401	Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж НР = 61 %	комплект абонентского оборудования	12	4358,67	3,75	52304	45	6880	27681	86384
					3781,58	–	45379	–	–	6399	

23	2308-0504-1001	Устройство квартирное переговорное УКП-12, с регулировкой громкости вызова	шт.	12	2084		25008		25008	–	27009
					–		–		–	2001	
24	2308-0504-0902	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	24	201		4824		4824	–	5210
					–		–		–	386	
25	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	260	322,13	147,9	83754	38453	11995	32272	125308
					128,1	44,29	33306	11516	–	9282	
26	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	187357		5621		5621	–	6071
					–		–		–	450	
27	2306-0410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,23	22547		5186		5186	–	5601
					–		–		–	415	
28	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	30	326,47	10,27	9794	308	3162	4627	15575
					210,8	3,4	6324	102	–	1154	
29	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	30	80		2400		2400	–	2592
					–		–		–	192	

30	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 20								
			шт.	60	47		2820		2820	–	3046
					–		–		–	226	
31	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	30	770,13	54,63	23104	1639	10677	7916	33502
					359,6	6,87	10788	206	–	2482	
32	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	30	120		3600		3600	–	3888
					–		–		–	288	
33	2302-0601-1201	Хомут для крепления металлорукава DN 20	шт.	60	47		2820		2820	–	3046
					–		–		–	226	
34	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	24	228,75	2,21	5490	53	507	3552	9765
					205,42	0,13	4930	3	–	723	
35	2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	24	76		1824		1824	–	1970
					–		–		–	146	
Итого по разделу 2											**984486**

Всего	**15 197 676**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 802 690
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	194 575
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	69 773
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 134 119
- оборудование, тенге	420 798
- перевозка грузов, тенге	7 290

Накладные расходы, тенге	2 543 611
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 094 593
Всего	**15 197 676**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	109 423
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,04 %), К=0,8	303 618
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**303 740**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**15 914 457**
Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9	**14 323 011**
НДС (12 %)	1 718 761,31
Итого	**16 041 772,18**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR" БИН 141040024255

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

директор Токушева Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" БИН 150440013590

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Милиус С.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ахметов М.У.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Эксперт(ы) технического надзора:

директор Абдильдин Д.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Руководитель Жауханов Ф.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный