Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«_8_» _ноября_ 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Газстрой» г. Уральск, ул. Конкина, 2***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Гасилина А.В.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство газоснабжения социальных объектов и внутри населенных пунктах Салтанат, Саралжын, Борык и Плантация Жангалинского района ЗКО»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» И.о. руководителя Тлекқабылов Н.Б.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет*** ;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «РОСИБ» № 12-2020-507-ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом № 110НК от 23 декабря 2021 г. ГУ «Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»***;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод среднего давления п. Салтанат	**м**	**2298,5**	**2298,5**	**2301,5**	**2301,5**
подземный					
1) труба SDR11 Ø 63 х 5,8	м	2114,5	2114,5	2114,5	2114,5
2) труба SDR11 Ø 32 х 3,0	м	184	184	184	184
надземный					
1) труба ст. Ø 57 х 3,5	м	3	3	3	3
2) ГРПШ-10	шт	22	22	22	22
3) задвижка Ø 50	шт	1	1	1	1
4) кран шаровой Ø 25	шт	-	-	22	22
Газопровод низкого	**м**	**10,4**	**10,4**	**10,4**	**10,4**

давления п. Салтанат					
надземный					
1) труба ст. Ø 32 х 3,0	м	9,4	9,4	9,4	9,4
2) труба ст. Ø 25 х 3,0	м	1	1	1	1
3) кран шар. фланц. Ø 32	шт	1	1	1	1
Теплопроизводительность БМК	мВт	0,07	0,07	0,07	0,07
Газопровод среднего давления п. Саралжын	**м**	**1026,4**	**1026,4**	**1083,4**	**1083,4**
подземный					
1) труба SDR11 Ø 63 х 5,8	м	866,4	866,4	866,4	866,4
2) труба SDR11 Ø 32 х 3,0	м	160	160	214	214
надземный					
1) труба ст. Ø 57 х 3,5	м	3	3	3	3
2) ГРПШ-10	шт	20	20	20	20
3) задвижка Ø 50	шт	1	1	1	1
4) кран шаровой Ø 25	шт	-	-	20	20
Газопровод низкого давления п. Саралжын	**м**	**8,6**	**8,6**	**8,6**	**8,6**
надземный					
1) труба ст. Ø 32 х 3,0	м	7,6	7,6	7,6	7,6
2) труба ст. Ø 25 х 2,8	м	1	1	1	1
3) кран шар. фланц. Ø 32	шт	1	1	1	1
Теплопроизводительность БМК	мВт	0,046	0,046	0,046	0,046
Газопровод среднего давления п. Борык	**м**	**1662**	**1662**	**1746,6**	**1746,6**
подземный					
1) труба SDR11 Ø 90 х 8,2	м	1122	1122	1122	1122
2) труба SDR11 Ø 63 х 5,8	м	265	265	265	265
3) труба SDR11 Ø 32 х 3,0	м	272	272	356,6	356,6
надземный					
1) труба ст. Ø 89 х 3,5	м	2	2	2	2
2) труба ст. Ø 57 х 3,5	м	1	1	1	1
3) ГРПШ-10	шт	34	34	35	35
4) задвижка Ø 80	шт	1	1	1	1
5) кран шаровой Ø 25	шт	-	-	35	35
Газопровод низкого давления п. Борык	**м**	**8**	**8**	**8**	**8**
надземный					
1) труба ст. Ø 32 х 3,0	м	7	7	7	7
2) труба ст. Ø 25 х 2,8	м	1	1	1	1
3) кран шар. фланц. Ø 32	шт	1	1	1	1
Теплопроизводительность БМК	мВт	0,093	0,093	0,093	0,093
Газопровод среднего давления п. Плантация	**м**	**1518,3**	**1518,3**	**1518,3**	**1518,3**
подземный					
1) труба SDR11 Ø 90 х 8,2	м	364,2	364,2	364,2	364,2
2) труба SDR11 Ø 63 х 5,8	м	943,1	943,1	943,1	943,1
3) труба SDR11 Ø 32 х 3,0	м	208	208	208	208
надземный					
1) труба ст. Ø 89 х 3,5	м	2	2	2	2
2) труба ст. Ø 57 х 3,5	м	1	1	1	1
3) ГРПШ-10	шт	26	26	26	26
4) задвижка Ø 80	шт	1	1	1	1
5) кран шаровой Ø 25	шт	-	-	26	26
Газопровод низкого давления п. Плантация	**м**	**10,4**	**10,4**	**10,4**	**10,4**
надземный					
1) труба ст. Ø 32 х 3,0	м	9,4	9,4	9,4	9,4
2) труба ст. Ø 25 х 2,8	м	1	1	1	1
3) кран шар. Ø 32	шт	1	1	1	1
Теплопроизводительность БМК	мВт	0,087	0,087	0,087	0,087

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	по проекту			фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

I. Газопровод среднего давления п. Салтанат L=2301,5 м

1. Подземный газопровод:

труба ПЭ100 SDR11 Ø 63 х 5,8 – 2114,5 м;

труба ПЭ100 SDR11 Ø 32 х 3,0 – 184 м;

2. Надземный газопровод

труба ст. Ø 57 х 3,5 – 3 м;

ГРПШ-10 – 22 шт;

задвижка Ø 50 – 1 шт;

кран шаровой Ø 25 – 22 шт;

II. Газопровод низкого давления п. Салтанат L=10,4 м

Надземный газопровод:

труба ст. Ø 32 х 3,0 – 9,4 м;

труба ст. Ø 25 х 3,0 – 1 м;

кран шаровой фланцевый Ø 32 – 1 шт;

Теплопроизводительность БМК – 0,07 мВт;

III. Газопровод среднего давления п. Саралжын L=1083,4 м

1. Подземный газопровод:

труба ПЭ100 SDR11 Ø 63 х 5,8 – 866,4 м;

труба ПЭ100 SDR11 Ø 32 х 3,0 – 214 м;

2. Надземный газопровод

труба ст. Ø 57 х 3,5 – 3 м;

ГРПШ-10 – 20 шт;

задвижка Ø 50 – 1 шт;

кран шаровой Ø 25 – 20 шт;

IV. Газопровод низкого давления п. Саралжын L=8,6 м

Надземный газопровод

труба ст. Ø 32 х 3,0 – 7,6 м;

труба ст. Ø 25 х 2,8 – 1 м;

кран шаровой фланцевый Ø 32 – 1 шт;

Теплопроизводительность БМК – 0,046 мВт;

V. Газопровод среднего давления п. Борык L=1746,6 м

1. Подземный газопровод:

труба ПЭ100 SDR11 Ø 90 х 8,2 – 1122 м;

труба ПЭ100 SDR11 Ø 63 х 5,8 – 265 м;

труба ПЭ100 SDR11 Ø 32 х 3,0 – 356,6 м;

2. Надземный газопровод

труба ст. Ø 89 х 3,5 – 2 м;

труба ст. Ø 57 х 3,5 – 1 м;

ГРПШ-10 – 35 шт;

задвижка Ø 80 – 1 шт;

кран шаровой Ø 25 – 35 шт;

VI. Газопровод низкого давления п. Борык L=8 м

Надземный газопровод

труба ст. Ø 32 х 3,0 – 7 м;

труба ст. Ø 25 х 2,8 – 1 м;

кран шаровой фланцевый Ø 32 – 1 шт;

Теплопроизводиетльность БМК – 0,093 мВт;

VII. Газопровод среднего давления п. Плантация L=1518,3 м

1. Подземный газопровод:

труба ПЭ100 SDR11 Ø 90 х 8,2 – 364,2 м;

труба ПЭ100 SDR11 Ø 63 х 5,8 – 943,1 м;

труба ПЭ100 SDR11 Ø 32 х 3,0 – 208 м;

2. Надземный газопровод

труба ст. Ø 89 х 3,5 – 2 м;

труба ст. Ø 57 х 3,5 – 1 м;

ГРПШ-10 – 26 шт;

задвижка Ø 80 – 1 шт;

кран шаровой Ø 25 – 26 шт;

VIII. Газопровод низкого давления п. Плантация L=10,4 м

Надземный газопровод

труба ст. Ø 32 х 3,0 – 9,4 м;

труба ст. Ø 25 х 2,8 – 1 м;

кран шаровой фланцевый Ø 32 – 1 шт;

Теплопроизводительность БМК – 0,087 мВт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***апрель 2023 года***;
месяц, год
окончание работ ***ноябрь 2023 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ***7***
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***8***;
фактически, месяц: ***7***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
директор Жангалинского районного газового хозяйства ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Жаксымбетов Ж.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____
подпись

дата «8» ноября 2023 г.

«КазТрансГаз Аймак» АҚ
Батыс Қазақстан өңірлік
филиалы
Жаңақала ауданындағы

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***не требуется***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***не требуется*** ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство газоснабжения социальных объектов и внутри населенных пунктах Салтанат, Саралжын, Борык и Плантация Жангалинского района ЗКО»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Гасилин А.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____
подпись

ЖШС "Газстрой" 100

Место печати (при наличии)

дата «8» ноября 2023 г.