Форма по приложению 2-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Ембергенов Нурмаганбет Абилханович**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "ABD building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция (перепланировка и переоборудование) сарая под магазин по адресу: Кызылординская область, Аральский район, с.Жаксыкылыш, с.о. Жаксыкылыш 1А**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция (перепланировка и переоборудование) сарая под магазин по адресу: Кызылординская область, Аральский район, с.Жаксыкылыш, с.о. Жаксыкылыш 1А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 80/8 от 10.03.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **Июль 2023 года**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м³ кладки	4,5	80147,00 68109,00	12038,00 3731,00	360662,00 306491,00	54172,00 16790,00			360662,00
2	2	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м²	120	766,00 766,00	0,00 0,00	91920,00 91920,00	0,00 0,00			91920,00
3	3	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м² облицовки	50	2644,00 2501,00	143,00 45,00	132200,00 125050,00	7150,00 2250,00			132200,00
4	4	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Полотна дверные. Снятие**	м²	36,54	1244,00 1244,00	0,00 0,00	45456,00 45456,00	0,00 0,00			45456,00
5	5	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	4	7147,00 6847,00	300,00 92,00	28588,00 27388,00	1200,00 368,00			28588,00
6	6	1146-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка**	м²	11,9	1646,00 1231,00	414,00 147,00	19587,00 14649,00	4926,00 1749,00			19587,00
7	7	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м²	70	5938,00 4387,00	1551,00 482,00	415660,00 307090,00	108570,00 33740,00			415660,00
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					1094073,00 918044,00	176018,00 54897,00	0,00 0,00	0,00	1094073,00
			Раздел 2: Монтажные работы									
8	8	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	м³	4,5	57029,00 22957,00	6373,00 1271,00	256631,00 103307,00	28679,00 5720,00	124645,00		256631,00
9	9	1146-0303-0107 *РСНБ РК 2022*	**Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом**	м³ заделки	0,2	133979,00 106297,00	1317,00 403,00	26796,00 21259,00	264,00 81,00	5273,00		26796,00
10	10	213-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125**	1000 шт.	0,082	103408,00		8479,00		8479,00		8479,00
11	11	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм. глухой**		14,25	7991,00	78,00	113872,00	1112,00	46056,00		113872,00

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		4681,00	23,00	66704,00	328,00			
12	12	234-101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/м^3**		0,733875	19755,00		14498,00		14498,00		14498,00
				$м^3$								
13	13	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**		159,6	2426,00	12,00	387190,00	1915,00	67192,00		387190,00
				$м^2$		1993,00	3,00	318083,00	479,00			
14	14	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**		159,6	1450,00	10,00	231420,00	1596,00	41656,00		231420,00
				$м^2$		1179,00	3,00	188168,00	479,00			
15	15	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)**		97,31	1701,00	12,00	165524,00	1168,00	40870,00		165524,00
				$м^2$		1269,00	3,00	123486,00	292,00			
16	16	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**		97,31	1299,00	10,00	126406,00	973,00	23549,00		126406,00
				$м^2$		1047,00	3,00	101884,00	292,00			
17	17	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		134,72	9861,00	46,00	1328474,00	6197,00	394460,00		1328474,00
				$м^2$		6887,00	14,00	927817,00	1886,00			
18	18	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)**		63,01	1701,00	12,00	107180,00	756,00	26464,00		107180,00
				$м^2$		1269,00	3,00	79960,00	189,00			
19	19	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**		63,01	1299,00	10,00	81850,00	630,00	15249,00		81850,00
				$м^2$		1047,00	3,00	65971,00	189,00			
20	20	6109-0309-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм**		123,28978	17634,00	44,00	2174092,13	5424,53	1541369,29		2174092,13
				$м^2$		5088,00	6,00	627298,32	739,59			
21	21	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**		209	561,00	7,00	117249,00	1463,00	48070,00		117249,00
				м		324,00	2,00	67716,00	418,00			
22	22	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**		86	9880,00	56,00	849680,00	4816,00	330498,00		849680,00
				$м^2$		5981,00	16,00	514366,00	1376,00			
23	23	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**		58	561,00	7,00	32538,00	406,00	13340,00		32538,00
				м		324,00	2,00	18792,00	116,00			
24	24	1207-0101-1003 *РСНБ РК 2022*	**Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м^2**		5	5381,00	103,00	26905,00	515,00	1885,00		26905,00
				место		4901,00	32,00	24505,00	160,00			
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					6048784,13	55914,53	2743553,29	0,00	6048784,14
								3249316,32	12744,59	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту					7142857,14	231932,53	2743553,29	0,00	7142857,14
								4167360,32	67641,59	0,00	0,00	
			НДС									42,86
			Всего с НДС									100,00

Заказчик:

Ембергенов Нурмаганбет Абилханович

Генподрядчик:

ТОО "ABD building"

Технадзор:

ТОО "BAIMURAT LTD"