Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"27" декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Универсал СтройСервис», Казахстан, Туркестанская область, город Арыс, улица М.Бастарбекова, дом 8, БИН 040940024224, +7 (747)4422684**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Момбеков Жанболата Аскаровича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство по РП «Подключение к электрическим сетям производственной территории ТОО "Зелёный Север", расположенной по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Я. Гашека 26, 26 Б, 26 В, ул. Промышленная 17 (внешние сети электроснабжения)», Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, северо-восточная часть города Петропавловск, от ул. Я. Гашека, 28 до производственной территории, расположенной по ул. Я. Гашека, 26, 26Б, 26В, ул. Промышленная 17**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», и.о. руководителя Конгужинов Болат Шаяхметович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утверждённым проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы ,Проспект Достык №38, БИН 040740015961, Лицензия № 07436, от 15.03.2023 года Директор Ержанулы Е.

ТОО "ЖАЙЛЫАҚТАУ" Бин 090140001364 МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТАУ Г.А., Г.АКТАУ, МИКРОРАЙОН 7, ЗДАНИЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА "БАЛБОБЕК" Лицензия № 23020047 от 13.09.2023г.Директор Ержанулы Е.

ТОО «Группа СО», БИН 081040016072, Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Жумабаева, д.109, ГСЛ №20011152 от 03.08.2020 г, директор Кураков А.С.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Интелэнергострой", 06-21**

наименование проектной организации, номер проекта

утверждена **ГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска", 17.08.2022 года, экспертиза частная ТОО "Петропавловский экспертный центр", 27.08.2022 г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту	Фактически

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
АСБлШв 3*240мм2		м	7102	0	7102

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		Общая	Жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Участок расположен в районе: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, северо-восточная часть города Петропавловск, от ул. Я. Гашека, 28 до производственной территории, расположенной по ул. Я. Гашека, 26, 26Б, 26В, ул. Промышленная 17. В проекте "Подключение к электрическим сетям производственнойтерритории ТОО "Зеленый Север", расположенной по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Я. Гашека, 26,26Б,26В, ул Промышленная, 17 (внешниесети электроснабжения)" предусмотрено строительство распределительного устройства (распределительного пункта РП) 10 кВ для подключения объектав северной части г. Петропавловска. Распределительный пункт выполнен в виде блочно-модульного полностью укомплектованного оборудованием здания. Для бесперебойной работы проектируемого РП 10 кВ и качественного электроснабжения объекта в точках подключения данного РП 10 кВ(1-2 секции шин 10 кВ ГРУ 10 кВ ПТЭЦ-2) проводится монтаж силового оборудования с отходящими кабельными линиями 10 кВ. Для подключения проектируемого объекта проектом предусмотрено выполнить реконструкцию 2х ячеек (на 1 и 2 секции шин 10 кВ) ГРУ 10 кВ. К модернизации приняты ячейки 10 кВ № 10 (1 секция шин ГРУ 10 кВ) и № 27 (2секция шин ГРУ 10 кВ). Проектом предусматривается осуществить демонтаж б/у оборудования в ячейках №10;27 ГРУ 10 кВ ПТЭЦ-2, выполнить очистку от строительного мусора данных ячеек, осуществить монтаж нового силового оборудования. К монтажу в каждой ячейки приняты: вакуумные выключатели марки ВВУ-СЕЩ-10-31,5/1600, с установкой разъединителей марки РВЗ-1Б-10/1000 с ошиновкой их по секциям шин, алюминиевыми шинами АД 31.Т 6х100 мм². К монтажу в ячейках 10 кВ № 10;27 предусмотрены сухие токоограничивающие реакторы марки РТСТ-10-1000-0,56 У3. Все оборудование предусмотренное к монтажу в ячейках №10; 27 ГРУ 10 кВ ПТЭЦ 2 проверено по пропускной способности (номинальному току) и токам короткого**

замыкания. Дополнительно проектом рассмотрено увеличение каналов системы телемеханики КП «Исеть» с установкой измерительных преобразователей ЦЛ-9249-441054. Учет электроэнергии выполнен на ячейках 10 кВ №10;27 с монтажом приборов учета марки А 1802-RAL-P4G-DW-4.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2023 год;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2023 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,5** ;

фактически, месяц: **6;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено **100 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии): выполнена;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____/_____/_«___»_____ 2023г

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается): не предусмотрено;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: не предусмотрено

_____/_____/_«___»_____ 2023 г;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Подключение к электрическим сетям производственной территории ТОО "Зеленый Север", расположенной по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 26,26Б,26В, ул Промышленная, 17 (внешние сети электроснабжения)»** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Момбеков Жанболат Аскарович / Директор ТОО «Строй Сервис» / «____» _____ 2023 год

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)