Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» сентября 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Газстрой» г. Уральск, ул. Конкина, 2***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Гасилина А.В.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство газопровода сел Кызылжар и Баянтобе Акжаикского района ЗКО»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Руководитель Умаров М.К.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Арлан Строй Групп»***;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Инженер+» № 09/21 ГСН***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом № 95-НК от 01 декабря 2022 г. ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»***;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
I. Газопровод высокого давления п. Баянтобе	**м**	**6259**	**6259**	**6259**	**6259**
подземный					
1) труба SDR11 Ø 63 x 5,8	м	6255	6255	6255	6255
надземный					
1) труба ст. Ø 57 x 3,5	м	4	4	4	4
2) ГРПШ 03БМ-1У1 с РДСК 50БМ	шт	1	1	1	1
3) задвижка Ø 50	шт	2	2	2	2
II. Газопровод среднего давления п. Баянтобе	**м**	**810**	**810**	**810**	**810**
Подземный					

1) труба SDR11 Ø 40 x 3,7	пог.м.	104	104	104	104
2) труба SDR11 Ø 32 x 3,0	пог.м.	662	662	662	662
надземный					
1) труба ст. Ø 57 x 3,5	м	2	2	2	2
2) труба ст. Ø 25 x 2,8	м	28	28	28	28
3) труба ст. Ø 15 x 2,5	м	14	14	14	14
4) задвижка Ø 50	шт	1	1	1	1
5) кран шаровой приварной Ø 25	шт	28	28	28	28
6) ГРПШ-6	шт	28	28	28	28
III. Газопровод низкого давления п. Кызылжар	**м**	**2633**	**2633**	**2733**	**2733**
подземный					
1) труба SDR17 Ø 125 x 7,4	пог.м.	477	477	477	477
2) труба SDR17 Ø 110 x 6,6	пог.м.	492	492	492	492
3) труба SDR17 Ø 90 x 5,4	пог.м.	611	611	611	611
4) труба SDR17 Ø 75 x 4,5	пог.м.	369	369	369	369
5) труба SDR17 Ø 63 x 3,8	пог.м.	174	174	174	174
6) труба SDR17 Ø 50 x 3,0	пог.м.	271	271	271	271
7) труба SDR17 Ø 40 x 2,4	пог.м.	98	98	98	98
8) труба SDR17 Ø 32 x 3,0	пог.м.			100	100
надземный					
1) труба ст. Ø 133 x 4,0	м	2	2	2	2
2) труба ст. Ø 57 x 3,5	м	1	1	1	1
3) труба ст. Ø 25 x 2,8	м	138	138	138	138
4) задвижка Ø 50	шт	1	1	1	1
5) кран шаровой Ø 25	шт	69	69	69	69

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	по проекту			фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

I. Газопровод высокого давления п. Баянтобе L=6259 м

1. Подземный газопровод:

труба ПЭ100 SDR11 Ø 63 x 5,8 – 6255 м;

2. Надземный газопровод

труба ст. Ø 57 x 3,5 – 4 м

ГРПШ 03БМ-1У1 с РДСК 50БМ – 1 шт.

задвижка Ø 50 – 2 шт;

II. Газопровод среднего давления п. Баянтобе L=810 м

1. Подземный газопровод:

труба ПЭ100 SDR11 Ø 40 x 3,7 – 104 м;

труба ПЭ100 SDR11 Ø 32 x 3,0 – 662 м;

2. Надземный газопровод:

труба ст. Ø 57 x 3,5 – 2 м;

труба ст. Ø 25 x 2,8 – 28 м;

труба ст. Ø 15 х 2,5 – 14 м;
задвижка Ø 50 – 1 шт;
кран шаровой приварной Ø 25 – 28 шт;
ГРПШ-6 – 28 шт;

III. Газопровод низкого давления п. Кызылжар L= 2733 м

1. Подземный газопровод:

труба ПЭ100 SDR17 Ø 125 х 7,4 – 477 м;
труба ПЭ100 SDR17 Ø 110 х 6,6 – 492 м;
труба ПЭ100 SDR17 Ø 90 х 5,4 – 611 м;
труба ПЭ100 SDR17 Ø 75 х 4,5 – 369 м;
труба ПЭ100 SDR17 Ø 63 х 3,8 – 174 м;
труба ПЭ100 SDR17 Ø 50 х 3,0 – 271 м;
труба ПЭ100 SDR17 Ø 40 х 2,4 – 98 м;
труба ПЭ100 SDR17 Ø 32 х 3,0 – 100 м;

2. Надземный газопровод

труба ст. Ø 133 х 4,0 – 2 м;
труба ст. Ø 57 х 3,5 – 1 м;
труба ст. Ø 25 х 2,8 – 138 м;
задвижка Ø 50 – 1 шт;
кран шаровой Ø 25 – 69 шт;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июль 2023 года***;
месяц, год
окончание работ ***сентябрь 2023 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ***2,5***
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2,5*** ;
фактически, месяц: ***2,5*** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
директор Акжаикского районного газового хозяйства ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Анесов А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____
подпись

дата «26» 09 ***2023 г.***

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***не требуется***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***не требуется*** ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство газопровода сел Кызылжар и Баянтобе Акжаикского района ЗКО»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Гасилин А.В. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись

ЖШС "Газстрой"

Место печати (при наличии)

дата «26» сентября ***2023 г.***