Приложение 2
к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС".

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГП на ПВХ"Областной центр крови "КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: г.Петропавловск, ул.Театральная,56

Справка №1 от 23.07.2024г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
000440003593	020240003986			199	11.06.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания КГП на ПВХ"Областной центр крови "КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: г.Петропавловск, ул.Театральная,56	**38 287 951,07**	**38 287 951,07**	**34 185 670,60**				**4 102 280,47**	**38 287 951,07**
Удержание аванса 30%								11 486 385,32
Удержание до акта приемки 5%								1 914 397,55
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**24 887 168,20**

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" ,БИН 000440003593

Директор _____ Таукелов С.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Эксперты технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казстрой 2050", БИН 130140018537

Эксперт _____ Нысангалиев Ж

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", БИН 000440003593 , Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Театральная, 56, Тел.: 8 7152 36 08 84
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, Республики,26, тел. 8 717 2953501
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГП на ПВХ"Областной центр крови "КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: г.Петропавловск, ул.Театральная,56
Договор №199 от 11.06.2024 г.

АКТ №1 от 23.07.2024г.

приемки выполненных работ за июль 2024 г.

Система оповещения гражданской защиты(Локальная смета №02-01-05)

Номер по порядку	№ пп по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**7489273**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			261868
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*130808*
			машины и механизмы	тенге			3654
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*980*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7223751
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	49		
1	1	У6125-1301-0101	Монтаж оборудования (щит, пульт) масса до 50 кг	шт.	1	27 945	27945
2	2	Прайс-лист	Локальный пульт оповещения "Марс-Арсенал" ЛПУ	шт.	1	839 869,64	839870
3	3	У6125-0601-0302	Монтаж устройства ультразвукового в одноблочном исполнении	шт.	1	28 832	28832
4	4	Прайс-лист	Сиренно-речевая установка. Оконечное устройство оповещени "Марс-Арсенал" БАО-600 и Акустическаярупорная система 60 вт АС-600	шт.	1	6 062 602,85	6062603
5	5	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 477	12954
6	6	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 180	4360
7	7	У6119-101-102	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного илимногожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	5	450	2250
8	8	У6119-101-107	Добавлять на каждый следующий проложенный проовод к норме 6119-0601-0102	м	80	155	12400
9	9	У6119-101-201	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	20,0	316	6320

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	С1243-305-0604	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5	км	0,0408	525 167	21427
11	11	С1243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,0051	442 950	2259
12	12	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0612	343 606	21029
13	13	У6119-302-101	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	20	1 149	22980
14	14	С1243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	20,6	159	3275
15	15	Ц13-080202-0307 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования	км	0,02	193 536	3871
16	16	С1261-102-0202	Проволока сварочная диаметром 2 мм, марки СВ04Х19Н11М3 ГОСТ 2246-70	кг	0,5	1 890	945
17	17	У6119-301-202	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	1	1 712	1712
18	18	С1241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	1,01	172	174
19	19	У6119-301-117	Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, по ферме, колонне, или другим стальнымконструкциям, диаметр до 100 мм	м	4	4 273	17092
20	20	С1241-109-0247	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами160х5,0 мм	м	4	60 764	243056
21	21	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1 957	1957
22	22	У6124-0203-0308	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного,сечение 25 мм2	м	60	2 345	140700
23	23	С1243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3сечением 2,5 мм2	км	0,06	138 811	8329
24	24	С1217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,002	1 448 727	2897
25	25	С1243-902-0201	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-4	100 шт.	0,02	1 792	36
			ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**7 489 273,00**
			в том числе:	Тенге			
			стоимость оборудования	Тенге			0,00
			строительно-монтажные работы	Тенге			7 489 273,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге			471 824,20
			Итого	Тенге			7 961 097,20
			Сметная прибыль 5%	Тенге			398 054,86
			Непредвиденные затраты 5 %	Тенге			398 054,86
			Итого	Тенге			8 757 206,92
			В текущих ценах 2024 года К=1,075	Тенге			9 413 997,44

1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге			10 543 677,13
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	**Тенге**			**10 332 803,59**
			в том числе НДС	Тенге			*1 107 086,10*

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" БИН 000440003593

Директор _____ Таукелов С.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Дала-Центр", БИН 041240000056

Эксперт Оспанов А.С., ИИН 560603301359, Приказ №05 от 10.06.2024 г.

_____

Эксперты технического надзора: ТОО "Казстрой 2050", БИН 130140018537

Эксперт Цысанбалиев Ж., ИИН 550211350166, аттестат №KZ22VJE00048204 от 19.07.2019 г.,

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", БИН 000440003593 , Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Театральная, 56, Тел.: 8 7152 36 08 84
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, Республики,26, тел. 8 717 2953501
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГП на ПВХ"Областной центр крови "КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: г.Петропавловск, ул.Театральная,56
Договор №199 от 11.06.2024 г.

АКТ №2 от 23.07.2024г.

приемки выполненных работ за июль 2024 г.

Основание: Демонтажные работы(локальная смета №01-01-01)

Номер по порядку	№пп по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**5863468**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5082966
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2509735*
			машины и механизмы	тенге			781420
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*250223*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 269		
		Раздел 1.	Демонтажные и ремонтные работы 1,2,3,4,5 этажа				5630924
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4850189
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2394907*
			машины и механизмы	тенге			780736
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*250032*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 217		
1	5	Е12-070101-0302 *Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы цементные и из керамической плитки и керамогрантиной. Разборка	м	394,25	594	234184
2	7	Е12-70101-207 *Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из керамических плиток и керамогранита. Разборка покрытия	$м^2$	383,84	3 572	1371076
3	8	Е12-70101-208 *Кзтр и Кзм=1,09*	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	383,84	7 443	2856921
4	12	Е11-460201-0802 *Кзтр и Кзм=1,12*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	984,67	973	958084
5	14	Е12-130103-105 *Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	63,28	3 329	210659
		Раздел 2.	Демонтаж ВК				233460

1	2	3	4	5	6	7	8
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			232777
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*114828*
			машины и механизмы	тенге			684
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*191*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	51		
6	21	Е12-150101-307 *Кзтр и Кзм=1,09*	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	85	1 832	155720
7	22	Е12-150101-307 *Кзтр и Кзм=1,09*	Смеситель с душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	10,0	1 832	18320
8	24	Е12-150101-301 *Кзтр и Кзм=1,09*	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	206	284	58504
			ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**5 863 468,00**
			в том числе:	Тенге			
			стоимость оборудования	Тенге			0,00
			строительно-монтажные работы	Тенге			5 863 468,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге			369 398,48
			Итого	Тенге			6 232 866,48
			Сметная прибыль 5%	Тенге			311 643,32
			Непредвиденные затраты 5 %	Тенге			311 643,32
			Итого	Тенге			6 856 153,13
			В текущих ценах 2024 года К=1,075	Тенге			7 370 364,62
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге			8 254 808,37
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	**Тенге**			**8 089 712,20**
			в том числе НДС	Тенге			*866 754,88*

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" БИН 000440003593

Директор _____ Таукелов С.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Дала-Центр", БИН 041240000056

Эксперт Оспанов А.С., ИИН 560603301359, Приказ №05 от 10.06.2024 г.

_____

Эксперты технического надзора: ТОО "Казстрой 2050", БИН 130140018537

Эксперт Ныысангалиев Ж., ИИН 550211350166, аттестат №KZ22VJE00048204 от 19.07.2019 г.

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", БИН 000440003593 , Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Театральная, 56, Тел.: 8 7152 36 08 84
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, Республики,26, тел. 8 717 2953501
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГП на ПВХ"Областной центр крови "КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: г.Петропавловск, ул.Театральная,56
Договор №199 от 11.06.2024 г.

АКТ №3 от 23.07.2024г.

приемки выполненных работ за июль 2024 г.

Основание: Водопровод и канализация (локальная смета №02-01-02)

Номер по порядку	№пп по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**3184842**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			733021
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*358229*
			машины и механизмы	тенге			23899
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7354*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2427924
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	136		
		Раздел 1.	**В1,В2**				**1494336**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			343426
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*168514*
			машины и механизмы	тенге			23899
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7354*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1127013
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	65		
1	1	У6114-102-206	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	62,5	6 698	418625
2	2	С1241-211-1411	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 63х2"	шт.	1	2 341	2341
3	3	С1242-207-2806	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	27 660	27660

1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	У6114-0601-0101	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	6	63 922	383532
5	5	У6114-601-202	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	6	8 084	48504
6	6	С1248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	12	33 918	407016
7	7	У6111-101-1701	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	62,5	1 976	123500
8	8	С1234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	68,75	867	59606
9	9	У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	62,5	376	23500
10	10	С1216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0000738	711 131	52
		Раздел 2.	Санитарный узел				1690506
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			389595
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*189715*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1300911
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	70		
11	48	У6115-104-201	Установка смесителя	шт.	95	4 146	393870
12	49	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	85	5 424	461040
13	50	С1244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	10	11 954	119540
14	52	С1242-207-2801	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	206	3 476	716056
			ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**3184842**
			в том числе:	Тенге			
			стоимость оборудования	Тенге			0,00
			строительно-монтажные работы	Тенге			3 184 842,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге			200 645,05
			Итого	Тенге			3 385 487,05
			Сметная прибыль 5%	Тенге			169 274,35
			Непредвиденные затраты 5 %	Тенге			169 274,35
			Итого	Тенге			3 724 035,75
			В текущих ценах 2024 года К=1,075	Тенге			4 003 338,43
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге			4 483 739,04

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	**Тенге**			**4 394 064,26**
			в том числе НДС	Тенге			*470 792,60*

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", БИН 000440003593

Директор _____ Гаукелов С.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Дала-Центр", БИН 041240000056

Эксперт Оспанов А.С., ИИН 560603301359, Приказ №05 от 10.06.2024 г.

_____

Эксперты технического надзора: ТОО "Казстрой 2050", БИН 130140018537

Эксперт Нысанбалиев Ж., ИИН 550211350166, аттестат №KZ22VJE00048204 от 19.07.2019 г.,

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", БИН 000440003593 , Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Театральная, 56, Тел.: 8 7152 36 08 84
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, Республики,26, тел. 8 717 2953501
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГП на ПВХ"Областной центр крови "КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: г.Петропавловск, ул.Театральная,56

Договор №199 от 11.06.2024 г.

АКТ №4 от 23.07.2024г.
приемки выполненных работ за июль 2024 г.

Архитектурно-строительные решения(локальная смета №02-01-01)

Номер по порядку	№пп по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11213735**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			6127873
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3079440*
			машины и механизмы	тенге			248980
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*80560*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4836884
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 327		
		Раздел 4.	**Полы Лист АС-16**				**6997904**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2732384
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1373023*
			машины и механизмы	тенге			224451
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*74130*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4041070
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	634		
			Этаж 3 Тип 3 (керамогранитная плитка)				
1	39	У6109-201-101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	116,58	1 556	181398
2	40	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,378232	22 873	54397
3	41	У6109-306-105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	116,58	6 122	713703
4	42	С1233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	118,9116	7 242	861158
			Этаж 4 Тип 3 (керамогранитная плитка)				
5	43	У6109-201-101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	174,4	1 556	271366

1	2	3	4	5	6	7	8
6	44	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,55776	22 873	81377
7	45	У6109-306-105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	174,4	6 122	1067677
8	46	С1233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	177,888	7 242	1288265
			Этаж 5 Тип 3 (керамогранитная плитка)				
9	47	У6109-201-101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	152,8	1 556	237757
10	48	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,11712	22 873	71298
11	49	У6109-306-105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	152,8	6 122	935442
12	50	С1233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	155,856	7 242	1128709
			Этаж 5 Тип 5 (наливной)				
13	56	У6109-201-101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	11,7	1 556	18205
14	57	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,23868	22 873	5459
15	58	У6109-201-102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	11,7	86	1006
16	59	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,11934	22 873	2730
17	60	У6109-0309-0101	Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных, толщина 5 мм	$м^2$	11,7	6 663	77957
		Раздел 5.	**Внутренняя отделка АС17**				**4215831**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3395489
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1706417*
			машины и механизмы	тенге			24529
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6430*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			795814
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	692		
18	65	У6112-301-301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	499,48	2 313	1155297
19	66	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 373,07052	112	153784
20	69	У6112-301-201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	1 282,66	1 381	1771353
21	70	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3 526,03234	112	394916
22	73	У6112-102-201	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	54,2	11 139	603734
23	74	С1232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	54,2	2 523	136747
			ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**11213735**
			в том числе:	Тенге			
			стоимость оборудования	Тенге			0,00
			строительно-монтажные работы	Тенге			11 213 735,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге			706 465,31

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого	Тенге			11 920 200,31
			Сметная прибыль 5%	Тенге			596 010,02
			Непредвиденные затраты 5 %	Тенге			596 010,02
			Итого	Тенге			13 112 220,34
			В текущих ценах 2024 года К=1,075	Тенге			14 095 636,86
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге			15 787 113,28
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	**Тенге**			**15 471 371,02**
			в том числе НДС	Тенге			*1 657 646,89*

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" БИН 000440003593

Директор _____ Таукелов С.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Дала-Центр", БИН 041240000056

Эксперт Оспанов А.С., ИИН 560603301359, Приказ №05 от 10.06.2024 г.

_____

Эксперты технического надзора: ТОО "Казстрой 2050", БИН 130140018537

Эксперт Нысангалиев Ж., ИИН 550211350166, аттестат №KZ22VJE00048204 от 19.07.2019 г.

_____