Приложение 2
к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС".

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Областной центр крови "КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: г.Петропавловск, ул.Театральная,56

Справка №3 от 16.09.2024г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
000440003593	020240003986			199	11.06.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ"Областной центр крови "КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: г.Петропавловск, ул.Театральная,56	**95 444 676,03**	**16 096 744,20**	**14 372 093,03**				**1 724 651,16**	**16 096 744,20**
Удержание аванса 30%								4 829 023,26
Удержание до акта приемки 5%								804 837,21
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**10 462 883,73**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" ,БИН 000440003593 Директор Таукелов С.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", БИН 020240003986 Директор Нуржанов К.Т.

Эксперты технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казстрой 2050", БИН 130140018537 Эксперт Нысангалиев Ж

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", БИН 000440003593 , Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Театральная, 56, Тел.: 8 7152 36 08 84
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, Республики,26, тел. 8 717 2953501
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ"Областной центр крови "КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: г.Петропавловск, ул.Театральная,56

Договор №199 от 11.06.2024 г.

АКТ от 16.09.2024г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2024 г.

Номер по порядку	№ пп по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы (локальная смета №01-01-01)				
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1:				**2119448**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1042539
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*517870*
			машины и механизмы	тенге			9004
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2814*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1063965
			перевозки	тенге			3943
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	219		
		Подраздел 1.	**Демонтажные и ремонтные работы 1,2,3,4,5 этажа**				**2123115**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1046193
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*516067*
			машины и механизмы	тенге			9014
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2818*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1063965
			перевозки	тенге			3943
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	220		
1	1	Е12-60102-701 *Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков	м	2 726	129	351654
2	2	С1223-504-0203	Уплотнитель оконной створки	м	2 726	118	321668
3	9	У6107-0201-0101	Обшивка трубы ГКЛ	$м^2$	27,25	10 216	278386
4	10	Е12-060102-0101 *Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Стеклопакеты. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей	$м^2$	54,88	4 370	239826
5	11	С1217-402-0101	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	$м^2$	54,88	10 032	550556

1	2	3	4	5	6	7	8
6	15	Е12-080101-0203 *Кзтр и Кзм=1,09*	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	68,315	2 798	191145
7	16	Е12-080101-0402 *Кзтр и Кзм=1,09*	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей	м	31	486	15066
8	17	Е12-60101-1211 *Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы оконные. Смена ручек	шт.	35	1 249	43715
9	18	С1223-502-0902	Ручка раздельная	пара	35	3 633	127155
10	19	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5,3	254	1346
11	20	С3412-102-0214	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	т·км	74,2	35	2597
		Подраздел 2	**Демонтаж ВК**				**-3664**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			-3654
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1803*
			машины и механизмы	тенге			-10
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-4*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-1		
12	21	Е12-150101-307 *Кзтр и Кзм=1,09*	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	-2	1 832	-3664

РАЗДЕЛ 2.Архитектурно-строительные решения (локальная смета №02-01-01)

			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2:				**3917459**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1350789
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*676463*
			машины и механизмы	тенге			26157
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7178*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2469232
			перевозки	тенге			126
			оборудование	тенге			71153
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	279		
		Подраздел 1.	**Тактильные плитки АС7**				**736862**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			54194
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*27244*
			машины и механизмы	тенге			5978
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1764*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			676690
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	14		
13	8	У6109-0308-0101	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	49	1 472	72128
14	9	С1251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	$м^2$	49	13 566	664734
		Подраздел 2.	**ФАсад АС15**				**501536**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			400550
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*201288*
			машины и механизмы	тенге			2298

1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*602*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			98688
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	75		
15	10	У6112-401-113	Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя	$м^2$	27,36	15 065	412178
16	11	С1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	27,36	3 266	89358
		Подраздел 3.	**Полы Лист АС-16**				**359634**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			141791
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*71250*
			машины и механизмы	тенге			5750
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1699*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			212092
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	30		
			Полы 1 этажа				
			Тип 2 (линолеум)				
17	18	У6109-308-103	Устройство покрытий из линолеума насухо, из готовых ковров на комнату	$м^2$	18,27	835	15255
18	19	С1233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	$м^2$	19,0008	5 214	99070
19	20	У6109-0401-0802	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	19,5489	601	11749
20	25	У6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	5,76	5 753	33137
21	26	У6109-201-101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	5,76	1 556	8963
22	27	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,117504	22 873	2688
23	28	У6109-306-102	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	5,76	5 932	34168
			Этаж 3 Тип 2 (линолеум)				
24	36	У6109-308-103	Устройство покрытий из линолеума насухо, из готовых ковров на комнату	$м^2$	9,3	835	7766
25	37	С1233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	$м^2$	9,672	5 214	50430
26	38	У6109-0401-0802	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	9,951	601	5981
27	51	У6109-0401-0802	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	131,717	601	79162
			Этаж 5 Тип 5 (наливной)				
28	61	У6109-0401-0802	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	12,519	601	7524
			Пороги				
29	62	У6109-0402-0101	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	2	1 583	3166
30	63	У6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,001521	66 782	102
31	64	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/прим. медная сетка 300х300	т	0,001521	310 726	473
		Подраздел 4.	**Проемы АС17**				**300398**
			из них:				

1	2	3	4	5	6	7	8
			затраты на труд рабочих	тенге			39691
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*19771*
			машины и механизмы	тенге			961
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*311*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			259745
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	9		
			Двери				
32	77	У6108-204-101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	1,89	12 468	23565
33	78	С1223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	1,89	64 311	121548
			Окна				
34	79	У6108-102-103	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	0,8	10 685	8548
35	80	С1223-102-503	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	0,8	49 737	39790
36	81	У6108-105-204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м/по деф. акту	м	15,2	4 372	66454
37	82	С1223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	15,2	2 664	40493
		Подраздел 5.	**Фрагмент 1,3 для ММГН Ас18-19**				**395052**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			75451
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*37567*
			машины и механизмы	тенге			114
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			248334
			оборудование	тенге			71153
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
38	83	У6109-0308-0402	Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее	$м^2$	4,32	3 161	13656
39	84	С1251-104-0102	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	$м^2$	4,4064	22 098	97373
40	85	Е11-340201-0804 *Кзтр и Кзм=1,12*	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1	3 035	3035
41	86	517-101-0704	Табличка на входе по шрифтом Брайля	шт.	1	21 156	21156
42	87	У6106-0304-0301	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	8,12	25 468	206800
43	88	521-301-0550002	Термобезопасный крючок	комплект	2	4 678	9356
44	89	Е11-340201-0804 *Кзтр и Кзм=1,12*	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1	3 035	3035
45	90	517-101-0704	Тактильный знак кнопки вызова	шт.	1	21 156	21156
46	91	521-301-2701001	Тумба досмотровая	шт.	1	19 485	19485
		Подраздел 6.	**Усиление проемов АС20**				**78608**
			из них:				

1	2	3	4	5	6	7	8
			затраты на труд рабочих	тенге			50086
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*24729*
			машины и механизмы	тенге			409
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*123*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			28113
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	11		
47	101	Е12-030101-2401 *Кзтр и Кэм=1,09*	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,05856	862 684	50519
48	102	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05856	454 730	26629
49	103	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,69824	268	455
50	104	У6111-0501-0505 *К-2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,69824	412	700
51	105	У6111-0501-0704	Шпатлевка поверхности составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)	$м^2$	0,06	5 083	305
		Подраздел 7.	**Крыльцо АС21**				**300240**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			93362
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*46874*
			машины и механизмы	тенге			3367
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*733*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			203511
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	17		
52	108	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,51	10 317	5262
53	109	С1212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,5202	23 966	12467
54	110	У6109-308-402	Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее	$м^2$	12,45	3 161	39354
55	111	С1255-301-0104	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 30 мм	$м^2$	12,699	12 708	161379
56	112	У6112-401-113	Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя	$м^2$	3	15 065	45195
57	113	С1231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	3	3 147	9441
58	114	У6106-302-301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м4	т конструкций	0,0264	355 715	9391
59	115	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0264	454 730	12005
60	116	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	8,45	268	2265
61	117	У6111-0501-0505 *К-2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	8,45	412	3481
		Подраздел 8.	**Пробивка оконного проема АС22**				**35696**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			23841
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11793*
			машины и механизмы	тенге			2858

1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1024*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8995
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
62	118	Е12-030101-2401 *Кзтр и Кэм=1,09*	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,01276	862 684	11008
63	119	Е12-050101-1502 *Кзтр и Кэм=1,09*	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	$м^2$ проемов	0,66	13 170	8692
64	120	У6106-302-301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,0171	355 715	6083
65	121	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01276	454 730	5802
66	122	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,34452	268	92
67	123	У6111-0501-0505 *К-2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,34452	412	142
68	124	Е11-460301-0106 *Кзтр и Кэм=1,12*	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	отверстие	1	3 877	3877
		Подраздел 9.	**Кровля АС22**				**1209435**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			471823
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*235947*
			машины и механизмы	тенге			4422
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*913*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			733064
			перевозки	тенге			126
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	105		
69	125	У6110-0101-0505	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	68,32	6 914	472364
70	126	С1224-101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм	$м^2$	75,5619	5 918	447175
71	127	Е12-80101-2701 *Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водосточные. Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	35,7	1 854	66188
72	128	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	40,8765	2 689	109917
73	129	Е12-80101-2405 *Кзтр и Кэм=1,09*	Кровли из листовой стали. Смена мелких покрытий из листовой стали: настенных желобов	м	21,7	5 238	113665
74	130	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,16869	254	43
75	131	С3412-102-0214	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	т·км	2,3616	35	83

РАЗДЕЛ 3.Корректирующая смета (замена исключаемых видов работ на включаемые виды работ)

			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3:				**5574528**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3442346

1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1729648*
			машины и механизмы	тенге			29548
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8361*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2102637
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	705		
		Подраздел 1.	**Локальная смета 02-01-01**				**5574528**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3442346
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1729648*
			машины и механизмы	тенге			29548
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8361*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2102637
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	705		
			Пороги				
76	2	У6109-0402-0101	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	220	1 583	348260
			Пятый этаж (линолеум)				
77	3	У6109-308-103	Устройство покрытий из линолеума насухо, из готовых ковров на комнату	$м^2$	90	835	75150
78	4	С1233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	$м^2$	93,6	5 214	488030
			Внутренняя отделка				
79	5	У6112-301-201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	918,5072	1 381	1268458
80	6	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 524,9762928	112	282797
81	7	У6112-302-111	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	$м^2$	517,6	1 077	557455
82	8	С1236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	129,4	275	35585
83	9	У6112-302-305	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	$м^2$	839,288	1 801	1511558
84	10	С1236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	154,1772056	684	105457
85	11	У6106-304-301	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	4,06	7 293	29610
86	12	С1222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	4,06	18 175	73790
87	13	У6115-104-301	Установка поручня для маломобильных групп населения	шт.	2	1 655	3310
88	14	Прайс-лист	Поручень с двойной опорой на пол для санузла	шт.	1	70 000	70000
89	15	Прайс-лист	Поручень для самоподнимания	шт.	1	23 000	23000
			Проемы				
90	16	У6108-202-101	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	12	6 679	80148

1	2	3	4	5	6	7	8
91	17	С1223-203-0303	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	$м^2$	10	52 323	523230
92	18	С1223-203-0204	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	$м^2$	2	49 347	98694
			ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**11 611 434,51**
			в том числе:	Тенге			
			стоимость оборудования	Тенге			71 153,00
			строительно-монтажные работы	Тенге			11 540 281,51
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге			727 037,74
			Итого	Тенге			12 338 472,25
			Сметная прибыль 5%	Тенге			613 365,96
			Непредвиденные затраты 5 %	Тенге			616 923,61
			Корректировка стоимости акт за август (перерасчет коэффициентов на оборудование)				73 471,72
			Итого	Тенге			13 642 233,54
			В текущих ценах 2024 года К=1,075	Тенге			14 665 401,06
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге			16 425 249,18
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	**Тенге**			**16 096 744,20**
			в том числе НДС	Тенге			*1 724 651,16*

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", БИН 000440003593

Директор Таукелов С.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Дала-Центр", БИН 041240000056

Эксперт Оспанов А.С., ИИН 560603301359, Приказ №05 от 10.06.2024 г.

Эксперты технического надзора: ТОО "Казстрой 2050", БИН 130140018537

Эксперт Нысангалиев Ж., ИИН 550211350166, аттестат №KZ22VJE00048204 от 19.07.2019 г.