Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«28» 08 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Газстрой» г. Уральск, ул. Конкина, 2***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Гасилина А.В.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры (газоснабжение) на участок «правобережный» части в селе Аккала Индерского района Атырауской области»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел строительства Индерского района» Руководитель Габдуллин А.М.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет*** ;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Каспий Инжиниринг» № 39/2018 ГСН, СО***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом № 71 от 28 мая 2021 г. ГУ «Отдел строительства Индерского района»***;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
I. Газопровод высокого давления	**м**	**9,5**	**9,5**	**9,5**	**9,5**
подземный					
1) труба SDR17 Ø 90 x 8,2	м	7	7	7	7
2) кран шаровой ПЭ100 SDR11 Ø 90	шт	1	1	1	1
надземный					
1) труба ст. Ø 89 x 4,0	м	2,5	2,5	2,5	2,5
2) кран фланцевый шаровой Ø 80	шт	1	1	1	1
3) ГСГО-100-М с кат. под СТ-ЭКВ-Т1-1000	компл.	1	1	1	1

II. Газопровод среднего давления	м	4463	4463	3466	3466
подземный					
1) труба SDR11 Ø125 x 11,4	пог.м.	1030	1030	1030	1030
2) труба SDR11 Ø 90 x 8,2	пог.м.	465	465	465	465
3) труба SDR11 Ø 75 x 6,8	пог.м.	2770	2770	1773	1773
4) труба SDR11 Ø 63 x 5,8	пог.м.	180	180	180	180
надземный					
1) труба ст. Ø 57 x 3,5	м	16	16	16	16
2) труба ст. Ø 114 x 4,0	м	2	2	2	2
3) ГРПШ-13-2НУ1 с ГО	компл.	8	8	8	8
4) кран фланцевый шаровой Ø 100	шт	1	1	1	1
5) кран фланцевый шаровой Ø 50	шт	8	8	8	8
III. Газопровод низкого давления	м	41434,6	41434,6	43974,8	43974,8
подземный					
1) труба SDR17 Ø 250 x 14.8	пог.м.	130	130	130	130
2) труба SDR17 Ø 180 x 10,7	пог.м.	342,3	342,3	343,3	343,3
3) труба SDR17 Ø 200 x 11,4	пог.м.	101	101	101	101
4) труба SDR17 Ø 160 x 9,5	пог.м.	595,9	595,9	595,9	595,9
5) труба SDR17 Ø 140 x 8,4	пог.м.	333	333	333	333
6) труба SDR17 Ø 125 x 7,4	пог.м.	343,4	343,4	343,4	343,4
7) труба SDR17 Ø 110 x 6,6	пог.м.	975	975	975	975
8) труба SDR17 Ø 90 x 5,4	пог.м.	658,5	658,5	658,5	658,5
9) труба SDR17 Ø 75 x 4,5	пог.м.	2807,5	2807,5	2807,5	2807,5
10) труба SDR17 Ø 63 x 3,8	пог.м.	33900	33900	36439,2	36439,2
надземный					
1) труба ст. Ø 57 x 3,5	м	1232	1232	1232	1232
2) труба ст. Ø 114 x 4,0	м	2	2	2	2
3) труба ст. Ø 133 x 4,0	м	2	2	2	2
4) труба ст. Ø 159 x 4,0	м	8	8	8	8
5) труба ст. Ø 219 x 5,0	м	4	4	4	4
6) кран фланцевый шаровой Ø 80	шт	2	2	2	2
7) кран фланцевый шаровой Ø 65	шт	8	8	8	8
8) кран фланцевый шаровой Ø 150	шт	2	2	2	2
9) кран шаровой приварной Ø 50	шт	723	723	977	977

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**по проекту**			**фактически**		
	Число квартир	**Площадь квартир, $м^2$**		**Число квартир**	**Площадь квартир, $м^2$**	
		Общая	**Жилая**		**Общая**	**Жилая**
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

I. Газопровод высокого давления L=9,5 м

1. Подземный газопровод:

труба ПЭ100 SDR17 Ø 90 х 8,2 – 7 м;

кран шаровой ПЭ100 SDR11 Ø 90 – 1 шт;

2. Надземный газопровод

труба ст. Ø 89 х 4,0 – 2,5 м;

кран фланцевый шаровой Ø 80 – 1 шт;

ГСГО-100-М с кат. под СТ-ЭКВ-Т1-1000 – 1 компл.

II. Газопровод среднего давления L=3466 м

1. Подземный газопровод:

труба ПЭ100 SDR11 Ø 125 х 11,4 – 1030 м;

труба ПЭ100 SDR11 Ø 90 х 8,2 – 465 м;

труба ПЭ100 SDR11 Ø 75 х 6,8 – 1773 м;

труба ПЭ100 SDR11 Ø 63 х 5,8 – 180 м;

2. Надземный газопровод:

труба ст. Ø 57 х 3,5 – 16 м;

труба ст. Ø 114 х 4,0 – 2 м;

кран фланцевый шаровой Ø 100 – 1 шт;

кран фланцевый шаровой Ø 50 – 8 шт;

III. Газопровод низкого давления – L=43974,8 м

1. Подземный газопровод:

труба ПЭ100 SDR17 Ø 250 х 14,8 – 130 м;

труба ПЭ100 SDR17 Ø 180 х 10,7 – 343,3 м;

труба ПЭ100 SDR17 Ø 200 х 11,4 – 101 м;

труба ПЭ100 SDR17 Ø 160 х 9,5 – 595,9 м;

труба ПЭ100 SDR17 Ø 140 х 8,4 – 333 м;

труба ПЭ100 SDR17 Ø 125 х 7,4 – 343,4 м;

труба ПЭ100 SDR17 Ø 110 х 6,6 – 975 м;

труба ПЭ100 SDR17 Ø 90 х 5,4 – 658,5 м;

труба ПЭ100 SDR17 Ø 75 х 4,5 – 2807,5 м;

труба ПЭ100 SDR17 Ø 63 х 3,8 – 36439,2 м;

2. Надземный газопровод

труба ст. Ø57 х 3,5 – 1232 м;

труба ст. Ø 114 х 4,0 – 2 м;

труба ст. Ø 133 х 4,0 – 2 м;

труба ст. Ø 159 х 4,0 – 8 м;

труба ст. Ø 219 х 5,0 – 4 м;

кран фланцевый шаровой Ø 80 – 2 шт;

кран фланцевый шаровой Ø 65 – 8 шт;

кран фланцевый шаровой Ø 150 – 2 шт;

кран фланцевый шаровой Ø 50 – 977 шт;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***ноябрь 2022 года***;
месяц, год
окончание работ ***август 2023 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ***5***
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***5***;
фактически, месяц: ***5***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
директор АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Ешманов С.О.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя _____
подпись
дата «28» 08 ***2023 г.***
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***не требуется***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***не требуется***;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство инженерно-коммуникационный инфраструктуры (газоснабжение) на участок «правобережный» части в селе Аккала Индерского района Атырауской области»***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Тасилин А.В. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись
дата «28» 08 ***2023 г.***
Место печати (при наличии)