Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Абая Кунанбаева" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.М.Жусупа , 103 А БИН 071040002318

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар. Короленко,21,56

БИН/ИИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт жесткой кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 имени Абая Кунанбаева отдела образования акимата города Экибастуза", по адресу: г.Экибастуз, ул.М.Жусупа, строение 103 А"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт жесткой кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 имени Абая Кунанбаева отдела образования акимата города Экибастуза", по адресу: г.Экибастуз, ул.М.Жусупа, строение 103 А

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3 от2024-01-10

Акт выполненных работ №2 от 25.07.2024 г.

за июль 2024 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы/корректировочная смета/

Составлен (а) в текущих ценах на 24.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Добавить										
1	1	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	11,044	125144		1382090		1382090		1492657	
											110567		
2	2	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,546	125144		193473		193473		208951	
											15478		
3	3	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	1 в конструкции	2,8296	31762,28	1981,56	89875	5607	5502	58454	160195	
						27836,26	855,69	78765	2421		11866		
4	4	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	5,92	125144		740852		740852		800120	
											59268		
5	5	1110-0211-0102 РСНБ РК 2022	Карнизы. Сборка	0хности карниза	126,48	2422,73	56,15	306427	7102	19171	203926	551181	
						2215,01	24,32	280154	3076		40828		
6	6	215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6	125144		75086		75086		81093	
											6007		
7	7	1110-0114-0506 РСНБ РК 2022	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный/Обрешетка/. Устройство по фермам	м2 покрытия	1340,4	1109,76	89,01	1487522	119309	808677	439477	2081158	
						417,44	37,94	559537	50855		154159		
8	9	224-103-1014 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	805	7324		5895820,03		5895820,03		6367485,63	
											471665,6		
9	16	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	1 в конструкции	1,54	31762,28	1981,56	48914	3052	2994	31814	87186	
						27836,26	855,69	42868	1318		6458		
10	17	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,54	125144		192722		192722		208140	
											15418		
11	18	1110-0211-0102 РСНБ РК 2022	Карнизы. Сборка	0хности карниза	45	2422,73	56,15	109023	2526	6821	72554	196103	
						2215,01	24,32	99675	1094		14526		
12	19	215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,9	125144		112630		112630		121640	
											9010		
			Итого по разделу 2: Добавить					10634434,03	137596	9435838,03	806225	12 355 909,63	
								1060999	58764	0	915250,6		
			ИТОГО по акту					10634434,03	137596	9435838,03	806225	12355909,63	
								1060999	58764	0	915250,6		
			Непредвиденные работы и затраты			2%				247118,19			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12603027,82	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе текущих ценах 2023 год-100% К =1,0450539									13170843	
			Договорной коэфициент К=0,98									*12907426,51*	
			НДС			12 %		1548891,18					
			Итого с НДС									14456317,69	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройКом-ПВ" БИН070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Сулейменов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Абая Кунанбаева" отдела образования города Экибастуза, управления обра Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, БИН 071040002318

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Ташенева К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Alem Construction Group" БИН 130440021578

Технический эксперт _____ **Исаков Е.С.**

аттестат: № KZ83VJE0024699

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "Архитектурное бюро "Диполь" БИН 130940017459

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Директор _____ **Оспанов Р.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)