Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" декабря 2020 года

Заказчик **ТОО «TAMOS EDUCATION» (ТАМОС ЭДЬЮКЕЙШН), 050060, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. А.Кекилбайулы, д. 129/4**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) **от 08.12.2020 г. ТОО «Инженерно-строительная компания «Югсантехсервис», юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Суюнбая, д. 43**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 08.12.2020г. ТОО «Алатау Сапа Курылыс», юридический адрес: г. Алматы, ул. Утеген батыра, д. 84, оф. 10, эксперт Асанов Г.А., аттестат эксперта, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, № KZ87VJE00042281от 09.11.2018 г.,**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от 08.12.2020 г. ТОО "ҚҰТ" Сәулет Компаниясы, Сулейманов Б.А., приказ №10 от 13.07.2020г.,**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Учебный блок на 700 обучающихся (корпус №4) образовательного комплекса УО «Tamos Education» в Бостандыкском районе г. Алматы», вид строительства: новое, уровень ответственности II (нормальный), объект технически сложный**
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **г. Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Нур Алатау, ул. 13, д. 140**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **"20" мая 2015 года №2110;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление градостроительного контроля г. Алматы», 19.09.2020г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ҚҰТ» Сәулет Компаниясы, №12/65-01**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ТОО «TAMOS EDUCATION» (ТАМОС ЭДЬЮКЕЙШН), 16.09.2020г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь, 2020 г.**;

месяц, год

окончание работ **декабрь, 2020 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **20 (двадцать)**;

фактически, месяц: **3 (три)**.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
700	место	700	700	700	700

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Учебный блок на 700 обучающихся**; *краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **1 726 537** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 565 154** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **161 383** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 726 537** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **1 565 154** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **161 383** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Учебный блок на 700 обучающихся (корпус №4) образовательного комплекса УО «Tamos Education» в Бостандыкском районе г. Алматы»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Омаров М.С.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор **Асанов Г.А.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Сулейманов Б.А.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Джуанышев А.Н.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Учебный блок на 700 обучающихся	3 этажа+подвал			2 170	30 392	7 191,1		7 191,1		

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
железо-бетон	сплиттерный блок	проф лист	газовое	центральное	центральное	центральное	центральная	центральное

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях	В общежитиях	В гостиницах

			коридорного типа		
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4 214,8							
	2 976,3							

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы 4
2. Экспликация к поэтажным планам 4

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного	Застроенная площадь	Незастроенная площадь		
		асфальтовые	прочие замощения	грунт

участка	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	покрытия		
1	2	3	4	5	6	7
6396	2 248			2 080,80		

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	в том числе				
					газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							2 067,20		

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения,	Номера частей	Назначение частей	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе

	квартиры	помещения, квартиры	помещения, квартиры	Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
подв	1		Тех. помещение	68,70			
	2		Сан. узел	19,90			
	3		Сан. узел	21,0			
	4		Лестничная клетка	18,90			
	5		Тамбур	4,90			
	6		Комн. персонала	44,10			
	7		Тех. помещение	44,30			
	8		Тех. помещение	43,30			
	9		Тех. помещение	65,10			
	10		Тех. помещение	43,20			
	11		Тех. помещение	43,10			
	12		Коридор	261,50			
	13		Тех. помещение	27,10			
	14		Тамбур	6,0			
	15		Тех. помещение	70,70			
	16		Сан. узел	7,40			
	17		Сан. узел (МГН)	2,90			
	18		Комната личной гигиены женщин	2,30			
	19		Сан. узел	7,40			
	20		Лестничная клетка	18,90			
	21		Тех. помещение	16,50			
	22		Вентилляционная	33,40			

	23		Кладовая мяса	16,50			
	24		Коридор	44,60			
	25		Бельевая	11,50			
	26		Кладовая зелени	22,80			
	27		Сан. узел	2,40			
	28		Мучной цех	17,50			
	29		Коридор	27,50			
	30		Загрузочная	43,50			
	31		Комната уборочного инвентаря	6,10			
	32		Кладовая сухих продуктов	16,70			
	33		Кладовая отходов	9,70			
	34		Мясной цех	19,75			
	35		Овощной цех	15,50			
	36		Холодный цех	17,75			
	37		Гардероб персонала	21,60			
	38		Комната уборочного инвентаря	3,40			
	39		Горячий цех	116,40			
	40		Доготовка	12,30			
	41		Мойка кухонной посуды	12,20			
	42		Мойка столовой посуды	23,50			
	43		Обеденный зал	291,50			
	44		Коридор	58,10			
	45		Лестничная клетка	18,0			
	46		Зал (буфет)	25,0			
	47		Подсобное помещение	6,30			
	48		Барная стойка	8,20			

	49		Подсобка	2,70			
	50		Кабинет зав. производства	17,30			
	51		Комната уборочного инвентаря	4,60			
	52		Сан. узел	8,0			
	53		Коридор	9,80			
	54		Сан. узел (МГН)	4,40			
	55		Сан. узел	11,80			
			Итого по этажу:	**1 797,50**			
1	100		Тамбур	7,0			
	101		Кабинет работы с родителями	25,1			
	102		Сан. узел	19,90			
	103		Сан. узел	21,0			
	104		Лестничная клетка	4,40			
	105		Учебный класс 2	63,5			
	106		Коридор	185,0			
	107		Учебный класс 3	67,0			
	108		Психолог	21,50			
	109		Учебный класс 2	65,90			
	110		Логопед	21,50			
	111		Учебный класс 1	66,50			
	112		Кабинет врача	21,10			
	113		Процедурный кабинет	22,40			
	114		Учебный класс 1	71,20			
	115		Холл	200,20			
	116		Сан. узел (МГН)	2,90			

	117		Сан. узел	7,40			
	118		Комната личной гигиены женщин	2,3			
	119		Сан. узел	7,40			
	120		Лестничная клетка	4,4			
	121		Тамбур	25,60			
	122		Методист	30,10			
	123		Кабинет завуча	25,50			
	124		Приемная	19,10			
	125		Комната охраны	9,80			
	126		Кабинет директора	39,40			
	127		Учительская	67,20			
	128		Коридор	186,30			
	129		Комната отдыха	27,60			
	130		Учебный класс 3	67,20			
	131		Мастерская домоводства	72,20			
	132		Учебный класс 4	64,90			
	133		Учебный класс 4	67,20			
	134		Подсобка	17,30			
	135		Инструментальная	20,20			
	136		Лестничная клетка	4,40			
	137		Мастерская обр. металла и дерева	88,80			
	138		Сан. узел	14,10			
	139		Сан. узел	21,80			
	140		Комната уборочного инвентаря	5,60			
	141		Тамбур	7,0			
			Итого по этажу:	**1 788,9**			

2	201		Каб. казахского языка	43,20			
	202		Сан. узел	20,10			
	203		Сан. узел	21,10			
	204		Коридор	161,10			
	205		Лестничная клетка	4,40			
	206		Каб. русского языка	43,80			
	207		Каб. русского языка	43,80			
	208		Каб. географии	67,0			
	209		Каб. иностранного языка	43,80			
	210		Каб. биологии	64,70			
	211		Каб. иностранного языка	43,80			
	212		Каб. казахского языка	46,20			
	213		Преподавательская	23,20			
	214		Кроссовая	22,70			
	215		Сан. узел (МГН)	2,90			
	216		Комната личной гигиены женщины	2,30			
	217		Сан. узел	7,40			
	218		Сан. узел	7,40			
	219		Лестничная клетка	4,40			
	220		Каб. казахского языка	45,60			
	221		Кроссовая	29,20			
	222		Каб. русской литературы	76,20			
	223		Холл	214,10			
	224		Подсобка	39,0			
	225		Каб. казахского языка	74,70			
	226		Каб. физики	66,20			

	227		Коридор	198,0			
	228		Каб. иностр. литературы	63,90			
	229		Преподавательская	22,60			
	230		Лестничная клетка	4,40			
	231		Преподавательская	20,50			
	232		Преподавательская	24,60			
	233		Каб. казахской литературы	62,60			
	234		Каб. всемирной истории	67,70			
	235		Каб. химии	67,30			
	236		Сан. узел	21,80			
	237		Сан. узел	20,20			
			Итого по этажу:	**1 791,90**			
3	301		Каб. математики	69,0			
	302		Сан.узел	20,10			
	303		Сан.узел	21,10			
	304		Коридор	160,60			
	305		Лестничная клетка	4,40			
	306		Каб. математики	64,80			
	307		Каб. математики	66,70			
	308		Каб. математики	64,90			
	309		Каб. НВП	64,90			
	310		Каб. шахм. кружок	22,60			
	311		Каб. шахм. кружок	43,80			
	312		Оружей. каб.	23,20			
	313		Помещение	22,70			
	314		Сан.узел (МГН)	2,90			

	315		Комната личной гигиены женщины	2,30			
	316		Сан. узел	7,40			
	317		Сан. узел	7,40			
	318		Лестничная клетка	4,40			
	319		Каб. информатики	43,90			
	320		Каб. информатики	26,10			
	321		Читальный зал библиотеки	87,40			
	322		Холл	200,10			
	323		Абонент.	17,40			
	324		Книгохранилище	36,90			
	325		Актовый зал	404,10			
	326		Гримерная	22,90			
	327		Гримерная	13,20			
	328		Подсобка	22,20			
	329		Каб. музыки	65,30			
	330		Гримерная	13,0			
	331		Артистичная	22,70			
	332		Коридор	129,50			
	333		Лестничная клетка	4,40			
	334		Сан. узел (МГН)	4,80			
	335		Комната уборочного инвентаря	4,90			
	336		Сан. узел	12,40			
	337		Сан. узел	8,40			
			Итого по этажу:	**1 812,80**			
			ИТОГО:	**7 191,1**			

Продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
						68,70		
						19,90		
						21,0		
						18,90		
						4,90		
						44,10		
						44,30		
						43,30		
						65,10		
						43,20		
						43,10		
						261,50		
						27,10		
						6,0		

						70,70		
						7,40		
						2,90		
						2,30		
						7,40		
						18,90		
						16,50		
						33,40		
						16,50		
						44,60		
						11,50		
						22,80		
						2,40		
						17,50		
						27,50		
						43,50		
						6,10		
						16,70		
						9,70		
						19,75		
						15,50		
						17,75		
						21,60		
						3,40		
						116,40		
						12,30		
						12,20		
						23,50		

						291,50		
						58,10		
						18,0		
						25,0		
						6,30		
						8,20		
						2,70		
						17,30		
						4,60		
						8,0		
						9,80		
						4,40		
						11,80		
						1 797,50		
						7,0		
						25,1		
						19,90		
						21,0		
						4,40		
						63,5		
						185,0		
						67,0		
						21,50		
						65,90		
						21,50		
						66,50		
						21,10		

						22,40		
						71,20		
						200,20		
						2,90		
						7,40		
						2,3		
						7,40		
						4,4		
						25,60		
						30,10		
						25,50		
						19,10		
						9,80		
						39,40		
						67,20		
						186,30		
						27,60		
						67,20		
						72,20		
						64,90		
						67,20		
						17,30		
						20,20		
						4,40		
						88,80		
						14,10		
						21,80		
						5,60		

						7,0		
						1 788,9		
						43,20		
						20,10		
						21,10		
						161,10		
						4,40		
						43,80		
						43,80		
						67,0		
						43,80		
						64,70		
						43,80		
						46,20		
						23,20		
						22,70		
						2,90		
						2,30		
						7,40		
						7,40		
						4,40		
						45,60		
						29,20		
						76,20		
						214,10		
						39,0		
						74,70		

						66,20		
						198,0		
						63,90		
						22,60		
						4,40		
						20,50		
						24,60		
						62,60		
						67,70		
						67,30		
						21,80		
						20,20		
						1 791,90		
						69,0		
						20,10		
						21,10		
						160,60		
						4,40		
						64,80		
						66,70		
						64,90		
						64,90		
						22,60		
						43,80		
						23,20		
						22,70		
						2,90		

						2,30		
						7,40		
						7,40		
						4,40		
						43,90		
						26,10		
						87,40		
						200,10		
						17,40		
						36,90		
						404,10		
						22,90		
						13,20		
						22,20		
						65,30		
						13,0		
						22,70		
						129,50		
						4,40		
						4,80		
						4,90		
						12,40		
						8,40		
						1 812,80		
						7 191,1		

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		железобетон
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		наружные: сплиттерный блок внутренние: гипсокартон 100 мм
	2) перегородки		гипсокартон
3	Перекрытия	чердачное	металлоконструкции, профнастил
		междуэтажное	железобетон

4	Крыша		
5	Полы	1-го этажа	бетон
		последующих этажей	бетон
6	Проемы	окна	металлопластиковые
		двери	наружные: металлические, аллюминиевые внутренние: деревянные
7	Отделочные работы	внутренние	керамическая плитка, водоэмульсионная и акриловая краски
		наружные	цоколь: фиброцементная плитка стены: линеарная панель
8	Горячее водоснабжение		Да, собственная котельная
9	Водопровод		Да, центральный
10	Канализация		Да, центральная
11	Электроосвещение		Да, собственная ТП
12	Отопление	печное	
13		печное газовое	

14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	Да
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек							
Площадь (м 2)								
Высота строения (м)								
Объем строения (м 3)								

Фундамент								
Стены								
Перекрытия								
Крыша								
Полы								
Окна								
Двери								
Внутренняя отделка								
Наружная отделка								
Печи								

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение	Заглубление спланированной	Описание элементов

отдельных частей строения	поверхности земли до пола подвала	стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
Цокольный этаж		железобетон	железобетон	железобетон, керамогранит	краска, керамогранит		

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	

Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	

Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цокольный этаж		1797,50	3,1	5 572,25					

Заказчик Омаров М.С._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Авторский надзор Сулейманов Б.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)