Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения в с.Макашека Тайыншинсокго района СКО

ДОГОВОР №21 ОТ 10.03.2021

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		21	10.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	47 164 369,00	**36 970 675,00**		-	-	-	-	-	4 436 481,00	41 407 156,00

Заказчик:
И.о. руководителя
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
БИН 050140002454

Лыскин А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Сыздыков А.Г.

Аттестат KZ83VJE00057485

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №21 От 10.03.2021
Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения в с.Макашека Тайыншинсокго района СКО

Акт выполненных работ №2
за сентябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
Рабочая скважина

РАЗДЕЛ 1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

19	ССтоимость по коммерческому предложению ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"	**Скваженный погружной насос KSP-4-N96-A-14-075.5**	**шт**	**2**	**205110,71**	**--**	**410221**	**--**		**--**	**410221**
					--	**--**	**--**	**--**	**410221**	**--**	
21	С123-010101-0107 2301-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**25,9**	**853,00**	**--**	**22093**	**--**	**22093**	**--**	**23860**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1767**	
22	С123-040102-1102 2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1**	**50687,00**	**--**	**50687**	**--**	**50687**	**--**	**54742**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4055**	
23	Ц13-121203-0203 1312-1203-0203 РСНБ РК 2015	**Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**7779,59**	**259,34**	**15559**	**519**	**242**	**9056**	**26584**
		НР - 61%; СП - 8%			**7399,00**	**23,95**	**14798**	**48**		**1969**	
24	С123-040102-1102 2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1**	**50687,00**	**--**	**50687**	**--**	**50687**	**--**	**54742**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4055**	

25	С123-041001-3601 2304-1001-3601 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1**	**205012,00**	**--**	**205012**	**--**	**205012**	**--**	**221413**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16401**	
26	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1**	**2472,07**	**--**	**2472**	**--**	**2215**	**252**	**2942**
		НР - 98%; СП - 8%			**256,74**	**--**	**257**	**--**		**218**	
27	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**3**	**465,86**	**27,36**	**1398**	**82**	**64**	**1239**	**2848**
		НР - 99%; СП - 8%			**417,28**	**--**	**1252**	**--**		**211**	
28	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**3**	**1151,00**	**--**	**3453**	**--**	**3453**	**--**	**3729**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**276**	
29	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**1**	**898,67**	**54,72**	**899**	**55**	**62**	**775**	**1807**
		НР - 99%; СП - 8%			**782,40**	**--**	**782**	**--**		**134**	
30	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	**2267,00**	**--**	**4534**	**--**	**4534**	**--**	**4897**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**363**	
31	Ц13-120101-0206 1312-0101-0206 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,5**	**1911,33**	**932,69**	**956**	**466**	**11**	**367**	**1429**
		НР - 61%; СП - 8%			**958,99**	**244,71**	**479**	**122**		**106**	
32	С123-020101-0143 2302-0101-0143 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1**	**405,00**	**--**	**405**	**--**	**405**	**--**	**437**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32**	
33	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,4**	**798,00**	**--**	**319**	**--**	**319**	**--**	**345**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26**	
34	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,2**	**2265,83**	**1108,36**	**453**	**222**	**2**	**175**	**678**
		НР - 61%; СП - 8%			**1145,55**	**286,85**	**229**	**57**		**50**	
35	С123-020101-1032 2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1**	**1047,00**	**--**	**1047**	**--**	**1047**	**--**	**1131**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**84**	
36	Ц13-120101-0208 1312-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,15**	**2147,11**	**1083,52**	**322**	**163**	**--**	**123**	**480**

		НР - 61%; СП - 8%			1058,27	280,66	159	42		36	
37	С123-020101-1014 2302-0101-1014 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 60,3 мм х 3,5 мм - 42 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	501,00	--	501	--	501	--	541
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
38	С123-010101-0109 2301-0101-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 60, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,1	1481,00	--	148	--	148	--	160
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
39	Ц13-120101-0203 1312-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	0,2	1751,58	875,76	350	175	2	133	522
		НР - 61%; СП - 8%			862,98	227,45	173	45		39	
40	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,2	464,00	--	93	--	93	--	100
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
41	Ц13-120108-0302 1312-0108-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 110-140 мм. Монтаж с применением готовых деталей**	м трубопровода	11,2	1193,75	38,03	13370	426	725	7523	22564
		НР - 61%; СП - 8%			1091,00	10,07	12219	113		1671	
42	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1,2	1346,00	--	1615	--	1615	--	1744
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
43	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	10	1078,00	--	10780	--	10780	--	11642
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
44	Ц13-120101-0203 1312-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	30	1751,58	875,76	52547	26273	385	19955	78303
		НР - 61%; СП - 8%			862,98	227,45	25889	6824		5800	
45	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	30	257,00	--	7710	--	7710	--	8327
		СП - 8%			--	--	--	--		617	
46	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1	1215,11	799,87	1215	800	--	616	1978
		НР - 99%; СП - 8%			415,24	206,91	415	207		146	
47	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	1485,00	--	1485	--	1485	--	1604
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		УРОВНЕМЕР									
48	Ц13-110203-0204 1311-0203-0204 РСНБ РК 2015 прим	**Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа**	комплект	1	5449,34	1573,22	5449	1573	1327	2349	8422

		НР - 75%; СП - 8%			**2549,25**	**583,00**	**2549**	**583**		**624**	
49	**С123-070504-0113 2307-0504-0113 РСНБ РК 2015**	**Амперметр марки Э47 10А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм ГОСТ 30012.1-2002 (миллиамперметр)**	**шт.**	**1**	**1885,00**	**--**	**1885**	**--**	**1885**	**--**	**2036**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**151**	
50	**С123-060401-3004 2306-0401-3004 РСНБ РК 2015 прим.**	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки КСПП 4х1,2**	**км**	**0,035**	**226144,00**	**--**	**7915**	**--**	**7915**	**--**	**8548**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**633**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**875581**	**30753**	**375404**	**42563**	**958776**
							59202	**8042**	**410221**	**40633**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**410221**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**410221**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**98807**				
		Материалы	Тенге				**2695**				
		Всего заработная плата	Тенге					**64330**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**9800**				
		Накладные расходы	Тенге				**39680**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11079**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**149566**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**64330**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3511**				
		Материалы	Тенге				**125**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2656**			
		Накладные расходы	Тенге				**2630**				
		Сметная прибыль	Тенге				**491**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6632**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2656**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**363041**				
		Материалы	Тенге				**2215**				
		Всего заработная плата	Тенге					**257**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**360569**				
		Сдача и испытание	Тенге				**7**				
		Накладные расходы	Тенге				**252**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29063**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**392356**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**257**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**958776**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**67244**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**958776**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**59202**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**30753**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**8042**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**375404**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**410221**		

- Накладные расходы	Тенге								42563	
- Сметная прибыль	Тенге								40633	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Резервная скважина

РАЗДЕЛ 1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ											
19	**ССтоимость по коммерческому предложению ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"**	**Скваженный погружной насос KSP-4-N95-F-10-4**	**шт**	**2**	**424678,57**	**--**	**849357**	**--**		**--**	**849357**
					--	**--**	**--**	**--**	**849357**	**--**	
21	**С123-010101-0107 2301-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**25,9**	**853,00**	**--**	**22093**	**--**	**22093**	**--**	**23860**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1767**	
22	**С123-040102-1102 2304-0102-1102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1**	**50687,00**	**--**	**50687**	**--**	**50687**	**--**	**54742**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4055**	
23	**Ц13-121203-0203 1312-1203-0203 РСНБ РК 2015**	**Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**7779,59**	**259,34**	**15559**	**519**	**242**	**9056**	**26584**
		НР - 61%; СП - 8%			**7399,00**	**23,95**	**14798**	**48**		**1969**	
24	**С123-040102-1102 2304-0102-1102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1**	**50687,00**	**--**	**50687**	**--**	**50687**	**--**	**54742**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4055**	
25	**С123-041001-3601 2304-1001-3601 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1**	**205012,00**	**--**	**205012**	**--**	**205012**	**--**	**221413**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16401**	
26	**Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1**	**2472,07**	**--**	**2472**	**--**	**2215**	**252**	**2942**
		НР - 98%; СП - 8%			**256,74**	**--**	**257**	**--**		**218**	
27	**Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**3**	**465,86**	**27,36**	**1398**	**82**	**64**	**1239**	**2848**
		НР - 99%; СП - 8%			**417,28**	**--**	**1252**	**--**		**211**	
28	**С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**3**	**1151,00**	**--**	**3453**	**--**	**3453**	**--**	**3729**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**276**	
29	**Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**1**	**898,67**	**54,72**	**899**	**55**	**62**	**775**	**1807**

		НР - 99%; СП - 8%			**782,40**	**--**	**782**	**--**		**134**	
30	**С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	**2267,00**	**--**	**4534**	**--**	**4534**	**--**	**4897**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**363**	
31	**Ц13-120101-0207 1312-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,55**	**1960,51**	**934,83**	**1078**	**514**	**17**	**416**	**1614**
		НР - 61%; СП - 8%			**994,99**	**245,10**	**547**	**135**		**120**	
32	**С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,4**	**1148,00**	**--**	**459**	**--**	**459**	**--**	**496**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**37**	
33	**С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1**	**320,00**	**--**	**320**	**--**	**320**	**--**	**346**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26**	
34	**Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,2**	**2265,83**	**1108,36**	**453**	**222**	**2**	**175**	**678**
		НР - 61%; СП - 8%			**1145,55**	**286,85**	**229**	**57**		**50**	
35	**С123-020101-1032 2302-0101-1032 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1**	**1047,00**	**--**	**1047**	**--**	**1047**	**--**	**1131**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**84**	
36	**Ц13-120101-0203 1312-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,2**	**1751,58**	**875,76**	**350**	**175**	**2**	**133**	**522**
		НР - 61%; СП - 8%			**862,98**	**227,45**	**173**	**45**		**39**	
37	**С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,2**	**464,00**	**--**	**93**	**--**	**93**	**--**	**100**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
38	**С123-020101-1014 2302-0101-1014 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 60,3 мм х 3,5 мм - 42 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1**	**501,00**	**--**	**501**	**--**	**501**	**--**	**541**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40**	
39	**С123-010101-0109 2301-0101-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 60, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,1**	**1481,00**	**--**	**148**	**--**	**148**	**--**	**160**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12**	
40	**Ц13-120108-0302 1312-0108-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 110-140 мм. Монтаж с применением готовых деталей**	**м трубопровода**	**11,2**	**1193,75**	**38,03**	**13370**	**426**	**725**	**7523**	**22564**
		НР - 61%; СП - 8%			**1091,00**	**10,07**	**12219**	**113**		**1671**	

41	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	1,2	1346,00 --	--	1615 --	--	1615	-- 129	1744
42	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	10	1078,00 --	--	10780 --	--	10780	-- 862	11642
43	Ц13-120101-0203 1312-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	30	1751,58 862,98	875,76 227,45	52547 25889	26273 6824	385	19955 5800	78303
44	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	30	257,00 --	--	7710 --	--	7710	-- 617	8327
45	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1215,11 415,24	799,87 206,91	1215 415	800 207	--	616 146	1978
46	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1485,00 --	--	1485 --	--	1485	-- 119	1604
	УРОВНЕМЕР										
47	Ц13-110203-0204 1311-0203-0204 РСНБ РК 2015 прим	**Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа** *НР - 75%; СП - 8%*	комплект	1	5449,34 2549,25	1573,22 583,00	5449 2549	1573 583	1327	2349 624	8422
48	С123-070504-0113 2307-0504-0113 РСНБ РК 2015	**Амперметр марки Э47 10А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм ГОСТ 30012.1-2002 (миллиамперметр)** *СП - 8%*	шт.	1	1885,00 --	--	1885 --	--	1885	-- 151	2036
49	С123-060401-3004 2306-0401-3004 РСНБ РК 2015 прим.	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки КСПП 4х1,2** *СП - 8%*	км	0,035	226144,00 --	--	7915 --	--	7915	-- 633	8548
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				1314572 59111	30638 8012	375465 849357	42489 40616	1397677
	Стоимость оборудования		Тенге				849357				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				849357				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				98608				
	Материалы		Тенге				2701				
	Всего заработная плата		Тенге					64210			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9800				
		Накладные расходы	Тенге				39607				
		Сметная прибыль	Тенге				11057				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				149271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					64210			

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3511					
	Материалы		Тенге				125					
	Всего заработная плата		Тенге					2656				
		Накладные расходы	Тенге				2630					
		Сметная прибыль	Тенге				491					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6632					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге					2656				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				363096					
	Материалы		Тенге				2215					
	Всего заработная плата		Тенге					257				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				360624					
	Сдача и испытание		Тенге				7					
		Накладные расходы	Тенге				252					
		Сметная прибыль	Тенге				29068					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				392415					
		Сметная заработная плата	Тенге					257				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1397677					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
		Сметная заработная плата	Тенге					67123				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1397677
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				59111					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30638				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8012				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						375465			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						849357			
		- Накладные расходы	Тенге							42489		
		- Сметная прибыль	Тенге							40616		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

Колодец для установки насоса - 2 шт.

1	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**6**	**1358,28 1358,28**	**-- --**	**8150 8150**	**-- --**	**--**	**5868 1121**	**15139**
2	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**5,776**	**131,91 69,12**	**62,79 28,64**	**762 399**	**363 165**	**--**	**407 93**	**1262**
3	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**2,26708**	**5408,62 712,30**	**1453,12 606,18**	**12262 1615**	**3294 1374**	**7353**	**2780 1203**	**16245**
4	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,26708**	**26680,45 1031,40**	**1040,24 197,80**	**60487 2338**	**2358 448**	**55791**	**2536 5042**	**68064**
5	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство (монолитное основание)**	**м3**	**7,24**	**39022,29**	**4416,43**	**282521**	**31975**	**191712**	**58762**	**368587**

		НР - 91%; СП - 8%			**8126,25**	**792,83**	**58834**	**5740**		**27303**	
6	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 30 мм)**	**м2 стяжки**	**6,28**	**791,70**	**25,07**	**4972**	**157**	**3040**	**1737**	**7246**
		НР - 94%; СП - 8%			**282,66**	**11,60**	**1775**	**73**		**537**	
7	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**12,56**	**128,47**	**4,26**	**1614**	**54**	**1516**	**64**	**1812**
		НР - 94%; СП - 8%			**3,49**	**1,92**	**44**	**24**		**134**	
8	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,72**	**35571,46**	**8106,63**	**167897**	**38263**	**89948**	**53659**	**239280**
		НР - 99%; СП - 8%			**8408,14**	**3075,04**	**39686**	**14514**		**17724**	
9	**С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**28276,00**	**--**	**56552**	**--**	**56552**	**--**	**61076**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4524**	
10	**С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**7392,00**	**--**	**14784**	**--**	**14784**	**--**	**15967**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1183**	
11	**С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**29035,00**	**--**	**116140**	**--**	**116140**	**--**	**125431**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9291**	
12	**С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**19770,00**	**--**	**39540**	**--**	**39540**	**--**	**42703**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3163**	
13	**С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**6637,00**	**--**	**13274**	**--**	**13274**	**--**	**14336**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1062**	
14	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**3441,00**	**--**	**6882**	**--**	**6882**	**--**	**7433**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**551**	
15	**Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Установка деревянных крышек**	**м2 щитов**	**0,64**	**5022,23**	**56,10**	**3214**	**36**	**2977**	**214**	**3702**
		НР - 99%; СП - 8%			**314,72**	**22,26**	**201**	**14**		**274**	
16	**С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,00768**	**256479,00**	**--**	**1970**	**--**	**1970**	**--**	**2127**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**158**	
17	**С123-030101-0502 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**2**	**4156,00**	**--**	**8312**	**--**	**8312**	**--**	**8977**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**665**	

18	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Металлические стремянки** *СП - 8%*	т	0,0406	521282,00 --	-- --	21164 --	-- --	21164	-- 1693	22857
19	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые** *СП - 8%*	шт.	8	599,00 --	-- --	4792 --	-- --	4792	-- 383	5175
20	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	0,4	2295,00 --	-- --	918 --	-- --	918	-- 73	991
21	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2,268	131,91 69,12	62,79 28,64	299 157	142 65	--	160 37	496
22	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,134	8110,81 2715,12	1469,63 600,05	9198 3079	1667 680	4452	3534 1019	13750
23	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	7,56	2026,42 224,34	130,01 41,71	15320 1696	983 315	12641	1891 1377	18587
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**1061243**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**117975**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**79292**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**23414**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**653758**		
		- Накладные расходы	Тенге							**131612**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**78610**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

Площадка станции очистки воды. Водовод

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	631	147,44 6,96	140,48 30,87	93035 4392	88644 19478	--	17186 8818	119039
2	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	746	162,19 7,66	154,53 33,96	120990 5711	115279 25330	--	22350 11467	154807
3	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1317	236,07 11,15	224,91 49,42	310899 14690	296208 65087	--	57439 29467	397805

4	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	3398	259,67	247,40	882367	840674	--	163020	1129018
		НР - 72%; СП - 8%			12,27	54,36	41693	184723		83631	
5	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	186	3149,80	--	585863	--	--	421821	1088298
		НР - 72%; СП - 8%			3149,80	--	585863	--		80615	
6	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	2542	998,14	998,14	2537272	2537272	--	1198697	4034847
		НР - 72%; СП - 8%			--	654,94	--	1664857		298878	
7	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	5	1186,60	1186,60	5933	5933	--	2803	9435
		НР - 72%; СП - 8%			--	778,60	--	3893		699	
8	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	5622	35,78	35,78	201139	201139	--	49722	270930
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,28	--	69059		20069	
9	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5622	157,31	74,75	884397	420245	--	472196	1465120
		НР - 72%; СП - 8%			82,56	34,09	464152	191675		108527	
10	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	625	1013,98	--	633738	--	--	456291	1177231
		НР - 72%; СП - 8%			1013,98	--	633738	--		87202	
		ВОДОВОД									
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,9237	298956,16	92447,84	276146	85394	4565	207150	521960
		НР - 99%; СП - 8%			201566,00	24960,89	186187	23056		38664	
12	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	932,937	1346,00	--	1255733	--	1255733	--	1356192
		СП - 8%			--	--	--	--		100459	
14	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,026	376504,89	61066,27	9789	1588	327	8324	19562
		НР - 99%; СП - 8%			302841,00	20543,03	7874	534		1449	
15	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	26,104	1148,00	--	29967	--	29967	--	32365
		СП - 8%			--	--	--	--		2397	

16	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,026	655825,65 170925,00	25014,07 461,17	17051 4444	650 12	11957	4411 1717	23180
18	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы (ввод в СОВ). Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,12	59113,38 41139,23	1848,75 818,25	7094 4937	222 98	1935	3827 874	11794
19	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,123888	15691,00 --	-- --	1944 --	-- --	1944	-- 156	2099
		ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
20	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1758,18 1353,80	73,95 32,73	1758 1354	74 33	330	1373 250	3381
21	С123-040102-0205 2304-0102-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	39226,00 --	-- --	39226 --	-- --	39226	-- 3138	42364
22	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	1852,84 1474,41	77,85 10,91	1853 1474	78 11	301	1456 265	3573
23	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	619,00 --	-- --	619 --	-- --	619	-- 50	669
24	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,02664	1219843,36 407760,80	449829,10 122500,73	32497 10863	11983 3263	9651	13985 3719	50200
25	Е11-220601-0501 1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	125812,31 61182,00	35206,73 11341,76	755 367	211 68	177	431 95	1281
26	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	3	898,67 782,40	54,72 --	2696 2347	164 --	185	2324 402	5421
27	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	2267,00 --	-- --	9068 --	-- --	9068	-- 725	9793
28	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1790,62 612,83	1177,79 304,78	1791 613	1178 305	--	908 216	2915

29	С123-020302-3110 2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3491,00	--	3491	--	3491	--	3770
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
30	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки, муфты, седла, заглушки. Установка	шт.	4	1215,11	799,87	4860	3199	--	2464	7910
		НР - 99%; СП - 8%			415,24	206,91	1661	828		586	
31	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1485,00	--	1485	--	1485	--	1604
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
32	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2745,00	--	5490	--	5490	--	5929
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
33	С123-020303-0306 2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	725,00	--	725	--	725	--	783
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
34	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	74737,93	160,47	74738	160	72916	1708	82562
		НР - 99%; СП - 8%			1661,66	63,91	1662	64		6116	
35	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	81501,00	--	81501	--	81501	--	88021
		СП - 8%			--	--	--	--		6520	
36	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (подставка и тяга для крепления гидранта). Установка	т фасонных частей	0,00106	1219843,36	449829,10	1293	477	384	556	1997
		НР - 99%; СП - 8%			407760,80	122500,73	432	130		148	
37	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене (указатель пожарного гидранта)	шт.	1	538,02	--	538	--	--	409	1023
		НР - 76%; СП - 8%			538,02	--	538	--		76	
38	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	111681,00	--	1117	--	1117	--	1206
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
		ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД									
39	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм (техническая). Укладка	км трубопровода	0,014	298956,16	92447,84	4185	1294	69	3140	7911
		НР - 99%; СП - 8%			201566,00	24960,89	2822	349		586	
40	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,14	1078,00	--	15243	--	15243	--	16462
		СП - 8%			--	--	--	--		1219	
41	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1215,11	799,87	6076	3999	--	3080	9888
		НР - 99%; СП - 8%			415,24	206,91	2076	1035		732	

42	С123-010501-1019 2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3	8788,00	--	26364	--	26364	--	28473
		СП - 8%			--	--	--	--		2109	
43	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,6	1078,00	--	1725	--	1725	--	1863
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
44	С123-020302-5918 2302-0302-5918 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2979,00	--	2979	--	2979	--	3217
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
45	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2745,00	--	2745	--	2745	--	2965
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
46	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3555,00	--	3555	--	3555	--	3839
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
		КОЛОДЦЫ									
47	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,765	57331,40	8204,50	445178	63708	269327	134769	626344
		НР - 99%; СП - 8%			14442,10	3089,22	112143	23988		46396	
48	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20141,00	--	20141	--	20141	--	21752
		СП - 8%			--	--	--	--		1611	
49	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	29976,00	--	59952	--	59952	--	64748
		СП - 8%			--	--	--	--		4796	
50	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13816,00	--	13816	--	13816	--	14921
		СП - 8%			--	--	--	--		1105	
51	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19311,00	--	38622	--	38622	--	41712
		СП - 8%			--	--	--	--		3090	
52	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19770,00	--	39540	--	39540	--	42703
		СП - 8%			--	--	--	--		3163	
53	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	29035,00	--	116140	--	116140	--	125431
		СП - 8%			--	--	--	--		9291	
54	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7392,00	--	22176	--	22176	--	23950
		СП - 8%			--	--	--	--		1774	

55	**С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**15457,00** --	**--** --	**15457** --	**--** --	**15457**	**--** **1237**	**16694**
56	**С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**28276,00** --	**--** --	**56552** --	**--** --	**56552**	**--** **4524**	**61076**
57	**С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	**3**	**13189,00** --	**--** --	**39567** --	**--** --	**39567**	**--** **3165**	**42732**
58	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	**3**	**3441,00** --	**--** --	**10323** --	**--** --	**10323**	**--** **826**	**11149**
59	**С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013** *СП - 8%*	**комплект**	**3**	**6895,00** --	**--** --	**20685** --	**--** --	**20685**	**--** **1655**	**22340**
60	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Металлические стремянки** *СП - 8%*	**т**	**0,10918**	**521282,00** --	**--** --	**56914** --	**--** --	**56914**	**--** **4553**	**61467**
61	**С123-010501-1118 2301-0501-1118 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225х10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	**м**	**0,4**	**5524,00** --	**--** --	**2210** --	**--** --	**2210**	**--** **177**	**2386**
62	**С123-010501-1115 2301-0501-1115 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	**м**	**0,2**	**2823,00** --	**--** --	**565** --	**--** --	**565**	**--** **45**	**610**
63	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,31**	**4269,60** **116,35**	**952,65** **188,44**	**1324** **36**	**295** **58**	**993**	**102** **114**	**1540**
64	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (песчано-щебеночная смесь). Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,89**	**4855,55** **116,35**	**986,68** **196,40**	**9177** **220**	**1865** **371**	**7092**	**638** **785**	**10601**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		**Тенге**								**13394858**
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				**2092288**				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					**4681934**			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					**2278306**			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						**2375846**		
	- Накладные расходы		Тенге							**3252580**	
	- Сметная прибыль		Тенге							**992212**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

Благоустройство площадки водозаборных сооружений

РАЗДЕЛ 1.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

6	**Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015 прим**	**Насыпи дорожные (обваловка колодцев). Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**740**	**59,45**	**59,45**	**43989**	**43989**	**--**	**11878**	**60337**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**22,29**	**--**	**16497**		**4469**	
7	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**740**	**131,91**	**62,79**	**97613**	**46465**	**--**	**52086**	**161675**
		НР - 72%; СП - 8%			**69,12**	**28,64**	**51149**	**21193**		**11976**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**141603**	**90454**	**--**	**63964**	**222012**
							51149	**37690**	**--**	**16445**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**141603**				
	Всего заработная плата		Тенге					**88839**			
		Накладные расходы	Тенге				**63964**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16445**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**222012**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**110**
		Сметная заработная плата	Тенге					**88839**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**222012**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**110**
		Сметная заработная плата	Тенге					**88839**			
		РАЗДЕЛ 2.ОГРАЖДЕНИЕ									
33	**Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**6,64**	**1382,84**	**--**	**9182**	**--**	**--**	**6611**	**17057**
		НР - 72%; СП - 8%			**1382,84**	**--**	**9182**	**--**		**1263**	
34	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные (бетон класса В12,5). Устройство**	**м3**	**6,64**	**31603,09**	**1088,60**	**209845**	**7228**	**172912**	**28351**	**257252**
		НР - 91%; СП - 8%			**4473,70**	**218,39**	**29705**	**1450**		**19056**	
35	**Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**1,88576**	**22893,99**	**11236,99**	**43173**	**21190**	**11061**	**11272**	**58800**
		НР - 69%; СП - 8%			**5791,80**	**2871,10**	**10922**	**5414**		**4356**	
37	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Каркас панелей ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**1,75292**	**75379,81**	**19505,29**	**132135**	**34191**	**3955**	**70590**	**218943**
		НР - 69%; СП - 8%			**53618,50**	**4744,15**	**93989**	**8316**		**16218**	
38	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,75329**	**226433,00**	**--**	**397003**	**--**	**397003**	**--**	**428763**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31760**	
39	**Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас ограждения. Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**615**	**310,65**	**10,34**	**191050**	**6358**	**6875**	**124367**	**340651**
		НР - 69%; СП - 8%			**289,13**	**3,94**	**177817**	**2425**		**25233**	
40	**С121-100103-0208 2110-0103-0208 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**615**	**1929,00**	**--**	**1186335**	**--**	**1186335**	**--**	**1281242**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**94907**	

41	**Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Сборка ворот и калитки** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**0,1447**	**139320,78** **99281,00**	**34995,72** **10815,94**	**20160** **14366**	**5064** **1565**	**730**	**10992** **2492**	**33644**
42	**Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт.**	**1**	**26758,56** **19793,60**	**4352,15** **1561,35**	**26759** **19794**	**4352** **1561**	**2613**	**25199** **4157**	**56114**
43	**Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт.**	**1**	**716,04** **648,23**	**26,01** **3,71**	**716** **648**	**26** **4**	**42**	**769** **119**	**1604**
44	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	**т**	**0,13773**	**226433,00** **--**	**--** **--**	**31187** **--**	**--** **--**	**31187**	**--** **2495**	**33682**
45	**С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** *СП - 8%*	**т**	**0,00722**	**256479,00** **--**	**--** **--**	**1852** **--**	**--** **--**	**1852**	**--** **148**	**2000**
46	**С121-130814-3304 2113-0814-3304 РСНБ РК 2015**	**Петли и защелки** *СП - 8%*	**т**	**0,0138**	**213955,00** **--**	**--** **--**	**2953** **--**	**--** **--**	**2953**	**--** **236**	**3189**
47	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**240**	**82,77** **36,55**	**2,20** **0,22**	**19865** **8772**	**527** **52**	**10566**	**6089** **2076**	**28030**
48	**Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**240**	**729,29** **27,68**	**3,61** **0,65**	**175028** **6644**	**866** **157**	**167518**	**4693** **14378**	**194099**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2447241** **371839**	**79803** **20945**	**1995602** **--**	**288933** **218894**	**2955070**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2060723**				
		Материалы	Тенге				**353650**				
		Всего заработная плата	Тенге					**77970**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1619329**				
		Накладные расходы	Тенге				**71712**				
		Сметная прибыль	Тенге				**170595**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2303030**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**79**
		Сметная заработная плата	Тенге					**77970**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**386517**				
		Материалы	Тенге				**22621**				
		Всего заработная плата	Тенге					**314814**			
		Накладные расходы	Тенге				**217222**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48299**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**652038**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**321**

		Сметная заработная плата	Тенге					314814			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2955069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								400
		Сметная заработная плата	Тенге					392784			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3177082
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				422988				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					170257			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					58635			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1995602		
		- Накладные расходы	Тенге							352897	
		- Сметная прибыль	Тенге							235339	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

Станция очистки воды СОВ

1	**ССтоимость согласно пояснительной записки ТОО "NURSULPLUS"**	**Станция очистки воды NSP COB 1.5-RO-44-UV с учетом доставки, монтажа, пуско-наладочных работ и обучения персонала**	**компл**	**0,7**	**22316946,43**	**--**	**15621863**	**--**		**--**	**15621863**
					--	**--**	**--**	**--**	**15621863**	**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15621863**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**15621863**		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2

Благоустройство площадки станции очистки воды

РАЗДЕЛ 1.ОГРАЖДЕНИЕ

78	**Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2,8**	**1382,84**	**--**	**3872**	**--**	**--**	**2788**	**7193**
		НР - 72%; СП - 8%			**1382,84**	**--**	**3872**	**--**		**533**	
79	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные (бетон класса В12,5). Устройство**	**м3**	**2,8**	**31603,09**	**1088,60**	**88489**	**3048**	**72915**	**11955**	**108480**
		НР - 91%; СП - 8%			**4473,70**	**218,39**	**12526**	**611**		**8036**	
80	**Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,67095**	**22893,99**	**11236,99**	**15361**	**7539**	**3936**	**4011**	**20921**
		НР - 69%; СП - 8%			**5791,80**	**2871,10**	**3886**	**1926**		**1550**	
82	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Каркас панелей ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,69333**	**75379,81**	**19505,29**	**52263**	**13524**	**1564**	**27921**	**86598**
		НР - 69%; СП - 8%			**53618,50**	**4744,15**	**37175**	**3289**		**6415**	
83	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,69333**	**226433,00**	**--**	**156993**	**--**	**156993**	**--**	**169552**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12559**	
84	**Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас ограждения. Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**204**	**310,65**	**10,34**	**63373**	**2109**	**2281**	**41253**	**112996**
		НР - 69%; СП - 8%			**289,13**	**3,94**	**58983**	**805**		**8370**	

85	С121-100103-0208 2110-0103-0208 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	204	1929,00	--	393516	--	393516	--	424997
		СП - 8%			--	--	--	--		31481	
86	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сборка ворот и калитки	т конструкций	0,136	139320,78	34995,72	18948	4759	687	10331	31621
		НР - 69%; СП - 8%			99281,00	10815,94	13502	1471		2342	
87	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	26758,56	4352,15	26759	4352	2613	25199	56114
		НР - 118%; СП - 8%			19793,60	1561,35	19794	1561		4157	
88	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	716,04	26,01	716	26	42	769	1604
		НР - 118%; СП - 8%			648,23	3,71	648	4		119	
89	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12875	226433,00	--	29153	--	29153	--	31486
		СП - 8%			--	--	--	--		2332	
90	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00722	256479,00	--	1852	--	1852	--	2000
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
91	С121-130814-3304 2113-0814-3304 РСНБ РК 2015	Петли и защелки	т	0,0138	213955,00	--	2953	--	2953	--	3189
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
92	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	92,9	82,77	2,20	7689	204	4089	2357	10850
		НР - 69%; СП - 8%			36,55	0,22	3396	20		804	
93	Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	92,9	729,29	3,61	67751	335	64844	1816	75132
		НР - 69%; СП - 8%			27,68	0,65	2572	61		5565	
		НАСАДКА МС-15									
94	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции насадки МС-15. Монтаж	т конструкций	0,13617	80928,10	4135,21	11020	563	250	7189	19666
		НР - 69%; СП - 8%			74957,30	1560,34	10207	212		1457	
95	С121-050201-0501 2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1071	233605,00	--	25019	--	25019	--	27021
		СП - 8%			--	--	--	--		2002	
96	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01224	226433,00	--	2772	--	2772	--	2993
		СП - 8%			--	--	--	--		222	

97	**С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015**	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	**кг**	**16,83**	**290,00**	**--**	**4881**	**--**	**4881**	**--**	**5271**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**390**	
98	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10,29**	**82,77**	**2,20**	**852**	**23**	**453**	**261**	**1202**
		НР - 69%; СП - 8%			**36,55**	**0,22**	**376**	**2**		**89**	
99	**Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784**	**м2**	**10,29**	**729,29**	**3,61**	**7504**	**37**	**7182**	**201**	**8322**
		НР - 69%; СП - 8%			**27,68**	**0,65**	**285**	**7**		**616**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**981733**	**36520**	**777995**	**136051**	**1207208**
							167222	**9970**	**--**	**89423**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**820769**				
		Материалы	Тенге				**152138**				
		Всего заработная плата	Тенге					**45735**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**617138**				
		Накладные расходы	Тенге				**45347**				
		Сметная прибыль	Тенге				**69289**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**935405**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**45735**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**160964**				
		Материалы	Тенге				**8716**				
		Всего заработная плата	Тенге					**131457**			
		Накладные расходы	Тенге				**90705**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20134**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**271803**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**133**
		Сметная заработная плата	Тенге					**131457**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1207209**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**178**
		Сметная заработная плата	Тенге					**177192**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1207208**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**167222**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**36520**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9970**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**777995**		
		- Накладные расходы	Тенге							**136051**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**89423**	

Протокол №1

Согласований проектных решений

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы). Локальная смета 2-1-1. Рабочая скважина

РАЗДЕЛ 1.БУРОВЫЕ РАБОТЫ

1	**С123-010201-0233 2301-0201-0233 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**25**	**9287,00**	**--**	**232175**	**--**	**232175**	**--**	**250749**

		СП - 8%			--	--	--	--		18574	
2	**С123-010201-0222 2301-0201-0222 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**63,5**	**6969,00**	**--**	**442532**	**--**	**442532**	**--**	**477934**
		СП - 8%			--	--	--	--		35403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**674707**	**--**	**674707**	**--**	**728683**
							--	--	--	53977	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**674707**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**674707**				
		Сметная прибыль	Тенге				**53977**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**728683**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**728683**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**728683**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**674707**		
		- Сметная прибыль	Тенге							53977	
		ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы). Локальная смета 2-1-2. Резервная скважина									
		РАЗДЕЛ 1.БУРОВЫЕ РАБОТЫ									
1	**С123-010201-0233 2301-0201-0233 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**25**	**9287,00**	**--**	**232175**	**--**	**232175**	**--**	**250749**
		СП - 8%			--	--	--	--		18574	
2	**С123-010201-0222 2301-0201-0222 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**63,5**	**6969,00**	**--**	**442532**	**--**	**442532**	**--**	**477934**
		СП - 8%			--	--	--	--		35403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**674707**	**--**	**674707**	**--**	**728683**
							--	--	--	53977	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**674707**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**674707**				
		Сметная прибыль	Тенге				**53977**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**728683**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**728683**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**728683**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**674707**		
		- Сметная прибыль	Тенге							53977	
		(на дополнительные работы). Локальная смета 7-1. Благоустройство площадки водозаборных сооружений									
		РАЗДЕЛ 1.ОГРАЖДЕНИЕ									
1	**С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**265,6**	**1707,00**	**--**	**453379**	**--**	**453379**	**--**	**489650**
		СП - 8%			--	--	--	--		36270	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**453379**	**--**	**453379**	**--**	**489650**
							--	--	--	36270	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**453379**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**453379**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36270**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**489650**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**489650**				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									489650
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								453379	
		- Сметная прибыль	Тенге									36270

(на дополнительные работы). Локальная смета 7-2. Благоустройство площадки станции очистки воды

РАЗДЕЛ 1.ОГРАЖДЕНИЕ

1	**С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**94,5**	**1707,00**	**--**	**161312**	**--**	**161312**	**--**	**174216**
		СП 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12905**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**161312**	**--**	**161312**	**--**	**174216**
							--	**--**	**--**	**12905**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**161312**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**161312**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12905**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**174216**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**174216**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								174216
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**161312**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**12905**	

		Всего по объекту									38 555 870
		в том числе оборудования									**16 881 441**
		Временные здания и сооружения 2%									433 489
		Итого									**38 989 359**
		Затраты при производстве в зимнее время 3,63%									802 517
		Затраты, связанные с командированием рабочих									828 443
		Итого									**40 620 319**
		Непредвиденные работы изатраты 2%									458 209
		Итого									**41 078 528**
		С понижающим коэффициентом									**36 970 675**
		НДС (12 %)									4 436 481
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**41 407 156**

Принял
Заказчик:
Руководитель

И.о. руководителя
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
БИН 050140002454
Лыскин А.С.

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Сыздыков А.Г.
Аттестат KZ83VJE00057485