Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«02» февраля 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Engineering Procurement Services Kazakhstan (Инжинеринг Прокюрмент Сервисез Казахстан)», Республика Казахстан, 050051, город Алматы, пр. Достык, дом 134, БЦ «Пионер-2», 7 этаж, кабинет 701
(наименование организации, юридический адрес)
в лице Директора Нуркабекова Айдоса Нурлановича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: Строительство солнечной электростанции «Кентау» мощностью 50 МВт в районе г. Кентау, Туркестанской области. 2 очередь. Электросетевой объект,
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является ТОО «HEVEL KAZAKHSTAN (Хевел Казахстан)» в лице директора Сейт Руслана Игоревича
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
(наименование организаций)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «АлатауЭнергоПроект», по договору № 1916КНТ-ПИР от «25» мая 2019 года, шифр проекта 1916КНТ-ПС.
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) приказом ТОО «HEVEL KAZAKHSTAN (Хевел Казахстан)» №113-ОД от 08.12.2020 г. на основании положительного заключения экспертизы РГП «Госэкспертиза» №19-0436/20 от 04.12.2020 г.
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Напряжение	кВ	110	-	110	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных пятикомнатных	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1) подстанция напряжением 110/20 кВ предусматривающая установку трансформатора 110/20 кВ с расщеплённой обмоткой, мощностью 63 МВА; открытое распределительное устройство (ОРУ) 110 кВ; комплектное распределительное устройство (КРУ) 20 кВ, совмещенное с общеподстанционным пунктом управления (ОПУ).

Для размещения шкафов КРУ 20 кВ, панелей управления, релейной защиты, автоматики, СДТУ, щитов собственных нужд переменного и постоянного токов проектом предусматривается блочно-модульное здание (ЗРУ 20 кВ, совмещенное с ОПУ) размером 3х22 м.

Питание собственных нужд предусматривается от двух трансформаторов 20/0,4 кВ мощностью по 160 кВА, подключаемого через выключатель к шине 20 кВ, а также от дизельного генератора 0,4 кВ в контейнерном исполнении.

Блочно-модульное здание и оборудование ОПУ установлено на железобетонных опорах. Территория подстанции отсыпана и уплотнена. Территория подстанции имеет стационарное ограждение

2) Строительство ВЛ 110 кВ ответвлением от существующей ВЛ 110 кВ Л161/Л162 до ОРУ 110 кВ ПС "СЭС Кентау". Протяженность трассы ответвления от ВЛ 110 кВ составляет 113 м. Анкерно-угловая опора для ВЛ 110 кВ приняты металлического типа 1У110-3+15. Для ответвления от существующей ВЛ 110 кВ используется металлическая ответвительная опора 1У110-8+15.

Металлические опоры устанавливаются на сборные железобетонные фундаменты Ф2х2.3-А, Ф2х3.0-А по чертежам типовой серии 3.407.1-144. Фундаменты под опоры устанавливаются в копаные котлованы.

В качестве провода принят 95/16. В качестве грозозащитного троса применен стальной трос ТК9.1.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2020 г;
(месяц, год)

окончание работ февраль 2021 г;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства - 11 месяцев;
фактически - 3 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения – не требуется

02.02.21

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

02.02.21
подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Строительство солнечной электростанции «Кентау» мощностью 50 МВт в районе г. Кентау, Туркестанской области. 2 очередь. Электросетевой объект
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Нуркабеков Айдос Нурланович 02.02.21
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 3 листов
Подпись

М.П.