ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство административного здания с врачебной амбулаторией в с. Каратума Урджарского района ВКО

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	38 630 831,75									
Акт выполненых работ за июнь 2022 года	48 288 539,69	43 114 767,58	43 114 767,58		-				5 173 772,11	48 288 539,69
Скидка20%	9 657 707,94									9 657 707,94
Всего по акту:	**38 630 831,75**								4 139 017,69	**38 630 831,75**
Аванс	11 589 249,53									11 589 249,53
Всего к оплате:	**27 041 582,23**								2 897 312,38	**27 041 582,23**

Подрядчик
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»
Директор
_____ Абжанов Д.К.

Субподрядчик
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Директор
_____ Токтаркан С.Т.

ПОДРЯДЧИК: Тоавриществo с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12

Форма 2В

БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство административного здания с врачебной амбулаторией в с. Каратума Урджарского района ВКО
Договор

Акт №1
приемки выполненых работ за июнь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.1-1-1 **Подготовительные работы**										
1	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Разборка существующего фундамента под здания**	м3	79,5		4246,51	1128,72	337598	89733	--	246899	631257
		НР - 91%; СП - 8%				3117,79	295,01	247864	23453		46760	
2	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Снос эстакады**	м3	21		2050,31	998,83	43057	20976	--	25133	73645
		НР - 91%; СП - 8%				1051,48	263,70	22081	5538		5455	
3	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты бетонные. Разборка**	м3	51,16		4246,51	1128,72	217252	57746	--	158885	406228
		НР - 91%; СП - 8%				3117,79	295,01	159506	15093		30091	
4	1101-0207-0501 РСНБ РК 2015	**Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	дерево	16		261,07	199,32	4177	3190	--	1630	6271
5	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	277,018		117,00	--	32411	--		--	35004
		СП - 8%				--	--	--	--		2593	
6	411-102-0202 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1,5 км**	т·км	415,527		188,00	--	78119	--		--	84369
		СП - 8%				--	--	--	--		6250	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1236775
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					430439				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					171645				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					45360				
- Перевозка грузов	Тенге				110530					
- Накладные расходы	Тенге								432547	
- Сметная прибыль	Тенге								91614	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-1

Подземную часть

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	448,97	235,41	235,41	105692	105692	--	15022	130371
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,47	--	20864		9657	
2	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	463,05	293,97	293,97	136123	136123	--	19347	167908
		НР - 72%; СП - 8%			--	58,03	--	26871		12438	
3	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	16,24	3047,64	--	49494	--	--	35635	91940
		НР - 72%; СП - 8%			3047,64	--	49494	--		6810	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	197,76	37,66	37,66	7448	7448	--	2221	10443
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,60	--	3085		774	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	197,76	186,07	83,58	36797	16529	--	20645	62037
		НР - 72%; СП - 8%			102,49	42,50	20268	8405		4595	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 1 группы**	м3	12,62	957,57	--	12085	--	--	8701	22449
		НР - 72%; СП - 8%			957,57	--	12085	--		1663	
	Сваи АС-18										
7	1105-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 1**	м3 конструктивного объема сваи	262,12	47151,83	5208,48	12359438	1365247	10323672	1258159	14707005
		НР - 99%; СП - 8%			2558,06	2290,36	670519	600349		1089408	
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм ф10мм**	т	0,5566	319930,00	--	178073	--	178073	--	192319
		СП - 8%			--	--	--	--		14246	
9	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм ф6мм**	т	0,50776	325908,00	--	165483	--	165483	--	178722
		СП - 8%			--	--	--	--		13239	
10	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Металлическая опалубка. Монтаж**	т конструкций	0,1858	71769,72	21485,13	13335	3992	1291	6253	21155
		НР - 69%; СП - 8%			43338,90	5436,04	8052	1010		1567	

11	222-525-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,1858	598456,00	--	111193	--	111193	--	120088
		СП - 8%			--	--	--	--		8895	
		Ростверк АС-17									
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В10F150 сульфатостойкий. Устройство**	м3	19,4	26248,52	1150,71	509221	22323	457199	32208	584744
		НР - 91%; СП - 8%			1530,90	293,52	29699	5694		43314	
13	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм бетон В15F150 сульфатостойкий. Устройство**	м3	73,61	32277,93	2083,87	2375978	153393	1842316	379854	2976298
		НР - 91%; СП - 8%			5166,00	504,72	380269	37152		220467	
14	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,35576	325908,00	--	767761	--	767761	--	829182
		СП - 8%			--	--	--	--		61421	
15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм фбмм**	т	0,50468	325908,00	--	164479	--	164479	--	177637
		СП - 8%			--	--	--	--		13158	
16	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм ф12мм**	т	1,80213	319930,00	--	576555	--	576555	--	622679
		СП - 8%			--	--	--	--		46124	
17	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм ф10мм**	т	0,55418	319930,00	--	177299	--	177299	--	191483
		СП - 8%			--	--	--	--		14184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28133062	2429790	23874370	2650655	21086460
							1828902	878191	--	2462699	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.7-1-4
Ограждение

1	8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	секция	99	153148,00	612,00	15161652	60588	12420936	1889811	18415584
		НР - 19089 Тенге; СП - 13779 Тенге			27072,00	187,00	2680128	18513		1364121	
2	8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м**	конструкция	3	358667,00	2593,00	1076001	7779	891309	125727	1297866
		НР - 41909 Тенге; СП - 32046 Тенге			58971,00	1025,00	176913	3075		96138	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								19713450
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2857041				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68367			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21588			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13312245		
		- Накладные расходы	Тенге							2015538	
		- Сметная прибыль	Тенге							1460259	

Всего по акту	**42 036 685,00**
Оборудование	
Всего СМР по акту	**42 036 685**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 219 064
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	951 626
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	292 443
Итого	44 499 818
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	884 148
Итого по акту	**45 383 965,95**
Итого в текущих ценах	**45 383 966**
Всего с учетом договорного коэффициента	**43 114 767,58**
НДС (12 %)	5 173 772,11
Итого	**48 288 539,69**
Скидка20%	9 657 707,94
Итого к оплате:	**38 630 831,75**
Аванс 30%	11 589 249,53
Итого к оплате	**27 041 582,23**

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор

Абжанов Д.К.

Субподрядчик
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

Токтаркан С.Т.