ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство административного здания с врачебной амбулаторией в с. Каратума Урджарского района ВКО

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2022 года

	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№27	25.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	67 818 031,95									
Акт выполненых работ за июнь 2022 года	52 120 000,00	46 535 714,28	46 535 714,28		-				5 584 285,71	52 120 000,00
Скидка20%	10 424 000,00									10 424 000,00
Всего по акту:	**41 696 000,00**								4 467 428,57	**41 696 000,00**
Аванс	12 508 800,00									12 508 800,00
Всего к оплате:	**29 187 200,00**								3 127 200,00	**29 187 200,00**

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор _____ Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор _____ Токтарьян С.Т.

ПОДРЯДЧИК: Тоавриществo с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Қабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство административного здания с врачебной амбулаторией в с. Каратума Урджарского района ВКО
Договор №27 от 25.05.2022г.

Акт №2
приемки выполненых работ за июль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-1										
		Подземную часть										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Фундаменты АС-22										
18	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций		198	2118,89	1090,12	419540	215843	107210	186931	654988
		НР - 118%; СП - 8%				487,31	312,77	96487	61928		48518	
19	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций		83	2454,43	1068,93	203718	88721	68188	85271	312109
		НР - 118%; СП - 8%				563,96	306,69	46809	25455		23119	
20	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций		28	3147,83	1361,68	88139	38127	25987	41258	139749
		НР - 118%; СП - 8%				858,05	390,69	24025	10939		10352	
21	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций		71	5086,42	2388,24	361136	169565	98773	166909	570289
		НР - 118%; СП - 8%				1307,01	685,22	92798	48651		42244	
22	СТ1221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3		136,96	55348,00	--	7580462	--	7580462	--	8186899
		СП - 8%				--	--	--	--		606437	
23	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство монолитных бетонных заделок из бетона класса В7,5. Устройство**	м3		5,55	26349,43	1410,90	146239	7831	116778	21545	181207
		НР - 91%; СП - 8%				3897,24	368,76	21630	2047		13423	

24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщ 20 мм**	м2	245,88	1027,72	33,29	252696	8186	141395	100906	381890
		НР - 94%; СП - 8%			419,37	17,21	103115	4232		28288	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	174,9	932,85	20,68	163155	3617	100434	55494	236141
		НР - 93%; СП - 8%			337,93	3,24	59104	567		17492	
		Антисептический пояс АС-22									
26	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	17,8	40936,62	4896,22	728672	87153	426971	214296	1018405
		НР - 91%; СП - 8%			12053,25	1176,52	214548	20942		75437	
27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм ф10мм**	т	0,61662	319930,00	--	197275	--	197275	--	213057
		СП - 8%			--	--	--	--		15782	
28	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм ф8мм**	т	0,02632	319930,00	--	8421	--	8421	--	9095
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
29	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм ф8мм**	т	0,46668	325908,00	--	152095	--	152095	--	164263
		СП - 8%			--	--	--	--		12168	
30	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм ф20мм**	т	0,2762	307964,00	--	85060	--	85060	--	91865
		СП - 8%			--		--	--		6805	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10386608	619043	9109049	872610	12159957
							634491	163822	--	900739	
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
31	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича керамического М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	14,32	59161,21	3045,14	847189	43607	691780	115533	1039739
		НР - 93%; СП - 8%			7807,40	867,78	111802	12427		77018	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				847189	43607	691780	115533	1039739
							111802	12427	--	77018	
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие на отм.-0,350									
32	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	64	9101,69	1345,82	582508	86133	235439	335549	991502
		НР - 118%; СП - 8%			4077,12	366,06	260936	23428		73445	
33	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	2	11498,52	1655,80	22997	3311	8122	14657	40666
		НР - 118%; СП - 8%			5782,23	428,23	11564	856		3012	

34	СТ1222-203-0303	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК62.15-8АтIV-с8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	220,272	10441,00	--	2299860	--	2299860	--	2483849
		СП - 8%			--	--	--	--		183989	
35	СТ1222-203-0303	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК62.12-8АтIV-с8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	190,58	10441,00	--	1989846	--	1989846	--	2149034
		СП - 8%			--	--	--	--		159188	
36	СТ1222-203-0303	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК62.10-8АтIV-с8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	73,176	10441,00	--	764031	--	764031	--	825153
		СП - 8%			--	--	--	--		61122	
37	СТ1222-203-0303	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК71.15-8АтIV-с8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	21,038	10441,00	--	219658	--	219658	--	237231
		СП - 8%			--	--	--	--		17573	
38	СТ1222-203-0303	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК71.10-8АтIV-с8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	13,978	10441,00	--	145944	--	145944	--	157620
		СП - 8%			--	--	--	--		11676	
39	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	16,77	40936,62	4896,22	686507	82109	402265	201896	959475
		НР - 91%; СП - 8%			12053,25	1176,52	202133	19730		71072	
40	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм ф8мм	т	0,41287	325908,00	--	134558	--	134558	--	145323
		СП - 8%			--	--	--	--		10765	
41	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм ф10мм	т	0,61058	319930,00	--	195343	--	195343	--	210970
		СП - 8%			--	--	--	--		15627	
42	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	ф12ммт	0,16348	319930,00	--	52302	--	52302	--	56486
		СП - 8%			--	--	--	--		4184	
	Отмостка										
43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостки. Устройство	м3	39,24	24178,94	1150,71	948782	45154	843555	65147	1095043
		НР - 91%; СП - 8%			1530,90	293,52	60073	11518		81114	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				8042336	216707	7290923	617249	9352352
							534706	55532	--	692767	

РАЗДЕЛ 4.Вход в техподполье №1,2

44	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из керамического кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	3,47	59161,21	3045,14	205289	10566	167631	27996	251947
		НР - 93%; СП - 8%			7807,40	867,78	27092	3011		18663	
	Вход в техподполье №1АС-59										

45	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	5	2118,89	1090,12	10594	5451	2706	4720	16540
		НР - 118%; СП - 8%			487,31	312,77	2437	1564		1225	
46	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	5	2454,43	1068,93	12272	5344	4108	5137	18802
		НР - 118%; СП - 8%			563,96	306,69	2820	1533		1393	
47	СТ1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	4,06	55348,00	--	224713	--	224713	--	242690
		СП - 8%			--	--	--	--		17977	
48	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки из бетона кл.В10. Устройство	м3	0,324	27008,17	1410,90	8751	457	7031	1258	10809
		НР - 91%; СП - 8%			3897,24	368,76	1263	119		801	
		Вход в техподполье №2 АС-61									
64	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	7	2118,89	1090,12	14832	7630	3791	6609	23156
		НР - 118%; СП - 8%			487,31	312,77	3411	2189		1715	
65	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	2454,43	1068,93	7363	3207	2464	3082	11281
		НР - 118%; СП - 8%			563,96	306,69	1692	920		836	
66	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3147,83	1361,68	6296	2723	1857	2947	9982
		НР - 118%; СП - 8%			858,05	390,69	1716	781		739	
67	СТ1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	3,066	55348,00	--	169697	--	169697	--	183273
		СП - 8%			--	--	--	--		13576	
68	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки из бетона кл.В10. Устройство	м3	0,3	27008,17	1410,90	8102	424	6509	1165	10008
		НР - 91%; СП - 8%			3897,24	368,76	1169	111		741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				667909	35802	590507	52914	778488
							41600	10228		57666	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-2

Надземную часть

РАЗДЕЛ 1.Стены.АС-ведомость

1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из керамического кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м парапет. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	21,15	59161,21	3045,14	1251260	64405	1021728	170636	1535648
		НР - 93%; СП - 8%			7807,40	867,78	165127	18354		113752	

2	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные простые из керамического кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	91,5	59161,21 7807,40	3045,14 867,78	5413251 714377	278630 79402	4420243	738214 492117	6643582
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	33,9984252	58760,99 7407,18	3045,14 867,78	1997781 251832	103530 29503	1642419	261642 180754	2440177
4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,2996	420915,05 80934,00	2478,05 874,26	126106 24248	742 262	101116	22794 11912	160812
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,28002	319930,00 --	-- --	89587 --	0 0	89587	0 7167	96754
7	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,13746	325908,00 --	-- --	44799 --	0 0	44799	0 3584	48383
9	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,02766	319930,00 --	-- --	8849 --	0 0	8849	0 708	9557
10	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,01496	325908,00 --	-- --	4876 --	0 0	4876	0 390	5266
12	214-201-0303 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм** *СП - 8%*	т	1,47754	428406,00 --	-- --	632987 --	0 0	632987	0 50639	683626
13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,04482	325908,00 --	-- --	14607 --	0 0	14607	0 1169	15776
15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм ф20мм** *СП - 8%*	т	0,20309	307964,00 --	-- --	62544 --	0 0	62544	0 5004	67548
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9646647 1155584	447307 127520	8043755	1193287 798535	11707129
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие на отм.3,000 АС-33									
25	СТ1222-203-0303 Калькуляция на транспорт г.Семей	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК62.15-8АтIV-с8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	220,272	10441,00 --	-- --	2299860 --	-- --	2299860	-- 183989	2483849

26	СТ1222-203-0303	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК62.12-8АтIV-с8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	190,58	10441,00	--	1989846	--	1989846	--	2149034
		СП - 8%			--	--	--	--		159188	
27	СТ1222-203-0303	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК62.10-8АтIV-с8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	73,176	10441,00	--	764031	--	764031	--	825153
		СП - 8%			--	--	--	--		61122	
28	СТ1222-203-0303	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК71.15-8АтIV-с8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	21,038	10441,00	--	219658	--	219658	--	237231
		СП - 8%			--	--	--	--		17573	
29	СТ1222-203-0303	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК71.10-8АтIV-с8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	13,978	10441,00	--	145944	--	145944	--	157620
		СП - 8%			--	--	--	--		11676	
31	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм ф8мм	т	1,70774	325908,00	--	556566	--	556566	--	601091
		СП - 8%			--	--	--	--		44525	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм ф12мм	т	0,08576	325908,00	--	27950	--	27950	--	30186
		СП - 8%			--	--	--	--		2236	
33	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм ф10мм	т	0,54838	319930,00	--	175443	--	175443	--	189478
		СП - 8%			--	--	--	--		14035	
34	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	ф12ммт	0,16348	319930,00	--	52302	--	52302	--	56486
		СП - 8%			--	--	--	--		4184	
35	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм ф14мм	т	0,3415	307964,00	--	105170	--	105170	--	113584
		СП - 8%			--	--	--	--		8414	
36	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм 16мм	т	0,77874	307964,00	--	239824	--	239824	--	259010
		СП - 8%			--	--	--	--		19186	
37	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм 20мм	т	0,20538	307964,00	--	63250	--	63250	--	68310
		СП - 8%			--	--	--	--		5060	
38	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм 22мм	т	1,4726	307964,00	--	453508	--	453508	--	489789
		СП - 8%			--	--	--	--		36281	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7093352		7093352		7660821
									--	567469	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.4-1-3
Сети 0,4кВ,вынос существующей ВЛ-0,4кВ, попадающей под пятно застройки

РАЗДЕЛ 2.Вынос существующей ВЛ-0,4кВ попадающей под пятно застройки

Опора угловая анкерная на базе стоек СВ105 по спецификации серии 3.407.1-136.05.00 стр.26 УА1-4 5шт

35	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	8995,33	4009,62	44977	20048	3387	24753	75308

		НР - 80%; СП - 8%			4308,48	1879,77	21542	9399		5578	
36	ТС1225-204-0307	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	5	69793,00	--	348965	0	348965	0	376882
		СП - 8%			--	--	0	0		27917	
37	252-207-0527 РСНБ РК 2015	**Траверс типа ТН-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	20	11455,00	--	229100	0	229100	0	247428
		СП - 8%			--	--	0	0		18328	
38	252-207-0209 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-12 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	10	1072,00	--	10720	0	10720	0	11578
		СП - 8%			--	--	0	0		858	
39	252-204-0802 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	5	397,00	--	1985	0	1985	0	2144
		СП - 8%			--	--	0	0		159	
40	252-204-0805 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2**	шт.	65	335,00	--	21775	0	21775	0	23517
		СП - 8%			--	--	0	0		1742	
		Опора угловая промежуточная на базе стоек СВ105 по спецификации серии									
41	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	8995,33	4009,62	8995	4010	677	4951	15061
		НР - 80%; СП - 8%			4308,48	1879,77	4308	1880		1116	
42	ТС1225-204-0307	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого**	шт.	1	69793,00	--	69793	0	69793	0	75376
		СП - 8%			--	--	0	0		5583	
43	252-207-0527 РСНБ РК 2015	**Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	11455,00	--	11455	0	11455	0	12371
		СП - 8%			--	--	0	0		916	
44	252-207-0209 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-12 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	1	1072,00	--	1072	0	1072	0	1158
		СП - 8%			--	--	0	0		86	
45	252-207-3910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1081,00	--	1081	0	1081	0	1167
		СП - 8%			--	--	0	0		86	
46	252-204-0802 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	1	397,00	--	397	0	397	0	429
		СП - 8%			--	--	0	0		32	
47	252-204-0805 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2**	шт.	1	335,00	--	335	0	335	0	362
		СП - 8%			--	--	0	0		27	
		Опора промежуточная на базе стоек СВ95-2 по спецификации серии 3.407.1-									
48	ТС1225-204-0305	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3,5**	шт.	1	55580,00	--	55580	0	55580	0	60026
		СП - 8%			--	--	0	0		4446	
49	252-207-0527 РСНБ РК 2015	**Траверс типа ТН-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	11455,00	--	11455	0	11455	0	12371
		СП - 8%			--	--	0	0		916	
50	252-207-0209 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-10 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	1	1072,00	--	1072	0	1072	0	1158
		СП - 8%			--	--	0	0		86	
51	252-204-0802 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	1	397,00	--	397	0	397	0	429
		СП - 8%			--	--	0	0		32	

52	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	1	335,00	--	335			335	0	362
		СП - 8%			--	--	0	0			27	
								0				
53	252-102-0303 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой полимерный ГОСТ 30531-97 типа ТФ-20П (без колпачка)	шт.	28	239,00	--	6692	0		6692	0	7227
		СП - 8%			--	--	0	0			535	
54	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	7	3526,20	2320,92	24683	16246	0	12809	40491	
		НР - 80%; СП - 8%			1205,28	1082,04	8437	7574			2999	
55	1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	7	3222,29	1561,13	22556	10928	0	13020	38422	
		НР - 80%; СП - 8%			1661,16	663,79	11628	4647			2846	
56	1133-0210-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры	шт.	7	495,38	305,63	3468	2140	0	1788	5676	
		НР - 80%; СП - 8%			189,75	129,52	1328	907			420	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				876888	53372	776273	57321	1008943	
							47243	24407	0	74735	0	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.4-1-2
На ВЛ 10кВ

1	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	14055,21	1220,26	14055	1220	125	10648	26679	
		НР - 80%; СП - 8%			12710,46	599,03	12710	599			1976	
2	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059,00	--	102059	--		--	102059	
					--	--	--	--	102059	--		
3	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,125	190677,43	105628,25	23835	13204	449	11825	38513	
		НР - 80%; СП - 8%			81453,40	36799,87	10182	4600		2853		
4	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,07275	213798,00	--	15554	--	15554	--	16798	
		СП - 8%			--	--	--	--		1244		
		Опора анкерная(концевая)железобетонная на базе стоек СВ 105 длиной 10,5м										
5	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	18376,27	9279,20	18376	9279	677	10213	30876	
		НР - 80%; СП - 8%			8419,84	4346,80	8420	4347		2287		
6	ТС1225-204-0307	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого	шт.	2	69793,00	--	139586	--	139586	--	150753	
		СП - 8%			--	--	--	--		11167		
7	1133-0103-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,088	13503,66	7759,98	1188	683	--	565	1894	
		НР - 80%; СП - 8%			5743,68	2285,25	505	201		140		
8	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона	м3	0,088	53810,00	--	4735	--	4735	--	5114	

		СП - 8%			--	--	--	--		379	
9	252-301-0905 РСНБ РК 2015	**Комплект металлических элементов к опоре А 10-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	комплект	1	53626,00	--	53626	--	53626	--	57916
		СП - 8%			--	--	--	--		4290	
10	252-207-3107 РСНБ РК 2015	**Крепление провода СШ-2**	шт.	1	799,00	--	799	--	799	--	863
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
11	252-207-3910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1081,00	--	1081	--	1081	--	1167
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
12	252-204-0802 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	397,00	--	794	--	794	--	858
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
13	252-204-0805 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	335,00	--	1005	--	1005	--	1085
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
14	252-301-0951 РСНБ РК 2015	**Установка разъединителя КР-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	48998,00	--	48998	--	48998	--	52918
		СП - 8%			--	--	--	--		3920	
15	252-207-3910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1081,00	--	1081	--	1081	--	1167
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
16	252-204-0805 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	335,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
		Опора анкерная(концевая)железобетонная на базе стоек СВ 105 длиной 10,5м									
17	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	18376,27	9279,20	18376	9279	677	10213	30876
		НР - 80%; СП - 8%			8419,84	4346,80	8420	4347		2287	
18	ТС1225-204-0307	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого**	шт.	2	69793,00	--	139586	--	139586	--	150753
		СП - 8%			--	--	--	--		11167	
19	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,088	13503,66	7759,98	1188	683	--	565	1894
		НР - 80%; СП - 8%			5743,68	2285,25	505	201		140	
20	261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона**	м3	0,088	53810,00	--	4735	--	4735	--	5114
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
21	252-301-0905 РСНБ РК 2015	**Комплект металлических элементов к опоре А 10-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	комплект	1	53626,00	--	53626	--	53626	--	57916
		СП - 8%			--	--	--	--		4290	
22	252-207-3910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1081,00	--	1081	--	1081	--	1167
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
23	252-204-0802 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	397,00	--	794	--	794	--	858
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
24	252-204-0805 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	335,00	--	1005	--	1005	--	1085
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
		Опора угловая(анкерная)железобетонная на базе стоек СВ 105 длиной 10,5м									

25	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	1	28296,01	14946,78	28296	14947	677	15737	47555
		НР - 80%; СП - 8%			12672,00	6998,79	12672	6999		3523	
26	ТС1225-204-0307	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	3	69793,00	--	209379	--	209379	--	226129
		СП - 8%			--	--	--	--		16750	
27	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,132	13503,66	7759,98	1782	1025	--	848	2840
		НР - 80%; СП - 8%			5743,68	2285,25	758	302		210	
28	252-301-0906 РСНБ РК 2015	**Комплект металлических элементов к опоре УА 10-1**	комплект	1	64049,00	--	64049	--	64049	--	69173
		СП - 8%			--	--	--	--		5124	
29	252-207-3910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1081,00	--	1081	--	1081	--	1167
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
30	252-207-3107 РСНБ РК 2015	**Крепление провода СШ-2**	шт.	1	799,00	--	799	--	799	--	863
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
31	252-204-0802 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	397,00	--	1191	--	1191	--	1286
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
32	252-204-0805 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	335,00	--	1005	--	1005	--	1085
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
		Опора промежуточная железобетонная на базе стоек СВ 105-3,5 длиной 10,5м									
33	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	8995,33	4009,62	8995	4010	677	4951	15061
		НР - 80%; СП - 8%			4308,48	1879,77	4308	1880		1116	
34	ТС1225-204-0307	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	1	69793,00	--	69793	--	69793	--	75376
		СП - 8%			--	--	--	--		5583	
35	252-301-0903 РСНБ РК 2015	**Комплект металлических элементов к опоре П 10-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	комплект	1	22910,00	--	22910	--	22910	--	24743
		СП - 8%			--	--	--	--		1833	
36	252-207-3107 РСНБ РК 2015	**Крепление провода СШ-2**	шт.	6	799,00	--	4794	--	4794	--	5178
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
37	252-204-0807 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1	507,00	--	507	--	507	--	548
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
38	252-204-0805 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	335,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
39	252-102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	12	2392,00	--	28704	--	28704	--	31000
		СП - 8%			--	--	--	--		2296	
40	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	49,00	--	588	--	588	--	635

		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		Подвеска натяжная изолирующая на два подвесных изолятора ПС70-Д 9шт(по									
41	252-106-0106 РСНБ РК 2015	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93**	шт.	18	3565,00	--	64170	--	64170	--	69304
		СП - 8%			--	--	--	--		5134	
42	252-201-0203 РСНБ РК 2015	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9	1253,00	--	11277	--	11277	--	12179
		СП - 8%			--	--	--	--		902	
43	252-203-0101 РСНБ РК 2015	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	9	1709,00	--	15381	--	15381	--	16611
		СП - 8%			--	--	--	--		1230	
44	252-201-0109 РСНБ РК 2015	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9	555,00	--	4995	--	4995	--	5395
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
		Устройство ответвления УОК									
45	252-301-0950 РСНБ РК 2015	**Устройство на опору УОК**	шт.	1	13723,00	--	13723	--	13723	--	14821
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
46	252-207-3910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1081,00	--	1081	--	1081	--	1167
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
47	252-207-3107 РСНБ РК 2015	**Крепление провода СШ-2**	шт.	1	799,00	--	799	--	799	--	863
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
48	252-204-0805 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1	335,00	--	335	--	335	--	362
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
		Заземление опор 4шт,Контур заземления трансформаторных подстанций и									
49	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	2923,54	115,36	11694	462	6844	3250	16139
		НР - 72%; СП - 8%			1096,90	31,45	4388	126		1196	
50	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	80	583,90	17,98	46712	1438	25216	14758	66388
		НР - 72%; СП - 8%			250,72	5,50	20058	440		4918	
51	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	14	2014,32	--	28200	--	--	20304	52385
		НР - 72%; СП - 8%			2014,32	--	28200	--		3880	
52	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	14	1051,70	--	14724	--	--	10601	27351
		НР - 72%; СП - 8%			1051,70	--	14724	--		2026	
53	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	755,97	25,25	37798	1262	25567	8209	49688
		НР - 72%; СП - 8%			219,38	8,65	10969	432		3681	

54	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	5642,46	202,03	73352	2626	52392	13900	94232
		НР - 72%; СП - 8%			1410,30	74,69	18334	971		6980	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				1419297	60118	1101968	136587	1672189
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					155153	25445	102059		

Всего по акту	
	45 379 618,43
Оборудование	**102 059**
Всего СМР по акту	**45 277 559**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 313 049
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	1 024 993
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	314 989
Итого	48 032 650
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	952 312
Итого по акту	**48 984 962,49**
Итого в текущих ценах	**48 984 962**
Всего с учетом договорного коэффициента	**46 535 714,28**
НДС (12 %)	5 584 285,71
Итого	**52 120 000,00**
Скидка20%	10 424 000,00
Итого к оплате:	**41 696 000,00**
Аванс 30%	12 508 800,00
Итого к оплате	**29 187 200,00**

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор

Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

Токтаркан С.Т.