ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройЭлитРиэлти»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Утепова,25/1
БИН 030740013973, ИИК KZ54998LTB0000382995, БИК TSESKZKA АО "Цеснабанк"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта:Строительство 30-ти квартирного жилого дома в селе Урджар Урджарского района ВКО(без наружных инженерных сетей)
Договор № 001-05/СЭР от 02.05.2019 г.

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2019года

			код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наименование	код
					190009/00	28.05.2019 г.				
Наименование ~~пусковых~~ комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель но-монтажные работы	в отчетном месяце	по монтажу оборудовани я	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	33 300 000,00									
Строительно-монтажные работы	19 799 046,82	17 677 720,37	17 579 481,84	17 579 481,84	-	98 238,54			2 121 326,44	19 799 046,82
										-
Всего к оплате:	19 799 046,82								2 121 326,44	19 799 046,82

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «СтройЭлитРиэлти»

Директор

"СтройЭлитРиэлти" Айтенов П.Б.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

Токтаркан С.Т.

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройЭлитРиэлти»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Утепова,25/1
БИН 030740013973, ИИК KZ54998LTB0000382995, БИК TSESKZKA АО "Цеснабанк"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта:Строительство 30-ти квартирного жилого дома в селе Урджар Урджарского района ВКО(без наружных инженерных сетей)
Договор № 001-05/СЭР от 02.05.2019 г.

Форма 2В

Акт №2
приемки выполненых работ за июнь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 кв.2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
7	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство** м3	16	19524,01	655,72	312384	10491	22826	1,35	22
				1016,09	168,40	16257	2694	48,5	0,18	3
		Накладные расходы -		*1426,66*		*22826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*574,48*				*9192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*852,18*				*13635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1676,05*		*26817*				
		Сметная стоимость				*362027*				
8	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитного железобетонного ростверка В15** м3	68,17	23160,00	1237,44	1578817	84356	182922	3,60	245
				3076,67	288,57	209736	19671	48,5	0,31	21
		Накладные расходы -		*2683,32*		*182922*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1632,14*				*111263*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1051,19*				*71659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2067,47*		*140939*				
		Сметная стоимость				*1902678*				
9	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** т	1,13634	205178,50	–	233153	–	9886	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8699,57*		*9886*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8699,57*				*9886*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17110,25*		*19443*					
		Сметная стоимость				*262482*					
10	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	2,41952	206726,71	–	500179	–	21208	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8765,21*		*21208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8765,21*				*21208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17239,35*		*41711*				
		Сметная стоимость				*563098*				
11	11-050101-0204 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	51,52	19139,16	14888,45	986050	767053	266227	4,47	230
		м3 железобетона		4105,47	3013,37	211514	155249	58,7	2,43	125
		Накладные расходы -		*5167,44*		*266227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*4178,76*				*215290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*988,68*				*50937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1944,53*		*100182*				
		Сметная стоимость				*1352458*				
13	11-050101-1001 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	161	2435,07	1282,34	392046	206456	184668	1,21	195
		свая		1111,32	594,47	178923	95710	58,7	0,64	103
		Накладные расходы -		*1147,00*		*184668*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1001,30*				*161210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,70*				*23458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,57*		*46137*				
		Сметная стоимость				*622851*				
16	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	110	1196,17	556,85	131579	61254	49270	0,48	52
		шт. сборных конструкций		401,85	211,72	44204	23290	62,1	0,20	22
		Накладные расходы -		*447,90*		*49270*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*381,03*				*41913*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,87*				*7356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,53*		*14468*				
		Сметная стоимость				*195316*				
17	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	195	1696,37	781,66	330792	152423	122857	0,67	130
		шт. сборных конструкций		563,95	298,23	109969	58155	62,1	0,28	55
		Накладные расходы -		*630,04*		*122857*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*535,41*				*104405*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,63*				*18452*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,11*		*36292*				
		Сметная стоимость				*489941*				

18	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	33	2542,96	1237,83	83918	40848	31060	0,94	31
		шт. сборных конструкций		810,54	476,90	26748	15738	62,1	0,45	15
		Накладные расходы -		*941,22*		*31060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*799,50*				*26384*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141,72*				*4677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278,73*		*9198*				
		Сметная стоимость				*124176*				
19	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	53	3583,73	1856,30	189938	98384	68252	1,18	63
		шт. сборных конструкций		1020,75	733,88	54100	38896	62,1	0,69	37
		Накладные расходы -		*1287,77*		*68252*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1089,62*				*57750*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*198,15*				*10502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*389,72*		*20655*				
		Сметная стоимость				*278845*				
23	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных бетонных заделок из бетона класса В7,5	12,1	20287,92	806,89	245484	9763	26073	2,82	34
		м3		2349,43	211,25	28428	2556	48,5	0,23	3
		Накладные расходы -		*2154,79*		*26073*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1241,93*				*15027*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*912,87*				*11046*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1795,42*		*21725*				
		Сметная стоимость				*293282*				
24	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(над отверстиями)	0,05275	302136,65	1411,42	15938	74	2036	56,40	3
		т металлических изделий		48201,13	501,58	2543	26	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*38600,59*		*2036*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*24740,98*				*1305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13859,61*				*731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27258,98*		*1438*				
		Сметная стоимость				*19412*				
25	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05275	205178,50	--	10823	--	459	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8699,57*		*459*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8699,57*				*459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17110,25*		*903*				
		Сметная стоимость				*12184*				
26	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	23,9	29026,96	2870,19	693744	68598	123794	8,25	197
		м3		7136,58	674,32	170564	16116	48,5	0,72	17
		Накладные расходы -		*5179,65*		*123794*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3788,29*				*90540*	*27162,00*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1391,37*				*33254*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2736,53*		*65403*				
		Сметная стоимость				*882941*				
27	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,77974	205178,50	–	159986	–	6783	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8699,57*		*6783*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8699,57*				*6783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17110,25*		*13342*				
		Сметная стоимость				*180111*				
28	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,336214	206726,71	–	69504	–	2947	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8765,21*		*2947*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8765,21*				*2947*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17239,35*		*5796*				
		Сметная стоимость				*78247*				
29	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,11817	197057,96	–	23286	–	987	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8355,26*		*987*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8355,26*				*987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16433,06*		*1942*				
		Сметная стоимость				*26215*				
30	21-050301-3102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,2228	123096,32	–	27426	–	1163	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5219,28*		*1163*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5219,28*				*1163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10265,25*		*2287*				
		Сметная стоимость				*30876*				
31	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05088	206726,71	–	10518	–	446	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8765,21*		*446*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8765,21*				*446*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17239,35*		*877*				
		Сметная стоимость				*11841*				
32	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм на отм.-2,35м,-0,13м,-1,44м**	202,384	700,47	19,38	141764	3922	42413	0,36	72
		м2 стяжки		**272,88**	10,45	55227	2115	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*209,57*		*42413*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*172,55*				*34921*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,02*				*7491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,80*		*14734*				
		Сметная стоимость				*198911*				
33	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	171,14	745,87	10,94	127648	1872	23226	0,21	36
		м2 поверхности		**194,71**	**1,86**	**33323**	**318**	**50,8**	–	–
		Накладные расходы -		*135,72*		*23226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,86*				*17090*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,86*				*6137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,53*		*12070*				
		Сметная стоимость				*162944*				
34	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	0,001	761471,77	**317307,01**	761	317	349	376,00	–
		км трубопровода		**375853,36**	**113869,42**	376	114	62,1	107,34	–
		Накладные расходы -		*349298,85*		*349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304117,85*				*304*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45181,00*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88861,65*		*89*				
		Сметная стоимость				*1199*				
35	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	1	6450,92	–	6451	–	274	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*273,52*		*274*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*273,52*				*274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*537,96*		*538*				
		Сметная стоимость				*7262*				
36	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм(под перегородки). Устройство**	1,48	21760,49	1237,44	32206	1831	3883	3,60	5
		м3		3076,67	288,57	4553	427	48,5	0,31	–
		Накладные расходы -		*2623,99*		*3883*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1632,14*				*2416*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*991,85*				*1468*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1950,76*		*2887*				
		Сметная стоимость				*38977*				
37	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,002	205178,50	--	410	--	17	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8699,57*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8699,57*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17110,25*		*34*				
		Сметная стоимость				*462*				
		Итого прямые затраты по смете				**6304805**				**1315**
		в том числе								**404**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 146 465				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 507 642				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				431 075				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 650 698				
		Накладные расходы I уровня, тенге				889 010				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 193 814				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				305 018				
		Итого, тенге				7 498 832				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				599 907				
		Итого по смете на подряд, тенге				**8 098 739**				

РАЗДЕЛ 3.Перегородки

38	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки из керамического кирпича М100 неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	17,58	3143,72	148,06	55267	2603	11966	1,21	21
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	17501	671	50,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*680,66*		*11966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*525,10*				*9231*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,56*				*2735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,95*		*5379*				
		Сметная стоимость				*72612*				
39	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Затягивание продухов сетками из проволоки диам 3 ВрI	0,0264	302136,65	1411,42	7976	37	1019	56,40	1
		т металлических изделий		48201,13	501,58	1273	13	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*38600,59*		*1019*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*24740,98*				*653*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13859,61*				*366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27258,98*		*720*				

		Сметная стоимость				*9715*					
		Итого прямые затраты по смете				63243					22
		в том числе									1
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				18 774					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 640					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				684					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				41 829					
		Накладные расходы I уровня, тенге				9 884					
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				73 127					
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 101					
		Итого, тенге				76 228					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				6 098					
		Итого по смете на подряд, тенге				**82 326**					

РАЗДЕЛ 4.Перекрытие на отм.-0,35

40	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	52	5751,17	766,13	299061	39839	100556	2,74	142
		шт. сборных конструкций		2400,60	210,02	124831	10921	62,1	0,23	12
		Накладные расходы -		*1933,78*		*100556*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1621,19*				*84302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312,59*				*16255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*614,80*		*31969*				
		Сметная стоимость				*431587*				
		Антисейсмический пояс								
47	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	22,31	29026,96	2870,19	647591	64034	115558	8,25	184
		м3		7136,58	674,32	159217	15044	48,5	0,72	16
		Накладные расходы -		*5179,65*		*115558*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3788,29*				*84517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1391,37*				*31041*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2736,53*		*61052*				
		Сметная стоимость				*824201*				
48	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,85715	205178,50	--	175869	--	7457	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8699,57*		*7457*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8699,57*				*7457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17110,25*		*14666*				
		Сметная стоимость				*197992*				

49	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,30902	197057,96	–	60895	–	2582	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8355,26*		*2582*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8355,26*				*2582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16433,06*		*5078*				
		Сметная стоимость				*68555*				
50	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,21004	206726,71	–	43421	–	1841	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8765,21*		*1841*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8765,21*				*1841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17239,35*		*3621*				
		Сметная стоимость				*48883*				
		Монолитные участки								
51	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	2,08	27701,90	1615,12	57620	3359	10047	8,21	17
		м3		6840,00	391,23	14227	814	48,5	0,42	1
		Накладные расходы -		*4830,41*		*10047*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3507,14*				*7295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1323,26*				*2752*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2602,58*		*5413*				
		Сметная стоимость				*73081*				
52	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,269	205178,50	–	55193	–	2340	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8699,57*		*2340*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8699,57*				*2340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17110,25*		*4603*				
		Сметная стоимость				*62136*				
53	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,165	206726,71	–	34110	–	1446	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8765,21*		*1446*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8765,21*				*1446*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17239,35*		*2844*				
		Сметная стоимость				*38401*				

Итого прямые затраты по смете	1373760	343
в том числе		29
- зарплата рабочих-строителей, тенге	298 275	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	107 232	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 779	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	968 253	
Накладные расходы I уровня, тенге	176 114	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 549 874	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	65 715	
Итого, тенге	1 615 589	
Сметная прибыль (8 %), тенге	129 247	
Итого по смете на подряд, тенге	1 744 836	

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 6.Стены

55	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича керамического М100 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 м3 кладки	52,68576494	21004,56	1441,00	1106641	75920	158859	4,54	239
				3640,67	371,54	191811	19575	50,8	0,40	21
		Накладные расходы -		*3015,22*		*158859*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2038,21*				*107385*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*977,01*				*51475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1921,58*		*101240*				
		Сметная стоимость				*1366740*				
58	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 т	2,763	252524,09	--	697724	--	29584	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10707,02*		*29584*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10707,02*				*29584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21058,49*		*58185*				
		Сметная стоимость				*785492*				
59	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,35	203949,04	--	71382	--	3027	--	--

		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8647,44*		*3027*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8647,44*				*3027*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17007,72*		*5953*				
		Сметная стоимость				*80361*				
61	21-040105-0246 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ18-27-п ГОСТ 948-84	24	4849,44	–	116387	–	4935	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*205,62*		*4935*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*205,62*				*4935*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*404,40*		*9706*				
		Сметная стоимость				*131027*				
63	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0517	206726,71	–	10688	–	453	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8765,21*		*453*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8765,21*				*453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17239,35*		*891*				
		Сметная стоимость				*12032*				
64	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,23976	197057,96	–	47247	–	2003	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8355,26*		*2003*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8355,26*				*2003*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16433,06*		*3940*				
		Сметная стоимость				*53190*				
66	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,30393	206726,71	–	62830	–	2664	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8765,21*		*2664*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8765,21*				*2664*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17239,35*		*5240*				
		Сметная стоимость				*70734*				

67	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,39427	205178,50	--	80896	--	3430	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8699,57*		*3430*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8699,57*				*3430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17110,25*		*6746*				
		Сметная стоимость				*91072*				
69	21-050201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005	4,668	312344,73	--	1458025	--	61820	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13243,42*		*61820*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13243,42*				*61820*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26047,05*		*121588*				
		Сметная стоимость				*1641433*				
70	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,147	206726,71	--	30389	--	1288	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8765,21*		*1288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8765,21*				*1288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17239,35*		*2534*				
		Сметная стоимость				*34212*				

Итого прямые затраты по смете **3682209** **239**

21

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	191 811
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	75 920
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 575
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 414 478
Накладные расходы I уровня, тенге	107 385
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 789 594
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	160 679
Итого, тенге	3 950 273
Сметная прибыль (8 %), тенге	316 022
Итого по смете на подряд, тенге	**4 266 295**

РАЗДЕЛ 7.Перегородки

75	21-030301-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	77,3996	13671,50	–	1058169	–	44866	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*579,67*		*44866*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*579,67*				*44866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1140,09*		*88243*				
		Сметная стоимость				*1191278*				
77	21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	1,5714	16532,92	–	25980	–	1102	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*701,00*		*1102*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*701,00*				*1102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1378,71*		*2167*				
		Сметная стоимость				*29248*				
79	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	0,242	252524,09	–	61111	–	2591	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10707,02*		*2591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10707,02*				*2591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21058,49*		*5096*				
		Сметная стоимость				*68798*				
80	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	0,811	203949,04	–	165403	–	7013	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8647,44*		*7013*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8647,44*				*7013*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17007,72*		*13793*				
		Сметная стоимость				*186209*				
81	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,329	205178,50	–	67504	–	2862	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8699,57*		*2862*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8699,57*				*2862*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17110,25*		*5629*				
		Сметная стоимость				*75995*				
82	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,173	206726,71	--	35764	--	1516	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8765,21*		*1516*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8765,21*				*1516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17239,35*		*2982*				
		Сметная стоимость				*40263*				
83	21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм	0,152	212109,03	--	32241	--	1367	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8993,42*		*1367*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8993,42*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17688,20*		*2689*				
		Сметная стоимость				*36297*				
85	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,63 0,12231238	205178,50	--	25096	--	1064	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8699,57*		*1064*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8699,57*				*1064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17110,25*		*2093*				
		Сметная стоимость				*28253*				
86	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,147	206726,71	--	0	--	1288	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8765,21*		*1288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8765,21*				*1288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17239,35*		*2534*				
		Сметная стоимость				*34212*				

Итого прямые затраты по смете **1471268** **0**

0

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 0

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 471 268
Накладные расходы I уровня, тенге	0
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 471 268
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	62 382
Итого, тенге	1 533 650
Сметная прибыль (8 %), тенге	122 692
Итого по смете на подряд, тенге	**1 656 342**

Всего по акту	**15 848 536**
Сметная заработная плата, тенге	1 922 052
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2 114
Оборудование	
Всего СМР по акту	**15 848 536**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	459 608
- сметная заработная плата, тенге	64 805
- нормативная трудоемкость, чел-ч	368
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7%)	277 238
- сметная заработная плата, тенге	127 530
- нормативная трудоемкость, чел-ч	776
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	92 683
Итого по акту в текущих ценах 2017 г	**16 678 065,48**
в том числе на 2018 год	16 678 065,48
Итого по акту в текущих ценах. 2018 г	**17 677 720,37**
в том числе в текущих ценах на 2018 год, к=1,0599383	17 677 720,37
НДС (12 %)	**2 121 326,44**
2018 г.	2 121 326,44
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19 799 046,82**
Итого к оплате	**19 799 046,82**
в т.ч. НДС	2 121 326,44

пункт перекрытия
ПК 63.15 – 149,712 – 1 блок
63.10 – 149,208 – 2 блок
51.10 – 10,058 – 1 блок
54.15 – 32,064 – 4 блок
54.12 – 25,608 – 4 блок
51.15 – 14,482 – 1 блок

смотрь график 6-12
1,63 – 0,1223 = 1,5077
смотр
пункт – 1,5077

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройЭлитРиэлти»

Директор

Айтенов П.Б.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

Токтаркан С.Т.