ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройЭлитРиэлти»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Утепова,25/1
БИН 030740013973, ИИК KZ54998LTB0000382995, БИК TSESKZKA АО "Цеснабанк"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта:Строительство 30-ти квартирного жилого дома в селе Урджар Урджарского района ВКО(без наружных инженерных сетей)
Договор № 001-05/СЭР от 02.05.2019 г.

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2019года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		190009/00	28 05 2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	96 606 496,46									
Строительно-монтажные работы	8 961 476,32	8 001 318,14	7 902 218,40	7 902 218,40	-	99 099,74			960 158,18	8 961 476,32
Скидка 10%	896 147,94									896 147,94
Всего к оплате:	**8 065 328,38**								864 142,33	**8 065 328,38**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «СтройЭлитРиэлти»

Директор _____ Айтенов П.Б.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор _____ Токтаркан С.Т.

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройЭлитРиэлти»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Утепова,25/1
БИН 030740013973, ИИК KZ54998LTB0000382995, БИК TSESKZKA АО "Цеснабанк"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта:Строительство 30-ти квартирного жилого дома в селе Урджар Урджарского района ВКО(без наружных инженерных сетей)
Договор № 001-05/СЭР от 02.05.2019 г.

Форма 2В

Акт №6
приемки выполненых работ за октября 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 кв.2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 14.Внутренняя отделка								
289	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	2535,4	1157,34	53,21	2934314	134898	1012595	0,65	1648
				569,48	43,77	1443871	110971	54,8	0,05	135
		Накладные расходы -		*399,38*		*1012595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*336,06*				*852053*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,32*				*160542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,54*		*315753*				
		Сметная стоимость				*4262662*				

Итого прямые затраты по смете	**2934314**	**1648**
		135
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 443 871	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	134 898	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	110 971	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 355 545	
Накладные расходы I уровня, тенге	852 053	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 786 367	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	160 542	
Итого, тенге	3 946 909	
Сметная прибыль (8 %), тенге	315 753	
Итого по смете на подряд, тенге	4 262 662	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-4

5 ПРОВОДА И КАБЕЛИ

105	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	5.1 Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(0,127кг/м)	2,193	212198,22	--	465351	--	19731	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8997,20*		*19731*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8997,20*				*19731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17695,63*		*38807*				
		Сметная стоимость				*523888*				
106	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	5.2 Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(0,085кг/м)	0,6528	136228,83	--	88930	--	3771	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5776,10*		*3771*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5776,10*				*3771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11360,39*		*7416*				
		Сметная стоимость				*100117*				
107	23-060128-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	5.3 Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(0,080кг/м)	0,0612	141271,02	--	8646	--	367	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5989,89*		*367*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5989,89*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11780,87*		*721*				
		Сметная стоимость				*9734*				
108	23-060128-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	5.4 Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(0,236кг/м)	0,51	466649,08	--	237991	--	10091	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19785,92*		*10091*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19785,92*				*10091*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38914,80*		*19847*				
		Сметная стоимость				*267928*				
109	23-060128-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	5.5 Кабели силовые ВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(0,365кг/м)	0,306	788328,81	--	241229	--	10228	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33425,14*		*10228*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33425,14*				*10228*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*65740,32*		*20117*					
		Сметная стоимость				*271574*					
110	23-060128-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**5.6 Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
		км	0,0102	561684,80	--	5729	--	243	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*23815,44*		*243*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23815,44*				*243*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*46840,02*		*478*					
		Сметная стоимость				*6450*					
111	23-060128-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**5.7 Кабели силовые ВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(1,398кг/м)**									
		км	0,1428	2986177,37	--	426426	--	18080	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*126613,92*		*18080*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126613,92*				*18080*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*249023,30*		*35561*					
		Сметная стоимость				*480067*					
112	23-060513-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**5.8 Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2**									
		км	1,6995	140122,71	--	238139	--	10097	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5941,20*		*10097*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5941,20*				*10097*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11685,11*		*19859*					
		Сметная стоимость				*268095*					
113	23-060513-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**5.9 Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2**									
		км	0,4635	94993,47	--	44029	--	1867	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4027,72*		*1867*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4027,72*				*1867*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7921,70*		*3672*					
		Сметная стоимость				*49568*					
116	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**5.11 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**									
		км	0,309	38088,85	--	11769	--	499	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1614,97*		*499*					

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1614,97*				*499*			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3176,31*							
		Сметная стоимость				*981*					
117	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	1200	293,62	1,76	*13250* 352347	2106	93012	0,16	192
		м		145,18	0,65	174211	783	42,8	0,00	0
		Накладные расходы -		*77,51*		*93012*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*62,41*				*74897*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,10*				*18115*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*29,69*		*35629*				
		Сметная стоимость				*480989*				
118	13-080206-2203 РСНБ РК 2015 прим.	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава(кабеля)**	1725	86,82	2,34	149765	4037	55900	0,07	121
		м		63,51	0,87	109562	1500	42,8	0,00	1
		Накладные расходы -		*32,41*		*55900*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*27,56*				*47535*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,85*				*8365*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*9,54*		*16453*				
		Сметная стоимость				*222119*				
119	13-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	175	678,00	18,70	118650	3272	36626	0,44	77
		м кабеля		399,23	5,44	69866	951	42,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*209,29*		*36626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*173,20*				*30310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,09*				*6316*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*70,98*		*12422*				
		Сметная стоимость				*167698*				

Итого прямые затраты по смете **2389002** **390**

4

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	353 639
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 415
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 235
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 025 947
Накладные расходы I уровня, тенге	152 742
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 541 744

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	107 770
Итого, тенге	2 649 514
Сметная прибыль (8 %), тенге	211 961
Итого по смете на подряд, тенге	**2 861 473**
Всего по акту	**7 124 135**
Сметная заработная плата, тенге	1 911 716
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2 177
Оборудование	
Всего СМР по акту	**7 124 135**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	206 600
- сметная заработная плата, тенге	29 131
- нормативная трудоемкость, чел-ч	165
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7%)	124 622
- сметная заработная плата, тенге	57 326
- нормативная трудоемкость, чел-ч	349
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	93 496
Итого по акту в текущих ценах 2017 г	**7 548 852,74**
в том числе на 2018 год	7 548 852,74
Итого по акту в текущих ценах. 2018 г	**8 001 318,14**
в том числе в текущих ценах на 2018 год, к=1,0599383	8 001 318,14
НДС (12 %)	**960 158,18**
2018 г.	960 158,18
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8 961 476,32**
Скидка 10%	896 147,94
Итого к оплате	**8 065 328,38**
в т.ч. НДС	864 142,33

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «СтройЭлитРиэлти»

Директор

_____ Айтенов П.Б.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

_____ Токтаркан С.Т.