ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройЭлитРиэлти»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Утепова,25/1
БИН 030740013973, ИИК KZ54998LTB0000382995, БИК TSESKZKA АО "Цеснабанк"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта:Строительство 30-ти квартирного жилого дома в селе Урджар Урджарского района ВКО(без наружных инженерных сетей)
Договор № 001-05/СЭР от 02.05.2019 г.

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №8
о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2019года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		190009/00	28.05.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовани я		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	101 740 363,35									
Строительно-монтажные работы	18 888 889,60	16 865 080,00	16 818 480,53	16 818 480,53	-	46 599,47			2 023 809,60	18 888 889,60
Скидка 10%	1 888 889,60									1 888 889,60
Всего к оплате:	**17 000 000,00**								1 821 428,57	**17 000 000,00**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «СтройЭлитРиэлти»

Директор

Айтенов П.Б.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

Токтаркан С.Т.

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройЭлитРиэлти»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Утепова,25/1
БИН 030740013973, ИИК KZ54998LTB0000382995, БИК TSESKZKA АО "Цеснабанк"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта:Строительство 30-ти квартирного жилого дома в селе Урджар Урджарского района ВКО(без наружных инженерных сетей)
Договор № 001-05/СЭР от 02.05.2019 г.

Форма 2В

Акт №8
приемки выполненых работ за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 кв.2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 7.Перегородки								
73	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки из керамического кирпича М100 неармированные толщиной в 1/2								
	Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	54,524	3143,72	148,06	171408	8073	37112	1,21	66
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		995,49	38,18	54278	2082	50,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*680,66*		*37112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*525,10*				*28631*	*8589,17*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,56*				*8482*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*305,95*		*16682*				
		Сметная стоимость				*225202*				
74	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из газоблоков у=600кг/мз при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	8,413	6326,99	1585,10	53229	13335	17885	3,72	31
		м3 кладки		3099,24	408,70	26074	3438	50,8	0,44	4
		Накладные расходы -		*2125,86*		*17885*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1782,03*				*14992*	*4497,67*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*343,82*				*2893*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*676,23*		*5689*				
		Сметная стоимость				*76803*				
76	11-260201-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	0,162	17461,12	1582,50	2829	256	1663	17,50	3

		м3 изоляции		15878,63	640,91	2572	104	55,3	0,69	0
		Накладные расходы -		*10262,99*		*1663*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9135,30*				*1480*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1127,69*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2217,93*		*359*				
		Сметная стоимость				*4851*				
78	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,1707	302136,65	1411,42	51575	241	6589	56,40	10
		т металлических изделий		48201,13	501,58	8228	86	50,8	0,54	0
		Накладные расходы -		*38600,59*		*6589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*24740,98*				*4223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13859,61*				*2366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27258,98*		*4653*				
		Сметная стоимость				*62817*				
84	11-060701-0201 ~~РСНБ РК 2015~~	**Обрамление проемов. Устройство**	1,37	29026,96	2870,19	39767	3932	7096	8,25	11
		м3		7136,58	674,32	9777	924	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		*5179,65*		*7096*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3788,29*				*5190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1391,37*				*1906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2736,53*		*3749*				
		Сметная стоимость				*50612*				

Итого прямые затраты по смете **318808** 121

5

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	100 929
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 838
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 633
- материалы, изделия и конструкции, тенге	192 040
Накладные расходы I уровня, тенге	54 516
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	373 323
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	15 829
Итого, тенге	389 152
Сметная прибыль (8 %), тенге	31 132
Итого по смете на подряд, тенге	**420 285**

РАЗДЕЛ 9.ОКНА

125	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	57,42	1965,21	117,38	112842	6740	31563	0,82	47
		м2 проемов		689,31	58,83	39580	3378	59,8	0,07	4
		Накладные расходы -		*549,68*		*31563*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*447,39*				*25689*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*102,29*				*5873*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201,19*		*11552*					
		Сметная стоимость				*155957*					
126	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	3,069	2611,68	120,18	8015	369	2249	1,11	3
		м2 проемов		938,87	58,83	2881	181	59,8	0,07	0
		Накладные расходы -		*732,66*		*2249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*596,62*				*1831*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,03*				*417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267,55*		*821*				
		Сметная стоимость				*11085*				
127	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	5,115	17252,74	--	88248	--	3742	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*731,52*		*3742*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*731,52*				*3742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1438,74*		*7359*				
		Сметная стоимость				*99349*				
128	21-090201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	95,7	16029,76	--	1534048	--	65043	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*679,66*		*65043*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*679,66*				*65043*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1336,75*		*127927*				
		Сметная стоимость				*1727018*				
129	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	0,372	2759,47	114,88	1027	43	328	1,38	1
		м2 проемов		1166,89	58,01	434	22	59,8	0,07	0
		Накладные расходы -		*880,55*		*328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*732,49*				*272*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*148,06*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,20*		*108*				
		Сметная стоимость				*1462*				

130	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,62	11627,97	--	7209	--	306	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*493,03*		*306*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*493,03*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*969,68*		*601*				
		Сметная стоимость				*8116*				
131	11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	11,25	3107,36	124,17	34958	1397	9532	1,29	15
		м2 проемов		1087,03	60,80	12229	684	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*847,26*		*9532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*686,40*				*7722*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*160,86*				*1810*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*316,37*		*3559*				
		Сметная стоимость				*48049*				
132	21-090203-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	11,25	21972,28	--	247188	--	10481	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*931,62*		*10481*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*931,62*				*10481*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1832,31*		*20613*				
		Сметная стоимость				*278282*				
133	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	0,78	773,58	3,40	603	3	111	0,21	0
		м		174,33	1,72	136	1	59,8	0,00	0
		Накладные расходы -		*142,55*		*111*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*105,28*				*82*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,26*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*73,29*		*57*				
		Сметная стоимость				*772*				
134	11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	45,54	1113,52	6,66	50710	303	7239	0,21	10
		м		175,90	3,36	8010	153	59,8	0,00	0
		Накладные расходы -		*158,96*		*7239*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*107,20*				*4882*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,76*				*2357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,80*		*4636*				
		Сметная стоимость				*62585*				
135	21-090205-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99**								
		м	75,9	2687,77	--	204002	--	8650	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,96*		*8650*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,96*				*8650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,14*		*17012*				
		Сметная стоимость				*229664*				
136	21-090205-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**								
		м	1,3	954,85	--	1241	--	53	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,49*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,49*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,63*		*104*				
		Сметная стоимость				*1397*				
137	~~ТЦЕНОВОЕ~~ предложение ТОО Технология комфорта	~~Противомаскитная сетка~~								
		м2	77,515	3790,43	--	293815	--	12457	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*160,71*		*12457*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*160,71*				*12457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,09*		*24502*				
		Сметная стоимость				*330774*				

Итого прямые затраты по смете **2583907**

75

5

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 271
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 854
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 419
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 511 781
Накладные расходы I уровня, тенге	40 479
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 624 385
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	111 274
Итого, тенге	2 735 659
Сметная прибыль (8 %), тенге	218 853

Итого по смете на подряд, тенге **2 954 512**

РАЗДЕЛ 16.Ограждение балкона МОБ-1,2

306	11-070519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	98	2673,03	58,95	261957	5777	91702	1,34	131
		м ограждения		1244,67	25,76	121978	2524	62,1	0,03	3
		Накладные расходы -		*935,72*		*91701*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*788,94*				*77316*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146,79*				*14385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,70*		*28293*				
		Сметная стоимость				*381950*				
307	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждения лоджий	2,56464	397818,30	--	1020261	--	43259	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16867,50*		*43259*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16867,50*				*43259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33174,86*		*85082*				
		Сметная стоимость				*1148601*				
310	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических панелей с полимерным покрытием толщ.0,9 мм	93,28	576,78	13,93	53802	1299	27714	0,48	45
		м2		423,77	5,72	39529	534	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*297,10*		*27713*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*261,56*				*24398*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,55*				*3316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,91*		*6521*				
		Сметная стоимость				*88037*				
311	21-100105-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	93,28	2527,52	--	235767	--	9997	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,17*		*9997*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,17*				*9997*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,77*		*19661*				
		Сметная стоимость				*265425*				

Итого прямые затраты по смете **1571787**

176

4

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 161 507
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7 076
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 058

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 403 203				
	Накладные расходы I уровня, тенге				101 714				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 673 501				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				70 956				
	Итого, тенге				1 744 458				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				139 557				
	Итого по смете на подряд, тенге				**1 884 014**				

Локальная смета № 2-1-3
Отопление, Вентиляция

Раздел 1 Отопление

1	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	845,132656	1150,43	12,31	972266	10404	147605	0,30591	258,534531
		м трубопровода		284,15	5,01	240144	4234	60,4	0,00515	4,35243318
2	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	6	1154,67	12,33	6928	74	1048	0,30591	1,83546
		м трубопровода		284,17	5	1705	30	60,4	0,00515	0,0309
3	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	6	1393,5	12,33	8361	74	1048	0,30591	1,83546
		м трубопровода		284,17	5	1705	30	60,4	0,00515	0,0309
4	11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	23	1505,29	12,32	34622	283	4017	0,30591	7,03593
		м трубопровода		284,14	5,02	6535	115	60,4	0,00515	0,11845
7	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	25,575	16266,3	108,07	416011	2764	10246	0,70246	17,9654145
		кВт		607,65	55,62	15541	1422	60,4	0,06242	1,5963915

1.1 Квартирный узел ввода на 30 квартир

32	23-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	120	10994,15		1319298				
		шт.								
34	23-041013-1002	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	23	9939,1		228599				
		шт.								

38	23-040902-0307	Кран шаровый для подключения второго датчика температуры теплосчетчика, марки 087Н0119 *шт.*	30	72635,58		2179067			
40	23-041009-0102	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт.*	30	53480,64		1604419			
41	23-041006-2002	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт.*	30	21261,33		637840			
45	23-040905-3301	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	60	4531,04		271862			
		Итого прямые затраты по смете				**7679273**			**287**
									6
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				265 630			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				13 599			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 832			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 400 043			
		Накладные расходы I уровня, тенге				163 963			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 843 236			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				332 553			
		Итого, тенге				8 175 789			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				654 063			
		Итого по смете на подряд, тенге				8 829 852			

Локальная смета № 2-1-5

Связь и сигнализация.

Раздел 1 Телефонные сети

1	13-200103-0207	Прим. Муфта разветвительная. Монтаж оборудования *шт.*	1	21594	–	21594	–	8675	22	22
				21366	–	21366	–	40,6	–	–
2	29-000000-0000(пг	Муфта разветвительная МИКС 50-1-эп *шт*	1	4296		4296				
3	13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	3395	1409	3395	1409	1046	2	2

		шт.								
4	58-000000-0000(пг	Шкаф для муфты ШРМ-02	1	1915 12349	530	1915 12349	530	42,8	0,53	0,53
		шт								
5	13-100902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	10	844,2	5,5	8442	55	3521	1	10
		шт.								
6	58-000000-0000(пг	Коробка протяжная этажная КПЭ-01	10	822,7 1621	–	8227 16210	–	42,8	–	–
		шт								
7	13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	475	517,35	53,94	245740	25622	58498	0,33	156,75
		м кабеля								
8	23-060401-0125	Кабели связи ТППэп 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012К=1,020;	0,0561	289,12 263220,12	14,21	137333 14767	6750	40,6	0,0153	7,2675
		км								
9	29-000000-0000(пг	Кабель телефонный КРВПМ 1х2х0,4К=1,020;	428,4	21		8996				
		м								
10	13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	4	3118,25	940,75	12473	3763	3721	2	8
		коробка								
11	23-061707-0101	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	4	1857,75 2525,2	315,75	7431 10101	1263	42,8	0,34	1,36
		шт.								
12	13-100408-0507	Розетка настенная . Монтаж оборудования	30	833,9	–	25017	–	10021	1	30
		шт.								
13	23-070220-0804	Розетка телефонная RJ-11	30	822,73 1107,91	–	24682 33237	–	40,6	–	–
		шт.								
14	13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	395	259,46	6,83	102485	2698	26482	0,17	67,15
		м								
15	23-010802-9901	Трубы винипластовые	14,382	154,25 1662,6	2,39	60929 23912	945	42,8	0,0022	0,869
		кг								
16	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 ммК=1,020;	326,4	22,48		7337				
		м								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**550351**				**296** **10**

	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				261 883				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				33 547				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 488				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				226 362				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				28 559				
	Накладные расходы I уровня, тенге				111 964				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				662 315				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				28 082				
	Итого, тенге				690 397				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				55 232				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**745 629**				
Раздел 2 Телевизионные сети									
18 58-000000-0000(пг	Антенна телевизионная DCRS 1730M Funke *шт*	2	6395		12790				
20 58-000000-0000(пг	Усилитель мультидиапазонный TERA HA-126 *шт*	2	11411		22822				
22 23-070202-0107	Прим. Коробка антенная согласующая КАС-1 *шт.*	2	1569,86		3140				
23 23-061701-0104	Прим. Коробка телевизионная распределительная УАР-6 *шт.*	30	2330,7		69921				
24 23-080201-0101	Прим. Коробка телевизионная распределительная на 6 абонентов КРТВ-6 *шт.*	8	1094,44		8756				
26 23-070220-0701	Розетка телевизионная *шт.*	88	250,95		22084				
27 13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *м кабеля*	77,0538	517,35	53,94	39864	4156	9489	0,33	25,427754
			289,12	14,21	22278	1095	40,6	0,0153	1,17892314
29 23-060407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11K=1,020; *км*	0,051	191433,98		9763				
30 23-060407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6K=1,020; *км*	1,479	64724,04		95727				
	Итого прямые затраты по разделу 2				**284867**				**25,427754**
									1,17892314
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				22 278				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 156				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 095
- материалы, изделия и конструкции, тенге	222 821
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	35 612
Накладные расходы I уровня, тенге	9 489
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	294 356
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	12 481
Итого, тенге	306 837
Сметная прибыль (8 %), тенге	24 547
Итого по разделу на подряд, тенге	**331 384**
Всего по акту	**15 165 676**
Сметная заработная плата, тенге	906 024
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1 012
Оборудование	72 243
Всего СМР по акту	**15 093 433**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	437 710
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7%)	264 029
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	43 964
Итого по акту в текущих ценах 2017 г	15 911 379,00
в том числе на 2018 год	15 911 379,00
Итого по акту в текущих ценах. 2018 г	**16 865 080,00**
в том числе в текущих ценах на 2018 год, к=1,0599383	16 865 080,00
НДС (12 %)	**2 023 809,60**
2018 г.	2 023 809,60
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18 888 889,60**
Скидка 10%	1 888 889,60
Итого к оплате	**17 000 000,00**
в т.ч. НДС	1 821 428,57

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «СтройЭлитРиэлти»

Директор

_____ Айтенов П.Б.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

_____ Токтаркан С.Т.