Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГКП "Областной Специализированный дом ребенка" Управления здравоохранения области Абай** — **990340002467**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ertis Art Servis",140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Малая Объездная, строение 8, тел.: 62-80-62** — **990740013427**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) по договору № 129 от 26.08.2024 г.

Номер документа	Дата составления
62	21.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГКП "Областной специализированный дом ребенка" области Абай, город Семей, ул. Герцена, 24			одна услуга	1	50 000 000,00	50 000 000,00	5 357 142,86
				Итого	1	x	50 000 000,00	5 357 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мажит К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Ибрашев Е.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.10.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГКП "Областной Специализированный дом ребенка" управления здравоохранения области Абай
Подрядчик: ТОО "Ertis Art Servis"
Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания КГКП "Областной специализированный дом ребенка" области Абай,город Семей, ул. Герцена 24
Договор подряда (контракт) № 129 от 26.08.2024 г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		129	26.08.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материала	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГКП "Областной специализированный дом ребенка" области Абай,город Семей, ул. Герцена 24	**50 000 000,00**	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
в том числе за отчетный месяц	50 000 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
Авансовый платеж 30%	15 000 000,00	13 392 857,14							1 607 142,86	15 000 000,00
Итого к оплате:	**35 000 000,00**	31 250 000,00							3 750 000,00	**35 000 000,00**

Подрядчик: БИН 990740013422
ТОО "Ertis Art Servis"

Директор _____ **Мажит К.**

ТОО "Восток Инжиниринг"
БИН 050240008477
Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Руководитель _____ **Кудашев С.А.**
(ФИО, № аттестата, подпись, печать при наличии)

Заказчик: БИН 980440002419
Капитальный ремонт здания КГКП "Областной специализированный дом ребенка" области Абай,город Семей, ул. Герцена 24

Директор _____ **Ибраимов Е.К.**

SANA 2024.2Д от 12.02.2024 г. Цена региона Область Абай г.Семей

Заказчик: КГКП "Областной Специализированный дом ребенка" управления здравоохранения области Абай, БИН 990340002467, область Абай, г.Семей, Герцена, 24
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Ertis Art Servis", БИН 990740013427, Павлодарская область, Г.Павлодар, Малая Объездная, 8
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГКП "Областной специализированный дом ребенка" области Абай,город Семей, ул. Герцена 24

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГКП "Областной специализированный дом ребенка" области Абай,город Семей, ул. Герцена 24

Договор подряда (контракт) № 129 от 26.08.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 от 21.10.2024 г.

за Октябрь 2024 года на № 7-01-00-05 Благоустройство территории

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Вертикальная планировка // ГП 4					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0104-0105	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1// насыпь**	м3	1020	97	98 940	
2	2	6101-0103-0215	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1// недостающий грунт**	м3	1301,4	247	321 446	
3	3	412-102-0320 Коб=10	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км// 1301,4*1,65=2147,31 т**	1 т·км	21473,1	39	837 451	
4	4	6101-0104-0105	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1//восстановление растительного слоя**	м3	1031,4	97	100 046	
			Раздел 2. Покрытие// ГП 6, 7					

			Подраздел 2.1. Тип 1					
5	5	7101-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150 мм	м3	76,125	9410	716 336	
6	6	7101-0403-0201	Устройство оснований из щебня фракции 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см М800	м2	507,5	2004	1 017 030	
7	12	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	379	5227	1 981 033	
8	13	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	1 м	379	2198	833 042	
			Подраздел 2.2. Тип 2					
9	14	7101-0401-0101.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.50 мм	м3	77,5	9410	729 275	
10	17	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	207	5227	1 081 989	
11	18	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	1 м	207	2198	454 986	
			Подраздел 2.3. Тип 3					
12	19	7101-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150 мм	м3	28,11	9410	264 515	
13	20	7101-0403-0201	Устройство оснований из щебня фракции 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см М800	м2	187,4	2004	375 550	
14	23	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	108	5032	543 456	
15	24	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	108	1313	141 804	
			Подраздел 2.5. Тип 5					
16	29	7101-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150 мм	м3	13,5	9410	127 035	
17	30	7101-0403-0201	Устройство оснований из щебня фракции 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см М800	м2	90	2004	180 360	

18	31	7101-0403-0204	Устройство оснований из щебня фракции 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203// до 10 см	м2	-90	219	-19 710	
19	34	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	66	5032	332 112	
20	35	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	66	1313	86 658	
			Подраздел 2.6. Тип 6					
21	36	7101-0403-0201	Устройство оснований из щебня фракции 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см М800	м2	636,4	2004	1 275 346	
22	37	7101-0403-0204	Устройство оснований из щебня фракции 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203// до 10 см	м2	-636,4	219	-139 372	
			Подраздел 2.7. Тип 2 - Парковка					
23	43	7101-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.50 мм	м3	73,25	9410	689 283	
			Раздел 5. Ограждение// ГП8, п.10,11,12					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
24	81	8601-0601-0204	Декоративное железобетонное ограждение "Классика" из 4-х панелей //304м/2=152 секц.	секция	152	37119	5 642 088	

	Итого:			17 670 698
	из них:			
	затраты на труд рабочих	Тенге		4 346 588
	- в том числе оплата труда рабочих	Тенге		2 136 898
	машины и механизмы	Тенге		3 283 257
	- в том числе оплата труда машинистов	Тенге		828 134
	материалы, изделия и конструкции	Тенге		9 203 402

			оборудование	Тенге			0
			перевозки	Тенге			837 451
			прочие затраты	Тенге			0
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 145

Всего	**17 670 698**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	1 113 254
Итого с общеплощадочными затратами	**18 783 952**
Сметная прибыль (5%)	939 198
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**939 198**
Итого	**20 662 348**
Итого с переходным коэффициентов на 2024 г. 3 квартал - 50%, Кпер=1,0557	**7 940 020**
Итого с переходным коэффициентов на 2024 г. 4 квартал - 50%, Кпер=1,075	**14 126 847**
Итого в текущих ценах	**22 066 867**
Итого с понимажающим коэффициентов , Кпон=0,98	**21 625 475,42**
НДС (12%)	2 595 057,05
Итого	**24 220 532,47**

Заказчик:

КГКП "Областной Специализированный дом ребенка" управления здравоохранения области Абай

Директор_____ Ибраимов Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Восток Инжиниринг"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт тех.надзора
Аттестат № KZ24VJE00071933 от 01.02.2022

_____Никалин Г.А.

Авторский надзор:
ТОО " ES-Проект"
Эксперт авторского надзора
Приказ №19 от 05.09.2024г

_____Кабдышева Б.Н.

Подрядчик:
ТОО "Ertis Art Servis"
БИН 990740013427

Директор

_____Мажит Қ.

SANA 2024.2Д от 12.02.2024 г. Цена региона Область Абай г.Семей

Заказчик: КГКП "Областной Специализированный дом ребенка" управления здравоохранения области Абай, БИН 990340002467, область Абай, г.Семей, Герцена, 24
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Ertis Art Servis", БИН 990740013427, Павлодарская область, Г.Павлодар, Малая Объездная, 8
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГКП "Областной специализированный дом ребенка" области Абай,город Семей, ул. Герцена 24

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГКП "Областной специализированный дом ребенка" области Абай,город Семей, ул. Герцена 24

Договор подряда (контракт) № 129 от 26.08.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 21.10.2024 г.

за Октябрь 2024 года на № 4-01-00-03 Наружное электроосвещение

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. КЛ-0,4 кВ// ЭН.ВМ п.10,11,12					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	107,19	7979	855 269	
2	2	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1// песком	м3	17,865	3793	67 762	
3	3	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	71,46	3793	271 048	
4	4	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	595	827	492 065	
5	5	6124-0201-0202	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	1	254	254	
6	6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	35,73	5491	196 193	Казахстан
7	7	414-104-0201	Песок всякий. Погрузка лишнего грунта	1 т	58,95	342	20 161	
8	8	412-102-0106 Коб=6	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	1 т·км	350,16	84	29 413	

9	9	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	151	571	86 221	
10	10	241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	151	1391	210 041	
11	11	6124-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	151	1062	160 362	
12	12	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	444	1120	497 280	
13	13	6124-0201-0708	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг// в гараже	м	20	1479	29 580	
14	14	243-113-1103 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	1 м	627,3	666	417 782	Казахстан
			Раздел 2. Освещение// ЭН.ВМ п.1-9					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
15	15	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранныеи монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	20	32907	658 140	
16	16	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	6,2	22735	140 957	Казахстан
17	17	247-306-0925	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1150-4 (ЗФ3)	1 шт.	20	14776	295 520	
18	18	247-306-0415	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм	1 шт.	11	113186	1 245 046	
19	19	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	20	17252	345 040	
20	20	247-306-0904	Кронштейн консольный КИШ 48.1,0-0,6.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1000 мм, высотой от шайбы 600 мм, углом наклона 20°	1 шт.	20	6408	128 160	
21	21	247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	1 шт.	20	58566	1 171 320	
22	22	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,6	5671	3 403	
23	23	6124-0201-0708	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг// для зарядки светильников	м	300	1479	443 700	
24	24	6124-0201-0601	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг// в гараже	м	5	1800	9 000	
25	25	243-105-0602 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	1 м	306	533	163 098	Казахстан

26	26	243-105-0903 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	1 м	5,1	1164	5 936	Казахстан
27	27	6124-0303-0303	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	32967	32 967	
28	28	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	1 шт.	1	79102	79 102	
29	29	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	5	1957	9 785	Казахстан
			Раздел 3. Заземление// ЭН.ВМ п.13					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
30	30	1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	7	8224	57 568	

Итого:		8 122 173
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	2 886 354
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	1 401 160
машины и механизмы	Тенге	1 021 673
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	306 043
материалы, изделия и конструкции	Тенге	4 164 572
оборудование	Тенге	0
перевозки	Тенге	49 574
прочие затраты	Тенге	0
нормативная трудоемкость	чел.-ч	692

Всего	**8 122 173**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	511 697
Итого с общеплощадочными затратами	**8 633 870**
Сметная прибыль (5%)	431 693
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**431 693**

Итого	9 497 256
Итого с переходным коэффициентов на 2024 г. 3 квартал - 50%, Кпер=1,0557	5 013 127
Итого с переходным коэффициентов на 2024 г. 4 квартал - 50%, Кпер=1,075	5 104 775
Итого в текущих ценах	10 117 902
Итого с понимажающим коэффициентов , Кпон=0,98	9 915 543,67
НДС (12%)	1 189 865,24
Итого	11 105 408,91

Заказчик:
КГКП "Областной Специализированный дом ребенка" управления здравоохранения области Абай

Директор_____ Ибраимов Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Восток Инжиниринг"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт тех.надзора
Аттестат № KZ24VJE00071933 от 01.02.2022

_____Никалин Г.А.

Авторский надзор:
ТОО " ES-Проект"
Эксперт авторского надзора
Приказ №19 от 05.09.2024г

_____Кабдышева Б.Н.

Подрядчик:
ТОО "Ertis Art Servis"
БИН 990740013427

Директор

_____Мажит Қ.

SANA 2024.2Д от 12.02.2024 г. Цена региона Область Абай г.Семей

Заказчик: КГКП "Областной Специализированный дом ребенка" управления здравоохранения области Абай, БИН 990340002467, область Абай, г.Семей, Герцена, 24
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Ertis Art Servis", БИН 990740013427, Павлодарская область, Г.Павлодар, Малая Объездная, 8
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГКП "Областной специализированный дом ребенка" области Абай,город Семей, ул. Герцена 24

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГКП "Областной специализированный дом ребенка" области Абай,город Семей, ул. Герцена 24

Договор подряда (контракт) № 129 от 26.08.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 21.10.2024 г.

за Октябрь 2024 года на №1-01-00-01 Демонтажные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Благоустройство//ГП 6, 8					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1220-0101-0501**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м2**	**3015**	**681**	**2 053 215**	
2	**2**	**1218-0101-2001**	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	**м2 основания**	**232,1**	**760**	**176 396**	
3	**3**	**1220-0401-0101**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**578**	**3556**	**2 055 368**	
4	**4**	**1109-0305-0305**	**Конструкции опорные этажерочного типа. Демонтаж металлических малых архитектурных форм// ГП 8, прим.1,**	**т конструкций**	**2**	**82415**	**164 830**	

5	5	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи // демонтаж беседок// ГП8, прим.1	м2 перегородок	230	7831	1 801 130	
6	6	6106-0302-0301	Демонтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м// демонтаж металлических конструкций беседок	т	0,8	221287	177 030	
7	7	6104-0801-0209	Демонтаж металлических оград высота, до 2,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя// демонтаж метал.забора	м	304	12815	3 895 760	
8	8	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	350	252	88 200	
9	9	412-102-0115 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	5250	61	320 250	

	Итого:		10 732 179
	из них:		
	затраты на труд рабочих	Тенге	7 614 578
	- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	3 771 431
	машины и механизмы	Тенге	2 698 425
	- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	538 000
	материалы, изделия и конструкции	Тенге	10 725
	оборудование	Тенге	0
	перевозки	Тенге	408 450
	прочие затраты	Тенге	0
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 767

Всего	10 732 179
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	676 127
Итого с общеплощадочными затратами	11 408 306
Сметная прибыль (5%)	570 415
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	570 415

Итого	12 549 136
Итого с переходным коэффициентов на 2024 г. 3 квартал - 50%, Кпер=1,0557	6 624 062
Итого с переходным коэффициентов на 2024 г. 4 квартал - 50%, Кпер=1,075	6 745 161
Итого в текущих ценах	13 369 223
Итого с понимажающим коэффициентов , Кпон=0,98	13 101 838,05
НДС (12%)	1 572 220,57
Итого	14 674 058,62

Заказчик:

КГКП "Областной Специализированный дом ребенка" управления здравоохранения области Абай

Директор_____ Ибраимов Е.К.

Технический надзор:

ТОО "Восток Инжиниринг"

С объемами выполненных работ согласен

Эксперт тех.надзора

Аттестат № KZ24VJE00071933 от 01.02.2022

_____Никалин Г.А.

Авторский надзор:

ТОО " ES-Проект"

Эксперт авторского надзора

Приказ №19 от 05.09.2024г

_____Кабдышева Б.Н.

Подрядчик:

ТОО "Ertis Art Servis"

БИН 990740013427

Директор

_____Мажит Қ.