Заказчик: КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Наименование объекта:Капитальный ремонт зданий КГП на ПВХ «Экибастузская городская больница» здания родильного дома корпус Б, расположенного: Павлодарская область, город Экибастуз, ул. М.Маметова 59

Договор №35 от 08.02.2024г.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2024 года

Код		Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика		подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код		
			№35	08.02.2024 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	223 287 768,46	48 206 044,22							5 784 725,31	53 990 769,53
Аванс 30%	66 986 330,53	14 461 813,27							1 735 417,59	16 197 230,86
Удержание резерва 5%	11 164 388,42	2 410 302,21							289 236,27	2 699 538,48
За отчетный период	145 134 049,49	31 333 928,74							3 760 071,45	35 094 000,19

Заказчик:
КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница"
Руководитель _____ **Андосов М.Т.**

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Заместитель директора _____ **Кинибаев Н**

Технический надзор:
ТОО "Билдинг-Строй LTD"
_____ **Касенов К.С.**

Заказчик: КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница"
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"
Наименование объекта:Капитальный ремонт зданий КГП на ПВХ «Экибастузская городская больница» здания родильного дома корпус Б, расположенного:
Павлодарская область, город Экибастуз, ул. М.Маметова 59
Договор №35 от 08.02.2024г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за 23.07.2024г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1-Общестроительные работы АС										
		РАЗДЕЛ 4.Отделка										
		СТЕНЫ										
45	1115-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону,камню или кирпичу толщиной 30 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,5		5985,94	414,70	475882	32969	109262	260323	795102
		НР - 72%; СП - 8%				4196,87	351,04	333651	27908		58897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AisuPro Company"	**Песок баритовый /На 1м2 при толщине штукатурки в 3 см потребуется приблизительно 3/50 тонны(60 кг) барита./**	кг	4770		133,88	--	638608	--	638608	--	689695
		СП - 8%				--	--	--	--		51087	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1114490	32969	747870	260323	1484797
								333651	27908	--	109984	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1114490				
		Материалы	Тенге					109262				
		Всего заработная плата	Тенге						361559			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					638608				
		Накладные расходы	Тенге					260323				
		Сметная прибыль	Тенге					109984				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1484797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									232
		Сметная заработная плата	Тенге						361559			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1484797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									232
		Сметная заработная плата	Тенге						361559			
		РАЗДЕЛ 5.Полы										
		Тип 1										
47	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	279,4		1667,18	142,82	465810	39903	264838	128951	642343
		НР - 72%; СП - 8%				576,48	64,54	161069	18032		47582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	279,4	-313,37	-11,68	-87556	-3264	-75013	-8209	-103426
		НР - 72%; СП - 8%			-33,21	-7,59	-9279	-2121		-7661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип 2									
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	564,9	1076,39	39,93	608053	22557	264356	241534	917556
		НР - 72%; СП - 8%			568,49	25,36	321140	14326		67969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	564,9	783,22	40,81	442441	23054	395588	27369	507393
		НР - 72%; СП - 8%			42,13	25,16	23799	14213		37583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	564,9	2609,82	105,38	1474287	59529	271688	847904	2507964
		НР - 72%; СП - 8%			2023,49	61,20	1143070	34572		185773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	576,198	1863,00	--	1073457	--	1073457	--	1159334
		СП - 8%			--	--	--	--		85877	
53	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	562,8	549,52	2,83	309270	1592	20611	207274	557864
		НР - 72%; СП - 8%			510,07	1,44	287067	810		41321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	56,8428	1863,00	--	105898	--	105898	--	114370
		СП - 8%			--	--	--	--		8472	
		Тип3									
55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	56,6	1076,39	39,93	60924	2260	26487	24200	91935
		НР - 72%; СП - 8%			568,49	25,36	32177	1435		6810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	56,6	522,14	27,20	29553	1539	26424	1828	33892
		НР - 72%; СП - 8%			28,09	16,77	1590	949		2511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	56,6	2027,49	117,03	114756	6624	45160	46231	173866
		НР - 72%; СП - 8%			1112,58	21,86	62972	1237		12879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	56,6	2181,86	116,72	123493	6607	40896	55729	193560
		НР - 72%; СП - 8%			1342,58	24,94	75990	1412		14338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	261-105-0122 РСНБ РК 2022	Изол ГОСТ 10296-79	м2	184,576	301,00	--	55559	--	55559	--	60004
		СП - 8%			--	--	--	--		4445	
60	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	56,6	2953,10	105,38	167145	5965	46650	84955	272269
		НР - 72%; СП - 8%			2023,49	61,20	114530	3464		20168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип 5									
68	1115-0209-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	41	1608,49	182,07	65948	7465	33755	21954	94935
		НР - 72%; СП - 8%			603,11	140,60	24728	5765		7032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1115-0209-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3,5	Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора. При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0103	м2 оштукатуриваемой поверхности	41	1824,46	244,10	74803	10008	39669	23441	106103
		НР - 72%; СП - 8%			612,84	181,21	25126	7430		7859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AisuPro Company"	Песок баритовый /На 1м2 при толщине штукатурки в 3 см потребуется приблизительно 3/50 тонны(60 кг) барита./	кг	2460	133,88	--	329345	--	329345	--	355692
		СП - 8%			--	--	--	--		26347	
73	233-101-0111 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	41,82	2963,00	--	123913	--	123913	--	133826
		СП - 8%			--	--	--	--		9913	
		Тип 6									
75	1115-0209-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	47	1608,49	182,07	75599	8557	38696	25167	108828
		НР - 72%; СП - 8%			603,11	140,60	28346	6608		8061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1115-0209-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3,5	Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора. При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0103	м2 оштукатуриваемой поверхности	47	1824,46	244,10	85750	11473	45474	26871	121630
		НР - 72%; СП - 8%			612,84	181,21	28803	8517		9009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "AisuPro Company"	Песок баритовый /На 1м2 при толщине штукатурки в 3 см потребуется приблизительно 3/50 тонны(60 кг) барита./	кг	2820	133,88	--	377542	--	377542	--	407744
		СП - 8%			--	--	--	--		30202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	47	64,33	0,95	3024	45	--	2161	5600
		НР - 72%; СП - 8%			63,38	0,48	2979	23		415	
79	261-107-0412 РСНБ РК 2022	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,047	22383,00	--	1052	--	1052	--	1136
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
80	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	47	1076,39	39,93	50590	1877	21994	20096	76341
		НР - 72%; СП - 8%			568,49	25,36	26719	1192		5655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	47	652,69	34,01	30676	1598	27428	1897	35179
		НР - 72%; СП - 8%			35,11	20,96	1650	985		2606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Междуэтажные площадки									
89	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	192	1076,39	39,93	206667	7666	89851	82093	311862
		НР - 72%; СП - 8%			568,49	25,36	109150	4869		23101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	192	2495,40	105,38	479117	20233	70374	288188	828689
		НР - 72%; СП - 8%			2023,49	61,20	388510	11750		61384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	195,84	1863,00	--	364850	--	364850	--	394038
		СП - 8%			--	--	--	--		29188	
92	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	250	549,52	2,83	137380	708	9154	92073	247808
		НР - 72%; СП - 8%			510,07	1,44	127518	360		18355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	25,25	1863,00	--	47041	--	47041	--	50804
		СП - 8%			--	--	--	--		3763	
		Ступени									
94	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	192	2380,97	105,38	457146	20233	48403	288188	804962
		НР - 72%; СП - 8%			2023,49	61,20	388510	11750		59628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	195,84	1863,00	--	364850	--	364850	--	394038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		29188	
96	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	250	549,52	2,83	137380	708	9154	92073	247808
		НР - 72%; СП - 8%			510,07	1,44	127518	360		18355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	233-202-0101 РСНБ РК 2022	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	25,25	1863,00	--	47041	--	47041	--	50804
		СП - 8%			--	--	--	--		3763	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				8402804	256937	4652185	2621968	11906751
							3493682	147938	--	881975	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8402804				
	Материалы		Тенге				1761640				
	Всего заработная плата		Тенге					3641620			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2890548				
		Накладные расходы	Тенге				2621968				
		Сметная прибыль	Тенге				881975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11906747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2328
		Сметная заработная плата	Тенге					3641620			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11906747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2328
		Сметная заработная плата	Тенге					3641620			
		РАЗДЕЛ 6.Проемы									
		Двери									
100	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	10,35	5039,79	76,39	52162	790	6658	32477	91410
		НР - 72%; СП - 8%			4320,24	37,91	44714	392		6771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	223-207-0102 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	10,35	72945,00	--	754981	--	754981	--	815379
		СП - 8%			--	--	--	--		60398	
102	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки дверные стальные однопо льные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	10,71	4776,43	75,45	51156	808	6889	31583	89358
		НР - 72%; СП - 8%			4057,82	37,91	43459	406		6619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	10,71	55181,00	--	590989	--	590989	--	638268
		СП - 8%			--	--	--	--		47279	
104	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	10	2205,93	2,28	22059	23	--	15866	40959
		НР - 72%; СП - 8%			2203,65	--	22037	--		3034	
105	223-502-0101 РСНБ РК 2022	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	7	3949,00	--	27643	--	27643	--	29854
		СП - 8%			--	--	--	--		2211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	223-502-0102 РСНБ РК 2022	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	3	5406,00	--	16218	--	16218	--	17515
		СП - 8%			--	--	--	--		1297	
107	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	254,1	2571,44	289,09	653403	73458	144209	342588	1075669
		НР - 72%; СП - 8%			1714,82	157,74	435736	40082		79678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	223-203-0301 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-6, однопольный**	м2	46,62	46991,00	--	2190720	--	2190720	--	2365978
		СП - 8%			--	--	--	--		175258	
109	223-203-0301 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный**	м2	2,94	46991,00	--	138154	--	138154	--	149206
		СП - 8%			--	--	--	--		11052	
110	223-203-0302 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	м2	143,64	43712,00	--	6278792	--	6278792	--	6781095
		СП - 8%			--	--	--	--		502303	
111	223-203-0303 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный**	м2	35,7	41079,00	--	1466520	--	1466520	--	1583842
		СП - 8%			--	--	--	--		117322	
112	223-203-0303 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный**	м2	25,2	41079,00	--	1035191	--	1035191	--	1118006
		СП - 8%			--	--	--	--		82815	
113	223-502-0301 РСНБ РК 2022	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	142	2760,00	--	391920	--	391920	--	423274
		СП - 8%			--	--	--	--		31354	
		Перегородки внутренние									
114	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков и з ПВХ**	м2	16,32	3623,96	3,32	59143	54	29547	21271	86847
		НР - 72%; СП - 8%			1810,19	--	29542	--		6433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	223-203-0301 РСНБ РК 2022	**Перегородки из ПВХ профилей с дверями, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	16,32	46991,00	--	766893	--	766893	--	828244
		СП - 8%			--	--	--	--		61351	
116	223-502-0301 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	шт.	2	2760,00	--	5520	--	5520	--	5962
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
		Окна									
117	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	200	3279,12	281,90	655824	56380	270066	259594	988652
		НР - 72%; СП - 8%			1646,89	155,84	329378	31168		73234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	2,68	3279,12	281,90	8788	756	3618	3479	13248
		НР - 72%; СП - 8%			1646,89	155,84	4414	418		981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	1,96	5143,29	284,15	10081	557	4373	3926	15127
		НР - 72%; СП - 8%			2628,16	153,73	5151	301		1121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	11,6	5143,29	284,15	59662	3296	25879	23234	89528
		НР - 72%; СП - 8%			2628,16	153,73	30487	1783		6632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	19,56	3738,77	285,10	73130	5576	27178	31292	112776
		НР - 72%; СП - 8%			2064,20	157,74	40376	3085		8354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	0,9	5143,29	284,15	4629	255	2009	1803	6946
		НР - 72%; СП - 8%			2628,16	153,73	2365	138		515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство//Прим.11 Лист АР-21**	м	135	2303,32	5,94	310948	802	208996	73027	414693
		НР - 72%; СП - 8%			749,26	2,05	101150	277		30718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Подоконники									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	140	2263,11	17,12	316835	2397	256339	42742	388343
		НР - 72%; СП - 8%			414,99	9,04	58099	1266		28766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	223-501-0108 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	140	2802,00	--	392280	--	392280	--	423662
		СП - 8%			--	--	--	--		31382	
		Откосы									
133	1134-0108-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	350	5509,58	14,30	1928353	5006	1348479	415303	2531148
		НР - 72%; СП - 8%			1642,48	5,55	574868	1943		187492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	8,8	38399,16	2543,88	337913	22386	28005	215163	597322
		НР - 72%; СП - 8%			32672,95	1285,91	287522	11316		44246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	9,504	43327,00	--	411780	--	411780	--	444722
		СП - 8%			--	--	--	--		32942	
136	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	160	5046,88	61,18	807501	9788	199318	435584	1342531
		НР - 72%; СП - 8%			3739,97	41,14	598395	6582		99446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	160	1753,08	37,45	280493	5992	38323	173643	490467
		НР - 72%; СП - 8%			1476,11	31,21	236178	4994		36331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	160	668,46	5,01	106954	801	32939	53013	172764
		НР - 72%; СП - 8%			457,59	2,59	73214	414		12797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**20206635**	**189125**	**17100426**	**2175588**	**24172795**
							2917085	**104565**	**--**	**1790574**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20081258**				
	Материалы		Тенге				**2619278**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2910642**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14467601**				
		Накладные расходы	Тенге				**2095662**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1774150**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23951070**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1735
		Сметная заработная плата	Тенге					2910642			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				125377				
		Материалы	Тенге				13545				
		Всего заработная плата	Тенге					111008			
		Накладные расходы	Тенге				79926				
		Сметная прибыль	Тенге				16424				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				221727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					111008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				24172797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1806
		Сметная заработная плата	Тенге					3021650			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				29723929	479031	22500481	5057879	37564343
							6744418	280411	--	2782533	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				29598552				
		Материалы	Тенге				4490180				
		Всего заработная плата	Тенге					6913821			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17996757				
		Накладные расходы	Тенге				4977953				
		Сметная прибыль	Тенге				2766109				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				37342614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4295
		Сметная заработная плата	Тенге					6913821			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				125377				
		Материалы	Тенге				13545				
		Всего заработная плата	Тенге					111008			
		Накладные расходы	Тенге				79926				
		Сметная прибыль	Тенге				16424				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				221727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					111008			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				37564341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4366
		Сметная заработная плата	Тенге					7024829			
		ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В0, В1									
59	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	91,3	936,24	111,72	85479	10200	34932	32365	127272
		НР - 72%; СП - 8%			441,92	50,43	40347	4604		9428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	234-304-0309 РСНБ РК 2022	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм**	м2	16,9992064	16473,00	--	280028	--	280028	--	302430
		СП - 8%			--	--	--	--		22402	
61	1129-0174-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка**	гильза	2	1740,92	1,26	3482	3	31	2482	6441
		НР - 72%; СП - 8%			1723,85	--	3448	--		477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм//ГИЛЬЗА	м	1,4	22814,00	--	31940	--	31940	--	34495
		СП - 8%			--	--	--	--		2555	
		Водомерный узел - 2шт									
63	1116-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Узлыводомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	2	44002,80	1613,63	88006	3227	38816	33745	131491
		НР - 72%; СП - 8%			22981,33	452,68	45963	905		9740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	244-301-0209 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 130°С	шт.	2	84590,00	--	169180	--	169180	--	182714
		СП - 8%			--	--	--	--		13534	
65	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	5449,97	372,84	21800	1491	2064	13380	37994
		НР - 72%; СП - 8%			4561,18	84,54	18245	338		2814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	242-101-1003 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	64697,00	--	258788	--	258788	--	279491
		СП - 8%			--	--	--	--		20703	
67	242-301-0401 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	3723,00	--	7446	--	7446	--	8042
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
68	241-114-0116 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	4	1074,00	--	4296	--	4296	--	4640
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
69	1118-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2	1978,01	300,18	3956	601	48	2525	6999
		НР - 72%; СП - 8%			1653,32	99,81	3307	200		518	
70	242-404-0105 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	22829,00	--	45658	--	45658	--	49311
		СП - 8%			--	--	--	--		3653	
71	241-115-0105 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 40 мм	шт.	4	388,00	--	1552	--	1552	--	1676
		СП - 8%			--	--	--	--		124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	241-225-0103 РСНБ РК 2022	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 40	шт.	4	1240,00	--	4960	--	4960	--	5357
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
73	1312-1101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	24042,20	9293,31	48084	18587	2092	25105	79044
		НР - 72%; СП - 8%			13702,37	3731,45	27405	7463		5855	
74	519-101-0102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	305741,00	--	611482	--		--	611482
					--	--	--	--	611482	--	
75	241-513-0201 РСНБ РК 2022	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	4	3469,00	--	13876	--	13876	--	14986
		СП - 8%			--	--	--	--		1110	
76	261-301-1377 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	3838,00	--	61408	--	61408	--	66321
		СП - 8%			--	--	--	--		4913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1741421**	**34109**	**957115**	**109602**	**1950186**
							138715	**13510**	**611482**	**99163**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**611482**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**611482**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**48084**				
		Материалы	Тенге				**2093**				
		Всего заработная плата	Тенге					**34868**			
		Накладные расходы	Тенге				**25105**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5855**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**79044**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**34868**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**964611**				
		Материалы	Тенге				**34931**				
		Всего заработная плата	Тенге					**44951**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**879132**				
		Накладные расходы	Тенге				**32365**				
		Сметная прибыль	Тенге				**79759**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1076735**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**44951**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**113762**				
		Материалы	Тенге				**40929**				
		Всего заработная плата	Тенге					**68958**			
		Накладные расходы	Тенге				**49650**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13072**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**176484**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**68958**			
		Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				**3482**				
		Материалы	Тенге				**32**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					3448			
		Накладные расходы	Тенге				2482				
		Сметная прибыль	Тенге				477				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				6441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3448			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1950186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					152225			
		РАЗДЕЛ 7.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
135	244-101-0104 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм**									
			комплект	**30**	**19859,00**	**--**	**595770**	**--**	**595770**	**--**	**643432**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47662**	
137	244-104-0101 РСНБ РК 2022	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**30**	**5326,00**	**--**	**159780**	**--**	**159780**	**--**	**172562**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12782**	
138	244-104-0408 РСНБ РК 2022	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**30**	**8214,00**	**--**	**246420**	**--**	**246420**	**--**	**266134**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19714**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1001970**	**--**	**1001970**	**--**	**1082128**
							--	**--**	**--**	**80158**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1001970**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1001970**				
		Сметная прибыль	Тенге				**80158**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1082128**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1082128**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**2743391**	**34109**	**1959085**	**109602**	**3032314**
							138715	**13510**	**611482**	**179321**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**611482**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**611482**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**48084**				
		Материалы	Тенге				**2093**				
		Всего заработная плата	Тенге					**34868**			
		Накладные расходы	Тенге				**25105**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5855**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**79044**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**34868**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1966581**				
		Материалы	Тенге				**34931**				
		Всего заработная плата	Тенге					**44951**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1881102**				
		Накладные расходы	Тенге				**32365**				
		Сметная прибыль	Тенге				**159917**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2158863**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**44951**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**113762**				
		Материалы	Тенге				**40929**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					68958			
		Накладные расходы	Тенге				49650				
		Сметная прибыль	Тенге				13072				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				176484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					68958			
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				3482				
	Материалы		Тенге				32				
	Всего заработная плата		Тенге					3448			
		Накладные расходы	Тенге				2482				
		Сметная прибыль	Тенге				477				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				6441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3448			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				3032314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					152225			
		ОТДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3 Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ									
5	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	34	2732,39	27,72	92901	942	72681	14128	115591
		НР - 72%; СП - 8%			566,99	10,12	19278	344		8562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	2557,43	27,72	76723	832	58881	12466	96324
		НР - 72%; СП - 8%			566,99	10,12	17010	304		7135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	26	1776,76	27,72	46196	721	30733	10804	61559
		НР - 72%; СП - 8%			566,99	10,12	14742	263		4560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	320	2173,38	27,72	695482	8870	505175	132966	894724
		НР - 72%; СП - 8%			566,99	10,12	181437	3238		66275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	40	2010,09	27,72	80404	1109	56615	16621	104787
		НР - 72%; СП - 8%			566,99	10,12	22680	405		7762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тепловая изоляция									
21	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	280	936,24	111,72	262147	31281	107128	99257	390317
		НР - 72%; СП - 8%			441,92	50,43	123738	14120		28913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	234-303-0314 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм**	м	308	714,00	--	219912	--	219912	--	237505
		СП - 8%			--	--	--	--		17593	
23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	83,5	114,77	3,10	9583	259	3987	3866	14525
		НР - 72%; СП - 8%			63,92	0,38	5337	32		1076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	333	93,92	4,47	31275	1488	4902	18099	53323
		НР - 72%; СП - 8%			74,73	0,76	24885	253		3949	
25	236-202-1013 РСНБ РК 2022	**Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79**	кг	59,94	1353,00	--	81099	--	81099	--	87587
		СП - 8%			--	--	--	--		6488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1595722**	**45502**	**1141113**	**308207**	**2056242**
							409107	**18959**	**--**	**152313**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**604016**				
		Материалы	Тенге				**116017**				
		Всего заработная плата	Тенге					**168365**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**301011**				
		Накладные расходы	Тенге				**121222**				
		Сметная прибыль	Тенге				**58019**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**783257**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**168365**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**991706**				
		Материалы	Тенге				**724085**				
		Всего заработная плата	Тенге					**259701**			
		Накладные расходы	Тенге				**186985**				
		Сметная прибыль	Тенге				**94294**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1272985**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**145**
		Сметная заработная плата	Тенге					**259701**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2056242**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**236**
		Сметная заработная плата	Тенге					**428066**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**1595722**	**45502**	**1141113**	**308207**	**2056242**
							409107	**18959**	**--**	**152313**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**604016**				
		Материалы	Тенге				**116017**				
		Всего заработная плата	Тенге					**168365**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**301011**				
		Накладные расходы	Тенге				**121222**				
		Сметная прибыль	Тенге				**58019**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**783257**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**168365**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**991706**				
		Материалы	Тенге				**724085**				
		Всего заработная плата	Тенге					**259701**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				186985				
		Сметная прибыль	Тенге				94294				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1272985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					259701			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				2056242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	Тенге					428066			
		ОТДЕЛ 4.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4 Электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 3.СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
31	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**									
			шт.	669	764,90	5,70	511718	3813	20478	352128	932954
		НР - 72%; СП - 8%			728,59	2,45	487427	1639		69108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**									
			шт.	66	1123,73	12,07	74166	796	3614	50457	134593
		НР - 72%; СП - 8%			1056,91	4,90	69756	323		9970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**									
			шт.	18	3364,05	22,81	60553	410	31665	20631	87679
		НР - 72%; СП - 8%			1582,12	9,80	28478	176		6495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				646437	5019	55757	423216	1155226
							585661	2138	--	85573	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				646437				
		Материалы	Тенге				55756				
		Всего заработная плата	Тенге					587799			
		Накладные расходы	Тенге				423216				
		Сметная прибыль	Тенге				85573				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1155226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	Тенге					587799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1155226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	Тенге					587799			
		РАЗДЕЛ 6.ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ИЗДЕЛИЯ									
84	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**									
			шт.	255	350,26	0,43	89316	110	3256	61917	163332
		НР - 72%; СП - 8%			337,06	0,18	85950	46		12100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				89316	110	3256	61917	163332
							85950	46	--	12100	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				89316				
		Материалы	Тенге				3256				
		Всего заработная плата	Тенге					85996			
		Накладные расходы	Тенге				61917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				12100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				163333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					85996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				163333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					85996			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				735753	5129	59013	485133	1318558
							671611	2184	--	97673	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				735753				
	Материалы		Тенге				59012				
	Всего заработная плата		Тенге					673795			
		Накладные расходы	Тенге				485133				
		Сметная прибыль	Тенге				97673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1318559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
		Сметная заработная плата	Тенге					673795			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				1318559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
		Сметная заработная плата	Тенге					673795			
		ОТДЕЛ 5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-5 Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Приборы приемно-контрольные пожарной сигнализации С2000М. Монтаж оборудования**	шт.	1	33472,36	2,09	33472	2	247	23921	61984
		НР - 72%; СП - 8%			33223,20	--	33223	--		4591	
3	1310-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарной сигнализации. Монтаж оборудования**	шт.	3	33472,36	2,09	100417	6	741	71762	185953
		НР - 72%; СП - 8%			33223,20	--	99670	--		13774	
5	1310-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	1	2667,97	0,21	2668	--	18	1908	4942
		НР - 72%; СП - 8%			2649,79	--	2650	--		366	
7	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	1	10718,25	1,70	10718	2	143	7613	19797
		НР - 72%; СП - 8%			10573,00	--	10573	--		1466	
9	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	шт.	7	4305,03	--	30135	--	2652	19788	53917
		НР - 72%; СП - 8%			3926,18	--	27483	--		3994	
12	1310-0408-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования**	шт.	1	5041,84	--	5042	--	114	3548	9277
		НР - 72%; СП - 8%			4927,89	--	4928	--		687	
14	1310-0408-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования**	шт.	1	5041,84	--	5042	--	114	3548	9277
		НР - 72%; СП - 8%			4927,89	--	4928	--		687	
16	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	91	3874,97	--	352622	--	24303	236390	636133
		НР - 72%; СП - 8%			3607,90	--	328319	--		47121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1310-0701-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж**									
			шт.	**19**	**1905,29**	**4,67**	**36201**	**89**	**250**	**25823**	**66986**
		НР - 72%; СП - 8%			**1887,47**	**0,20**	**35862**	**4**		**4962**	
20	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**									
			шт.	**291**	**3960,88**	**2,09**	**1152616**	**608**	**9490**	**822613**	**2133248**
		НР - 72%; СП - 8%			**3926,18**	**--**	**1142518**	**--**		**158019**	
				РАЗДЕЛ 2.Кабели и провода							
36	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кабель огнестойкий парной скрутки групповой прокладки для систем противопожарной защиты, 10 пар КПСЭнг (А) FRLS 10x2x0,5**									
			м	**57,12**	**3154,71**	**--**	**180197**	**--**	**180197**	**--**	**194613**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14416**	
37	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кабель огнестойкий парной скрутки групповой прокладки для систем противопожарной защиты, 10 пар КПСЭнг (А) FRLS 20x2x0,5**									
			м	**79,968**	**3763,07**	**--**	**300933**	**--**	**300933**	**--**	**325008**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24075**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**481130**	**--**	**519202**	**1216914**	**3701135**
							--	**--**	**--**	**274158**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**481130**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**481130**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38491**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**519621**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**519621**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				**2210063**	**707**	**519202**	**1216914**	**3701135**
							1690154	**4**	**--**	**274158**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2210063**				
		Материалы	Тенге				**38073**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1690158**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**481130**				
		Накладные расходы	Тенге				**1216914**				
		Сметная прибыль	Тенге				**274158**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**3701135**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**946**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1690158**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				**3701135**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**946**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1690158**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**47672591**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**9654005**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**564478**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**315068**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**26178897**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**611482**		
		- Накладные расходы	Тенге							**7177735**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3485998**	
		Итого по акту без оборудование	Тенге								47 061 109,00
		Оборудование	Тенге								611 482,00
		Временные здания сооружения 1,2%, К=0,8	Тенге								564 733,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	Тенге								47 625 842,31
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								952 516,85
		Итого									49 189 841,15
		Итого со скидкой к=0,98	Тенге								48 206 044,22
		НДС 12%	Тенге								5 784 725,31
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**53 990 769,53**

Заказчик:
КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница"
Руководитель_____Андосов М.Т.

ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Заместитель директора_____Кинибаев Н

ТОО "Билдинг-Строй LTD"
Технический надзор:_____Касенов К.С.

ТОО "КазахЭнергоПром"
Авторский надзор:_____Рамазанов А.Ж.