ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "RAKADA GROUP"

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«13» 12 **2021 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "RAKADA GROUP", директор Шамова И. И., Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Новоселов 190/1, 3-й этаж, офис 42-45**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Шамовой И.И.**
(имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Капитальный ремонт перинатального центра КГП «Областная клиническая больница», расположенного по адресу: г. Караганда, пр. Сейфуллина, 21**
(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком, которого является: **КГП «Областная клиническая больница» УЗКО, 100000, г. Караганда, проспект Назарбаева, 10а**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой", директор Жайнаков Ж.Т.**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КОНЭС» 16019095 13.12.2016 г. Рабочий проект**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **КГП «Областная клиническая больница»**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество койка мест	мест	180		180	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	3957,4	3957,4
Число этажей	этаж	4	4
Общий строительный объем	метр в кубе (далее -- м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

I (повышенный) уровень ответственности, технически сложный. Настоящий проект «Капитальный ремонт перинатального центра КГП «Областная клиническая больница», расположенного по адресу: г. Караганда, пр. Сейфуллина, 21 Республика Казахстан, выполнен на основании договора на капитальный ремонт.

Проект разработан для строительства в I В климатическом районе
Нормативная снеговая нагрузка КПа (кгс/м2) - 1,0(100,0)
Нормативная ветровая нагрузка КПа (кгс/м2) - 0,48 (48,0)
Степень огнестойкости - 11
Класс функциональной опасности - 11
Расчетная температура наружного воздуха -31 °С

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ. КГП «Областная клиническая больница» управления здравоохранения Карагандинской области предназначена для оказания медицинской помощи, рассчитана на 180 койко-мест.

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ОСНОВНЫХ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

- Стены наружные кирпичные толщиной 640 мм;
- Внутренние стены кирпичные 380 мм;
- Перегородки из кирпича толщиной 120 мм;
- Перекрытия и покрытие из сборных ж/б многопустотных плит толщиной 220 мм;
- Перемычки сборные железобетонные.

ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ МОНТАЖНЫХ ВИДОВ РАБОТ:

полная замена холодного, горячего водоснабжения, противопожарного водопровода и хозяйственно бытовой канализации.

- Замена водонагревателей.
- Замена откачивающих насосов в дренажном приямке.
- Полная замена сантехнического оборудования;
- Капитальный ремонт
- Внутри отделочные работы и замена перегородок;

- Замена и строительство входов.
- Замена полов.
- Замена окон, дверей.

Здание «Областная клиническая больница» (главный корпус) литер А;

- Полная замена крыши.

Здание «Областная клиническая больница» (главный корпус) литер А в помещениях (1-7, 9- 11, 13-33) на первом этаже, в помещениях (1,2, 8-21, 58-60) на втором этаже, в помещениях (1-8, 10-14, 16-24, 55-59) на третьем этаже, в помещениях (1-4, 6 - 20, 22, 53-56) на четвертом этаже.

- Демонтаж существующего освещения и монтаж освещения с частичной заменой оборудования на современное (светильники, розетки, выключатели, щиты 1ЩО1, 2ЩО1, 3ЩО1, 4ЩО1, 1ЩОА1, 2ЩОА1, 3ЩОА1, 4ЩОА2). Проводка выполнена кабелями типа ВВГнг-LS. Здание «Областная клиническая больница» (главный корпус) литер А
- Замена пожарной сигнализации. Замена прибора приемно-контрольного пожарной сигнализации, пожарных извещателей и оповещателей на первом этаже, на втором этаже, на третьем этаже, на четвертом этаже, замена охранной сигнализации, размещенной в помещении "приемная". Предусмотрен модуль автодозвона.
- Благоустройство территории (замена асфальтобетонного покрытия на территории с устройством тротуара из брусчатки, устройство МАФ)
- Составление сметной документации

УКАЗАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ ДЕМОНТАЖНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Все демонтажные и монтажные работы производить в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-05-2001 "Охрана труда и техники безопасности в строительстве", СНиП РК 2.01-19-2004 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии", СНиП РК 5.03-37-2005 "Несущие и ограждающие конструкции". В местах прохода труб отопления и водопровода в плитах перекрытий установить металлические гильзы.

УКАЗАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ ДЕМОНТАЖНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Все демонтажные и монтажные работы производить в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-05-2001 "Охрана труда и техники безопасности в строительстве", СНиП РК 2.01-19-2004 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии", СНиП РК 5.03-37-2005 "Несущие и ограждающие конструкции". В местах прохода труб отопления и водопровода в плитах перекрытий установить металлические гильзы.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия, по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ: **апрель 2020 года;** окончание работ: **декабрь 2021 года;** при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4;** фактически, месяц: **9;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт перинатального центра КГП «Областная клиническая больница», расположенного по адресу: г. Караганда, пр. Сейфуллина, 21**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Шамова И.И.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Караганды қ. Қазыбек би атындағы ауд. Казакстан Республикасы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «KAKADA GROUP» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г.Караганда район имени Казыбек би