Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети",Казахстан, Костанайская обл., г. Рудный, ул. 40 лет Октября, д. 2/2**	**221040021614**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**	**000340001900**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 305/23 СМР ПК1 дс 3 от 29.07.2024г. к Дог.№305/23 СМР ПК 1 от 10.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
169	**15.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий,1участок.Пусковой комплекс №1			услуга	1	138 467 508,30	138 467 508,30	14 835 804,46
				Итого	1	x	138 467 508,30	14 835 804,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Мамырбаев О.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Наименование строительства и его адрес: "Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 21
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
221040021614	000340001900			305/23 СМР ПК1	10.05.2023г.		
				305/23 СМР ПК1 дс3	29.07.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1"	3 879 935 851,26	1 280 971 889,45	123 631 703,84				14 835 804,46	138 467 508,30

Заказчик:
ТОО "Рудненские тепловые сети"
БИН 221040021614
Директор_____ **Абылкаиров О.Ю.**

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900
Производственный директор_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "IT-Invest company"
Эксперт_____ **Тлеубай Б. Т.**
ИИН 901002350523
№ KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092

РЕЕСТР

ВЫПОЛНЕННЫХ И ПРИНЯТЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ОБЪЕМОВ РАБОТ

за октябрь 2024 г.

по объекту: "Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1"

Доп.соглашение №305/23 СМР ПК1 дс3 от 29.07.2024 года к договору №305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023 года

Сумма по договору, заключенному заказчиком с подрядчиком, **ВСЕГО**	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала строительства	Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала года	Подлежит к оплате с учетом с НДС	Остаток финансирования
5 087 030 655,34	3 879 935 851,26	1 280 971 889,45	138 467 508,30	1 207 094 804,08

номер сметы	номер акта выполненных работ	Наименование работ и затрат	стоимость выполненных работ, в т.ч. НДС	Сумма НДС 12 %
1-1-1	108	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1 Тепломагистраль, I- очередь ул. Топоркова, от П-1 до Т2 (между ТК-1.04 и ТК 1.05) (1-й участок, ПК№1)//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//	33 323 969,64	3 570 425,32
1-1-2	109	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-2 Тепломагистраль, I- очередь ул. Топоркова, от П-1 до Т2 (между ТК-1.04 и ТК 1.05) (1-й участок, ПК№1)//Прокладка трубопровода тепловых сетей//	14 448 176,39	1 548 018,90
2-1-1	110	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова (перемычка) от т.1 (врезка II-очередь) до т.2 (между ТК-1.03 и ТК-1.04)//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//	38 342 606,40	4 108 136,40
2-1-2	111	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова (перемычка) от т.1 (врезка II-очередь) до т.2 (между ТК-1.03 и ТК-1.04)//Прокладка трубопровода тепловых сетей//	16 323 330,75	1 748 928,29
7-1-1	112	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от ТК-1.18 до ТК-1.24//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//	654 376,10	70 111,73
7-1-2	113	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-2 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от ТК-1.18 до ТК-1.24//Прокладка трубопровода тепловых сетей//	32 839 048,41	3 518 469,47
6-1-2	114	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 Тепломагистраль, I- очередь ул. Горняков, от П2 до К1 (1-й участок, ПК№1)/Прокладка трубопровода тепловых сетей//	2 536 000,61	271 714,35
		ВСЕГО:	138 467 508,30	14 835 804,46

Производственный директор _____ Абылаев С.М.

Усенов М.

Ибрагимова Н. А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 июня 2021 года № 189

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий
(наименование, адрес)

Объект : 1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от П-1 дот. 2 (между ТК-1.04 и ТК-1.05)
(наименование)

Доп соглашение №305/23 СМР ПК1 дс3 от 29.07.2024 года к договору №305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023 года

Акт выполненных работ № 108

Октябрь 2024 (месяц, год) на 1-1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от П-1 дот. 2 (между ТК-1.04 и ТК-1.05)//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	19	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	155	3684,46 1803,31	297,15 80,60	571091,00 279513,00	46058,00 12493,00	245520,00	289086,00 68814,00	928991,00	
2	20	1127-0601-0103 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 $м^2$. Устройство	$м^3$ сборных железобетонных плит	12	10882,27 2854,46	5012,81 1614,58	130587,00 34254,00	60154,00 19375,00	36180,00	57919,00 15081,00	203587,00	
3	21	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	12	156075,00		1872900,00		1872900,00	149832,00	2022732,00	
4	22	С ССЦ РК 8.04-08-2021 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15W8- 5% Ц/О=24165х0,05	$м^3$	12	1208,25		14499,00		14499,00	1160,00	15659,00	
5	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	172,8	1272,24 480,88	33,39 4,61	219843,00 83096,00	5770,00 797,00	130977,00	78021,00 23829,00	321693,00	
6	24	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	5,2	4726,33 1379,00	1761,08 703,86	24577,00 7171,00	9158,00 3660,00	8249,00	10073,00 2772,00	37422,00	
7	25	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1,2	1362,42 1362,42	0,00 0,00	1635,00 1635,00	0,00 0,00		1177,00 225,00	3037,00	
8	26	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный//МЕЖДУ ЛОТКАМИ/	$м^3$	1,2	1440,00		1728,00		1728,00	138,00	1866,00	
9	27	1107-0601-0103 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	19,5	17061,69 6591,76	4903,22 1666,03	332703,00 128539,00	95613,00 32488,00	108551,00	190012,00 41817,00	564532,00	
10	28	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,4	20629,00		28881,00		28881,00	2310,00	31191,00	
11	29	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	19,5	65598,00		1279161,00		1279161,00	102333,00	1381494,00	

12	30	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,07	1012800,00		70896,00		70896,00		76568,00	
											5672,00		
13	31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	49,5	1053,05	40,57	52126,00	2008,00	22179,00	27340,00	85823,00	
						564,42	23,16	27939,00	1146,00		6357,00		
14	34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	49,5	1053,05	40,57	52126,00	2008,00	22179,00	27340,00	85823,00	
						564,42	23,16	27939,00	1146,00		6357,00		
15	35	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	$м^2$ стяжки	49,5	251,64	13,91	12456,00	688,00	11077,00	1006,00	14539,00	
						13,96	7,66	691,00	379,00		1077,00		
16	36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20(35) мм. Устройство	$м^2$ стяжки	4,2	1053,05	40,57	4423,00	170,00	1882,00	2320,00	7282,00	
						564,42	23,16	2371,00	97,00		539,00		
17	37	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	$м^2$ стяжки	4,2	377,46	20,87	1585,00	87,00	1410,00	128,00	1850,00	
						20,94	11,49	88,00	48,00		137,00		
18	40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	4,2	1053,05	40,57	4423,00	170,00	1882,00	2320,00	7282,00	
						564,42	23,16	2371,00	97,00		539,00		
19	45	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	2805,43	1498,75	11222,00	5995,00		8922,00	21755,00	
						1306,68	583,52	5227,00	2334,00		1611,00		
20	46	225-205-0107 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП7	шт.	4	26260,00		105040,00		105040,00		113443,00	
											8403,00		
21	52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	23,49	30378,05	1978,40	713580,00	46473,00	615941,00	55486,00	830591,00	
						2178,22	417,50	51166,00	9807,00		61525,00		
22	53	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	130,5	41182,92	1025,71	5374371,00	133856,00	4239992,00	957818,00	6838764,00	
						7666,85	398,64	1000524,00	52023,00		506575,00		
23	54	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,4152	331233,00		468761,00		468761,00		506262,00	
											37501,00		
24	55	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7395	399352,00		295321,00		295321,00		318947,00	
											23626,00		
25	56	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	16,02366	372799,00		5973604,00		5973604,00		6451492,00	
											477888,00		
26	57	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,87	1057407,33	2278,59	919944,00	1982,00	881136,00	34285,00	1030567,00	
						42328,74	977,02	36826,00	850,00		76338,00		
27	58	С ССЦ РК 8.04-8-2021 ТАБ.6 П.2	Надбавка на сталь С245	т	0,5684	7791,00		4428,00		4428,00		4782,00	
											354,00		
28	59	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	2,78574	130133,37	30311,12	362518,00	84439,00	5441,00	278047,00	691810,00	
						97869,26	11813,08	272638,00	32908,00		51245,00		
29	60	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	2,78574	302469,23	19337,30	842601,00	53869,00	18930,00	540256,00	1493486,00	
						276336,72	4730,53	769802,00	13178,00		110629,00		
30	61	214-205-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	2,4215	493547,00		1195124,00		1195124,00		1290734,00	
											95610,00		
31	62	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,36424	441684,00		160879,00		160879,00		173749,00	
											12870,00		
32	63	С ССЦ РК 8.04-8-2021 ТАБ.6 П.2	Надбавка на сталь С 245	т	5,57148	7791,00		43407,00		43407,00		46880,00	
											3473,00		

33	64	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	69,6	124,41	3,67	8659,00	256,00	3323,00	3527,00	13161,00	
						72,99	0,44	5080,00	31,00		975,00		
34	65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	69,6	202,50	5,34	14094,00	372,00	7785,00	4138,00	19691,00	
						85,30	0,87	5937,00	61,00		1459,00		
35	72	С ССЦ РК 8.04-8-2021 ТАБ.6 П.2	Надбавка на сталь С245	т	0,1568	7791,00		1222,00		1222,00		1320,00	
											98,00		
36	73	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,76848	130133,37	30311,12	100005,00	23293,00	1501,00	76703,00	190845,00	
						97869,26	11813,08	75211,00	9078,00		14137,00		
37	74	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 конструкций	0,76848	302469,23	19337,30	232442,00	14860,00	5222,00	149036,00	411996,00	
						276336,72	4730,53	212359,00	3635,00		30518,00		
38	75	214-205-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	0,668	493547,00		329689,00		329689,00		356064,00	
											26375,00		
39	76	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,10048	441684,00		44380,00		44380,00		47930,00	
											3550,00		
40	77	С ССЦ РК 8.04-8-2021 ТАБ.6 П.2	Надбавка на сталь С245	т	1,53696	7791,00		11974,00		11974,00		12932,00	
											958,00		
41	78	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	19,2	124,41	3,67	2389,00	70,00	917,00	973,00	3631,00	
						72,99	0,44	1401,00	8,00		269,00		
42	79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	19,2	202,50	5,34	3888,00	103,00	2148,00	1142,00	5432,00	
						85,30	0,87	1638,00	17,00		402,00		
43	80	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,81	30378,05	1978,40	24606,00	1602,00	21239,00	1913,00	28641,00	
						2178,22	417,50	1764,00	338,00		2122,00		
44	81	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	6,8	37966,94	723,48	258175,00	4919,00	214529,00	36799,00	318572,00	
						5695,08	251,79	38727,00	1712,00		23598,00		
45	82	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0488	331233,00		16164,00		16164,00		17457,00	
											1293,00		
46	83	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0495	399352,00		19768,00		19768,00		21349,00	
											1581,00		
47	84	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,81442	372799,00		303615,00		303615,00		327904,00	
											24289,00		
48	85	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,03	1057407,33	2278,59	31722,00	68,00	30384,00	1182,00	35536,00	
						42328,74	977,02	1270,00	29,00		2632,00		
49	86	С ССЦ РК 8.04-8-2021 ТАБ.6 П.2	Надбавка на сталь С245	т	0,0392	7791,00		305,00		305,00		329,00	
											24,00		
50	87	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,19212	130133,37	30311,12	25001,00	5824,00	375,00	19176,00	47711,00	
						97869,26	11813,08	18803,00	2270,00		3534,00		
51	88	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 конструкций	0,19212	302469,23	19337,30	58110,00	3715,00	1305,00	37259,00	102999,00	
						276336,72	4730,53	53090,00	909,00		7630,00		
52	89	214-205-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	0,167	493547,00		82422,00		82422,00		89016,00	
											6594,00		
53	90	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02512	441684,00		11095,00		11095,00		11983,00	
											888,00		

54	91	С ССЦ РК 8.04-8-2021 ТАБ.6 П.2	Надбавка на сталь С245	т	0,38424	7791,00		2994,00		2994,00		3233,00	
											239,00		
55	92	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,8	124,41	3,67	597,00	18,00	229,00	243,00	907,00	
						72,99	0,44	350,00	2,00		67,00		
56	93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,8	202,50	5,34	972,00	25,00	537,00	285,00	1358,00	
						85,30	0,87	409,00	4,00		101,00		
57	109	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$//УЗЕЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДУ.150	м короба	16	10309,35	1956,79	164950,00	31308,00	97558,00	46925,00	228825,00	
						2255,19	707,27	36083,00	11316,00		16950,00		
58	110	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	32	722,04	15,04	23105,00	481,00		15611,00	41813,00	
						707,00	0,00	22624,00	0,00		3097,00		
59	111	1109-0701-0107 РСНБ РК 2022	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,506	599786,60	227634,54	303492,00	115183,00	6636,00	137471,00	476240,00	
						359037,33	34705,10	181673,00	17561,00		35277,00		
60	112	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	16	15384,00		246144,00		246144,00		265836,00	
											19692,00		
61	113	С ССЦ РК 8.04-8-2021 ТАБ.6 П.2	Надбавка на сталь С 245	т	0,506	7791,00		3942,00		3942,00		4257,00	
											315,00		
62	244	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,45	4726,33	1761,08	2127,00	793,00	714,00	872,00	3239,00	
						1379,00	703,86	621,00	317,00		240,00		
63	245	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,54	22809,54	11979,94	12317,00	6469,00	309,00	9448,00	23506,00	
						10257,78	4570,02	5539,00	2468,00		1741,00		
64	246	С ССЦ РК 8.04-08-2021 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15W8- 5% Ц/О=24165х0,05	$м^3$	0,54	1208,25		652,00		652,00		704,00	
											52,00		
65	247	С ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене прибавляется надбавка на $1м^3$ изделия	$м^3$	0,54	284,00		153,00		153,00		165,00	
											12,00		
66	248	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	9497,00		28491,00		28491,00		30770,00	
											2279,00		
67	249	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	14845,00		44535,00		44535,00		48098,00	
											3563,00		
68	250	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	3	3761,96	744,39	11286,00	2233,00	1142,00	8734,00	21622,00	
						2636,94	303,67	7911,00	911,00		1602,00		
69	251	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	25559,00		76677,00		76677,00		82811,00	
											6134,00		
70	252	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,3	30378,05	1978,40	9113,00	593,00	7866,00	709,00	10608,00	
						2178,22	417,50	653,00	125,00		786,00		
71	253	1111-0101-0601 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция полимерцементным составом на ГКЖ-10 толщиной слоя 30 мм. Устройство	$м^2$ поверхности	0,9	3491,88	725,45	3143,00	653,00	1129,00	1571,00	5091,00	
						1511,77	345,33	1361,00	311,00		377,00		
72	254	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,9	1272,24	33,39	1145,00	30,00	682,00	406,00	1675,00	
						480,88	4,61	433,00	4,00		124,00		
73	255	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		3,21	10634,00	3053,54	34135,00	9801,00	19509,00	8306,00	45836,00	

				м³ основания		1502,76	1279,56	4824,00	4107,00		3395,00		
74	256	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	3,21	30378,05	1978,40	97514,00	6350,00	84171,00	7582,00	113504,00	
						2178,22	417,50	6992,00	1340,00		8408,00		
			Итого по разделу 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					23793649,00	777517,00	19599587,00	3131567,00	29079230,00	
								3416543,00	239380,00	0,00	2154014,00		
			ИТОГО по акту					23793649,00	777517,00	19599587,00	3131567,00	29079230,00	
								3416543,00	239380,00	0,00	2154014,00		
		В том числе :											
		Стоимость оборудования, всего											
		в том числе, оборудование поставки заказчика								0			
		Итого по АКТУ:										29 079 230,00	
		временные здания и сооружения 1,04 %										**302 424**	
		Итого с временными										**29 381 654**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%										-	
		Итого										**29 381 654**	
		Непредвиденные затраты 2 %										**587 633**	
		Итого с непредвиденными затратыми										**29 969 287**	
		в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539										**31 319 520**	
		Итого с понижающим К=0,95	0,95									**29 753 544,32**	
		Налог на добавленную стоимость	12%									**3 570 425,32**	
		Итого с НДС										**33 323 969,64**	
		Всего стоимость строительства										**33 323 969,64**	

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-Invest company"
Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"
Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Усенов А.
Ибрагимова Т.

Форма по приложению 3-1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 22 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети". БИН 221040021614. Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**
(наименование, адрес)

Объект : **1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от П-1 дот. 2 (между ТК-1.04 и ТК-1.05)**
(наименование)

Доп.соглашение №305/23 СМР ПК1 дс3 от 29.07.2024 года к договору №305/23 СМР ПК1 от 10.05 2023 года

Акт выполненных работ № 109

Октябрь 2024 (месяц, год) на 1-1-2 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от П-1 дот. 2 (между ТК-1.04 и ТК-1.05)//Прокладка трубопровода тепловых сетей//

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Монтажные работы.										
1	33	242-208-1703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из ковкой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, T до +160°C, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 40	шт.	1	209780,00		209780,00		209780,00	16782,00	226562,00	
2	50	С ТОО "ЭВЕРЕСТ МИР"	Опора скользящая 630/775-ППУ-ОЦ	шт	74	50153,03		3711324,00		3711324,00	296906,00	4008230,00	
3	51	241-412-0115 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенопо.пуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 630 мм	шт.	4	58309,00		233236,00		233236,00	18659,00	251895,00	
4	52	261-301-1919 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001//Металлическая заглушка изоляции 108х650	шт.	2	6571,00		13142,00		13142,00	1051,00	14193,00	
5	57	241-408-0205 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 630 мм//Муфта ОЦК 775-620ВК Пенопакет 630/775	комплект	146	48226,00		7040996,00		7040996,00	563280,00	7604276,00	
6	64	234-204-0108 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, шумо и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м³	м²	76,8	6060,00		465408,00		465408,00	37233,00	502641,00	
			Итого по разделу 1: Монтажные работы.					11673886,00	0,00	11673886,00	0,00	12607797,00	
								0,00	0,00	0,00	933911,00		
			ИТОГО по акту					11673886,00	0,00	11673886,00	0,00	12607797,00	
								0,00	0,00	0,00	933911,00		
		В том числе :											
		Стоимость оборудования, всего								0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика										12 607 797,00	
		Итого по АКТУ:										**131 121**	
		временные здания и сооружения 1,04 %										**12 738 918**	
		Итого с временными										-	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%										**12 738 918**	
		Итого										**254 778**	
		Непредвиденные затраты 2 %										**12 993 696**	
		Итого с непредвиденными затратами										**13 579 113**	
		в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539											

		Итого с понижающим К=0,95	0,95								12 900 157,49	
		Налог на добавленную стоимость	12%								1 548 018,90	
		Итого с НДС									14 448 176,39	
		Всего стоимость строительства									14 448 176,39	

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-Invest company"

Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"

Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Усенов М.

Ибрагимова Т.

Форма по приложению А.1
к приказу председателя комитета по государственному контролю
Республики Казахстан от 29 апреля 2011 года № 350

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий
(наименование, адрес)

Объект: 2-1 Тепломагистраль, I- очередь ул. Топоркова, от П-1 до Т2 (между ТК-1.04 и ТК 1.05) (1-й участок, ПК№1)
(наименование)

Доп.соглашение №305/23 СМР ПК1 дс3 от 29.07.2024 года к договору №305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023 года

Акт выполненных работ № 110

Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Тепломагистраль, I- очередь ул. Топоркова, от П-1 до Т2 (между ТК-1.04 и ТК 1.05) (1-й участок, ПК№1)//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из монолитного бетона.Устройство//ДЕМОНТАЖ	м³ конструкции	41,97	14490,93 12932,56	1558,37 427,58	608184,00 542780,00	65405,00 17946,00		661656,00 101587,00	1371427,00	
2	2	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022	Фундаменты железобетонные. Разборка	м³	8,74	60850,02 28190,94	30137,68 12964,80	531829,00 246389,00	263403,00 113312,00	22037,00	302149,00 66718,00	900696,00	
3	3	1107-0601-0103 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные двухячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство//ДЕМОНТАЖ	м³ сборных конструкций	38,48	9195,99 5273,41	3922,58 1332,82	353862,00 202921,00	150941,00 51287,00		299965,00 52306,00	706133,00	
4	4	1109-0305-0303 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	5,25	66199,97 58794,62	5727,54 511,21	347550,00 308672,00	30070,00 2684,00	8809,00	214835,00 44991,00	607376,00	
5	5	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022	Фундаменты железобетонные. Разборка	м³	25,88	60850,02 28190,94	30137,68 12964,80	1574799,00 729582,00	779963,00 335529,00	65254,00	894693,00 197559,00	2667051,00	
6	6	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	287,69	170,00		48907,00			3913,00	52820,00	
7	7	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1438,45	74,00		106445,00			8516,00	114961,00	
			Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					3571576,00 2030344,00	1289782,00 520758,00	96100,00 0,00	2373298,00 475590,00	6420464,00	
			Раздел 2: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
8	13	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка вовал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	626,9	316,40 0,00	316,40 76,65	198351,00 0,00	198351,00 48052,00		34599,00 18638,00	251588,00	
9	14	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м³ грунта	45,859	2196,14 2196,14	0,00 0,00	100713,00 100713,00	0,00 0,00		72513,00 13858,00	187084,00	
10	15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	84,969	1496,35 1496,35	0,00 0,00	127143,00 127143,00	0,00 0,00		91543,00 17495,00	236181,00	
11	16	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	2747,331	63,71 0,00	63,71 18,56	175032,00 0,00	175032,00 50990,00		36704,00 16951,00	228687,00	
12	17	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1040	1440,00		1497600,00		1497600,00	119808,00	1617408,00	
13	18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2747,331	282,43 145,85	136,58 60,45	775929,00 400698,00	375230,00 166076,00		408089,00 94728,00	1278746,00	

14	19	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	м³ грунта	2578	368,00 0,00	368,00 89,15	948704,00 0,00	948704,00 229829,00		165482,00 89147,00	1203333,00	
15	20	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т/км	21268,5	74,00		1573869,00			125910,00	1699779,00	
			Итого по разделу 2: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					**5397341,00** **628554,00**	**1697317,00** **494947,00**	**1497600,00** **0,00**	**808930,00** **496535,00**	**6702806,00**	
			Раздел 3: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
16	21	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	353	3684,46 1803,31	297,15 80,60	1300614,00 636568,00	104894,00 28452,00	559152,00	658370,00 156718,00	2115702,00	
17	22	1127-0601-0103 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м². Устройство	м³ сборных железобетонных плит	29	10882,27 2854,46	5012,81 1614,58	315586,00 82779,00	145372,00 46823,00	87435,00	139970,00 36445,00	492001,00	
18	23	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² I ОСТ 13015-2012	м³	29	156075,00		4526175,00		4526175,00	362094,00	4888269,00	
19	24	С ССЦ РК 8.04-08-2021 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15W8- 5% Ц/О=24165х0,05	м³	29	1208,25		35039,00		35039,00	2803,00	37842,00	
20	25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	417,6	1272,24 480,88	33,39 4,61	531287,00 200815,00	13944,00 1925,00	316528,00	188551,00 57587,00	777425,00	
21	26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	8,91	30378,05 2178,22	1978,40 417,50	270668,00 19408,00	17628,00 3720,00	233633,00	21046,00 23337,00	315051,00	
22	27	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	49,5	41182,92 7666,85	1025,71 398,64	2038555,00 379509,00	50773,00 19733,00	1608273,00	363310,00 192149,00	2594014,00	
23	28	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5368	331233,00		177806,00		177806,00	14224,00	192030,00	
24	29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2805	399352,00		112018,00		112018,00	8961,00	120979,00	
25	30	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,07794	372799,00		2265850,00		2265850,00	181268,00	2447118,00	
26	31	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,33	1057407,33 42328,74	2278,59 977,02	348944,00 13968,00	752,00 322,00	334224,00	13005,00 28956,00	390905,00	
27	32	С ССЦ РК 8.04-8-2021 ТАБ.6 П.2	Надбавка на сталь С245	т	0,2156	7791,00		1680,00		1680,00	134,00	1814,00	
28	33	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	2,11332	130133,37 97869,26	30311,12 11813,08	275013,00 206829,00	64057,00 24965,00	4127,00	210932,00 38876,00	524821,00	
29	34	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	2,11332	302469,23 276336,72	19337,30 4730,53	639214,00 583988,00	40866,00 9997,00	14360,00	409850,00 83925,00	1132989,00	
30	35	214-205-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	1,837	493547,00		906646,00		906646,00	72532,00	979178,00	
31	36	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,27632	441684,00		122046,00		122046,00	9764,00	131810,00	
32	37	С ССЦ РК 8.04-8-2021 ТАБ.6 П.2	Надбавка на сталь С245	т	2,11332	7791,00		16465,00		16465,00	1317,00	17782,00	
33	38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	25	124,41 72,99	3,67 0,44	3110,00 1825,00	92,00 11,00	1194,00	1267,00 350,00	4727,00	
34	39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	25	202,50 85,30	5,34 0,87	5063,00 2133,00	134,00 22,00	2797,00	1487,00 524,00	7074,00	
35	85	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		3,9	30378,05	1978,40	118474,00	7716,00	102264,00	9212,00	137901,00	

				$м^3$		2178,22	417,50	8495,00	1628,00		10215,00		
36	86	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	25	37966,94 5695,08	723,48 251,79	949174,00 142377,00	18087,00 6295,00	788710,00	135291,00 86757,00	1171222,00	
37	87	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9735	331233,00		322455,00		322455,00	25796,00	348251,00	
38	88	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0241	399352,00		9624,00		9624,00	770,00	10394,00	
39	89	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1659	383478,00		63619,00		63619,00	5090,00	68709,00	
40	90	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5152	372799,00		192066,00		192066,00	15365,00	207431,00	
41	91	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	22,56	1272,24 480,88	33,39 4,61	28702,00 10849,00	753,00 104,00	17100,00	10186,00 3111,00	41999,00	
42	92	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,45	4726,33 1379,00	1761,08 703,86	2127,00 621,00	793,00 317,00	714,00	872,00 240,00	3239,00	
43	93	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,56	22809,54 10257,78	11979,94 4570,02	35583,00 16002,00	18688,00 7129,00	892,00	27295,00 5030,00	67908,00	
44	94	С ССЦ РК 8.04-08-2021 Таб.5 п.2	На добавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15W8- 5% ЦО=24165х0,05	$м^3$	1,56	1208,25		1885,00		1885,00	151,00	2036,00	
45	95	С ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене прибавляется надбавка на $1м^3$ изделия	$м^3$	1,56	284,00		443,00		443,00	35,00	478,00	
46	96	225-101-0620 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	3	34780,00		104340,00		104340,00	8347,00	112687,00	
47	97	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	9497,00		28491,00		28491,00	2279,00	30770,00	
48	98	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	6224,00		18672,00		18672,00	1494,00	20166,00	
49	99	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	10540,00		31620,00		31620,00	2530,00	34150,00	
50	100	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	3	3761,96 2636,94	744,39 303,67	11286,00 7911,00	2233,00 911,00	1142,00	8734,00 1602,00	21622,00	
51	101	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	25559,00		76677,00		76677,00	6134,00	82811,00	
52	102	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,3	30378,05 2178,22	1978,40 417,50	9113,00 653,00	593,00 125,00	7866,00	709,00 786,00	10608,00	
53	103	1111-0101-0601 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция полимерцементным составом на ГКЖ-10 толщиной слоя 30 мм. Устройство	$м^2$ поверхности	5,475	3491,88 1511,77	725,45 345,33	19118,00 8277,00	3972,00 1891,00	6869,00	9558,00 2294,00	30970,00	
54	104	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,475	1272,24 480,88	33,39 4,61	6966,00 2633,00	183,00 25,00	4150,00	2472,00 755,00	10193,00	
55	105	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	3,21	10634,00 1502,76	3053,54 1279,56	34135,00 4824,00	9801,00 4107,00	19509,00	8306,00 3395,00	45836,00	
56	106	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,21	30378,05 2178,22	1978,40 417,50	97514,00 6992,00	6350,00 1340,00	84171,00	7582,00 8408,00	113504,00	
57	140	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,855	34646,71 17756,37	15542,40 6489,05	64270,00 32938,00	28831,00 12037,00	2500,00	44526,00 8704,00	117500,00	

58	141	С ССЦ РК 8.04-08-2021 Таб 5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кг с/см2 давления воды В15W8- 5% Ц/О=24165х0.05	$м^3$	1,855	1208,25		2241,00		2241,00		2420,00		
59	142	С ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене прибавляется надбавка на $1м^3$ изделия	$м^3$	1,855	284,00		527,00		527,00		569,00		
60	143	261-107-0378 РСНБ РК 2022	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0,001	618278,00		618,00		618,00		667,00		
61	144	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	19545,00		19545,00		19545,00		21109,00		
62	145	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	34978,00		34978,00		34978,00		37776,00		
63	146	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	20743,00		41486,00		41486,00		44805,00		
64	147	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	16604,00		16604,00		16604,00		17932,00		
65	148	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	9340,00		18680,00		18680,00		20174,00		
66	149	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6224,00		12448,00		12448,00		13444,00		
67	150	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	8	457,00		3656,00		3656,00		3948,00		
68	151	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559,00		25559,00		25559,00		27604,00		
69	152	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство//ПРИГРУЗ	$м^3$	0,6	40580,73 7458,62	1603,07 626,67	24348,00 4475,00	962,00 376,00	18911,00	4415,00 2301,00	31064,00		
70	153	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,0096	59120,06 21871,84	37186,96 17557,02	568,00 210,00	357,00 169,00	1,00	261,00 66,00	895,00		
71	156	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,24	124,41 72,99	3,67 0,44	30,00 18,00	1,00 0,00	11,00	12,00 3,00	45,00		
72	157	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,24	202,50 85,30	5,34 0,87	49,00 20,00	1,00 0,00	27,00	14,00 5,00	68,00		
73	158	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,07	10634,00 1502,76	3053,54 1279,56	11378,00 1608,00	3267,00 1369,00	6503,00	2769,00 1132,00	15279,00		
74	159	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,07	34424,39 2178,22	1978,40 417,50	36834,00 2331,00	2117,00 447,00	32387,00	2527,00 3149,00	42510,00		
75	160	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	2,65	1053,05 564,42	40,57 23,16	2791,00 1496,00	107,00 61,00	1187,00	1464,00 340,00	4595,00		
76	161	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	2,65	2950,03 782,79	12,91 3,12	7818,00 2074,00	34,00 8,00	5709,00	1937,00 780,00	10535,00		
77	162	1108-0101-0306 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	$м^2$ поверхности	2,65	1194,02 202,62	6,85 1,87	3164,00 537,00	18,00 5,00	2609,00	504,00 293,00	3961,00		
78	163	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	2,65	1053,05 564,42	40,57 23,16	2791,00 1496,00	107,00 61,00	1187,00	1464,00 340,00	4595,00		
79	164	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	2,65	251,64 13,96	13,91 7,66	667,00 37,00	37,00 20,00	593,00	54,00 58,00	779,00		
80	165	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,38	4726,33 1379,00	1761,08 703,86	1796,00 524,00	669,00 267,00	693,00	736,00 203,00	2735,00		
81	166	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,38	30378,05 2178,22	1978,40 417,50	11544,00 828,00	752,00 159,00	9964,00	898,00 995,00	13437,00		

82	167	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м² поверхности	3,15	2950,03 782,79	12,91 3,12	9293,00 2466,00	41,00 10,00	6786,00	2302,00 928,00	12523,00	
83	168	1108-0101-0306 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м² поверхности	3,15	1194,02 202,62	6,85 1,87	3761,00 638,00	22,00 6,00	3101,00	599,00 349,00	4709,00	
84	169	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	3,15	1053,05 564,42	40,57 23,16	3317,00 1778,00	128,00 73,00	1411,00	1740,00 405,00	5462,00	
85	170	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м² поверхности	17,7	1272,24 480,88	33,39 4,61	22519,00 8512,00	591,00 82,00	13416,00	7992,00 2441,00	32952,00	
86	171	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м² поверхности	17,7	2950,03 782,79	12,91 3,12	52216,00 13855,00	228,00 55,00	38132,00	12937,00 5212,00	70365,00	
87	172	1108-0101-0306 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м² поверхности	17,7	1194,02 202,62	6,85 1,87	21134,00 3586,00	121,00 33,00	17427,00	3366,00 1960,00	26460,00	
			Итого по разделу 3: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					16510493,00 2416883,00	546072,00 175080,00	13547534,00 0,00	2318522,00 1506318,00	20335333,00	
			ИТОГО по акту					25479410,00 5075781,00	3533171,00 1190785,00	15141234,00 0,00	5500750,00 2478443,00	33458603,00	
		В том числе :											
		Стоимость оборудования, всего								0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика										33 458 603,00	
		Итого по АКТУ:										347 969	
		временные здания и сооружения 1,04 %										33 806 572	
		Итого с временными										-	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%										33 806 572	
		Итого										676 131	
		Непредвиденные затраты 2 %										34 482 704	
		Итого с непредвиденными затратыми										36 036 284	
		в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539										34 234 470,00	
		Итого с понижающим К=0,95	0,95									4 108 136,40	
		Налог на добавленную стоимость	12%									38 342 606,40	
		Итого с НДС										38 342 606,40	
		Всего стоимость строительства											

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614

(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900

(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "IT-Invest company"

Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"

Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Форма по приложению 3-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 186

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных) и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий
(наименование, адрес)

Объект: 2-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова (перемычка) от т.1 (врезка II-очередь) до т.2 (между ТК-1.03 и ТК-1.04)
(наименование)

Доп.соглашение №305/23 СМР ПК1 дс3 от 29.07.2024 года к договору №305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023 года

Акт выполненных работ № 111

Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-2 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова (перемычка) от т.1 (врезка II-очередь) до т.2 (между ТК-1.03 и ТК-1.04)//Прокладка трубопровода тепловых сетей//

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	7	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,04928	104497,09	8632,53	5150,00	425,00	118,00	3195,00	9013,00	
						93461,86	511,21	4606,00	25,00		668,00		
2	8	1216-0101-2202 РСНБ РК 2022	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м² наружной площади разобранной изоляции	805,43	340,17	0,00	273983,00	0,00		197266,00	508951,00	
						340,17	0,00	273983,00	0,00		37702,00		
3	9	1216-0101-2201 РСНБ РК 2022	Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка	м² наружной площади разобранной изоляции	773,21	236,87	0,00	183150,00	0,00		131871,00	340220,00	
						236,87	0,00	183150,00	0,00		25199,00		
4	10	С «EkoLabRecycling»	Утилизация ТБО	т	2,5596	20000,00		51192,00		51192,00		55287,00	
											4095,00		
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					513475,00	425,00	51310,00	332332,00	913471,00	
								461739,00	25,00	0,00	67664,00		
			Раздел 2: Монтажные работы										
5	28	1124-0108-0307 РСНБ РК 2022	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	65401,70	23733,15	130803,00	47466,00	2617,00	94040,00	242830,00	
						40360,26	7134,74	80721,00	14269,00		17987,00		
6	32	242-208-3102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 200	шт.	2	2503649,00		5007298,00		5007298,00		5407882,00	
											400584,00		
7	33	242-208-1707 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 100	шт.	2	466293,00		932586,00		932586,00		1007193,00	
											74607,00		
8	54	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,08204	179035,49	12332,19	14688,00	1012,00	897,00	8859,00	25431,00	
						155769,76	730,30	12779,00	60,00		1884,00		
9	56	С ТОО " ЭВЕРЕСТ МИГ"	Опора скользящая 630/775-ППУ-ОЦ	шт	22	50153,03		1103367,00		1103367,00		1191636,00	
											88269,00		
10	58	261-301-1919 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001/Металлическая заглушка изоляции 108х650	шт.	2	6571,00		13142,00		13142,00		14193,00	
											1051,00		
11	60	261-301-1938 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17379-2001/Металлическая заглушка изоляции 219х650	шт.	2	21273,00		42546,00		42546,00		45950,00	
											3404,00		

12	61	СТОО "ЭВЕРЕСТ МИГ"	Манжета стенового ввода СВ-355	шт	2	17148,75		34298,00		34298,00	2744,00	37042,00	
13	63	241-408-0205 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 630 мм/Муфта ОЦК 775-620ВК Пенопакет 630 775	комплект	44	48226,00		2121944,00		2121944,00	169756,00	2291700,00	
14	66	241-408-0105 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	6	7979,00		47874,00		47874,00	3830,00	51704,00	
15	67	241-408-0104 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм/ муфта ОЦК 180-500ВК Пенопакет 89/180	комплект	4	7300,00		29200,00		29200,00	2336,00	31536,00	
16	71	234-204-0108 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м^3	м^2	62,4	6060,00		378144,00		378144,00	30252,00	408396,00	
17	77	242-202-2002 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	2	1175565,00		2351130,00		2351130,00	188090,00	2539220,00	
18	81	241-112-0226 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	16627,00		33254,00		33254,00	2660,00	35914,00	
			Итого по разделу 2: Монтажные работы.					12240274,00	48478,00	12209297,00	102899,00	13330627,00	
								93500,00	14329,00	0,00	987454,00		
			ИТОГО по акту					12753749,00	48903,00	12149607,00	435231,00	14244098,00	
								555239,00	14354,00	0,00	1055118,00		
		В том числе :											
		Стоимость оборудования, всего								0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика										14 244 098,00	
		Итого по АКТУ:										**148 139**	
		временные здания и сооружения 1,04 %										**14 392 237**	
		Итого с временными										-	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%										**14 392 237**	
		Итого										**287 845**	
		Непредвиденные затраты 2 %										**14 680 081**	
		Итого с непредвиденными затратами										**15 341 476**	
		в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539										**14 574 402,46**	
		Итого с понижающим К=0,95		0,95								**1 748 928,29**	
		Налог на добавленную стоимость		12%								**16 323 330,75**	
		Итого с НДС										**16 323 330,75**	
		Всего стоимость строительства											

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614

(наименование организации, бин, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900

(наименование организации, бин, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-Invest company"

Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Фирма "Казнефтегоналадка"

Эксперт Оксянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Усенов А.

Ибрагимова Т. Н.

Форма по приложению 4-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 июня 2021 года № 386

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий
(наименование, адрес)

Объект: 7-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от ТК-1.18 до ТК-1.24
(наименование)

Доп соглашение №305/23 СМР ПК1 дс3 от 29.07.2024 года к договору №305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023 года

Акт выполненных работ № 112

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 7-1-1 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от ТК-1.18 до ТК-1.24//СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ//

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	25	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3596	1012800,00		364203,00		364203,00	29136,00	393339,00	
2	78	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,15	105740,33 42328,74	22768,59 977,02	158611,00 6349,00	342,00 147,00	151920,00	5911,00 13162,00	177684,00	
			Итого по разделу 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					522814,00 6349,00	342,00 147,00	516123,00 0,00	5911,00 42298,00	571023,00	
			ИТОГО по акту					522814,00 6349,00	342,00 147,00	516123,00 0,00	5911,00 42298,00	571023,00	
		В том числе :											
		Стоимость оборудования, всего											
		в том числе, оборудование поставки заказчика								0			
		Итого по АКТУ:										571 023,00	
		временные здания и сооружения 1,04 %										5 939	
		Итого с временными										576 962	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%										-	
		Итого										576 962	
		Непредвиденные затраты 2 %										11 539	
		Итого с непредвиденными затратыми										588 501	
		в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539										615 015	
		Итого с понижающим К=0,95		0,95								584 264,38	
		Налог на добавленную стоимость		12%								70 111,73	
		Итого с НДС										654 376,10	
		Всего стоимость строительства										654 376,10	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор: Абылаев С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-Invest company"
Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"
Эксперт: Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Усенов М.
Ибрагимова Т.

Форма по приложению 3-1
Правила планирования подрядных и субподрядных работ
Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 180

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**
(наименование, адрес)

Объект: Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от ТК-1.18 до ТК-1.24
(наименование)

Доп.соглашение №305/23 СМР ПК1 дс3 от 29.07.2024 года к договору №305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023 года

Акт выполненных работ № 113

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 7-1-2 Тепломагистраль, I - очередь, ул.Топоркова от ТК-1.18 до ТК-1.24//Прокладка трубопровода тепловых сетей//

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Монтажные работы										
1	44	С ТОО " ЭВЕРЕСТ МП "	Опора скользящая 630/775-ПП-ОЦ	шт	14	50153,03		702142,00		702142,00	56171,00	758313,00	
2	50	1312-1001-0611 РСНБ РК 2022	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 426 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	2	125230,76 121005,58	2215,85 0,00	250462,00 242011,00	4432,00 0,00	4019,00	147627,00 31847,00	429936,00	
3	51	1312-1001-0607 РСНБ РК 2022	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 219 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	2	62362,15 60502,79	1163,51 0,00	124724,00 121006,00	2327,00 0,00	1392,00	73813,00 15883,00	214420,00	
4	52	1312-1001-0605 РСНБ РК 2022	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 133 мм. Присоединение к действующей магистрали//Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 125 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	2	32410,81 31566,67	431,35 0,00	64822,00 63133,00	863,00 0,00	826,00	38511,00 8267,00	111600,00	
5	53	1312-1001-0604 РСНБ РК 2022	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 108 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	2	32316,68 31566,67	390,11 0,00	64633,00 63133,00	780,00 0,00	720,00	38511,00 8252,00	111396,00	
6	54	519-201-0802 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	шт.	2	8051018,00		16102036,00		16102036,00		16102036,00	
7	55	242-202-2002 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	4	1175565,00		4702260,00		4702260,00	376181,00	5078441,00	
8	56	242-202-0608 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	2	385864,00		771728,00		771728,00	61738,00	833466,00	
9	57	242-202-0607 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	256017,00		512034,00		512034,00	40963,00	552997,00	
10	59	241-112-0246 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х10,0 мм	шт.	2	117533,00		235066,00		235066,00	18805,00	253871,00	
11	60	241-112-0226 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	6	16627,00		99762,00		99762,00	7981,00	107743,00	
12	62	241-112-0206 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	6	3972,00		23832,00		23832,00	1907,00	25739,00	
13	63	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2679,00		10716,00		10716,00	857,00	11573,00	
14	81	1339-0201-0526 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 465 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений нержавеющего класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Трубопровод, диаметр 426 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений нержавеющего класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	17	5637,60 5176,66	140,35 0,00	95839,00 88003,00	2386,00 0,00	5450,00	53682,00 11962,00	161483,00	
15	82	1339-0201-0515 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений нержавеющего класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Трубопровод, диаметр 219 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений нержавеющего класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	16	5490,55 5176,66	105,26 0,00	87849,00 82827,00	1684,00 0,00	3338,00	50524,00 11070,00	149443,00	
16	83	1339-0201-0510 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений нержавеющего класса с двух сторон, прозвучивание поперечное// Трубопровод, диаметр 133 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений нержавеющего класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	16	2270,70 2070,66	56,14 0,00	36331,00 33131,00	898,00 0,00	2302,00	20210,00 4523,00	61064,00	

17	84	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений первичного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений первичного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	15	1952,20 1811,83	47,72 0,00	29283,00 27177,00	716,00 0,00	1390,00	16578,00 3669,00	49530,00	
			Итого по разделу 1: Монтажные работы					23913519,00 720421,00	14086,00 0,00	7076977,00 16102036,00	439456,00 660076,00	25013051,00	
			Раздел 2: Разборка и восстановление асфальтового покрытия										
18	96	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м³ конструкции	148,2	5052,90 2837,28	2215,62 908,29	7488400,00 420485,00	328355,00 134609,00		599502,00 107867,00	1456209,00	
19	97	1218-0101-2001 РСНБ РК 2022	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м² основания	126	279,80 279,80	0,00 0,00	35255,00 35255,00	0,00 0,00		25384,00 4851,00	65490,00	
20	98	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка/Покрытие и основание песчаное с добавлением цементом	м³ конструкции	5,04	599,35 188,78	410,57 95,53	3021,00 951,00	2069,00 481,00		1548,00 365,00	4934,00	
21	99	1127-0302-0105 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м³ конструкции	14,5	2248,75 798,68	1450,07 352,97	32607,00 11581,00	21026,00 5118,00		18035,00 4051,00	54693,00	
22	100	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка/Покрытие и основание песчаное крупнопористое 1 класса прочности укрепленный портл.цементом	м³ конструкции	3,2	599,35 188,78	410,57 95,53	1918,00 604,00	1314,00 306,00		983,00 232,00	3133,00	
23	101	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	829	1309,03 1309,03	0,00 0,00	1085186,00 1085186,00	0,00 0,00		1171999,00 180573,00	2437758,00	
24	102	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	206,04	170,00		35027,00			2802,00	37829,00	
25	103	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1030,2	55,00		56661,00			4533,00	61194,00	
			Итого по разделу 2: Разборка и восстановление асфальтового покрытия					1998515,00 1554062,00	352764,00 140514,00	0,00 0,00	1817451,00 305274,00	4121240,00	
			ИТОГО по акту					25912034,00 2274483,00	366850,00 140514,00	7076977,00 16102036,00	2256907,00 965350,00	29134291,00	
		В том числе :								16 102 036,00			
		Стоимость оборудования, всего								0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика										29 134 291,00	
		Итого по АКТУ :										**135 535**	
		временные здания и сооружения 1,04 %										**29 269 826**	
		Итого с временными										-	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%										**29 269 826**	
		Итого										**263 356**	
		Непредвиденные затраты 2 %										**29 533 182**	
		Итого с непредвиденными затратами										**30 863 767**	
		в том числе на 2023 год - 100%, КД1.0450539										**29 320 578,94**	
		Итого с поправочным К=0,95		0,95								**3 518 469,47**	
		НДС от дефинитивной стоимости		12%								**32 839 048,41**	
		Итого с НДС										**32 839 048,41**	
		Всего стоимость строительства											

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Медиоратор", БИН 000340001900

(полное наименование, резидентство, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614

(полное наименование, резидентство, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-Invest company"

Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казмортгоиладка"

Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Усенов А.

Ибрагимова Т. А.

Форма по приложению 4-1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 186

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**
(наименование, адрес)

Объект : 6-1 Тепломагистраль, I- очередь ул. Горняков, от П2 до К1 (1-й участок, ПК№1)
(наименование)

Доп соглашение №305/23 СМР ПК1 дс3 от 29.07.2024 года к договору №305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023 года

Акт выполненных работ № 114

Октябрь 2024 (месяц, год) на 6-1-2 Тепломагистраль, I- очередь ул. Горняков, от П2 до К1 (1-й участок, ПК№1)/Прокладка трубопровода тепловых сетей//

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Монтажные работы.										
1	18	1124-0108-0107 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,029	2525439,12 1542985,87	927163,84 278805,09	73238,00 44747,00	26887,00 8085,00	1603,00	52304,00 10043,00	135585,00	
2	49	241-414-0114 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 530 мм	шт.	2	245705,00		491410,00		491410,00	39313,00	530723,00	
3	64	241-411-0114 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530-900Х40-1	шт.	2	490322,00		980644,00		980644,00	78452,00	1059096,00	
4	71	241-408-0203 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 500 мм	комплект	10	33759,00		337590,00		337590,00	27007,00	364597,00	
5	82	1312-1001-0604 РСНБ РК 2022	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 108 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	2	32316,68 31566,67	390,11 0,00	64633,00 63133,00	780,00 0,00	720,00	38511,00 8252,00	111396,00	
6	99	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2679,00		10716,00		10716,00	857,00	11573,00	
			Итого по разделу 1: Монтажные работы.					1958231,00 107880,00	27667,00 8085,00	1822683,00 0,00	90815,00 163924,00	2212970,00	
								1958231,00	27667,00	1822683,00	90815,00	2212970,00	
			ИТОГО по акту					107880,00	8085,00	0,00	163924,00		
		В том числе :								0			
		Стоимость оборудования, всего										2 212 970,00	
		в том числе, оборудование поставки заказчика										**23 015**	
		Итого по АКТУ:										**2 235 985**	
		временные здания и сооружения 1,04 %										-	
		Итого с временными										**2 235 985**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%										**44 720**	
		Итого										**2 280 705**	
		Непредвиденные затраты 2 %										**2 383 459**	
		Итого с непредвиденными затратами										**2 264 286,26**	
		в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539		0,95									
		Итого с понижающим К=0,95											

		Налог на добавленную стоимость	12%									271 714,35	
		Итого с НДС										2 536 000,61	
		Всего стоимость строительства										2 536 000,61	

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614

(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абылкаиров О.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900

(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Производственный директор Абылаев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "IT-Invest company"

Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"

Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Усенов М.