Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: Акционерное общество "Алматыкультбытстрой"

Наименование строительства и его адрес:«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания городской поликлиники №11» расположенного по адресу: мкр. Айнабулак-3, ул. Жумабаева 87, Жетысуский район, города Алматы»

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		32	12.04.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено	232 884 225,76	77 074 844,43							9 248 981,33	86 323 825,76

Заказчик:
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" БИН 011240001633

_____
должность, ФИО, подпись

Подрядчик:
Ген. директор АО "Алматыкультбытстрой", БИН 930240000793

Копешов М.Ж. _____
должность, ФИО, подпись

Технадзор:
Директор ТОО"MSK Engeenering", БИН 070440006322

Манкеев Ж.Н. _____
должность, ФИО, подпись

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: АО "Алматыкультбытстрой"
Договор подряда (контракт) №32 от 12.04.2021 г.

Реестр №2
актов выполненных работ за декабрь 2021г.
по объекту: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания городской поликлиники №11» расположенного по адресу: мкр. Айнабулак-3, ул. Жумабаева 87, Жетысуский район, города Алматы»

Стоимость по договору: 360 855 782,78
Стоимость по смете: 400 950 870
Скидка 10 %: 40 095 087

№ п/п	№ сметы	№ АВР	№ ОФ авр	Наименование сметы	Стоимость АВР	в том числе оборудование
1	2-1-2	4	1000150	Общестроительные работы АР	86 323 825,76	
				ВСЕГО:	**86 323 825,76**	**-**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4, Тел.: 2620814

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: АО "Алматыкультбытстрой" БИН 930240000793 г.Алматы, Жандосова, 20, Тел.: 2752720

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания городской поликлиники №11» расположенного по адресу: мкр. Айнабулак-3, ул. Жумабаева 87, Жетысуский район, города Алматы»

(наименование, адрес)

Объект: 2-1 Литер А, Блок А

(наименование)

Договор подряда (контракт) № №32 от 12.04.2021

Акт выполненных работ №4

за Декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Общестроительные работы АР работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Полы, см. АР-14										
1	32	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,49368	23223,85 21117,22	2075,28 1001,83	11465,00 10425,00	1025,00 495,00	15,00	7862,00 1546,00	20873,00	
2	33	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26456	450224,00		119111,29		119111,29	9528,71	128640,00	Казахстан
3	34	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	408	2356,91 1635,50	203,60 100,29	961617,00 667282,00	83068,00 40917,00	211266,00	509904,00 117722,00	1589243,00	
4	35	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	416,16	3092,00		1286767,00		1286767,00	102941,00	1389708,00	Казахстан
5	36	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	269	1671,26 426,64	18,88 7,56	449570,00 114766,00	5077,00 2034,00	329727,00	84096,00 42693,00	576359,00	
6	37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	65,5	893,18 532,22	44,03 23,74	58504,00 34860,00	2884,00 1555,00	20760,00	26219,00 6778,00	91501,00	
7	38	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	65,5	92,98 6,58	7,44 3,92	6090,00 431,00	487,00 257,00	5172,00	495,00 527,00	7112,00	
8	39	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	65,5	2356,91 1635,50	203,60 100,29	154377,00 107125,00	13336,00 6569,00	33917,00	81860,00 18899,00	255136,00	
9	40	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	66,81	3092,00		206577,00		206577,00	16526,00	223103,00	Казахстан
10	43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	201,3	893,18 532,22	44,03 23,74	179798,00 107136,00	8862,00 4778,00	63800,00	80578,00 20830,00	281206,00	
11	44	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	201,3	371,90 26,31	29,74 15,70	74863,00 5297,00	5986,00 3160,00	63581,00	6089,00 6476,00	87428,00	
12	45	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,243573	23223,85 21117,22	2075,28 1001,83	5657,00 5144,00	505,00 244,00	8,00	3879,00 763,00	10299,00	
13	46	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,243573	450224,00		109662,00		109662,00	8773,00	118435,00	Казахстан
14	47	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	201,3	590,39 400,20	63,79 28,99	118845,00 80560,00	12840,00 5835,00	25444,00	62205,00 14484,00	195534,00	
15	48	233-101-0108 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	205,326	4426,00		908773,00		908773,00	72702,00	981475,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	49	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	245,5	391,69 131,53	3,45 1,79	96159,00 32290,00	847,00 439,00	63022,00	23564,00 9578,00	129301,00	
17	50	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	17,185	1123,21 881,83	5,41 2,83	19302,00 15154,00	93,00 49,00	4055,00	10946,00 2420,00	32668,00	
18	51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	154,05	893,18 532,22	44,03 23,74	137595,00 81988,00	6782,00 3657,00	48825,00	61665,00 15941,00	215201,00	
19	52	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	154,05	92,98 -6,58	-7,44 -3,92	-14323,00 -1013,00	-1146,00 -605,00	-12164,00	-1165,00 -1239,00	-16727,00	
20	55	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	146,5	1671,26 426,64	18,88 7,56	244840,00 62503,00	2765,00 1108,00	179572,00	45800,00 23251,00	313891,00	
21	56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,7	893,18 532,22	44,03 23,74	29207,00 17404,00	1439,00 776,00	10364,00	13089,00 3384,00	45680,00	
21	57	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	32,7	92,98 6,58	7,44 3,92	3040,00 215,00	243,00 128,00	2582,00	247,00 263,00	3550,00	
23	58	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32,7	2356,91 1635,50	203,60 100,29	77071,00 53481,00	6657,00 3279,00	16932,00	40867,00 9435,00	127373,00	
24	59	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	33,354	3092,00		103131,00		103131,00	8250,00	111381,00	Казахстан
25	60	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	45,8	1671,26 426,64	18,88 7,56	76544,00 19540,00	864,00 346,00	56139,00	14318,00 7269,00	98131,00	
26	61	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	256,9	893,18 532,22	44,03 23,74	229459,00 136727,00	11310,00 6098,00	81422,00	102834,00 26583,00	358876,00	
27	62	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	256,9	371,90 26,31	29,74 15,70	95541,00 6760,00	7639,00 4033,00	81142,00	7771,00 8265,00	111577,00	
28	63	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,310849	23223,85 21117,22	2075,28 1001,83	7219,80 6564,00	645,00 311,00	10,00	4950,00 974,00	13143,00	
29	64	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Bpl диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,310849	450224,00		139952,00		139952,00	11196,00	151148,00	Казахстан
30	65	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	256,9	590,39 400,20	63,79 28,99	151671,00 102811,00	16387,00 7447,00	32472,00	79386,00 18485,00	249542,00	
31	66	233-101-0108 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	262,038	4426,00		1159780,00		1159780,00	92782,00	1252562,00	Казахстан
32	67	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	245,5	391,69 131,53	3,45 1,79	96159,00 32290,00	847,00 439,00	63022,00	23564,00 9578,00	129301,00	
33	68	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	17,185	1123,21 881,83	5,41 2,83	19302,00 15154,00	93,00 49,00	4055,00	10946,00 2420,00	32668,00	
34	69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	137,4	893,18 532,22	44,03 23,74	122724,00 73127,00	6050,00 3262,00	43548,00	55000,00 14218,00	191942,00	
35	70	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	137,4	92,98 -6,58	-7,44 -3,92	-12775,00 -904,00	-1022,00 -539,00	-10849,00	-1039,00 -1105,00	-14919,00	
36	74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20	893,18 532,22	44,03 23,74	17864,00 10644,00	881,00 475,00	6339,00	8006,00 2070,00	27940,00	
37	75	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	20	92,98 6,58	7,44 3,92	1860,00 132,00	148,00 78,00	1579,00	151,00 161,00	2172,00	
38	76	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20	2727,18 2446,54	29,95 12,97	54544,00 48931,00	599,00 260,00	5014,00	35417,00 7197,00	97158,00	
39	77	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	20,4	1797,00		36659,00		36659,00	2933,00	39592,00	Казахстан
40	78	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство		19	1671,26	18,88	31754,00	359,00	23289,00	5940,00	40710,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		426,64	7,56	8106,00	144,00		3016,00		
41	79	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		448	938,42	43,20	420412,00	19353,00	165164,00	177501,00	645746,00	
				м2 стяжки		526,55	23,74	235895,00	10634,00		47833,00		
42	80	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		448	422,63	29,74	189337,00	13323,00	164680,00	13225,00	218767,00	
				м2 стяжки		25,30	15,70	11334,00	7034,00		16205,00		
43	81	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,99	23223,85	2075,28	46215,00	4130,00	62,00	31692,00	84140,00	
				т		21117,22	1001,83	42023,00	1994,00		6233,00		
44	82	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1,99	419679,00		835161,00		835161,00		901974,00	Казахстан
				т							66813,00		
45	83	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		448	215,05	0,86	96342,00	387,00	69382,00	19278,00	124870,00	
				м2 изолируемой поверхности		59,32	0,45	26574,00	202,00		9250,00		
46	84	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		448	526,82	48,25	236016,00	21616,00		162513,00	430411,00	
				м2 изолируемой поверхности		478,57	25,25	214400,00	11312,00		31882,00		
47	85	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150		92,288	50750,00		4683616,00		4683616,00		5058305,00	Казахстан
				м3							374689,00		
48	86	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		448	406,19	17,16	181973,00	7688,00	118720,00	41676,00	241541,00	
				м2 изолируемой поверхности		124,03	5,17	55564,00	2318,00		17892,00		
49	87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		466	893,18	44,03	416224,00	20516,00	147694,00	186535,00	650980,00	
				м2 стяжки		532,22	23,74	248015,00	11062,00		48221,00		
50	88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		466	371,90	29,74	173305,00	13857,00	147186,00	14096,00	202393,00	
				м2 стяжки		26,31	15,70	12261,00	7316,00		14992,00		
			Итого по разделу 3: Полы, см. АР-14					14854556,29	297420,00	11856137,29	2051960,00	18259040,00	
								2700996,00	148950,00	0,00	1352523,71		
			Раздел 4: Двери, см. АР-15, 16										
51	89	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		16,8	4224,03	70,96	70964,00	1192,00	9371,00	43895,00	124048,00	
				м2		3595,29	33,59	60401,00	564,00		9189,00		
52	90	223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой		16,8	58149,00		976903,00		976903,00		1055055,00	Казахстан
				м2							78152,00		
53	91	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		116,34	2287,81	272,71	266164,00	31727,00	57760,00	138912,00	437482,00	
				м2		1518,62	139,74	176676,00	16257,00		32406,00		
54	92	223-203-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014		4,2	31105,00		130641,00		130641,00		141092,00	Казахстан
				м2							10451,00		
55	93	223-203-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014		81,27	32281,00		2623477,00		2623477,00		2833355,00	Казахстан
				м2							209878,00		
56	94	223-203-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014		23,52	35795,00		841898,00		841898,00		909250,00	Казахстан
				м2							67352,00		
57	95	223-203-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014		7,35	37827,00		278028,00		278028,00		300270,00	Казахстан
				м2							22242,00		
58	96	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах		5,04	4079,62	76,06	20561,00	383,00	2247,00	13040,00	36289,00	
				м2		3557,76	35,77	17931,00	180,00		2688,00		
59	97	223-207-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой		5,04	60468,00		304759,00		304759,00		329140,00	Казахстан
				м2							24381,00		
60	98	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка		10	1954,29	2,76	19543,00	28,00		14051,00	36282,00	
				шт.		1951,53	0,00	19515,00	0,00		2688,00		
61	99	223-502-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014		10	6930,00		69300,00		69300,00		74844,00	Казахстан
				комплект							5544,00		
62	100	1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка		1	4578,16	317,98	4578,00	318,00	1331,00	2176,00	7294,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				люк		2928,79	93,82	2929,00	94,00		540,00		
63	101	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,125	33110,00		37249,00		37249,00	2980,00	40229,00	Казахстан
64	102	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	65	5262,00		342030,00		342030,00	27362,00	369392,00	Казахстан
			Итого по разделу 4: Двери, см. АР-15, 16					5986095,00	33648,00	5674994,00	212074,00	6694022,00	
								277452,00	17095,00	0,00	495853,00		
			Раздел 5: Внутренняя отделка, см. АР-17-19										
65	103	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	408,02	1093,27 814,97	6,72 2,56	446074,00 332524,00	2744,00 1046,00	110806,00	240170,00 54900,00	741144,00	
66	104	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	408,02	528,17 446,44	1,20 0,64	215505,00 182157,00	490,00 260,00	32858,00	131340,00 27748,00	374593,00	
67	105	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	408,02	277,07 245,17	0,50 0,26	113049,00 100034,00	204,00 107,00	12812,00	72101,00 14812,00	199962,00	
68	106	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	811,2	3311,83 2209,90	52,80 27,43	2686554,00 1792669,00	42831,00 22247,00	851054,00	1306740,00 319464,00	4312758,00	
69	107	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	268,5	5891,38 3843,30	30,38 16,25	1581834,00 1031926,00	8156,00 4363,00	541752,00	746128,00 186237,00	2514199,00	
70	108	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1085,4	255,25 220,49	1,63 0,86	277053,00 239319,00	1764,00 936,00	35970,00	172984,00 36003,00	486040,00	
71	109	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	542,7	455,95 374,22	1,20 0,64	247445,00 203090,00	651,00 346,00	43704,00	146474,00 31514,00	425433,00	
72	110	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	542,7	228,46 196,56	0,50 0,26	123984,00 106672,00	271,00 142,00	17041,00	76906,00 16071,00	216961,00	
73	111	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	477,7	1093,27 814,97	6,72 2,56	522253,00 389311,00	3212,00 1224,00	129729,00	281186,00 64275,00	867714,00	
74	112	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	477,7	528,17 446,44	1,20 0,64	252308,00 213265,00	574,00 305,00	38469,00	153770,00 32486,00	438564,00	
75	113	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	477,7	277,07 245,17	0,50 0,26	132356,00 117117,00	238,00 125,00	15000,00	84415,00 17342,00	234113,00	
76	114	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1439,35	3311,83 2209,90	52,80 27,43	4766879,00 3180816,00	75998,00 39474,00	1510065,00	2318609,00 566839,00	7652327,00	
77	115	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	257,9	5891,38 3843,30	30,38 16,25	1519386,00 991187,00	7834,00 4191,00	520365,00	716672,00 178885,00	2414943,00	
78	116	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	2435,5	255,25 220,49	1,63 0,86	621672,00 537002,00	3958,00 2101,00	80712,00	388154,00 80786,00	1090612,00	
79	117	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1217,75	455,95 374,22	1,20 0,64	555235,00 455708,00	1461,00 776,00	98065,00	328669,00 70712,00	954616,00	
80	118	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1217,75	228,46 196,56	0,50 0,26	278205,00 239359,00	609,00 320,00	38237,00	172568,00 36062,00	486835,00	
81	119	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	384,6	1093,27 814,97	6,72 2,56	420470,00 313438,00	2587,00 986,00	104446,00	226385,00 51748,00	698603,00	
82	120	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	384,6	528,17 446,44	1,20 0,64	203135,00 171701,00	461,00 245,00	30972,00	123802,00 26155,00	353092,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	121	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	384,6	277,07 245,17	0,50 0,26	106561,00 94292,00	192,00 101,00	12076,00	67963,00 13962,00	188486,00	
84	122	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	5,12	23114,38 20696,07	2418,31 1228,56	118346,00 105964,00	12382,00 6290,00		80823,00 15933,00	215102,00	
85	123	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	5,2224	50750,00		265037,00		265037,00	21203,00	286240,00	Казахстан
86	124	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	20,1	2262,89 2039,24	223,65 116,51	45484,00 40989,00	4495,00 2342,00		31198,00 6135,00	82817,00	
87	125	232-401-0202 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	м2	20,1	9389,00		188719,00		188719,00	15098,00	203817,00	Казахстан
88	126	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1253,56	3311,83 2209,90	52,80 27,43	4151574,00 2770239,00	66188,00 34379,00	1315147,00	2019325,00 493672,00	6664571,00	
89	127	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	112,5	5891,38 3843,30	30,38 16,25	662780,00 432371,00	3417,00 1828,00	226991,00	312624,00 78032,00	1053436,00	
90	128	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	2348,12	255,25 220,49	1,63 0,86	599368,00 517736,00	3815,00 2025,00	77817,00	374228,00 77888,00	1051484,00	
91	129	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1174,06	455,95 374,22	1,20 0,64	535314,00 439358,00	1408,00 748,00	94547,00	316877,00 68175,00	920366,00	
92	130	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1174,06	228,46 196,56	0,50 0,26	268223,00 230771,00	587,00 308,00	36865,00	166377,00 34768,00	469368,00	
93	131	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	467,8	1093,27 814,97	6,72 2,56	511430,00 381243,00	3146,00 1199,00	127040,00	275358,00 62943,00	849731,00	
94	132	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	467,8	528,17 446,44	1,20 0,64	247079,00 208845,00	561,00 298,00	37672,00	150583,00 31813,00	429475,00	
95	133	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	467,8	277,07 245,17	0,50 0,26	129613,00 114690,00	234,00 123,00	14689,00	82665,00 16982,00	229260,00	
96	134	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	375,06	3311,83 2209,90	52,80 27,43	1242134,00 828844,00	19803,00 10286,00	393487,00	604174,00 147705,00	1994013,00	
97	135	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	375,06	455,95 374,22	1,20 0,64	171009,00 140356,00	450,00 239,00	30204,00	101228,00 21779,00	294016,00	
98	136	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	375,06	228,46 196,56	0,50 0,26	85685,00 73721,00	187,00 98,00	11777,00	53150,00 11107,00	149942,00	
			Итого по разделу 5: Внутренняя отделка, см. АР-17-19					24291753,00 16976714,00	270908,00 139458,00	7044125,00 0,00	12323646,00 2929234,00	39544633,00	
			Раздел 6: Витражи, см. АР-20										
99	137	1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	19,64	16980,05 8132,06	1734,80 531,27	333488,02 159713,77	34071,22 10434,01	139703,03	122506,73 36479,28	492474,03	
100	138	223-301-0106 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	11,738	83566,08		980898,71		980898,71	78472,04	1059370,75	Казахстан
101	139	223-301-0206 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	7,902	83541,12		660141,68		660141,68	52811,23	712952,91	Казахстан
			Итого по разделу 6: Витражи, см. АР-20					1974528,41 159713,77	34071,22 10434,01	1780743,42 0,00	122506,73 167762,55	2264797,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 7: Окна, см. АР-21										
102	140	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	54,65	4547,78 2328,59	267,51 136,18	248536,00 127257,00	14620,00 7442,00	106659,00	96984,00 27642,00	373162,00	
103	141	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	12,07	3831,46 1987,43	268,99 138,05	46246,00 23988,00	3246,00 1666,00	19011,00	18471,00 5177,00	69894,00	
104	142	223-102-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	54,65	34421,00		1881108,00		1881108,00 150489,00		2031597,00	Казахстан
105	143	223-102-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	12,07	28698,00		346385,00		346385,00 27711,00		374096,00	Казахстан
106	144	217-401-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	133,44	2504,00		-334134,00		-334134,00 -26731,00		-360865,00	Казахстан
107	145	217-401-0105 РСНБ РК 2015	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 6 мм	м2	66,72	4701,84		313707,00		313707,00 25097,00		338804,00	Казахстан
108	146	217-401-0203 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 6 мм	м2	66,72	10313,00		688083,00		688083,00 55047,00		743130,00	Казахстан
109	147	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	65,02	5895,67 1671,11	19,34 6,03	383336,00 108656,00	1258,00 392,00	273423,00	78514,00 36948,00	498798,00	
110	148	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	67,7	1381,10 364,31	7,80 4,10	93500,00 24664,00	528,00 278,00	68309,00	17958,00 8917,00	120375,00	
111	149	223-501-0115 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	67,7	2001,00		135468,00		135468,00 10837,00		146305,00	Казахстан
			Итого по разделу 7: Окна, см. АР-21					3802235,00 284565,00	19652,00 9778,00	3498019,00 0,00	211927,00 321134,00	4335296,00	
			Раздел 8: Лестницы-1										
112	150	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,2	40095,41 16066,03	3433,99 953,56	168401,00 67477,00	14423,00 4005,00	86501,00	51467,00 17589,00	237457,00	
113	151	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15672	419679,00		65772,00		65772,00 5262,00		71034,00	Казахстан
114	152	1115-0108-1205 РСНБ РК 2015	Полы гладкие или орнаментированные. Устройство из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2 до 4	м2 полов	35,4	26724,94 20951,51	5111,20 4414,64	946063,00 741683,00	180936,00 156278,00	23443,00	646532,00 127408,00	1720003,00	
115	153	231-201-0107 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	35,754	10257,00		366729,00		733458,00 29338,00		396067,00	Казахстан
116	156	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем аквапанельных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	22,5	2577,12 1490,81	20,95 9,22	57985,00 33543,00	472,00 208,00	23971,00	24301,00 6583,00	88869,00	
117	157	232-101-0501 РСНБ РК 2015	Аквапанель	м2	23,625	3221,00		76096,00		76096,00 6088,00		82184,00	Казахстан
118	158	1115-0102-0103 РСНБ РК 2015	Колонны четырехгранные. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	22,5	56931,21 55733,37	174,59 82,31	1280952,00 1254001,00	3928,00 1852,00	23023,00	904214,00 174813,00	2359979,00	
119	159	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 10 мм	м2	22,5	10110,00		227475,00		454950,00 18198,00		245673,00	Казахстан
120	166	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	30,05	762,66 349,59	146,20 43,34	22918,00 10505,00	4393,00 1302,00	8019,00	8501,00 2514,00	33933,00	
121	167	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	30,05	1330,47 110,46	184,39 56,96	39981,00 3319,00	5541,00 1712,00	31121,00	3622,00 3488,00	47091,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	168	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	30,05	2556,10 461,56	88,90 11,36	76811,00 13870,00	2671,00 341,00	60269,00	10232,00 6963,00	94006,0
123	169	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	24	5895,67 1671,11	19,34 6,03	141496,00 40107,00	465,00 145,00	100925,00	28981,00 13638,00	184115,0
124	170	1109-0306-0501 РСНБ РК 2015	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	7	261,38 250,39	3,66 1,11	1830,00 1753,00	26,00 8,00	51,00	1268,00 248,00	3346,0
125	171	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0777	479274,00		37240,00		37240,00 2979,00		40219,0
126	172	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,66	1316,92 1176,01	1,63 0,86	3503,00 3128,00	4,00 2,00	370,00	2254,00 461,00	6218,0
127	173	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	12,6	19580,60 825,64	121,21 56,46	246715,00 10403,00	1527,00 711,00	234785,00	8002,00 20377,00	275094,0
128	174	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,08316	885321,74 37766,00	1961,74 947,59	73623,00 3141,00	163,00 79,00	70320,00	2318,00 6075,00	82016,0
129	175	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,73128	232,25 137,61	6,81 0,89	2260,00 1339,00	67,00 9,00	855,00	970,00 258,00	3488,0
130	176	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,73128	187,45 80,43	4,89 0,89	1824,00 783,00	48,00 9,00	994,00	570,00 192,00	2586,0
131	177	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	2	20046,28 5402,91	490,71 44,67	40093,00 10806,00	981,00 89,00	28305,00	7845,00 3835,00	51773,0
132	178	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	8	10631,31 1289,44	210,14 78,63	85050,00 10316,00	1681,00 629,00	73054,00	7880,00 7434,00	100364,0
			Итого по разделу 8: Лестницы-1					3962817,00 2206174,00	217326,00 167379,00	2133522,00 0,00	1708957,00 453741,00	6125515,0
			Раздел 9: Приямки, см. АР-25									
133	179	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,59094	111477,16 89533,71	19219,70 6458,74	65876,00 52909,00	11358,00 3817,00	1610,00	40843,00 8538,00	115257,0
134	180	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,59094	499908,00		295416,00		295416,00 23633,00		319049,0
135	181	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,224	187,45 80,43	4,89 0,89	792,00 340,00	21,00 4,00	431,00	247,00 83,00	1122,0
136	184	1115-0106-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитных плиток	м2 поверхности облицовки	4,4	6275,99 3143,41	29,10 14,75	27614,00 13831,00	128,00 65,00	13655,00	10005,00 3010,00	40629,0
137	185	231-302-0203 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	4,444	3892,00		17296,00		17296,00 1384,00		18680,0
138	188	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,2	2356,91 1635,50	203,60 100,29	2828,00 1963,00	244,00 120,00	621,00	1500,00 346,00	4674,0
139	189	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,2	3092,00		3710,00		3710,00 297,00		4007,0
			Итого по разделу 9: Приямки, см. АР-25					413532,00 69043,00	11751,00 4006,00	332739,00 0,00	52595,00 37291,00	503418,0
			Раздел 10: Сан кабинки, см. АР-26									
140	190	1117-0201-0105 РСНБ РК 2015	Гарнитура туалетная: полочки. Установка	шт.	2	1301,53 1294,68	0,16 0,00	2603,00 2589,00	0,00 0,00	13,00	1864,00 357,00	4824,0
141	191	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	Раковины. Установка	комплект	2	2109,39 1664,59	84,01 44,35	4219,00 3329,00	168,00 89,00	722,00	2461,00 534,00	7214,0
142	192	1117-0201-0104 РСНБ РК 2015	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	16	584,43 575,41	0,16 0,00	9351,00 9207,00	3,00 0,00	142,00	6629,00 1278,00	17258,0
143	193	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		2	5299,90	275,10	10600,00	550,00	1068,00	6678,00	18660,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		4490,73	146,91	8981,00	294,00		1382,00		
144	194	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования		2	3438,50	0,00	6877,00	0,00		4951,00	12774,00	
				шт.		3438,50	0,00	6877,00	0,00		946,00		
145	195	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Тактильная пиктограмма		0,8	1031,69	5,41	825,00	4,00	116,00	510,00	1442,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		881,83	2,83	705,00	2,00		107,00		
146	196	С ИП "Изимов" поз. 39	Откидывающая опора для рук		4	65535,00		262140,00		262140,00		283111,00	
				шт							20971,00		
147	197	С ИП "Изимов" поз. 40	Штанга с навесными рукоятками		2	206397,00		412794,00		412794,00		445818,00	
				шт							33024,00		
148	198	С ИП "Изимов" поз. 44	Кнопка слива воды		4	10672,26		42689,00		42689,00		46104,00	
				шт							3415,00		
149	199	С ИП "Изимов" поз. 45	Кнопка сигнализации		2	11985,00		23970,00		23970,00		25888,00	
				шт							1918,00		
150	200	С ИП "Изимов" поз. 38	Горизонтальный поручень		2	21726,00		43452,00		43452,00		46928,00	
				шт							3476,00		
151	201	С ИП "Изимов" поз. 41	Крюк для одежды		2	17941,80		35884,00		35884,00		38755,00	
				шт							2871,00		
152	202	С ИП "Изимов" поз. 42	Раковина для МГН		2	52836,00		105672,00		105672,00		114126,00	
				шт							8454,00		
153	203	С ТОО ISAPA поз. 46	Бумагодержатель		2	20126,79		40254,00		40254,00		43474,00	
				шт							3220,00		
154	204	С ТОО ISAPA поз. 47	Зеркало		2	15391,07		30782,00		30782,00		33245,00	
				шт							2463,00		
155	205	С ТОО ISAPA поз. 48	Сушилка для рук		2	59196,43		118393,00		118393,00		127864,00	
				шт							9471,00		
156	206	С ИП "Изимов" поз. 43	Унитаз для МГН		2	134476,80		268954,00		268954,00		290470,00	
				шт							21516,00		
			Итого по разделу 10: Сан кабинки, см. АР-26					1419459,00	725,00	1387045,00	23093,00	1557955,00	
								31688,00	385,00	0,00	115403,00		
			Раздел 11: Деформационный шов по полу, см. АР-27										
157	207	1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного материала на битумной мастике		44,4	6815,41	83,84	302604,00	3722,00	234928,00	46588,00	377127,00	
				м деформационных швов		1440,40	16,94	63954,00	752,00		27935,00		
158	208	261-107-0677 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011		0,6	6998,00		4199,00		4199,00		4535,00	Казахстан
				м3							336,00		
			Итого по разделу 11: Деформационный шов по полу, см. АР-27					306803,00	3722,00	239127,00	46588,00	381662,00	
								63954,00	752,00	0,00	28271,00		
			Раздел 12: Стремянки, см. АР-28										
159	209	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,03433	10644,43	36112,69	3654,00	1240,00	441,00	1769,00	5857,00	
				т конструкций		57496,55	14055,65	1974,00	483,00		434,00		
160	210	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,03433	919993,00		31583,00		31583,00		34110,00	Казахстан
				т							2527,00		
161	211	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,78516	232,25	6,81	415,00	13,00	157,00	178,00	640,00	
				м2		137,61	0,89	246,00	2,00		47,00		
162	212	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,78516	187,45	4,89	335,00	9,00	182,00	105,00	475,00	
				м2		80,43	0,89	144,00	2,00		35,00		
			Итого по разделу 12: Стремянки, см. АР-28					35987,00	1262,00	32363,00	2052,00	41082,00	
								2364,00	487,00	0,00	3043,00		
			Раздел 13: Люк выхода на кровлю, см. АР-29										
163	213	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство		0,57	43364,65	6340,93	24718,00	3614,00	12381,00	6947,00	34198,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		15303,34	1623,26	8723,00	925,00		2533,00		
164	214	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков		1,44	4232,21	732,00	6094,00	1054,00	2050,00	2385,00	9157,00	
				м2		2076,49	223,75	2990,00	322,00		678,00		
165	215	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92		1,44	33110,00		47678,00		47678,00		51492,00	Казахстан
				м2							3814,00		
166	216	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		2	520,00		1040,00		1040,00		1123,00	Казахстан
				шт.							83,00		
167	217	223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80		2	3663,00		7326,00		7326,00		7912,00	Казахстан
				пара							586,00		
			Итого по разделу 13: Люк выхода на кровлю, см. АР-29					86856,00	4668,00	70475,00	9332,00	103882,00	
								11713,00	1247,00	0,00	7694,00		
			Раздел 14: Решетка 1, см. АР-30										
168	218	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		1,246295	957143,07	3472,06	1192882,34	4327,41	1088706,05	72616,31	1366738,48	
				т конструкций		80117,05	807,21	99849,65	1006,12		101239,83		
			Итого по разделу 14: Решетка 1, см. АР-30					1192882,34	4327,41	1088706,05	72616,31	1366738,48	
								99849,65	1006,12	0,00	101239,83		
			ИТОГО по акту					58327504,04	899480,63	35137995,76	16837347,04	81178041,17	
								22884226,42	500977,13	0,00	6013190,09		
			Временные здания и сооружения	%	1,20			974136,49					
			Итого с временными									82152177,66	
			Зимние удорожания	%	2,20			1807347,91					
			Итого с зимними удорожаниями									83959525,57	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1679190,51					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									85638716,08	
			НДС	%	12,00			10276645,93					
			Итого с НДС									95915362,01	
			Скидка	%	10			9591536,249					
			ИТОГО СО СКИДКОЙ									86 323 825,76	

Подрядчик

АО "Алматыкультбытстрой", БИН 930240000793
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ген. Директор Копешов М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "Компания СТРОЙ ЕВКС", БИН 020540002186
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора Бекбасов У.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Рассрочка подтверждаю

Заказчик

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела социальной политики Усманов Е. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы

ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор

ТОО"MSK Engeenering", БИН 070440006322
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Серкенов С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сметчик технического надзора

MSK Engineering