Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2 БИН 060140011980**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart" Актюбинская область, г.Актобе, БОКЕНБАЙ БАТЫРА, 155\ 6 БИН/ИИН181040022177**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газоснабжения по ул.Тамды (Заготзерно) в г.Хромтау Актюбинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№113 от 16.09.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 06-01-01-01 Строительство газопровода работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления					
1	**1**	**6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**15,0835**	**462,0**	**6 969,0**	
2	**2**	**6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2/ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ/**	**м^3**	**0,4665**	**8 486,0**	**3 959,0**	
3	**3**	**6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м^3**	**2,82**	**3 690,0**	**10 406,0**	
4	**4**	**6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**		**11,12**	**90,0**	**1 001,0**	

				$м^3$				
5	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы ГРУНТОВОЕ. Устройство	$м^3$ основания	1,41	4 828,0	6 807,0	
6	6	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,055	2 760 010,0	151 801,0	
7	7	6121-0201-0839 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,055	1 750 009,0	96 250,0	
8	8	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм.	м	55,22	1 883,68	104 017,0	
9	9	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2 \РАБОЧИЙ И ПРИЕМНЫЙ КОТЛОВАН \	$м^3$	162	514,0	83 268,0	
10	10	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	162	90,0	14 580,0	
11	11	6121-0802-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб, диаметр до 325 мм, в грунтах 1-3 групп	м	35	36 723,0	1 285 305,0	
12	12	6121-0201-0824 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,035	2 264 889,0	79 271,0	

13	13	241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм.	м	35,14	8 140,74	286 066,0	
14	14	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр до 100 мм	м	35	5 303,0	185 605,0	
15	15	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм.	м	35,14	1 883,68	66 193,0	
16	16	6121-0201-0839 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,035	1 750 009,0	61 250,0	
17	17	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,004	3 532 298,0	14 129,0	
18	18	241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм.	м	4,016	8 140,74	32 693,0	
19	19	6121-0201-0824 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,004	2 264 889,0	9 060,0	
20	20	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм.	шт.	3	737,26	2 212,0	
21	21	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	2	23 362,0	46 724,0	

22	22	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм.	м	3	632,08	1 896,0	
23	23	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	2	6 559,0	13 118,0	
24	24	242-209-0904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32.	шт.	2	25 298,44	50 597,0	
25	25	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,028	59 083,0	1 654,0	
26	26	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок.	$м^3$	0,02856	29 315,74	837,0	
27	27	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,0004	3 532 298,0	1 413,0	
28	28	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм.	м	0,4	7 933,27	3 173,0	
29	29	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0034	823 738,0	2 801,0	
30	30	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм.	т	0,0053	369 139,52	1 956,0	

31	31	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный.	кг	0,086	1 053,78	91,0	
32	32	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,003	2 561 724,0	7 685,0	
33	33	6121-0201-0822 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,003	1 870 684,0	5 612,0	
34	34	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм.	м	3,012	2 787,89	8 397,0	
35	35	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 (159) мм	шт.	4	13 361,0	53 444,0	
36	36	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	90	21,0	1 890,0	
37	37	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м.	м	91,8	17,37	1 595,0	
38	38	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,09	898 593,0	80 873,0	

39	39	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12	2 375,0	28 500,0	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления				2 813 098	
			Раздел 2: Надземный газопровод высокого давления					
40	40	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,007	2 760 010,0	19 320,0	
41	41	6121-0201-0839 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,007	1 750 009,0	12 250,0	
42	42	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х6,0 мм.	м	7,028	1 883,68	13 239,0	
43	43	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм.	шт.	3	737,26	2 212,0	
44	44	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	2	6 559,0	13 118,0	
45	45	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50.	шт.	2	55 966,14	111 932,0	

46	46	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	2 433,0	4 866,0	
47	47	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм.	шт.	4	2 330,47	9 322,0	
48	48	прайс лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Изолирующее фланцевое соединение DN50 мм ИВС-50.	ШТ	3	15 217,21	45 652,0	
49	49	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,3	492,0	640,0	
50	50	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,3	381,0	495,0	
51	51	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков опознавательных на металлических стойках	шт.	2	17 709,0	35 418,0	
52	52	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм.	$м^3$	0,018	3 154,59	57,0	
53	53	212-101-0615 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8.	$м^3$	0,124	31 992,65	3 967,0	
54	54	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм.	м	4,2	1 084,66	4 556,0	

55	55	251-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Знак односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 3.	$м^2$	0,0616	51 856,21	3 194,0	
56	56	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,6	17 628,0	10 577,0	
57	57	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм.	$м^3$	0,174	4 479,53	779,0	
58	58	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм.	$м^3$	0,054	4 415,84	238,0	
59	59	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм.	$м^3$	0,6	3 133,36	1 880,0	
60	60	6104-0801-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	м	9	13 756,0	123 804,0	
61	61	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	1	45 622,0	45 622,0	
62	62	212-101-0615 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8.	$м^3$	0,4	31 992,65	12 797,0	
63	63	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0032	2 080 911,0	6 659,0	

64	64	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм.	т	0,1515	377 331,41	57 166,0	
65	65	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм.	т	0,002	432 666,43	865,0	
66	66	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,11896	423 776,85	50 412,0	
67	67	261-102-0249 *РСНБ РК 2022*	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82.	$м^2$	13,86	1 175,37	16 291,0	
68	68	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,0038	334 606,99	1 272,0	
69	69	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм.	м	0,1	564,52	56,0	
70	70	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм.	т	0,0008	328 311,34	263,0	
71	71	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	16	3 169,0	50 704,0	

72	72	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Предупреждающая таблица	шт.	2	3 517,0	7 034,0	
73	73	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	77 160,0	77 160,0	
74	74	513-302-0220 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-01-У1.	шт.	1	187 751,36	187 751,0	
75	75	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,206	11 139,0	2 295,0	
76	76	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,206	30 099,0	6 200,0	
77	77	212-101-0615 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8.	$м^3$	0,206	31 992,65	6 590,0	
78	78	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,08102	398 272,0	32 268,0	
79	79	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012.	т	0,08102	1 107 170,55	89 703,0	
80	80	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,59264	246,0	638,0	
81	81	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	$м^2$	2,59264	381,0	988,0	

82	82	6104-0801-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	м	9	13 756,0	123 804,0	
83	83	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	1	45 622,0	45 622,0	
84	84	212-101-0615 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8.	$м^3$	0,4	31 992,65	12 797,0	
85	85	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,3294	694 405,0	228 737,0	
86	86	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм.	т	0,1515	377 331,41	57 166,0	
87	87	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм.	т	0,002	432 666,43	865,0	
88	88	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,11896	423 776,85	50 412,0	
89	89	261-102-0249 *РСНБ РК 2022*	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82.	$м^2$	13,86	1 175,37	16 291,0	
90	90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.		0,0038	334 606,99	1 272,0	

				т				
91	91	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм.	м	0,1	564,52	56,0	
92	92	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм.	т	0,0008	328 311,34	263,0	
93	93	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0032	1 004 198,0	3 213,0	
94	94	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций.	т	0,0032	1 076 712,26	3 445,0	
95	95	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Предупреждающая таблица	шт.	2	3 517,0	7 034,0	
96	96	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	16	3 169,0	50 704,0	
97	97	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,03457	468 288,0	16 189,0	
98	98	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80.	м	6,5	1 458,12	9 478,0	
99	99	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80.		3	799,99	2 400,0	

				м				
100	100	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014.	т	0,00247	328 311,34	811,0	
101	101	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм.	шт.	1	511,45	511,0	
102	102	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-16х3,0 мм.	шт.	1	311,69	312,0	
103	103	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	1,68	7 072,0	11 881,0	
104	104	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	1,68	3 690,0	6 199,0	
105	105	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	6	1 460,0	8 760,0	
106	106	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	2	10 470,0	20 940,0	
107	107	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	14,75	59 083,0	871 474,0	

108	108	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6.	$м^3$	15,045	31 275,65	470 542,0	
109	109	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,007	898 593,0	6 290,0	
110	110	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2 375,0	2 375,0	
			Итого по разделу 2: Надземный газопровод высокого давления				3 100 093	
			Раздел 3: Подземный газопровод					
111	111	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	153,1824	462,0	70 770,0	
112	112	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2/ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ/	$м^3$	4,7376	8 486,0	40 203,0	
113	113	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	28,72	3 690,0	105 977,0	
114	114	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	113,51	90,0	10 216,0	
115	115	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания из мягкого грунта		14,36	4 828,0	69 330,0	

				$м^3$				
116	116	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм футляр	км	0,016	1 575 021,0	25 200,0	
117	117	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм.	м	16,16	6 624,73	107 056,0	
118	118	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм футляр	км	0,008	1 343 105,0	10 745,0	
119	119	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм.	м	8,08	3 271,35	26 433,0	
120	120	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб, диаметр 100 мм	м	16	5 303,0	84 848,0	
121	121	прайс лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Труба ПНД ПЭ 100 SDR 17 газ 90х5,4.	м	16,16	1 390,76	22 475,0	
122	122	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб, диаметр 63 мм	м	8	5 303,0	42 424,0	
123	123	прайс лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Труба ПНД ПЭ 100 SDR 17 газ 63х3,8.	м	8,08	686,22	5 545,0	
124	124	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм		0,289	1 343 105,0	388 157,0	

				км				
125	125	прайс лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Труба ПНД ПЭ 100 SDR 17 газ 90х5,4.	м	291,89	1 390,76	405 948,0	
126	126	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,099	1 283 180,0	127 035,0	
127	127	прайс лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Труба ПНД ПЭ 100 SDR 17 газ 63х3,8.	м	99,99	686,22	68 615,0	
128	128	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,115	1 269 987,0	146 049,0	
129	129	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм.	м	116,15	286,61	33 289,0	
130	130	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	6	22 330,0	133 980,0	
131	131	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм.	м	12,12	286,61	3 474,0	
132	132	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	6	6 559,0	39 354,0	

133	133	242-209-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25.	шт.	6	18 656,35	111 938,0	
134	134	241-211-0503 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм.	шт.	12	1 253,54	15 042,0	
135	135	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм.	шт.	6	1 987,9	11 927,0	
136	136	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,3	49 721,0	14 916,0	
137	137	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,084	59 083,0	4 963,0	
138	138	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок.	$м^3$	0,08568	29 315,74	2 512,0	
139	139	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,0012	3 532 298,0	4 239,0	
140	140	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм.	м	1,2	7 933,27	9 520,0	
141	141	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0102	823 738,0	8 402,0	

142	142	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм.	т	0,0159	369 139,52	5 869,0	
143	143	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный.	кг	0,258	1 053,78	272,0	
144	144	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм.	м	1,2	7 933,27	9 520,0	
145	145	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм.	т	0,0159	369 139,52	5 869,0	
146	146	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный.	кг	0,258	1 053,78	272,0	
147	147	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	30	4 594,0	137 820,0	
148	148	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм.	шт.	6	6 934,49	41 607,0	
149	149	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм.	шт.	20	2 580,41	51 608,0	
150	150	241-209-1508 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм.	шт.	3	8 401,29	25 204,0	

151	151	прайс лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм.	шт.	1	8 371,56	8 372,0	
152	152	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,001	3 011 999,0	3 012,0	
153	153	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм.	м	1,004	2 321,79	2 331,0	
154	154	6121-0201-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,001	3 607 224,0	3 607,0	
155	155	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 150 мм ФУТЛЯР	км	0,001	3 532 298,0	3 532,0	
156	156	6121-0201-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,001	5 219 640,0	5 220,0	
157	157	241-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм.	м	1,004	4 779,65	4 799,0	
158	158	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	28	4 594,0	128 632,0	
159	159	241-209-0310 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм.	шт.	2	2 461,72	4 923,0	

160	160	241-209-0308 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х32х90 мм.	шт.	16	4 366,63	69 866,0	
161	161	241-209-0302 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм.	шт.	6	2 436,63	14 620,0	
162	162	241-210-0518 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм.	шт.	3	4 585,68	13 757,0	
163	163	прайс лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Переход полиэтиленовый электросварной , ПЭ 100 , PN 16 размерами 90х32 мм.	шт.	1	7 204,89	7 205,0	
164	164	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	27	4 282,0	115 614,0	
165	165	241-210-0511 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм.	шт.	6	3 296,44	19 779,0	
166	166	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм.	шт.	5	3 136,25	15 681,0	
167	167	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм.	шт.	15	1 268,01	19 020,0	
168	168	241-209-1506 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм.	шт.	1	3 781,84	3 782,0	
169	169	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,029	1 269 987,0	36 830,0	

170	170	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм.	м	29,29	286,61	8 395,0	
171	171	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	87	4 158,0	361 746,0	
172	172	241-208-1803 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм.	шт.	29	2 131,68	61 819,0	
173	173	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм.	шт.	29	1 047,03	30 364,0	
174	174	Прайс лист . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм.	шт.	29	1 483,18	43 012,0	
175	175	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,029	2 561 724,0	74 290,0	
176	176	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм.	м	29,116	2 321,79	67 601,0	
177	177	6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,029	2 363 877,0	68 552,0	
178	178	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0145	2 309 734,0	33 491,0	

179	179	6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0145	2 363 877,0	34 276,0	
180	180	241-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм.	м	14,5	960,17	13 923,0	
181	181	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0725	2 760 010,0	200 101,0	
182	182	241-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм.	м	72,5	960,17	69 613,0	
183	183	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	29	8 529,0	247 341,0	
184	184	242-209-0704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32.	шт.	29	17 854,43	517 778,0	
185	185	241-112-0111 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм.	шт.	29	218,09	6 325,0	
186	186	241-117-0402 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм.	шт.	29	231,6	6 716,0	
187	187	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	17,4	246,0	4 280,0	

188	188	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	$м^2$	17,4	381,0	6 629,0	
189	189	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,63908	11 139,0	18 258,0	
190	190	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,203	12 259,0	2 489,0	
191	191	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	1,74	30 099,0	52 372,0	
192	192	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4.	$м^3$	1,7748	31 045,98	55 100,0	
193	193	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,37932	393 669,0	149 327,0	
194	194	241-102-0138 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм.	м	84,1	1 847,01	155 334,0	
195	195	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм.	т	0,04292	369 139,52	15 843,0	
196	196	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,00348	334 606,99	1 164,0	

197	197	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный.	кг	4,1702	1 053,78	4 394,0	
198	198	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	14,5	246,0	3 567,0	
199	199	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	$м^2$	14,5	381,0	5 525,0	
200	200	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков опознавательных на металлических стойках	шт.	6	17 709,0	106 254,0	
201	201	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм.	$м^3$	0,054	3 154,59	170,0	
202	202	212-101-0615 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8.	$м^3$	0,372	31 992,65	11 901,0	
203	203	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм.	м	12,6	1 084,66	13 667,0	
204	204	251-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Знак односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 3.	$м^2$	0,1848	51 856,21	9 583,0	
205	205	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,528	898 593,0	474 457,0	

				км трубопровода				
206	206	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	2 959,0	23 672,0	
207	207	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	7	2 375,0	16 625,0	
			Итого по разделу 3: Подземный газопровод				5 885 159	
			Раздел 4: Газопровод низкого давления					
208	208	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,002	2 760 010,0	5 520,0	
209	209	241-108-0118 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм.	м	2,008	2 051,59	4 120,0	
210	210	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм.	шт.	1	502,76	503,0	
211	211	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 529,0	17 058,0	

212	212	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50.	шт.	1	55 966,14	55 966,0	
213	213	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	2 433,0	4 866,0	
214	214	241-116-0407 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм.	шт.	4	3 367,85	13 471,0	
215	215	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм.	шт.	1	743,05	743,0	
216	216	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,4	492,0	197,0	
217	217	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,4	381,0	152,0	
218	218	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2 375,0	2 375,0	
			Итого по разделу 4: Газопровод низкого давления				104 971	
			ИТОГО по акту				11 903 321	
			В том числе:					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по акту					**11 903 321**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (Общеплощадочные затраты)	**7%**			**820089,90**	
			Итого				**12723410,90**	
			Сметная прибыль	**5%**			**626783,00**	
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**			**381702,33**	
			Итого				**13731896,22**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -75 %	**75%**			**10298922,17**	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 25 %	**25%**			**3432974,06**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 75%, к -1,0557	**1,0557**			**10872572,13**	
			в том числе на IVквартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,075	**1,075**			**3690447,11**	
			Итого				**14563019,24**	
			Коэффициент к договорной цене	**0,98**			**14271759,06**	
			НДС	**12%**			**1712611,09**	
			Итого с НДС				**15984370,15**	

Сдал (Подрядчик)

Руководитель ТОО "GazMart"

_____Паизов Н. А.

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: ТОО "ALILIFE"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Руководитель Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Сарсенгалиев Р. С.

_____Акмурзин Б.А.

_____Кажимов А.Б