Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"26" 10 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «GazMart» Актюбинская область г.Актобе Бокенбай батыра 55/6 87014051133, БИН 181040022177

наименование организации, юридический адрес

в лице Руководителя Паизова Нурлана Абдибековича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по объекту: «Строительство газоснабжения по ул. Тамды (Заготзерно) в г.Хромтау Актюбинской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 060140011980 Актюбинская область, Хромтауский район Хромтау Спортивная,2 Тел: 87133659985 Руководитель Сарсенгалиев Ренат Сагингалиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация ТОО «ASU JOBA», 22001346, 26.01.2024г, Рабочий проект _____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)) ГУ «Хромтауский районный отдел ЖКХ ПТ и АД» № 102 от 03.09.2024 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			или очереди		или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

*Врезку газопровода высокого давления 12 кг 1,2 Мпа ду 426 мм. проложить бесшовной трубой 57*6мм Прокладка трубопровода методом горизонтального бурения трубы под футляр SDR 11 D160мм. под и автодорогой. Надземный газопровод высокого давления труба стальная Д57*6мм. ГРПШ-01-У1 все металлические поверхности огрунтовать и окрасить эмалями ПФ-133. Выполнить ограждение ГРП Низкое давление проложить трубами ПЭ ду90,63,32. Установить выходы к абонентам в количестве 29шт.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ "_01_"_10_2024 года;

окончание работ "_20_" 10 2024 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:__2 месяц____;

фактически, месяц:__1 месяц___;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство газоснабжения по ул. Тамды (Заготзерно) в г.Хромтау Актюбинской области»_____

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «GazMart» Руководитель Паизов Нурлан Абдибекович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АКТӨБЕ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «GazMart» БСН 181040022177 БИН ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН. ОТВЕТСТВ. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ