Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«27» мая 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Газстрой» г. Уральск, ул. Конкина, 2***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Гасилина А.В.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Проведение газопровода для участков строительства 42-х арендных одноквартирных жилых домов в с. Оленти Сырымского района ЗКО»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», в лице руководителя Искакова А.С.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет*** ;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Инженер+» № 08/19***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказ № 2-1.1/50 от 8 июня 2020 г. ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»***;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
I. Газопровод высокого давления	**м**				
Подземный газопровод высокого давления					
1) газопровод ст. труб Ø 57 х 3,5	м	3	3	5	5
Надземный газопровод высокого давления					
1) газопровод ст. труба Ø 57 х 3,5	м	-	-	2,5	2,5
2) Задвижка ст. Ø 50	шт	1	1	1	1
3) ГРПШ-13ВУ1 с РДГ - 50В	шт	1	1	1	1

II. Газопровод среднего давления					
Подземный газопровод среднего давления					
1) газопровод из труб ПЭ SDR11 Ø 63 x 5,8	м	187	187	187	187
2) газопровод из труб ПЭ SDR11 Ø 32 x 3,0	м	1115	1115	1115	1115
Надземный газопровод среднего давления					
1) газопровод из ст. труб Ø 57 x 3,5	м	3	3	3	3
5) газопровод из ст. труб Ø 25 x 2,8	м	-	-	50,4	50,4
6) газопровод из ст. труб Ø 15 x 2,8	м	-	-	29,4	29,4
Задвижка ст. Ø 50	шт	-	-	1	1
Краны шар. Ø 25	шт	42	42	42	42
ГРПШ-6 с РДГБ-6	шт	42	42	42	42

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	по проекту			фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

I. Газопровод высокого давления L=7,5 м

1. Подземный газопровод из ст. труб Ø 57 x 3,5 – 5 м;

2. Надземный газопровод из ст. труб Ø 57 x 3,5 – 2,5 м;

3. Задвижка ст. Ø 50 – 1 шт.

4. ГРПШ-13ВУ1 с РДГ-50В – 1 шт;

II. Газопровод среднего давления L= 1384,8 м

1. Подземный газопровод из труб ПЭ SDR 11 Ø 63 x 5,8 – 187 м, SDR 11 Ø 32 x 3,0 – 1115 м;

2. Надземный газопровод из ст.труб Ø 57 x 3,5 – 3 м; Ø 25 x 2,8 – 50,4 м; Ø 15 x 2,8 – 29,4 м; задвижка ст. Ø 50 – 1 шт; кран шар. Ø 25 – 42 шт; ГРПШ-6 с РДГБ-6 – 42 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2022 года***;

месяц, год

окончание работ ***июнь 2022 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: *1*
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *1,5* ;
фактически, месяц: *1* ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
директор Сырымского ГХ ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Ессултанов Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя _____
подпись

дата «*27*» *мая* *2022 г.*

«КазТрансГаз Аймак» АК Батыс Казақстан өңірістік филиалы Сырым Газ шаруашылығы

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***не требуется***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***не требуется*** ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Проведение газопровода для участков строительства 42-х арендных одноквартирных жилых домов в с. Оленти Сырымского района ЗКО»*** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Гасилин А.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____
подпись

ЖШС "Газстрой" ТОО

Место печати (при наличии)

дата «*27*» *мая* *2022 г.*