Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"21" октебре 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Техно Снаб 2002». Юридический адрес: г.Алматы, ул.Полежаева 16**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Жарасбаева Даулета Жамалбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт зданий Филиал № 2 «Дом культуры села Ушконыр» КГКП «Районный дом культуры» Акима Карасайского района ГУ «Отдел культуры и развития языков Карасайского района», вид строительство капитальный ремонт**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого **Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков Карасайского района», в лице И.О. руководителя Аульбековой Л.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Есик Строй Проект» Проект №Д 09-П-1**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение " Отдел культуры и развития языков Карасайского района " №18 от 30.03.2018 г.**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых).	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	м2	7000		7000	
Площадь застройки	м2	1937,5		1937,5	
Площадь асфальтовых покрытий	м2	1672,4		1372,4	
Площадь тротуарных покрытий	м2	497,3		578,3	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание Дом культуры имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	3701,7	3701,7
Число этажей	Этаж	2+подвал	2+подвал
Общий строительный объем	м3	13018	13018
Полезная площадь	$м^2$	2476,4	2476,4
Расчётная площадь	$м^2$	2288,4	2288,4

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Ремонтируемый Дом культуры представляет собой 2-х этажное прямоугольное в плане здание внутренним летним двориком с выступающими за линию фасадов ризалитами и имеющее в размере в плане в осях 41х45м.

На 1-м этаже в осях «А-Г», «4-5» размещаются холл, зрительный зал с эстрадой. За эстрадой артистические (гримёрные) комнаты, венткамера, кладовая реквизита и декорационных материалов и лестничная клетка, связывающая 1,2 этажи сценической коробки. В зрительном зале ряды зрительских мест постепенно поднимаясь равномерным уклоном создаёт единый амфитеатр.

На 2-м этаже размещаются служебные и кружковые комнаты: кабинет директора, кабинет афганцев, кабинет партии Нур Отан, комнаты хореографии, комната английского языка и библиотека с книгохранилищем. На отметке 6.600, на уровне 2-го света сценической коробки, находятся учебные кабинеты. За отметку нуля чистого пола 1-го этажа принята абсолютная отметка местности равная 865,30.

Под эстрадой имеются подвальные помещения, где находятся электро-щитовая, насосная, тепловой узел и складские помещения.

1-м этаже в осях «1-4», «В-Г» размещается комната вахтера, кабинет завхоза, сушильная и туалеты для посетителей, с учётом требований доступности для мобильных посетителей.

1-го этажа в осях «1-3», «А-В» занимают спортивный зал с раздевалкой и тренажёрная комната с санитарными узлами.

Существующая конструкция здания железобетонная каркасная, сборная, колонны железобетонные сборные сечением 40х40см. Плиты перекрытия сборные железобетонные толщиной 22см, и ребристые. Над зрительным залом, эстрадой покрытие из ж/б сборных плит толщиной 22см по металлическим фермам. Существующие наружные стены толщиной 510мм из обожжённого глиняного кирпича. Все внутренние несущие стены толщиной 380, 250мм также из кирпича. Все перегородки кирпичные толщиной 120мм.

Капитальный ремонт существующего здания Дома культуры касается отделочных работ и замены покрытие пола, витражей, оконных блоков, дверных блоков, существующих дорожных, тротуарных покрытий на новые.

Наружные стены утеплить жёсткой минерал ватной плитой и отделать травертином толщиной 20мм. Стены фасада летнего дворика отделать металлосайдингом. А остальные стены фасада отделать декоративной штукатуркой. Вокруг здания отмостка шириной 1,0м.

В дворовой части участка демонтируются существующие железобетонные ограждения и устанавливается новые железобетонные ограждения. Существующие металлические ограждения по стойкам из сплиттерных блоков сохраняются. Проектом, дополнительно, в северо-западном углу земельного участка выделено место для сбора мусора с мусоросборными контейнерами, а юго-восточной части участка возле здания клуба запроектировано скамейки и урны.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и

комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **09.2018г.**
месяц, год
окончание работ **10. 2019г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **17**
фактически, месяц: **13**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. **Начальник Карасайского ЛТЦ Аульбеков Ч.Б.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт зданий Филиал № 2 «Дом культуры села Ушконыр» КГКП «Районный дом культуры» Акима Карасайского района ГУ «Отдел культуры и развития языков Карасайского района»**, вид строительство капитальный ремонт готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Жарасбаев Даулет Жамалбекович «Тезно Сан 2002»
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, Место печати (при наличии)