Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«2» марта 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Engineering Procurement Services Kazakhstan" (Инжинеринг Прокюрмент Сервисез Казахстан), Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, Проспект Достык 134
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Нуркабекова Айдоса Нурлановича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: «Строительство ПС 110/20 кВ для солнечной электрической станции мощностью 100 МВт в пос. Кабанбай батыра, Целиноградского района, Акмолинской области»
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является ТОО «KB ENTERPRISES» (Кей Би Интерпрайсис) в лице директора Арапова Мстислава Александровича
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Подрядные организации: -
(наименование организаций)
3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Алматыпроектэнергострой», по договору №10/19 от «13» мая 2019 года, шифр проекта 99.04-19.
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) приказом ТОО «KB ENTERPRISES» (Кей Би Интерпрайсис) №04-ОД от 27.02.20 на основании положительного заключения экспертизы РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА» № 12-0046/20 от 26.02.2020
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Напряжение	кВ	110/20	-	110/20	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных пятикомнатных	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ февраль 2020 г;
(месяц, год)

окончание работ март 2020 г;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства – 3,5 месяцев;
фактически - 1 месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена.
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению – не требуется.
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается

органами социальной защиты населения – не требуется
_____;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Строительство ПС 110/20 кВ для солнечной электрической станции мощностью 100 МВт в пос. Кабанбай батыра, Целиноградского района, Акмолинской области

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Нуркабеков Айдос Нурланович _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.