типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от от 05.08.2021г № 420

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шахтинска" Карагандинская область, г.Шахтинск, проспект Абая Кунанбаева , строение 101 БИН 060140014053
Подрядчик: **ТОО "АктИнвестХолдинг"** БИН/ИИН 200140009058
Наименование строительства и его адрес: **Строительство ИКИ (электроснабжение) к 5-ти этажному 2-х подъездному многоквартирному пустующему дому, расположенного по**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			№79	17.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 535 551,18**	**1 371 027,84**							**164 523,34**	**1 535 551,18**
Акт № 1	**1 535 551,18**	**1 371 027,84**							**164 523,34**	**1 535 551,18**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шахтинска" БИН 060140014053

Руководитель _____ **Турбаев Жанбулат Курманиязович**

Подрядчик: ТОО "АктИнвестХолдинг" БИН/ИИН 200140009058

Директор _____ **Смаилов Данияр Нуржанович**

Технический надзор: ТОО "СтройЭксперт-Астана" _____ **Ешкеев Азат Изатович**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска" Карагандинская область, г.Шахтинск, проспект Абая Кунанбаева , строение 101 БИН 060140014053**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АктИнвестХолдинг" Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, Бурабай, 135 БИН/ИИН 200140009058**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ИКН (электроснабжение) к 5-ти этажному 2-х подъездному многоквартирному пустующему дому, расположенного по адресу:п.Шахан, микрорайон 3, дом 23**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№79** от **2024-05-17**

Акт выполненных работ

за **Август 2024** (месяц, год) на **02-02-01-1 Наружное электроснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Кабельная линия КЛ-0,4кВ от КТП-32										
1	1	1308-0303-0108 *РСНБ РК 2022*	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, двухполюсный на ток до 250 А. Установкана металлическом основании	шт.	1	14 063,0 13 239,0	1,0 0,0	14 063,0 13 239,0	1,0 0,0	823,0		14 063,0	
2	2	Перечень *ресурсов и оборудования*	Рубильник РПС-2-250А	шт.	1	26 991,07		26 991,0		26 991,0		26 991,0	
3	3	1308-0103-1001 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	3	7 553,0 5 829,0	547,0 162,0	22 659,0 17 487,0	1 641,0 486,0	3 531,0		22 659,0	
4	4	247-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-250А-УХЛ3 /ПН2 250	шт.	3	1 421,0		4 263,0		4 263,0		4 263,0	
5	5	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3	$м^3$	1,8	12 141,0 12 141,0	0,0 0,0	21 854,0 21 854,0	0,0 0,0			21 854,0	
6	6	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	40	791,0 350,0	441,0 142,0	31 640,0 14 000,0	17 640,0 5 680,0			31 640,0	
7	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,6	2 733,0		1 640,0		1 640,0		1 640,0	
8	8	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	40	741,0 350,0	391,0 119,0	29 640,0 14 000,0	15 640,0 4 760,0			29 640,0	
9	9	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,16	78 885,0		12 622,0		12 622,0		12 622,0	
10	10	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и им группа грунта 3	$м^3$	1,2	5 628,0 5 628,0	0,0 0,0	6 754,0 6 754,0	0,0 0,0			6 754,0	
11	11	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	16	1 091,0 641,0	396,0 104,0	17 456,0 10 256,0	6 336,0 1 664,0	864,0		17 456,0	

12	12	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках в коробах	м кабеля	4	1 025,0 583,0	375,0 98,0	4 100,0 2 332,0	1 500,0 392,0	268,0		4 100,0
13	13	1308-0201-0810 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям в лотках с креплением по всей длине	мкабеля	20	1 427,0 874,0	455,0 116,0	28 540,0 17 480,0	9 100,0 2 320,0	1 960,0		28 540,0
14	14	243-113-0908 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ос)-1	км	0,04	2 667 843,0		106 714,0		106 714,0		106 714,0
15	15	1308-0201-2502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтажоборудование	шт.	2	73 770,0 29 147,0	44 549,0 14 557,0	147 540,0 58 294,0	89 098,0 29 114,0	148,0		147 540,0
16	16	243-903-2106 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	2	15 288,0		30 576,0		30 576,0		30 576,0
17	17	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	4	542,0 517,0	21,0 0,0	2 168,0 2 068,0	84,0 0,0	16,0		2 168,0
18	18	243-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4	2 466,0		9 864,0		9 864,0		9 864,0
19	19	1308-0201-1224 *РСНБ РК 2022*	Лотки кабельные на непроходных эстакадах. Монтаж оборудования	м лотка	20	2 223,0 1 115,0	968,0 250,0	44 460,0 22 300,0	19 360,0 5 000,0	2 800,0		44 460,0
20	20	243-907-1001 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	20	1 282,0		25 640,0		25 640,0		25 640,0
21	21	1308-0303-0110 *РСНБ РК 2022*	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, двухполюсный на ток до 630 А. Установкана металлическом основании	шт.	1	21 399,0 19 859,0	301,0 69,0	21 399,0 19 859,0	301,0 69,0	1 239,0		21 399,0
22	22	Перечень ресурсов и оборудования	Рубильник РПС-6/Л-630А	шт.	1	68 071,43		68 071,0		68 071,0		68 071,0
23	23	1308-0103-1001 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	1	7 553,0 5 829,0	547,0 162,0	7 553,0 5 829,0	547,0 162,0	1 177,0		7 553,0
24	24	Перечень ресурсов и оборудования	Предохранитель ПКТ 102-10-50-12,5	шт.	1	15 797,32		15 797,0		15 797,0		15 797,0
25	25	1308-0103-0501 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	14 163,0 11 659,0	1 736,0 508,0	14 163,0 11 659,0	1 736,0 508,0	768,0		14 163,0
26	26	515-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный)	шт.	1	211 705,0		211 705,0		211 705,0		211 705,0
27	27	1308-0103-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	40 234,0 34 976,0	3 306,0 950,0	40 234,0 34 976,0	3 306,0 950,0	1 952,0		40 234,0
28	28	Перечень ресурсов и оборудования	Выключатель нагрузки 10кВ ВНА-10/630-Л-а-И2-УХЛ2-КЭАЗ	шт.	1	191 684,82		191 685,0		191 685,0		191 685,0
			Итого по разделу 1: Кабельная линия КЛ-0,4кВ от КТП-32					1 159 791,0 272 387,0	166 290,0 51 105,0	509 409,0 211 705,0	0,0 0,0	1 159 791,0 0,0
			ИТОГО по листу					1 159 791,0 272 387,0	166 290,0 51 105,0	509 409,0 211 705,0	0,0 0,0	1 159 791,0
			В том числе:									

			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**211 705,0**		
			Затраты, связанные с организацией и управлением строительно-монтажными работами на строительной площадке по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7%	**7,00%**			**66 366**					
			ИТОГО								**1 226 157**	
			Сметная прибыль - 5 %	**5%**			**50 723**					
			Непредвиденные работы и затраты 2 %	**2%**			**24 523**					
			ИТОГО								**1 301 403**	
			Переход на цены 2024 года 1,075	**1,075**							**1 399 008**	
			Коэффициент к договорной цене	**0,980000022**							**1 371 027,84**	
			НДС				**164 523,34**					
			Итого по акту с НДС								**1 535 551,180**	
		Итого по акту									**1 535 551,18**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Актюбинская ГУВАК", БИН/ИИН 200140009058

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сеитжанов Данияр Нуржанович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Туребаев Жанбулат Курманиязович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СтройЭксперт-Астана" Ешкеев Азат Изатович

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Шебыт-21" Ералыулы Асаналі

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)