Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«22» 12 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Казэнергоинвест»**
Республика Казахстан, г.Астана, ул. К.Мухамедханова 5, н.п. 13, индекс 010000
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Абдурахманова Д. Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция теплотрассы от УТ - 4 (24) до ул. Ерен-Кабырга, 14/6», г. Астана, район «Алматы», ул. Ерен – Кабырга**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **АО «Астана-Теплотранзит»**

Заместитель Председателя Правления по производству АО «Астана-Теплотранзит» Сейтказиев М.Е.
наименование организации, фамилия имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «СанжарПроектСервис» – проект «Реконструкция теплотрассы от УТ-4 (24) до ул.Ерен-Кабырга, 14/6» № 006-2022
наименование проектной организации, номер проекта

Эксперт: Матин И.Т.

утвержден(а) приказом АО «Астана-Теплотранзит» ОД-60 от 23.02.2023г
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

Общая протяженность трубопроводов:	**м**	**643**	643	643	643
Ø426х8,0	м	80	80	80	80
Ø325х7,0	м	56	56	56	56
Ø273х7,0	м	141	141	141	141
Ø159х4,5	м	55	55	55	55
Ø108х4,0	м	126	126	126	126
Ø89х4,0	м	90	90	90	90
Ø76х3,5	м	66	66	66	66
Ø57х3,0	м	29	29	29	29
Дренажные колодцы	шт	6	6	6	6
Неподвижные опоры	шт	9	9	9	9

5. Прокладка трубопроводов тепловой сети предусмотрена подземным и надземным способом. Подземная прокладка выполнена трубопроводами в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой, в местах проезда автотранспорта в ж/б канале. Трубы для системы отопления приняты стальные электросварные из стали 20, термически обработанные гр. "в" по ГОСТ 10704-91 в ППУ- изоляции по ГОСТ 30732-2006. Надземная прокладка выполнена трубопроводами в ППУ-изоляции в оцинкованной оболочке на низких опорах.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: август 2023 года;
окончание работ: ноябрь 2023 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;
фактически, месяц: 3 месяца.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 78,67% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта **«Реконструкция теплотрассы от УТ-4 (24) до ул. Ерен-Кабырга, 14/6»**, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Председателя правления АО «Астана-Теплотранзит» Бегимов К. Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.

подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение не требуется);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает:

Объект **«Реконструкция теплотрассы от УТ - 4 (24) до ул. Ерен-Кабырга, 14/6»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Казэнергоинвест» Абдурахманов Д. Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

М.П.

подпись руководителя, дата