Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«30» ноября 2016г.

Генеральный подрядчик ТОО «Монтажспецстрой К» Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, переулок Созак, дом № 5

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Сабировой Акмарал Жубаевны

по объекту: **Строительство базы для обслуживания автотранспорта в Зеленовском районе ЗКО, Западно-Казахстанская область Январцевский сельский округ.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО «Uniserv-Trans» в лице директора Сатбаева Нургазы удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Эврика» ГСЛ № 000853 от 13.10.2000 года в лице директора Тетера О.Л.
ТОО «Поларис» ГСЛ № 000244 от 08.12.2006 года в лице директора Маркс Ю.Л.
ТОО «Марден ГСЛ № 007044 от 26.09.2001 года в лице директора Шаяхметова Е.
ТОО «МТС Регион» № 1300425113.03.2013 года в лице директора Фоменкова Ю.А.;

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана ТОО «Монтажспецстрой К» **"СТРОИТЕЛЬСТВО БАЗЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТА В ЗЕЛЕНОВСКОМ РАЙОНЕ ЗКО" №00116 Уральск-2016 г**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным ТОО «Uniserv-Trans» 04.07.2016 г

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка;	$м^2$	22000		22000	
площадь застройки;	$м^2$	3611,04		3611,04	
площадь благоустройства;	$м^2$	16931,00		16931,00	
площадь озеленения –	$м^2$	1454,96		1454,96	

«Мойка автомобилей на 2 линии» производственная площадь	м ^{2}	552,11		552,11	
число рабочих мест	место	3		3	
строительный объем		4422,50		4422,50	
«Корпус ремонта автомобилей и спецтехники»					
Площадь производственная	М2	1955,38		1955,38	
Число рабочих мест	место	10		10	
Строительный объем	м3	14385		14385	
Стационарная АЗС на 100 заправок в сутки.					
Число рабочих мест	место	3		3	
Строительный объем	м3	158,2		158,2	
Количество заправочных постов	м3	125		125	
Объем топливохранилища					
Резервуары хоз.питьевого и противопожарного водоснабжения	М3	300		300	
объем	М2	28,8		28,8	
Комплектная насосная станция в мобильном здании с комплектом хоз-питьевых и противопожарных насосов					
Комплектная трансформаторная подстанция, мощность	кВ	400-10/0,4		400-10/0,4	

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

"Корпус ремонта и ТО автомобилей и спецтехники".

На первом этаже расположены: диспетчерская; рабочий кабинет; медицинский кабинет; комната водителей; бытовая; участок ремонта легковых автомобилей; участок ремонта грузовых автомобилей и спецтехники; слесарная мастерская; цех по ремонту электрооборудования; цех ремонта топливной аппаратуры; токарный цех; склад; инструментальная; аккумуляторная; компрессорная; венткамера; электрощитовая; топочная; санузлы; душевая с раздевалкой; входные тамбуры; коридоры.

На втором этаже размещаются: кабинет начальника проекта; комната отдыха; рабочий кабинет; приемная; бухгалтерия; кабинет главного механика; комната приема пищи; комната приготовления и разогрева пищи; моечная столовой посуды; моечная кухонной посуды; умывальная; гардероб; санузлы; комната уборочного инвентаря; склад; коридоры.
Для связи между этажами предназначены две лестничные клетки.
Степень огнестойкости здания – IIIA.
Уровень ответственности здания – II.
Степень долговечности – III.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1.
Объемно планировочные показатели:
- Площадь застройки – 1645,20 м²,
- Строительный объем – 14385 м³.
Конструктивно здание корпуса ремонта и ТО автомобилей и спецтехники представляет собой полный металлокаркас. Колонны из профтрубы по ГОСТ 30245-2003, фермы сварные из профтрубы по ГОСТ 30245-2003. Стойки и фермы объединяются в единый каркас системой вертикальных и горизонтальных связей. Все заводские соединения сварные, монтажные – болтовые.
Фундаменты – столбчатые, монолитные железобетонные .
Фундаментные балки – монолитные железобетонные .
Фундамент под внутренние стены – ленточный, из сборных бетонных блоков .
Ограждающие конструкции – стеновые сэндвич-панели толщиной 100мм.
Кровля – кровельные сэндвич-панели толщиной 150мм .
Междуэтажные перекрытия – монолитные ж/б с несъемной опалубкой из профлиста по металлическим балкам.
Внутренние стены – из керамзитобетонных блоков по СТ РК 940-92.
Перегородки – каркасные, с обшивкой гипсокартонными листами (в производственных помещениях – с обшивкой из профлиста).
Подвесной потолок типа «Армстронг».
Полы в зависимости от назначения помещений:
- в производственных помещениях – бетонные;
- в служебных помещениях – линолеум;
- в санузлах и душевых – керамическая плитка.
Окна – металлопластиковые из ПВХ по ГОСТ 30674-99.
Двери:
- наружные – металлические, утепленные, индивидуального изготовления;
- внутренние – деревянные по ГОСТ 6629-88.
Ворота – секционные.

ЗДАНИЕ "Мойки для автомобилей на 2 линии".

Здание одноэтажное, однопролетное прямоугольное в плане с размерами в осях 18 х 30м, высота до низа ферм покрытия 6м. Шаг колонн в продольном и поперечном направлении – 6м. В здании размещаются следующие помещения: моечная; комната персонала; кладовая моющих средств; венткамера; электрощитовая; топочная; насосная; санузел; душевая с раздевалкой; комната уборочного инвентаря; входной тамбур; коридор.
Степень огнестойкости здания – IIIA.
Уровень ответственности здания – II.
Степень долговечности – III.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1.
Объемно планировочные показатели:
- Площадь застройки – 572,11 м²,
- Общая площадь – 552,11 м²,
- Строительный объем – 4422,50 м³.
Конструктивно здание мойки для автомобилей на 2 линии представляет собой полный металлокаркас. Колонны из профтрубы по ГОСТ 30245-2003, фермы сварные из профтрубы по ГОСТ 30245-2003. Стойки и фермы объединяются в единый каркас системой

вертикальных и горизонтальных связей. Все заводские соединения сварные, монтажные – болтовые.
Фундаменты – столбчатые, монолитные железобетонные Фундаментные балки – монолитные железобетонные.
Ограждающие конструкции – стеновые сэндвич-панели толщиной 100мм.
Кровля – кровельные сэндвич-панели толщиной 150мм .
Перекрытия над встроенными помещениями – из легких конструкций по металлическим балкам.
Окна – металлопластиковые из ПВХ по ГОСТ 30674-99.
Двери:
- наружные – металлические, утепленные по ГОСТ 31173-2003;
- внутренние – деревянные по ГОСТ 6629-88.
Ворота – секционные с ручным приводом
"Стационарная АЗС на 100 заправок в сутки".
В составе АЗС предусмотрены следующие здания и сооружения:
- здание АЗС с навесом для дистанционного управления топливораздаточными колонками (ТРК) и автоматизированного учета и контроля топлива в резервуарах;
- два островка с ТРК для бензинов и дизтоплива под навесом;
- один островок с ТРК для дизтоплива под открытым небом;
- подземный резервуарный парк общим объемом 125м³. Из них: по одному резервуару емкостью 12,5м³ для бензинов автомобильных по ГОСТ 2084-77 марок АИ-92, АИ-95, по одному резервуару емкостью 50м³ для дизтоплива летнего и зимнего по ГОСТ 305-82;
- один резервный резервуар емкостью 50м³.
Проектируемое здание АЗС с навесом одноэтажное, в плане прямоугольной .Высота помещений от пола до потолка - 3,0м, высота навеса до низа подвесного потолка – 5м.
В здании автозаправочной станции располагается, торговый зал, комната менеджера АЗС, электрощитовая и санузел.
Режим работы автозаправочной станции – круглосуточный.
Степень огнестойкости здания – IIIА.
Уровень ответственности здания – II.
Степень долговечности – III.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1.
Объемно планировочные показатели:
- Площадь застройки – 59,08 м²,
- Общая площадь – 53,65м²,
- Строительный объем – 224,80 м³.
Конструктивно здание АЗС представляет собой полный металлокаркас. Шаг стоек в продольном направлении 2,3м и 3,6м, в поперечном направлении – 5,45м. Стойки из металлических труб диаметром 325мм, балки покрытия – прокатные двутавры по ГОСТ 8239-89. Стойки и балки покрытия объединяются в единый каркас системой вертикальных и горизонтальных связей. Все заводские соединения сварные, монтажные – болтовые.
Навес запроектирован из металлоконструкций.
Фундаменты под стойки – столбчатые, монолитные железобетонные из бетона кл.В15 на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W4.
Под зданием АЗС устраивается плита монолитная железобетонная толщиной 250мм из бетона кл.В15 на сульфатостойком портландцементе, марки по водонепроницаемости W4.
Ограждающие конструкции – из легких конструкций на металлическом каркасе с минераловатным утеплителем толщиной 100мм.
Покрытие – из облегченных металлических конструкций по металлическим балкам (в здании АЗС – с минераловатным утеплителем толщиной 120мм).
Кровля – плоская, малоуклонная из профлиста Н60-845-0,8 по ГОСТ 19903-90* с организованным водостоком.
Внутренние перегородки – каркасные, с обшивкой гипсокартонными листами по системе «KNAUF».

Потолки – каркасные, с обшивкой гипсокартонными листами по системе «KNAUF».
Полы – керамическая плитка.
Витражи – анодированный алюминий.
Двери – витражные, из анодированного алюминия.
По периметру здания устраивается бетонная отмостка из бетона кл.В7,5 в пределах монолитной плиты с уклоном от здания 3%.
Резервуары хоз-питьевого и пожарного запаса воды на 300м3, железобетонные в обваловке.
Комплектная насосная станция в мобильном здании с установкой хоз.питьевых и пожарных насосов.
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 400-10/0,4
Наружные сети газоснабжения
Внутриплощадочные сети водоснабжения
Внутриплощадочные сети электроснабжения
Внутриплощадочные сети газоснабжения

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2016 года;
окончание работ декабрь 2016 года;
при продолжительности строительства, 6 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:12;
фактически, месяц: 6;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Генеральный подрядчик считает объект: **Строительство базы для обслуживания автотранспорта в Зеленовском районе ЗКО** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик
ТОО «Монтажспецстрой К»
директор Сабирова Акмарал Жубаевна. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись.

М.П.