Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«24» 11 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Газстрой» г. Уральск, ул. Конкина, 2***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Гасилина А.В.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство линии газоснабжения новым микрорайонам в ауле Бейбарыс Махамбетского района Атырауской области»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции», в лице руководителя Бигали Н.Х.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***нет*** ;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «STROYCONSALTING» № 93-17-ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказ № 15 от 12 октября 2019 г. ГУ «Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»***;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
I. Газопровод высокого давления					
1)подземный газопровод					
труба ПЭ SDR11 Ø 63 х 5,8	м	1.5	1.5	1.5	1.5
2)Надземный газопровод					
Труба ст. Ø57х3.5				3	3
Шкаф ГСГО-13	шт	1	1	1	1
Задвижка ст.Ø50	шт	1	1	1	1
II. Газопровод среднего давления (1врезка)	м				
1)подземный газопровод	м				
труба ПЭ SDR11 Ø 63 х 5,8	м	841	841	1041	1041
труба ПЭ SDR11 Ø 90 х 8,2	м	1855	1855	1855	1855
2) надземный газопровод					
труба ст.Ø57 х 3,5	м			10	10
Труба ст.Ø89 х 3,5	м			2	2
3)**ГРПШ 07-2У1**	шт	5	5	5	5
Задвижка ст.Ø50	шт	4	4	5	5
Задвижка ст.Ø80	шт	1	1	1	1

III. Газопровод среднего давления (2врезка)					
1) подземный газопровод					
труба ПЭ SDR11 Ø 63 х 5,8	м	295	295	150	150
2)надземный газопровод					
Труба ст.Ø 57 х 3,0	м			5	5
3)**ГРПШ 13-2НУ1**	м	1	1	1	1
Задвижка Ø50	шт	2	2	2	2
IV.Газопровод низкого давления					
1)Подземный газопровод					
труба ПЭ SDR11 Ø 63 х 5,8	м	11830	11830	10984	10984
труба ПЭ SDR11 Ø90 х 8,2	м	2098	2098	2098	2098
Труба ПЭ SDR11 Ø 32 х3	м			434	434
Труба ПЭ SDR11 Ø110х10	м	369	369	369	369
2) Надземный газопровод					
Труба ст. Ø25х2.8	м	1368	1368	1302	1302
Труба ст. Ø89х3.5	м			10	10
Труба ст. Ø108х4	м			2	2
Задвижка ст. Ø80	шт	5	5	5	5
Задвижка ст. Ø100	шт	1	1	1	1
Кран шар.Ø25	шт	456	456	434	434

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**по проекту**			**фактически**		
	Число квартир	**Площадь квартир, $м^2$**		**Число квартир**	**Площадь квартир, $м^2$**	
		Общая	**Жилая**		**Общая**	**Жилая**
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газоснабжение

I. Газопровод высокого давления L=4,5 м

1. Подземный газопровод из труб ПЭ SDR 11 Ø 63 х 5,8 – 1,5 м;
2. Надземный газопровод ст. труба Ø 57 х 3,5 – 3 м;
3. Шкаф ГСГО-13 -1шт, ст.задвижка Ø50-1шт.

II. Газопровод среднего давления (1врезка) L=2908 м

1. Подземный газопровод из труб ПЭ SDR 11 Ø 63 х 5,8 – 1041 м, SDR 11 Ø 90 х 8,2 – 1855 м;
2. Надземный газопровод из ст.труб Ø 57х3.5– 10 м; Ø 89 х 3,5 – 2 м;
3. Шкаф ГРПШ 07-2У1-5шт; задвижка Ø80-1 шт, Ø50-5шт.

III. Газопровод среднего давления (2врезка) L=155 м

1. Подземный газопровод из труб ПЭ SDR 11 Ø 63 х 5,8 – 150 м,
2. Надземный газопровод из ст.труб Ø 57х3.5– 5 м;
3. Задвижка Ø50-2 шт.
4. ГРПШ 13-2НУ1 -1 шт

IV. Газопровод низкого давления L=15199 м

1. Подземный газопровод из труб ПЭ SDR 11 Ø 63 х5.8 –10984 м, SDR 11 Ø 90 х8.2-2098, SDR 11 Ø 32х3- 434м, SDR 11 Ø 110х10-369м.
2. Надземный газопровод из ст.труб Ø 25– 1302 м; Ø 89 х3.5– 10 м; Ø108×4-2 м;
3. Задвижка Ø80– 5 шт; Ø100–1 шт; кран шар. Ø25-434 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***апрель 2021 года***;
месяц, год
окончание работ ***ноябрь 2021 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ***4***
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***4***;
фактически, месяц: ***4***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
директор Атырауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» ***Абуов М.Н.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя _____
подпись
дата «24» ***11 2021 г.***
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***не требуется***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***не требуется***;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство линии газоснабжения новым микрорайонам в ауле Бейбарыс Махамбетского района Атырауской области»*** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество
наименование объекта (комплекса)
выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Гасилин А.В. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись

дата «24» ***11 2021 г.***

ЖШС "Газстрой" ТОО

Место печати (при наличии)