Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
«*22*» *сентябрь 2021 г.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Газстрой» г.Уральск, ул. Конкина, 2***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Гасилина А.В.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение) северного и южного жилого района п. Чапаево Акжаикского района ЗКО»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО», в лице руководителя Кайржанова М.М.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет*** ;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «ЖайыкСтройПроект» № 14-18-ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказ № 45-НК от 4 сентября 2018 г. ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»***;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
I. Газопровод среднего давления	**м**				
Подземный газопровод					
1) газопровод из труб ПЭ SDR11 Ø 63 х 5,8	м	1045	1045	1045	1045
2) газопровод из труб ПЭ SDR11 Ø 110 х 10,0	м	-	-	1081	1081
Надземный газопровод					
1) газопровод ст. труба Ø 57 х 3,5	м	20	20	10	10
2) газопровод ст. труба Ø 108 х 4,0	м	1064,24	1064,24	4	4

3) ГРПШ-07-2У1 с двумя РДНК-1000	м	4	4	4	4
Задвижка ст. Ø 100	шт	1	1	1	1
Задвижка ст. Ø 50	шт	5	5	5	5
II. Газопровод низкого давления					
Подземный газопровод					
1) газопровод из труб ПЭ SDR17 Ø 160 х 9,5	м	48,48	48,48	48,48	48,48
2) газопровод из труб ПЭ SDR17 Ø 125 х 7,4	м	573,68	573,68	573,68	573,68
3) газопровод из труб ПЭ SDR17 Ø 110 х 6,6	м	833,25	833,25	833,25	833,25
4) газопровод из труб ПЭ SDR17 Ø 90 х 5,4	м	1383,7	1383,7	1383,7	1383,7
5) газопровод из труб ПЭ SDR17 Ø 75 х 4,5	м	5173,22	5173,22	5173,22	5173,22
6) газопровод из труб ПЭ SDR17 Ø 63 х 3,8	м	997,88	997,88	997,88	997,88
7) газопровод из труб ПЭ SDR17 Ø 50 х 3,0	м	688,82	688,82	688,82	688,82
8) газопровод из труб ПЭ SDR17 Ø 40 х 2,4	м	267,65	267,65	267,65	267,65
9) газопровод из труб ПЭ SDR17 Ø 32 х 2,0	м	25,25	25,25	25,25	25,25
Надземный газопровод					
1) газопровод из ст. труб Ø 159 х 4,5	м	-	-	7,5	7,5
2) газопровод из ст. труб Ø 133 х 4,5	м	-	-	2,5	2,5
3) газопровод из ст. труб Ø 76 х 3,5	м	1,6	1,6	-	-
4) газопровод из ст. труб Ø 57 х 3,5	м	4,8	4,8	-	-
5) газопровод из ст. труб Ø 32 х 3,2	м	-	-	226,55	226,55
6) газопровод из ст. труб Ø 25 х 3,0	м	-	-	86,8	86,8
Задвижка ст. Ø 150	шт	3	3	3	3
Задвижка ст. Ø 125	шт	1	1	1	1
Краны шар. Ø 25	шт	297	297	294	294

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	по проекту			фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

I. Газопровод среднего давления L=2140 м

1. Подземный газопровод из труб ПЭ SDR11 Ø 63 х 5,8 – 2126 м;

2. Надземный газопровод ст. труба Ø 57 х 3,5 – 10 м;

3. Надземный газопровод ст. труба Ø 108 х 4,5 – 4 м;

4. ГРПШ-07-2У1 с двумя РДНК 1000 – 4 шт;

5. Задвижка ст. Ø 100 – 1 шт;

6. Задвижка ст. Ø 50 – 5 шт.

II. Газопровод низкого давления L= 10315,28 м

1. Подземный газопровод из труб ПЭ SDR 17 Ø 160 х 9,5 – 48,48 м, SDR 17 Ø 125 х 7,4 – 573,68 м; SDR 17 Ø 110 х 6,6 – 833,25 м; SDR 17 Ø 90 х 5,4 – 1383,7 м; SDR 17 Ø 75 х 4,5 – 5173,22 м; SDR 17 Ø 63 х 3,8 – 997,88 м; SDR 17 Ø 50 х 3,0 – 688,82 м; SDR 17 Ø 40 х 2,4 – 267,65 м; SDR 17 Ø 32 х 2,0 – 25,25 м;

2. Надземный газопровод из ст.труб Ø 159 х 4,5 – 7,5 м; Ø 133 х 4,5 – 2,5 м; Ø 32 х 3,2 – 226,55 м; Ø 25 х 3,0 – 86,8 м;

Задвижка ст. Ø 150 – 3 шт; задвижка ст. Ø 125 – 1 шт; кран шар. Ø 25 – 294 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***май 2021 года***;
месяц, год
окончание работ ***сентябрь 2021 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ***5***
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***5***;
фактически, месяц: ***5***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
директор Акжаикского ГХ ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Анесов А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя _____
подпись
дата «____» ***2021 г.***

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***не требуется***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***не требуется***;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение) северного и южного жилого района п. Чапаево Акжаикского района ЗКО»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Гасилин А.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись

Место печати (при наличии)

дата «____» _____ ***2021 г.***