Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«19» июня2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «НС Система», г. Караганда, ул.Коммунальная, 12**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Ботбаева К.Ф.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство ливневой канализации и очистных сооружений ливневых стоков с прудом накопителем КХ "Марат" Бухар-Жырауского района Карагандинской области. I очередь. Строительство наружных сетей ливневой канализации», расположенному по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Тогузкудукский с.о., с.Тасшокы**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Крестьянское хозяйство «Марат» Мукаев С.М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом,государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Казтехнология» 10-02-2019-00-К2** наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)**Крестьянское хозяйство «Марат» 05.06.2019г.;**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей канализации д.200	м	21	-	21	-
Протяженность сетей канализации д.500	м	444	-	444	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений			

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуется следующими данными: **Рабочим проектом предусматривается строительство системы ливневой канализации, предназначенной для отвода ливневых и паводковых вод с территории КХ«Марат».**

Сточные воды сбрасываются в проектируемые водосборный канал и колодцы, с дальнейшим сбросом в очистные сооружения.

Рабочим проектом предусматривается первый этап – строительство наружных сетей ливневой канализации. Строительство очистных сооружений и пруда-накопителя будет предусмотрено отдельным проектом.

Для защиты территории от ливневых и паводковыхвод проектом предусматриваются открытые водосборные каналы и закрытый коллектор. Каналы предусмотрены вдоль границ защищаемой территории, с трех сторон по периметру (в верхней части участка, справой стороны и в нижнейчасти). С левой части площадки предусматривается коллектор закрытого типа. Трассировка канала и коллектора канализации, произведена в соответствии с рельефом местности.

Система ливневой канализации -самотечная.

Сети предусматриваются из двухслойных профилированных труб диаметром 200,500 мм по ГОСТ Р 54475-2011 и железобетонных лотков.

Глубина заложения дождевой канализационной сети - согласно продольному

профилю.

Переходы под автомобильными дорогами предусмотрены из стальных электросварных труб диаметром 530х8,0мм по ГОСТ10704-91, свесьма усиленной гидроизоляцией.

Обслуживание сети производится в период подготовки к паводкам и после обильных дождей (очистка открытых лотков, решетоки дождеприемников). Для предотвращения засорения коллектора предусмотрены решетки.

В качестве обслуживаемой дороги используются существующие грунтовые дороги.

Основные техническиепоказатели:

Производительность системы ливневой канализации–309,0л/с;

протяженность канала –836,0м

Протяженность сети диаметром 500мм–444,0м;

сети диаметром 200 мм –21,0 м.

Рабочим проектом предусматривается устройство самотечных ливневых водосборных каналов и колодцев на самотечном канализационном коллекторе.

Ливневые водосборные каналы предусмотрены из железобетонных лотков марки Л5-8/2 размером 2970х780х680(мм) по серии ИС-01-04 «Унифицированные сборные железобетонные каналы».

Колодцы на сети выполнены из сборных железобетонных элементов на сульфатостойких цементах по типовым материалам для проектирования 902-09-22.84 «Колодцы канализационные» и 901-09-46.88 «Дождеприемные колодцы».

В сухих непросадочных грунтах для основания лотков и колодцев предусматривается песчаная подготовка толщиной 100 мм.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **07 июня 2019 года;**

месяц, год

окончание работ **19 июня 2019 года;**

месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяцев:**5**;

фактически, месяцев:**1**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (ливневая канализация) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство ливневой канализации и очистных сооружений ливневых стоков с прудом накопителем КХ "Марат" Бухар-Жырауского района Карагандинской области. I очередь. Строительство наружных сетей ливневой канализации».**

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ботбаев К.Ф. 19.06.19

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П. дата

ТОО "ПС Система" Товарищество с ограниченной ответственностью Карагандинская обл. Караганда р-н им Казыбек би Республика Казахстан