**Декларация о соответствии**

"23" ноября 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ДОСТАР-09», БИН 090440004726, 110010 Республика Казахстан, Костанайская обл., г.Костанай, у.Тимирязева, дом №76, ГСЛ от 01.03.2018г. №18004452**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Шудегова Д.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство сетей газоснабжения микрорайона №1, города Житикара, Костанайской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района», 110700, РК, Костанайская обл., г. Житикара, ул. И.Ищанова, 13**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ---

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Astana Mix Building»,заказ 09-2022**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района», №79 от 27.12.2022г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **Протяженность газопровода низкого давления:** | **м** | **1479,3** | | **1572,0** | |
| **в том числе** | | | | | |
| **подземный** | **м** | **458,9** | | **379,0** | |
| **надземный** | **м** | **1020,4** | | **1193,0** | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **газопровод низкого давления -1572,0м: в том числе: подземный -379,0м - ПЭ PE100 SDR11 ф63х5,8 - 82,0м; ф90х8,2 - 31,5м; ф110х10,0- 206,0м; ф160х14,6 - 29,5м; Ст ф57х3,5 - 12,5м; ф89х4,0 - 2,5м; ф108х4,0 - 10,0м; ф159х4,0 - 5,0м; Надземный -1193м - Ст ф57х3,5 - 445,0м; ф76х3,5 - 119,0м; ф89х4,0 - 221,5м; ф108х4,0 - 162,5м; ф159х4,0 - 245,0м. Запорная арматура: Задвижка 30с41нж- Ду50-5шт., Ду80-3шт., Ду100-1шт., Ду150-1шт. Опоры-стойки ф108х4,0 -33шт., ф76х3,0 -85шт., ф57х3,0 -34шт.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **25.09.2023г**.;

месяц, год

окончание работ **07.11.2023г** _;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:___1__;
фактически, месяц:_____1_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____%
(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
**КсПФ АО КазТрансГаз Аймак»**, начальник ПТО Тихановский М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей газоснабжения микрорайона №1, города Житикара, Костанайской области**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**Директор ТОО «ДОСТАР -09»** _____ **Шудегов Д.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)