Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«23» декабря 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "RAKADA GROUP", директор Шамова И. И., Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Новоселов 190/1, 3-й этаж, офис 42-45**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Шамовой И.И.**
(имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГКП на ПХВ «Мангистауская областная многопрофильная детская больница» УЗ Мангистауской области, расположенного по адресу: г. Актау 26 мкр. 51 здание**
(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком, которого является: **Государственное коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения "Мангистауская областная многопрофильная детская больница" Управления здравоохранения Мангистауской области, Мангистауская область, г.Актау, 26 мкр., здание 50, директор Ермекбаева Г.А.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Ондасын строй», директор Боранбаев Б.О.**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Кунол» 14-2020 Рабочий проект**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **КГП на ПХВ «Мангистауская областная многопрофильная детская больница" Управления здравоохранения Мангистауской области**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	мест	60		60	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	3415,4	3415,4
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

I (повышенный) уровень ответственности, технически сложный.

Настоящий проект «**Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГКП на ПХВ «Мангистауская областная многопрофильная детская больница» УЗ Мангистауской области**, расположенного по адресу: **г. Актау 26 мкр. 51 здание** Республика Казахстан, выполнен на основании договора на капитальный ремонт.

Проект разработан для строительства в IV Г климатическом подрайоне

Нормативная снеговая нагрузка (кгс/м2) - 50

Нормативная ветровая нагрузка (кгс/м2) - 48,0

Сейсмичность – 6 баллов

Климат района резко континентальный. Годовое количество атмосферных осадков мсоставляет 159 мм. Господствуют юго-западные и северные ветра; часты восточные суховей.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ. Вместимость ГКП на ПХВ «Мангистауская областная многопрофильная детская больница» УЗ Мангистауской области 60 мест.

Рабочим проектом предусматриваются следующие работы:

- замена оконных блоков на ПВХ (ГОСТ 30674-99), с устройством подоконников из ПВХ и сливов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм по ГОСТ 14918-80*;

замена витражных блоков на ПВХ четырехкамерных профилей с двухкамерными стеклопакетами;

замена внутренних деревянных дверей на ПВХ двери, пригодные для постоянных и активных влажных уборок, влагостойких;

замена наружных металлических дверей на металлические по ГОСТ 31173-2003;

замена покрытия линолеумных полов;

замена покрытия керамических полов на керамогранитные плиты;

замена штукатурки с поверхностей внутренних стен с последующей шпаклевкой «Алинекс» и водоэмульсионной, масляной покраской за 2 раза, керамическими плитками;

замена совмещенной кровли из подкладочного рубероида с деревянными конструкциями на кровлю чердачную с покрытием из металлочерепицы марки «Элит» по ТУ РК 39066682-ЗАО-01-2001 по деревянным конструкциям, с уклоном 30%, с наружным организованным водостоком;

замена наружной штукатурки цоколя на обшивку цоколя керамогранитом с металлическими профилями;

утепление наружных стен с последующей финишной фасадной штукатуркой;

Ограждение территории

Территория больницы ограждается комбинированным ограждением:

кованное ограждение – длиной 423,0 п.м.;

сетчатое ограждение – 114,0 п.м.

В рабочем проекте принята вертикальная двухтрубная система отопления с верхней подачей к отопительным приборам и двухтрубная горизонтальная система с нижней подачей к отопительным приборам.

Вентиляция

Система вентиляции согласно акту обследования в нормальном состоянии, но требует частичной замены составных элементов системы вентиляции. Заменены вентиляционные решетки, двигатели для вентиляторов, пылеуловители, дроссель-клапан, покраска, воздуховоды.

Водоснабжение и канализация

Внутренние сети водопровода и канализации Здание инфекционного отделения – двухэтажное с подвалом; состоит из 2 блоков - А/Б.

Согласно заданию на проектирование в рабочем проекте предусмотрена замена:

систем сетей водоснабжения и канализации;

санитарно-технических приборов.

Газоснабжение

Медицинские лечебные газы

Общий суточный расход кислорода составляет 2,44 м3/ч.

Кислород поступает в помещение арматурной медицинских газов от кислородной станции расположенной на территории больницы. Для подачи кислорода предусматривается кислородная станция «INMATEC POC 8100»,. Кислородная станция производит газообразный кислород из атмосферного воздуха методом короткоцикловой безнагревной адсорбции (КБА), за счет селективного поглощения молекул азота гидратированными кристаллическими алюмосиликатами ряда щелочных и щелочноземельных металлов. Для резервной подачи кислорода в аварийных случаях предусматривается кислородный манифолд «КР-1-2-150». Манифолд рассчитан на подключение шести стандартных кислородных баллонов.

Электротехнические решения

В соответствии с заданием на проектирование приняты электротехнические решения по замене групповых щитков, электроосветительных приборов (светильники, выключатели) систем электроосвещения, розеточных сетей для бытовых розеток в блоках «А» и «Б».

Суммарная расчётная мощность, Рр – 110,5 кВт, в том числе: расчётная мощность освещения, Рр – 37,7 кВт; расчётная мощность систем отопления и вентиляции, Рр – 72,8 кВт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия, по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ: **май 2021 года;** окончание работ: **ноябрь 2022 года;** при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4;** фактически, месяц: **18;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП. «СУЖА»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

ТОО "Бикада" Каргаев А.Т Гл инженер

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

Гл. инженер ГКП „АУЭС"

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Г. Хайрлиева

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГКП на ПХВ «Мангистауская областная многопрофильная детская больница» УЗ Мангистауской области, расположенного по адресу: г. Актау 26 мкр. 51 здание**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Шамова И.И.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)