Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"19" июня **2023 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «BCS Construction», Республика Казахстан, город Алматы, пр. Сейфуллина, 404/67**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Прокошина П.В.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту **«Строительство многоквартирных жилых домов мкр. Кайрат уч. 153/1 в Турксибском районе г. Алматы. Внутриквартальные дороги и проезды»**

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является **Государственное коммунальное учреждение «Управление строительства г. Алматы» в лице И.о Руководителя Таджибаев О.П.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Проектный институт «Проект сити»»**

(наименование проектной организации. номер проекта)

утвержден(а) **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", 50001, Алматы, Площадь Республики, 4**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Протяженность дороги	м	5711		1597	
Площадь асфальтобетонного покрытия дорог и проездов	м2	54514,74		8970	
Ширина проезжей части	м	3,5		3,5	
Площадь покрытия тротуаров брусчаткой	м2	17922		2018	
Общая протяженность бордюрного камня Б.К 100.30.18	П.м	11839		1989	
Общая протяженность бордюрного камня Б.К 100.20.8	П.м	11411		1640	

5. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:** Конструкция дорожной одежды принята в соответствии с СП РК 3.03-104-2014 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа».
Исходя из параметров проектируемых дорог и их назначения, принят капитальный тип дорожной одежды с асфальтобетонным типом покрытия:
Верхний слой покрытия – Плотный горячий асфальтобетон тип Б, II марки по СТ РК 1225-2013, на битуме БНД 70/100, толщиной 5см;
Нижний слой покрытия – Пористый горячий асфальтобетон, II марки на битуме БНД 70/100, толщиной 8см;
Основание – ЩГС непрерывной гранулометрии (ГОСТ 25607) при максимальном размере зерен С6-40мм, толщиной 20см;
Подстилающий слой – ПГС №1,2,4 (ГОСТ 25607) толщиной 22см.
Консолидация укладываемых слоёв происходит посредством розлива вяжущего материала из расчёта 0,7л/м2 между слоями основания покрытия и асфальтобетоном и 0,4л/м2 между слоями асфальтобетона.
Для организации пешеходного движения с двух сторон улиц предусмотрено устройство тротуаров. Тротуар, совмещенный с проезжей частью, имеют ширину 1,5-2м. и расположены вдоль проездов. Обособленные тротуары имеют ширину 1,0-2,8м.
Конструкция тротуаров:
Сборное покрытие из бетонной тротуарной плитки толщиной 6 см,основание из ЩГС непрерывной гранулометрии (ГОСТ 25607)размер зерен С6-40мм, 8см.
Также предусмотрены велосипедные дорожки шириной полосы 1,2м
Конструкция велодорожки:
Покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетонного покрытия, тип Г, I марки на битуме БНД 70/100 толщиной 5см;
Основание щебеночно-гравийная смесь непрерывной гранулометрии, при размере зерен С4-80мм, толщиной 15 см.
Вдоль проездов отвод поверхностных вод обеспечен лотками фирмы СтандартПарк, установленными в асфальтобетонное покрытие между проезжей частью и 90 градусной парковкой. Лотки укомплектованы специальными водоприемными решетками.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным иатнриалам и конструкциям, инженерному)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «15» декабрь 2021 года

месяц, год

окончание работ «31» май 2023 года

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организация строительства, месяц: **21**

фактически, месяц:**18**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации % и фактически применено % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Заместитель Акима Турксибского района А. Бекенов

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Заместитель руководителя УЗиСП Ж.Альмбеков

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «BCS Construction»**

считает объект: **«Строительство многоквартирных жилых домов мкр. Кайрат уч. 153/1 в Турксибском районе г. Алматы. Внутриквартальные дороги и проезды»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «BCS Construction» **Прокошин В.П.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)