Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Декларация о соответствии

«24» сентября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «КазТемирСтрой» Карагандинская область,г.Темиртау ,ул.Карагандинское шоссе 1/8*
наименование организации, юридический адрес

в лице директора *Сулейменова Болатбека Жангалиевича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Строительство участкового пункта полиции Восточного отдела полиции УВД г.Темиртау ДВД Карагандинской области МВД РК*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: *И.О.Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Калмаханов Т.С*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Работы по строительству объекта выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) *ПК «АГЦ г.Темиртау» № 30-17*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание УВД имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	141,9	141,9
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	383,95	383,95
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Здание одноэтажное, каркасное, имеет прямоугольную конфигурацию с размерами в осях 12,0х9,0м.Высота этажа от пола до низа перекрытия-3,5м, фундамент-буронабивные сваи, плиты покрытия-сборные железобетонные, колонны и наружные стены- кирпичные, перегородки кирпичные и металлопластиковые, витражи алюминиевые с закаленным антивандальным стеклом, полы- керамогранит и керамическая плитка, кровля-профилированный настил по металлическому каркасу. В1 – питьевой водопровод Согласно тех. условий, выданных ТОО «Окжетпес-Т» врезка произведена в*

существующий питьевой водопровод Ду 80 мм, который проложен наземно совместно с трубопроводами теплофикации в одной изоляции вдоль жилого дома №61. До проектируемого колодца В-1, трубопровод проложен наземно в изоляции, от колодца В-1 до ввода в здание, подземно ниже проникновения в грунт нулевой температуры. В колодце В-1, установлена задвижка на отключение в здание и вентиль на опорожнение. Наружное пожаротушение здания осуществляется от 2-х существующих пожарных гидрантов, расположенных до 100 м от здания. Сеть питьевого водопровода монтируется из напорной полиэтиленовой трубы для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001. К1 – бытовая канализация Стоки от санитарных приборов, по системе внутренней бытовой канализации здания отводятся в проектируемый колодец и далее в существующий колодец, подключение выполнено в присутствии представителя ТОО «Окжетпес-Т». Наружная канализация из полиэтиленовой двухслойной гофрированной трубы диаметром 160 мм по ГОСТ Р 544475-2011. Монтаж и гидравлическое испытание произведены в соответствии с проектно-сметной документацией ПК «АГЦ г.Темиртау» № 30-17 и СНиП 3.05.04- 85.*

Электроснабжение здания согласно тех. условиям на подключение осуществляется от РУ-0,4кв ТП-30-9 -0 (первый ввод). Проектом не предусматривается подключение второго ввода ввиду отсутствия тех. условий на подключение. Учет электроэнергии предусмотрен счетчиком, установленным в щитке ЩУ в электрощитовой участкового пункта. Проектом предусмотрено наружное освещение, которое запроектировано светодиодными грунтовыми светильниками. Освещенность площади здания участкового пункта принято 4лк согласно табл.15 СНиП РК 2.04-05- 2002. Управление наружным освещением выполнено в ручном режиме и питание его осуществлено с щитка ЩР1. Питающая сеть выполнена кабелем марки АВБбШв, прокладываемая земле (траншее). Сеть освещения выполнена кабелем с медными жилами типа ВВГ, проложенная внутри здания в гофротрубах за подвесным потолком, в кабельных каналах.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Работы по строительству осуществлены в сроки:
начало работ *май месяц, 2018 год*; окончание работ *сентябрь месяц, 2018 год*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *Строительство участкового пункта полиции Восточного отдела полиции УВД г.Темиртау ДВД Карагандинской области МВД РК*

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Директор ТОО «КазТемирСтрой» Сулейменов Б.Ж*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П.*

Обслуживающие организации:

ТОО «Окжетпес-Т»