Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развити

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖайыкПромСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детской игровой и спортивной площадки по ул.Береке, г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство детской игровой и спортивной площадки по ул.Береке, г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25** от **03.06.2024**

Акт выполненных работ

за **август 2024 (месяц, год) на Строительство детской игровой и спортивной площадки по ул.Береке, г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.6-ГП									
1	1	Е11-010104-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)	м³ грунта	600	98,39	98,39	59034	59034	0	11754	76452
						0	27,21	0	16326		5664	
2	2	Е11-010104-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА ИЗ ОТВАЛА	м³ грунта	245,43	60,02	60,02	14731	14731	0	2933	19078
						0	16,6	0	4074		1414	
3	3	Е11-010102-0326 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (ПОГРУЗКА ИЗБЫТКА ГРУНТА)	м³ грунта	354,57	267,63	255,91	94894	90738	496	17846	121760
						10,32	59,58	3659	21125		9020	
4	4	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (ВЫВОЗ плодородного грунта)	т·км	6204,975	36		223379				241249
5	5	Е11-010104-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД ПОКРЫТИЙ)	м³ грунта	404,41	98,39	98,39	39790	39790	0	17870	
						0	27,21	0	11004		7922	51530
6	6	Е11-010105-0306 Кзтр и Кэм=1,11	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Группа грунтов 2	м³ грунта	1401,76	343,64	338,53	481701	474538	0	88353	615653
						5,11	82,43	7163	115547		45599	
7	7	С1211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³ (НЕДОСТАТОК ГРУНТА)		1067,44	1712		1827457		1827457		1973654

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.6-ГП								146197	
			Раздел: 2. ПОКРЫТИЯ л.5-ГП									309937
8	8	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	5,5504	6691,16 203,15	1451,26 328,88	37139 1128	8055 1825	27956	3189 3226	4355
9	9	Е11-270403-0301 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (300 кгс/см2)	м² основания	69,38	2556,82 48,27	240,88 71,77	177392 3349	16712 4979	157331	8994 14911	201297
10	10	Е11-270403-0304 Кзтр и Кэм=1,11 К=1	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (300 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м² основания	485,66	1062,65 0	92,45 29,32	-516087 0	-44900 -14240	-471187	-15381 -42520	-573988
11	11	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчанной смеси. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	4,8566	1658,66 203,15	1451,26 328,88	8055 987	7048 1597	21	2791 868	11714
12	12	Е11-061501-0406 Кзтр и Кэм=1,11	Цементно-песчанная смесь состава 1:5. Приготовление	м³	4,8566	16616,65 2681,78	1651,67 786,89	80700 13024	8022 3822	59655	15330 7682	103712
13	13	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	69,38	1758,69 1541,87	195,02 50,99	122018 106975	13531 3538	1512	103882 18072	243972
14	14	С1255-102-0604	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м²	69,38	4959		344055		344055		371579
15	15	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	76,2	6691,16 203,15	1451,26 328,88	509866 15480	110586 25061	383800	43784 44292	597942
16	16	Е11-270403-0301 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (300 кгс/см2)	м² основания	762	2556,82 48,27	240,88 71,77	1948297 36782	183551 54689	1727965	98786 163769	2210852
17	17	Е11-270403-0304 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (300 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м² основания	762	759,03 0	66,03 20,94	-578381 0	-50315 -15956	-528066	-17236 -47648	-643265
18	18	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м³	60,96	43046,22 1801,2	1688,99 345,33	2624098 109801	102961 21051	2411336	119076 219454	2962628

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,80594	21678,37 19584,4	2051,97 854,34	39150 35368	3706 1543	76	33589 5819	7855
20	20	С1261-102-0252	Сетка арматурная 8 ШАГ 400 сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,80594	331233		598187		598187		646042
21	21	Е11-271301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м² покрытия	762	14442,14 935,93	34,14 11,62	11004911 713179	26014 8854	10265717	779793 942777	12727481
22	22	Е11-270403-0301 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (300 кгс/см2)	м² основания	800	2556,82 48,27	240,88 71,77	2045456 38616	192704 57416	1814136	103712 171936	2321104
23	23	У86-010703-0102 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м²	800	6865 1104	481 150	5492000 883200	384800 120000	4224000	943008 514800	6949808
24	24	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	450,06	1326,87 1092,44	43,79 17,36	597171 491664	19708 7813	85799	539433 90930	1227534
25	25	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м³	7,2	66511		478879		478879		517189
26	26	С1212-101-0624	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м³	14,4	42991		619070		619070	38310	668596
			Итого по разделу: 2. ПОКРЫТИЯ л.5-ГП								49526	30666309
			Раздел: 3. Озеленение л.5-ГП									
27	27	Е11-470102-0206 Кзтр и Кэм=1,11	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	17	2221,36 1665,11	556,25 195,79	37763 28307	9456 3328	0	27839 5248	70850
28	28	Е11-470103-0106 Кзтр и Кэм=1,11	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	17	7457,46 5632,37	1647,21 534,09	126777 95750	28003 9080	3024	92250 17522	236549
29	29	С1254-102-0701	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	17	1233		20961		20961	1677	22638
			Итого по разделу: 3. Озеленение л.5-ГП									330037
			Раздел: 4. МАФ л.7-ГП									
30	30	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	274493 26168	531 138	548986 52336	1062 276	495588	47877 47749	644612

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	У86-010104-0410 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	1	665519	389	665519	389	649659	14176	73407
						15471	107	15471	107		54376	
32	32	У86-010101-0104 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сиденьями, шестиместная	комплект	1	399903	4585	399903	4585	382932	9609	442273
						12386	1540	12386	1540		32761	
33	33	У86-010113-0103 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	912761	1266	912761	1266	870806	37396	1026170
						40689	406	40689	406		76013	
34	34	У86-010201-0110 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м) МАУГЛИ	комплект	1	545806	648	545806	648	525829	17797	608691
						19329	228	19329	228		45088	
35	35	У86-010201-0116 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м) ЗАБОТА	комплект	1	710946	13997	710946	13997	650547	46505	818047
						46402	4702	46402	4702		60596	
36	36	У86-010113-0107 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,770 м х 3,260 м х 2,700 м) ГОРОДОК	комплект	1	2407303	2634	2407303	2634	2312773	84433	2691075
						91896	887	91896	887		199339	
37	37	У86-010805-0103 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (3,0х2,0) В КОМПЛЕКТЕ 2 ШТ	комплект	1	311793	1651	311793	1651	303372	6666	343936
						6770	555	6770	555		25477	
38	38	У86-010209-0102 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная	комплект	2	147884	2252	295768	4504	269858	15789	336482
						10703	738	21406	1476		24925	
39	39	У86-010210-0103 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой	комплект	1	105844	3000	105844	3000	93484	7169	122054
						9360	1030	9360	1030		9041	
40	40	У86-010201-0119 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	1113439	10725	1113439	10725	1065320	37311	1242810
						37394	3607	37394	3607		92060	
41	41	У86-010201-0122 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)	комплект	1	634005	1009	634005	1009	605527	25356	712110
						27469	395	27469	395		52749	
42	42	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м)	комплект	1	739929	7133	739929	7133	707005	25650	826825
						25791	2396	25791	2396		61246	
43	43	У86-010201-0117 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)		1	835540	8659	835540	8659	801491	25757	930201

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	44	У86-010302-0310 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	комплект	5	25390 76222	2914 287	25390 381110	2914 1435	366680	68904 12053	42461
45	45	У86-010303-0201 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	5	2599 21908	50 0	12995 109540	250 0	109540	31453 0	11830
			Итого по разделу: 4. МАФ л.7-ГП	шт.		0	0	0	0		8763	
												12022276
			Раздел: 5. Ограждение л.9-13-ГП									
46	46	Е11-070111-0112 Кзтр и Кэм=1,11	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 4 м по столбам без цоколя. Установка	м оград	191	4406,18 2795,09	1554,07 578,02	841580 533862	296828 110402	10891	760232 128146	1729958
47	47	Е11-070111-0208 Кзтр и Кэм=1,11	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	17576,71 15527,46	162,3 57,82	35153 31055	325 116	3774	36781 5755	77689
48	48	С1212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	11,88	40579		482079		482079		520645
49	49	С1241-102-0185	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	345	5894		2033430		2033430	38566	2196104
50	50	С1222-509-0805	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 2-5 т	т	9,83001	951548		9353726		9353726	162674	10102024
51	51	С1214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	352,64	1642		579035		579035	748298	625358
52	52	СССЦ РК 8.04-08-2021 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	15,436265	24882		384085		384085	46323	414812
53	53	С1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	2	5075		10150		10150	30727	10962
54	54	С1223-502-0902	Ручка раздельная	пара	2	3246		6492		6492	812	7011
			Итого по разделу: 5. Ограждение л.9-13-ГП								519	
												15684563
			Раздел: 6. Ограждение л.15-ГП									
55	55	Е11-070111-0110 Кзтр и Кэм=1,11	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по столбам без цоколя. Установка	м оград	64	4631,02 2532,47	1535,96 570,02	296385 162078	98301 36481	36006	234300 42455	573140
56	56	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,11172	430960		48147		48147	3852	51999
57	57	С1222-509-0805	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 2-5 т	т	1,03992	951548		989534		989534	79163	1068697

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	58	СССЦ РК 8.04-08-2021 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	1,15164	24882		28655		28655		3094
			Итого по разделу: 6. Ограждение л.15-ГП								2292	
												172478.
			Раздел: 7. Наружное освещение									
59	59	Е11-010101-0431 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	36,36	248,95 0	248,95 93,57	9052 0	9052 3402	0	2450 920	12422
60	60	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	38,17	1126,76 1126,76	0 0	43008 43008	0 0	0	30966 5918	79892
61	61	Ц13-100904-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	72	209,87 147,27	62,6 39,29	15111 10603	4507 2829	0	8194 1864	25169
62	62	С1241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	72	239		17208		17208	1377	18585
63	63	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	248	454,74 203,86	195,82 67,49	112776 50557	48564 16738	13655	48452 12898	174126
64	64	С1243-113-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,212	592257		125558		125558	10045	135603
65	65	С1243-113-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,036	406032		14617		14617	1169	15786
66	66	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,202	35969,46 12349,26	23620,2 6073,91	7266 2495	4771 1227	0	2270 763	10299
67	67	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	202	40		8080		8080	646	8726
68	68	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	5907,06 3849,12	1891,83 722,75	11814 7698	3784 1446	332	6584 1472	19870
69	69	С1247-201-0804	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	33867		33867		33867	2709	36576
70	70	515-301-0256 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9505-2874А прим. ЯУО 9601	шт.	1	221638		221638				221638
			Отпускная цена			221638		221638		221638		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					*221638*				
71	71	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1820,68 1674,37	109,05 45	1821 1674	109 45	37	1238 245	330
72	72	С1247-301-0206	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности I	шт.	1	16858		16858		16858		1820
73	73	Е11-330301-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	9	36251,03 21378,6	12926,77 5078,85	326259 192407	116341 45710	17511	190494 41340	558093
74	74	С1247-306-0203	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А	шт.	9	68337		615033		615033		664236
75	75	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ЗФ-1 870/220	т	0,0666	814490		54245		54245	49203	58585
76	76	Ц13-080305-0409 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	11	6400,39 2886,84	1186,36 896,82	70404 31755	13050 9865	25599	4340 29967 8030	108401
77	77	С1247-104-0127	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-96, мощность 118 Вт, IP67	шт.	11	109946		1209406		1209406		1306158
78	78	С1247-306-0314	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/25-1,42 высотой 1420 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	11	13852		152372		152372	96752	164562
79	79	С1247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	2	7110		14220		14220	12190	15358
80	80	Е11-210201-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	72	147,92 132,19	1,63 0,12	10650 9518	118 9	1015	6859 1400	18909
81	81	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,072	558269		40195		40195		43411
82	82	С1247-202-0102	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм прим. NTB-1	шт.	9	1038		9342		9342	3216	10089
83	83	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство В20	$м^3$	0,972	48845,94 1801,2	1688,99 345,33	47478 1751	1642 336	44086	747 1899 3950	53327
84	84	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	$м^1$	13,5	969,77 251,14	31,36 9,9	13092 3390	424 134	9278	2537 1250	16879

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	85	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	5051,78	212,47	45466	1912	32252	8545	5833
			Итого по разделу: 7. Наружное освещение			1255,72	63,01	11301	567		4321	
			ИТОГО:									385654.
								57611942	2360898	50683361	4796959	6738388
			В том числе :					4122668	712552	221638	4974986	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							221638		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			1,3 %		873109				
			Непредвиденные работы и затраты									68256996
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		1360707				
												69617703
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038									
			Итого с учетом коэф скидки									70077444
			НДС									68675896,1
			Итого с НДС			12 %		8241107,53				
												76917003,63

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖайыкПромСервис"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Казиев М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и стротельства Бурлинского района ЗКО"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Утебаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Мунай Жолдары"

Абитаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Stroyconsalting"

Утежанов А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)