Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

100140014846

181040022177

Заказчик **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",030800, Актюбинская область, Темирский район, Шубаркудыкский сельский округ, поселок Шубаркудык, ул. Желтоксан, ст-е 8, тел.: 8(71346)22758**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский сельский округ, село Мартук,улица Бокенбай Батыра, дом 209, кв. 1.**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 48 от 10.09.2024г

Номер документа	Дата составления
00000000011	22.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Газификация животноводческой базы "Жанабаза" к/х "Умит" Жаксымайского сельског оокруга Темирского района Актюбинской области"			тенге	1	32 497 533,35	32 497 533,35	3 481 878,57
				Итого	1	x	32 497 533,35	3 481 878,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) *ио директора* / _____ / *Туманчаев А.Т.*
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2024

М.П.

М.П.

Заказчик: **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Актюбинская область, Темирский район,п.Шубаркудук, Желтоксан, 8 БИН 100140014846 Тел.: 87134623249,87716505455**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart" Актюбинская область, г.Актобе, БОКЕНБАЙ БАТЫРА, 155\ 6

Наименование стройки - Газификация животноводческой базы "Жанабаза" к/х "Умит" Жаксымайского сельского округа Темирского района Актюбинской областиАктюбинской

Основание: №48 от 10.09.2024г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код		
		№48	от 10.09.2024г.						

Наименование пусковых	Стоимость выполненных работ: Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	из графы 3: СМР в базисных ценах	СМР в текущих ценах 2022 г	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение	дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	НДС 12%	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**32 497 533,35**									
Акт 1		**32497533,35**		**29015654,78**					**3481878,57**	**32497533,35**
ИТОГО:		**32497533,35**		**29 015 654,78**					**3481878,57**	**32 497 533,35**

Итого к оплате: 32 497 533,35 (Тридцать два миллиона четыреста девяносто семь тысяч пятьсот тридцать три) тенге 35 тиын в т.ч. НДС 3481878,57

Сдал (Подрядчик)

Руководитель ТОО "GazMart"

Паизов Н. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперты технического надзора ТОО "ALILIFE"

Принял (Заказчик)

Руководитель Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Туманчаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Көмекбаев Б.А.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Актюбинская область, Темирский район,п.Шубаркудук, Желтоксан, 8 БИН 100140014846 Тел.: 87134623249,87716505455**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart" Актюбинская область, г.Актобе, БОКЕНБАЙ БАТЫРА, 155\ 6 БИН/ИИН181040022177**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация животноводческой базы "Жанабаза" к/х "Умит" Жаксымайского сельского округа Темирского района Актюбинской области Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Газификация животноводческой базы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48** от 10.09.2024г.

Акт выполненных работ №1

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-01-01 Газификация животноводческой базы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 2**	м^3	1986,56	427,00	848261,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м^3**	**61,44**	**7518,00**	**461906,00**	
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м^3**	**528**	**3268,00**	**1725504,00**	
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**1520**	**85,00**	**129200,00**	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				**3164871,00**	
			Раздел 2: Газопровод высокого давления 0,6Мпа					
5	5	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	**км**	**6,697**	**1032108,00**	**6912027,00**	
6	6	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	**шт.**	**2**	**3888,00**	**7776,00**	
7	7	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники**	**шт.**	**2**	**5732,00**	**11464,00**	
8	8	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**		**6763,97**	**1285,00**	**8691701,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м				
9	9	241-208-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1206,00	2412,00	
10	10	241-209-0348 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63х225 мм	шт.	1	13286,00	13286,00	
11	11	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1671,00	1671,00	
12	12	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	6697	19,00	127243,00	
13	13	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	6830,94	17,00	116126,00	
14	14	6125-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншее кабеля масса 1 м до 0,6 кг	км	6,75	51230,00	345803,00	
15	15	243-141-0102 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	6,885	25134,00	173048,00	
			Итого по разделу 2: Газопровод				16402557,00	
			Раздел 3: КОВЕР					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	16	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01337	728105,00	9735,00	
17	17	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01337	385155,00	5150,00	
18	18	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,056	1010,00	57,00	
19	19	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,42	21265,00	8931,00	
20	20	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,007	19640,00	137,00	
21	21	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,00714	30012,00	214,00	
22	22	6114-0102-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм.	м	3,5	24968,00	87388,00	
23	23	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.		3,5	5758,00	20153,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м				
			Итого по разделу 3: КОВЕР				**131765,00**	
			Раздел 4: Прочие работы					
24	24	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	6,697	913463,00	6117462,00	
25	25	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	67	2111,00	141437,00	
			Итого по разделу 4: Прочие работы				**6258899,00**	
			Раздел 5: ГРПШ					
26	26	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка приборов для редуцирования давления газа**	шт.	2	52471,00	104942,00	
27	27	513-302-0263 *РСНБ РК 2022*	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ 400-01 без ГО**	шт.	2	219639,00	439278,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт.				
36	36	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм /футляр/	км	0,0016	2729262,00	4367,00	
37	37	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	1,6	3293,00	5269,00	
38	38	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0016	5341538,00	8546,00	
39	39	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1	3762,00	3762,00	
40	40	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,01	2490470,00	24905,00	
41	41	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	10,04	1711,00	17178,00	
42	42	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	2	6176,00	12352,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	43	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**2**	**42414,00**	**84828,00**	
44	44	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм**	**шт.**	**4**	**2213,00**	**8852,00**	
45	45	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**4**	**2229,00**	**8916,00**	
46	46	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	**шт.**	**10**	**405,00**	**4050,00**	
47	47	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	**шт.**	**2**	**4337,00**	**8674,00**	
48	48	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм /футляр/**	**км**	**0,0016**	**2729262,00**	**4367,00**	
49	49	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм**	**м**	**1,6**	**3293,00**	**5269,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	50	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм**	км	0,0016	5341538,00	8546,00	
51	51	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	**Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)**	шт.	2	3762,00	7524,00	
52	52	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2**	$м^3$	0,48	9868,00	4737,00	
53	53	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты щебеночное**	$м^3$	0,0928	16193,00	1503,00	
54	54	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	0,48	28337,00	13602,00	
55	55	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,4896	28521,00	13964,00	
56	56	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,38376	357178,00	137071,00	
57	57	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**		19,2	4372,00	83942,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м				
58	58	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,014128	385155,00	5441,00	
59	59	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,17264	477578,00	82449,00	
60	60	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	24,56064	219,00	5379,00	
61	61	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	24,56064	341,00	8375,00	
62	62	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2**	$м^3$	0,03	9868,00	296,00	
63	63	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты щебеночное**	$м^3$	0,004	16193,00	65,00	
64	64	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	0,023	28337,00	652,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	65	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,02346	28521,00	669,00	
66	66	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,010714	357178,00	3827,00	
67	67	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	2,5	4372,00	10930,00	
68	68	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,000667	385155,00	257,00	
69	69	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	т	0,000047	376079,00	18,00	
70	70	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	0,342839	219,00	75,00	
71	71	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,342839	341,00	117,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	72	6104-0801-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетчатых панелей по металлическим столбам без цоколя**	м	24	9858,00	236592,00	
73	73	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство калиток с установкой металлических столбов**	шт.	3	40029,00	120087,00	
74	74	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,45	30127,00	13557,00	
75	75	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,015	1915990,00	28740,00	
76	76	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,0423	442448,00	18716,00	
77	77	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	т	0,162	473270,00	76670,00	
78	78	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм**	т	0,225	464576,00	104530,00	
79	79	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	33	219,00	7227,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	80	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**33**	**341,00**	**11253,00**	
81	81	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	**м^3**	**5,4**	**21265,00**	**114831,00**	
82	82	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м^3**	**2,7**	**26406,00**	**71296,00**	
83	83	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м^2 изолируемой поверхности**	**27**	**473,00**	**12771,00**	
			Итого по разделу 5: ГРПШ				**2040073,00**	
			Раздел 6: Опознавательный столбик Н=1,5м АС лист 4 17 шт					
84	84	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022*	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**17**	**7486,00**	**127262,00**	
85	85	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2**	**м^3**	**4,25**	**9868,00**	**41939,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	86	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	4,25	28337,00	120432,00	
87	87	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	4,335	30127,00	130601,00	
88	88	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	0,85	7240,00	6154,00	
89	89	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм**	м	76,5	2969,00	227129,00	
90	90	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,01258	1041212,00	13098,00	
91	91	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	26,75596	219,00	5860,00	
92	92	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	26,75596	341,00	9124,00	
			Итого по разделу 6: Опознавательный столбик Н=1,5м АС лист 4 17 шт				681599,00	
			Раздел 7: Молниеприемник МП 1 2 шт и заземление					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	93	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,22374	433751,00	97047,00	
94	94	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5	30127,00	150635,00	
95	95	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	19	4372,00	83068,00	
96	96	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	4	2717,00	10868,00	
97	97	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4	2002,00	8008,00	
98	98	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	7,15968	219,00	1568,00	
99	99	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,15968	341,00	2441,00	
100	100	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	30,24	6265,00	189454,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	101	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	30,24	3268,00	98824,00	
102	102	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	135	1399,00	188865,00	
103	103	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	7080,00	84960,00	
			Итого по разделу 7: Молниеприемник МП 1 2 шт и заземление				915738,00	
			Раздел 8: Прочие работы					
104	104	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,01	808662,00	8087,00	
105	105	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	2111,00	4222,00	
			Итого по разделу 8: Прочие работы				12309,00	
			ИТОГО по акту				29607811,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость , тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**439278,00**	
		Итого по акту					**29 607 811**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (Общеплощадочные затраты)	**7,3%**			**2129302,91**	
			Итого				**31737113,91**	
			Сметная прибыль	**5%**			**1564891,80**	
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**			**952113,42**	
			Итого				**34254119,12**	
			Итого в прогнозных ценах на 2023 год	**1,079**			**36960194,53**	
			Коэффициент к договорной цене	**0,79**			**29015654,78**	
			НДС	**12%**			**3481878,57**	
			Итого с НДС				**32497533,35**	

Сдал (Подрядчик)

Руководитель ТОО "GazMart"

Паизов Н. А.

Эксперты технического надзора ТОО "ALILIFE"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "МастИнжПроект"

Принял (Заказчик)

Руководитель Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Туманчаев А.К.

Кемекбаев Б.А.

Сагингалиев А.Ж.