Заказчик: Рахманова Света Сембаевна

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Жол торабы"
Наименование объекта - Строительство ресторана, расположенного по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Жамбылский с.о., с. Жамбыл.

Акт выполненных работ 1-1

на Строительство ресторана, расположенного по адресу Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Жамбылький с о , с Жамбыл

(наименование работ и затрат)

за ноябрь 2023 года

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование и монтажные работы										
1	515-301-0309 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ППН2 2х100+7х100 А	шт.	1	1	1070973.00	–	1070973	–	1070973	–	1070973
						–	–	–	–		–	
2	1308-0304-0207 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	1	72633.00	10480.00	72633	10480	34214	–	72633
						27939.00	3259.00	27939	3259		–	
3	1308-0305-0906 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	15	15	31946.00	762.00	479190	11430	48675	–	479190
						27939.00	238.00	419085	3570		–	
4	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	2	7511.00	502.00	15022	1004	48	–	15022
						6985.00	159.00	13970	318		–	
5	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени	шт	18	18	7851.00	–	141318	–		–	141318
						–	–	–	–	141318	–	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	18	9506.00	37.00	171108	666	51246	–	171108
						6622.00	–	119196	–		–	
7	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Фотосопротивление типа ФСК-Г	шт	1	1	2681.00	–	2681	–		–	2681
						–	–	–	–	2681	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	7778.00 6724.00	994.00 318.00	7778 6724	994 318	60	– –	7778
9	1308-0305-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	20	10509.00 6915.00	3326.00 1375.00	210180 138300	66520 27500	5360	– –	210180
10	1308-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	14	7937.00 5308.00	2361.00 986.00	111118 74312	33054 13804	3752	– –	111118
11	1308-0303-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	23985.00 19528.00	71.00 –	479700 390560	1420 –	87720	– –	479700
12	1308-0305-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	45	2052.00 2025.00	10.00 3.00	92340 91125	450 135	765	– –	92340
13	1308-0305-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	65	2052.00 2025.00	10.00 3.00	133380 131625	650 195	1105	– –	133380
14	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	284	4917.00 4749.00	43.00 10.00	1396428 1348716	12212 2840	35500	– –	1396428
15	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	2	4917.00 4749.00	43.00 10.00	9834 9498	86 20	250	– –	9834
16	1308-0305-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4.5	2338.00 2305.00	11.00 3.00	10521 10372	50 14	99	– –	10521
17	1308-0206-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,042315	421397.00 371040.00	42439.00 12403.00	17831 15701	1796 525	334	– –	17831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1308-0201-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции сварная. Монтаж оборудования	т	0.006	1446212.00 255520.00	54984.00 16219.00	8677 1533	330 97	6814	– –	8677
19	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	210	1331.00 1106.00	37.00 9.00	279510 232260	7770 1890	39480	– –	279510
20	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	35	1452.00 1042.00	57.00 15.00	50820 36470	1995 525	12355	– –	50820
21	1308-0206-1906 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	4595,5	1187.00 1106.00	29.00 9.00	5454858 5082623	133270 41360	238965	– –	5454858
22	1308-0206-1907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	84	1372.00 1237.00	83.00 26.00	115248 103908	6972 2184	4368	– –	115248
23	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4151	359.00 326.00	3.00 –	1490209 1353226	12453 –	124530	– –	1490209
24	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	140	428.00 390.00	5.00 2.00	59920 54600	700 280	4620	– –	59920
25	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	140	511.00 456.00	10.00 3.00	71540 63840	1400 420	6300	– –	71540
26	1308-0206-2209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	8638	161.00 130.00	3.00 –	1390718 1122940	25914 –	241864	– –	1390718
27	1308-0206-2210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	280	383.00 326.00	20.00 7.00	107240 91280	5600 1960	10360	– –	107240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	243.6	1597.00 1008.00	491.00 135.00	389029 245549	119600 32886	23872	– –	389029
29	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	15.4	7105.00 6724.00	249.00 80.00	109417 103550	3835 1232	2632	– –	109417
30	1308-0201-1804 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	4.2	3358.00 1748.00	249.00 80.00	14104 7342	1046 336	5716	– –	14104
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								15963325
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				11296344				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					461705			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					135668			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						996004		
		- Оборудования, инвентаря	тенге						1214972		
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%	279,267	–	–						279,267
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	14,242,592	0.000	–						14,242,592
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	–	–	1,709,111						1,709,111
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	14,242,592	0.000	1,709,111						15,951,702

Составил:
Подрядчик - ТОО "Жан-Тайыр"
директор Нурдаулетов Б.
М.П.

Принял:
Заказчик - Рахманова Света Сембаевна
Рахманова С.С.

Технический директор ТОО
«Жан-Тайыр»
Нурдаулетов Б.А.

Экономист ТОО "Жан-Тайыр"
Мухамбеткалиева А.
М.П.