Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Декларация о соответствии

"15" сентября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Промстрой-Энерго», БИН 031040000364, 050031, г. Алматы, ул. Толе би 302, тел. +7 (727) 330-06-79
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Ермекбаева Сейдуали Сейтхаловича,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС». Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2026 Сокол – Сарбайская» в Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, район Беимбета Майлина.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC», Атакулов Ермаханбет Тиллабекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ЭнергоСтройПроект» (ГСЛ № 05079 от 22.08.2019 г.); ТОО «Тыныс Ecology Group» (ГСЛ №01384Р от 18.03.2011 г.); ТОО «Эко Way» (ГСЛ № 01487Р от 26.07.2012 г.); ТОО «Карэлектроспецстрой» (ГСЛ № 15014630 от 05.08.2015 г.); ТОО «КАНКОР-Проект» (Аккредитация № 00017 от 18.04.2018 г.) ТОО «Центральная научно-производственная строительная лаборатория» (Аккредитация № KZ.И.02.0122 от 29.06.2016 г.); ТОО «АлатауЭнергоПроект» (ГСЛ №005700 от 24.07.2017г.); ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод».
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ЭнергоСтройПроект», № 22044
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) заключением ТОО «A-Expert» от 27 ноября 2020 года № AEXP-0075/20 и приказом АО «KEGOC» № 233 от 02.12.2020 года
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 220 кВ Л-2026 «Сокол – Сарбайская»	км.	8,645	8,645	8,645	8,645
в том числе:					
Провод сталеалюминевый неизолированный АС 330/39	км/тн	53,5/60,6	53,5/60,6	53,5/60,6	53,5/60,6
Оптический кабель встроенный в грозотрос OPGW	км	9,31	9,31	9,31	9,31
Шкаф телекоммуникационный оборудования ВОСП (Hit 7025)	шт.	1	1	1	1
Шкаф телекоммуникационный оборудования УПАСК SWT 300	шт.	1	1	1	1
ПСВ120Б	шт	1 564	1 564	1 564	1 564
ПС160Д	шт	1 471	1 471	1 471	1 471

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: 22044-396-01-ПП Паспорт проекта; 22044-373-01-ПЗ Общая пояснительная записка и чертежи; 22044-330-26-ЭВ Комплексный проект; 22044-374-28-т.1 Сметная документация; 22044-374-28-т.2 Прайс-листы; 22044-392-01-ООС Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС); 22044-108-14-СС Средства связи; 22044-395-25-ЗС Заказные спецификации на строительные конструкции.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «02» декабря 2020 года;

окончание работ: «22» июля 2022 года;

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,5 месяца;

фактически, месяц: 20 месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 31,95% и фактически применено 91 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС». Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2026 Сокол –Сарбайская»_____

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ермекбаев Сейдуали Сейтхалович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,
Место печати (при наличии)

"Промстрой-Энерго"