Сент

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки:

Строительство жилья на тер-рии ж/ массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» в мкр. №4 г.Актобе.
Кирпичный 9-эт. 8 секц. ж/ дом №20 в мкр. №4 ж/массива «Нур-Актобе» (Бл. А,Б,В,Г). Без наружных инженерных сетей.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь №2 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/381	28.09.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**1 449 925 307**								**173 991 037**	**1 449 925 307**
За отчетный месяц		**10 256 391**							**1 230 767**	**11 487 158**

ЗАКАЗЧИК :

И. О Руководитель _____ **Жарасбаев Х.**

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ **Акмади А.А.**

Авторский надзор:

_____ **Усембеков Е.А**

Технадзор:

_____ **Кантарбаев Р.С.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе " **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилья на тер-рии ж/ массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» в мкр. №4 г.Актобе. Кирпичный 9-эт. 8 секц. ж/ дом №20 в мкр. №4 ж/массива «Нур-Актобе» (Бл. А,Б,В,Г). Без наружных инженерных сетей.**

А К Т №1
выполненных работ за сентябрь №2 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1
на общестроительные работы блока А

		РАЗДЕЛ 26.Полы 1-го этажа					
334	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**261,4000**		**2917,83**	**762720,76**
		Накладные расходы	%	--		662,04	173057,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,39	74862,35
		Сметная стоимость:				**3866,26**	**1010640,36**
335	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**279,6980**		**447,77**	**125240,37**
		Накладные расходы	%	--		146,18	40886,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,52	13291,25
		Сметная стоимость:				**641,46**	**179415,08**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**887961,13**

	Накладные расходы -	Тенге				213943,51
	Сметная прибыль -	Тенге				88152,37
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**1190057,01**

РАЗДЕЛ 27.Полы 2-9 этажей

338	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя пергамина**	**м2 изолируемой поверхности**	**232,00**	**849,96**	**197190,72**
		Накладные расходы	%	--	305,80	70945,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	92,46	21450,72
		Сметная стоимость:			**1248,21**	**289584,72**
339	**Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**98,9628**	**10006,73**	**990294,02**
		Накладные расходы	%	--	2314,24	229023,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	985,68	97545,65
		Сметная стоимость:			**13306,65**	**1316863,34**
340	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1870,43**	**579,59**	**1084082,52**
		Накладные расходы	%	--	190,41	356148,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	61,60	115218,49
		Сметная стоимость:			**831,60**	**1555449,59**
341	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 30мм**	**м2 стяжки**	**2893,7**	**82,79**	**239569,42**
		Накладные расходы	%	--	6,50	18809,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,14	20661,02
		Сметная стоимость:			**96,43**	**279039,49**
342	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 50мм**	**м2 стяжки**	**2541,6**	**82,79**	**210419,06**
		Накладные расходы	%	--	6,50	16520,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,14	18147,02

		Сметная стоимость:			**96,43**	**245086,49**
343	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование стяжки сеткой.Устройство**	**т**	**0,5083**	**86755,58**	**44097,86**
		Накладные расходы	%	--	8487,58	4314,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7619,45	3872,97
		Сметная стоимость:			**102862,62**	**52285,07**
344	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**1079,2**	**2917,83**	**3148922,14**
		Накладные расходы	%	--	662,04	714473,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	286,39	309072,09
		Сметная стоимость:			**3866,26**	**4172467,79**
345	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**1154,744**	**447,77**	**517059,72**
		Накладные расходы	%	--	146,18	168800,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47,52	54873,43
		Сметная стоимость:			**641,46**	**740722,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			**6431635,46**
		Накладные расходы -	Тенге			**1579035,59**
		Сметная прибыль -	Тенге			**640853,68**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**8651524,73**

Итого прямые затраты БЛОКИ А,Б,В,Г	**7 319 597**
Накладные расходы , тенге	**1 792 979**
Итого с накладными расходами , тенге	**9 112 576**
Сметная прибыль (8 %), тенге	729 006
Итого на подряд, тенге	**9 841 582**

	Строительно-монтажные работы		9 841 582
	Оборудование		0
	Временные здания и сооружения	1,0%	88 574
	ИТОГО		9 930 156
	Зимнее удорожание	2,00%	159 876
	Итого		**10 090 032**
	в ценах 2018 г-81% (К=1,0599383)	81%	8 662 797
	К= 0,95000001322		**8 229 657**
Итого по акту:	в ценах 2019 г-19% (К=1,112825)	19%	2 133 404
	К= 0,95000001322		**2 026 734**
	ИТОГО:		**10 256 391**
	НДС 12%	12%	1 230 767
	Итого с НДС		**11 487 158**

Заказчик:

Жарасбаев А.

Подрядчик:

Ақмади А.А.

Авторский надзор:

Усембеков Е.А

Технадзор:

Кантарбаев Р.С.

смета расчетная проверена