Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"18" июль 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "BN-Project", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, мкр.Батыс-2, 339, БИН 091040013644

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Сакенова Гулим Талгатовна**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

«Газификация Бильтабановской врачебной амбулатории в с.Бильтабан Кобдинского района Актюбинской область»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», БИН160140010537, тел.54-47-58 г.Актобе, района Астана, проспект Абилкайыр хана, 40, Руководитель Муздыбаев Ержан Муздыбайулы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "Вершина Строй Проект " Лицензия № 21031565 от 11.11.2021г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора: **Дюсов Р.А. ;**

2.1) субподрядными организациями **ТОО "АрхСтрой-KZ" Лицензия № 16016467 от 27.10.2016г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора: **Бегембетов Е.С.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО **«Актам-инжиниринг», 18017223, 17.09.2018 г.,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" № 280 от 24.08.2023г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1.Наружные сети газоснабжения

Точка подключения существующий газопровод среднего давления, проложенный в подземном исполнении

Диаметр газопровода в точке подключения - Ø63мм.

Давление газа в точке подключения - 2,0кгс/см2.

Предполагаемый объем расхода газа - 5,14 м3/час.

Проектом предусмотрена врезка в существующий надземный газопровод Ø63мм. очки подключения до территории врачебной амбулатории газопровод прокладывается в подземном исполнении. Далее от выхода из земли до входа в здание газопровод прокладывается надземно на стальных опорах Ø57 и вдоль стены на кронштейнах.

Подземный газопровод.

Подземный газопровод среднего давления выполнен из полиэтиленовых труб SDR17 ПЭ100 Ø40х2,4 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. В целях предотвращения механического повреждения газопровода предусмотреть укладку полиэтиленовой ленты желтого цвета с надписью "Сақ болыңыз! Газ! Осторожно! Газ!" по ГОСТ 10354-82 на расстоянии 20 см от присыпанного грунта. При пересечении проектируемого газопровода с существующими инженерными сетями, газопровод заключить в футляр из полиэтиленовых труб SDR17 ПЭ100 Ø90х5,4 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.

Надземный газопровод.

Газопровод низкого давления выполнен надземным способом из стальных труб Ø32. Газопровод проложен на высоте 2,2м и вводиться непосредственно в помещение кубовой где находятся отопительные котлы. Для понижения среднего давления на низкий и поддержания его на заданном уровне, на выходе из земли установлен газорегуляторный пункт ГРПШ-6.

2. Внутренние сети газоснабжения

Внутреннее газовое оборудование:

Газовый котел "BURAN" BB-200GA - 2 шт. Vn - 2,57 х 2 = 5,14 м3/ч. Общий расход газа составляет Vn = 5,14 м3/ч. Счетчик газовый G-6.

Внутренняя сеть газоснабжения выполнена из стальных труб Ø20х2,5мм. Подключение котлов к газопроводу выполнены из стальных труб Ø20х2,5мм. Перед отопительными котлами предусмотрены отключающие устройства - кран шаровый Ø20.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 20 июнь 2024 года;
месяц, год

окончание работ: 20 июль 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1 ;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 ;

фактически, месяц: 1 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии): **Прилагается**

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АНФ АО«QAZAQGAZ AIMAQ» директор Бітірбай Ж.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) **Не требуется**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения. **Не требуется**;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Газификация Бильтабановской врачебной амбулатории в с.Бильтабан Кобдинского района Актюбинской область» готовым к приемке в эксплуатацию.**
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО BN-Project" **Сакенова Г.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)