Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "ЛивКос-Север"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории по адресу СКО, г.Петропавловск, ул.Чкалова-ул. М. Жумабаева**

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
030140002400	030140001690			№191	2024-04-03.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории по адресу СКО, г.Петропавловск, ул.Чкалова-ул. М. Жумабаева	314 479 999,04	314 479 999,04	116 771 611,88				14 012 593,43	130 784 205,31

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт_____ **Цургалиев И.И.**

ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE00059812 от 25.11.2020 г., №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,

Подрядчик:

ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Директор_____ **Колесников С.А.**

НДПР РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории по адресу СКО, г.Петропавловск, ул.Чкалова-ул. М. Жумабаева

Наименование объекта - Архитектурно-строительные решения

Договор №191 от 2024-04-03

Акт выполненных работ № 26

за июнь месяц 2024г

по протоколу замены №1

(Наименование работ и затрат)

Основание: Протокол замены №1

Составлен(а) в текущих ценах на 22.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер по ПЗ 1	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4894943**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			548242
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*272865*
			машины и механизмы	тенге			272100
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*81316*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2700219
			перевозки	тенге			1374384
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	143		
			Раздел 1. ВКЛЮЧИТЬ				**4894943**
			по смете по смете на наружные сети канализации К1 (6-02-02-02)				
			фундамент под жироуловитель				
1	38	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная б=100мм. Устройство**	$м^3$	0,63	32 818	20675
2	42	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	**Болт ГОСТ 28778-90 М20х120**	шт.	9	191	1719
3	43	252-301-1439 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Пластина монтажная 150х25мм**	шт.	9	4 966	44694
			по смете на наружные сети канализации К2 (6-03-03-03)				
			фундамент под КНС				

1		2	3	4	5	6	7
4	49	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная б=100мм. Устройство**	$м^3$	0,97	32 818	31833
5	53	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	**Болт ГОСТ 28778-90 М20х120**	шт.	9	191	1719
6	54	252-301-1439 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Пластина монтажная 150х25мм**	шт.	9	4 966	44694
			по смете на АСТ (6-05-02-02) Канал КЛ124х78-207 м.п.				
7	55	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство щебеночноо основания под лотки теплотрасс, б=200мм**	$м^3$	47,0512	17 407	819020
8	56	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя лотков и плит теплотрассы**	$м^2$	279,344	4 243	1185257
			по смете на благоустройство (7-01-01-01)				
9	57	412-101-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	27 487,68	50	1374384
10	58	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/$м^3$**	$м^3$	1 145,32	1 197	1370948

Стоимость строительно-монтажных работ	*4894943*
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 7,3%	*357 331*
ИТОГО	*5 252 274*
Сметнаяя прибыль 5 %	*262 614*
Непредвиденные затраты 5%	*262 614*
Итого в ценах 2024г	*5 777 501*
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	*6 210 814*
Коэф договорной цены К=0,98	*6 086 597,54*
НДС 12%	*730 391,70*
Итого с НДС	*6 816 989,24*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т.

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт Нургалиев И.И.
ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE00059812 от 25.11.2020 г., №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н.
Приказ №10 от 11.04.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Чкалова - ул. Жумабаева

Наименование объекта - Тепловые сети

Договор №191 от 2024-04-03

Акт выполненных работ № 24

за июль месяц 2024г

на 6-05-03-03 система оперативного дистанционного контроля

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен(а) в ценах от 13.02.2024 г.(2024.2)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**747489**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			29116
			машины и механизмы	тенге			4103
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2016*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			714270
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	14		
1	**2**	**245-403-0203** *РСНБ РК 2022*	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш**	**шт.**	**1**	**33 000**	**33000**
2	**4**	**245-403-0201** *РСНБ РК 2022*	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11**	**шт.**	**2**	**20 944**	**41888**
3	**5**	**6123-0104-0506** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК**	**комплект**	**2**	**16 048**	**32096**
4	**6**	**6123-0104-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК**	**комплект**	**1**	**33 276**	**33276**
5	**7**	**6123-0104-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	**ковер**	**3**	**185 560**	**556680**

1		2	3	4	5	6	7
6	8	241-101-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	9	2 933	26397
7	9	Прайс *лист*	Детектор переносной ДПП-А	шт	1	24 152,14	24152

Стоимость строительно-монтажных работ	*747489*
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 7,3%	*54 567*
ИТОГО	*802 056*
Сметнаяя прибыль 5 %	*40 103*
Непредвиденные затраты 5%	*40 103*
Итого в ценах 2024г	*882 261*
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	*948 431*
Коэф договорной цены К=0,98	*929 462,24*
НДС 12%	*111 535,47*
Итого с НДС	*1 040 997,71*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т. _____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А. _____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт Нургалиев И.И. _____
ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE00059812 от 25.11.2020 г., №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н. _____
Приказ №10 от 11.04.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2012 Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Чкалова - ул. Жумабаева

Наименование объекта - Тепловые сети

Договор №191 от 2024-04-03

Акт выполненных работ № 23

за июль месяц 2024г

на 6-05-02-02 АСТ

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен(а) в ценах от 13.02.2024 г.(2024.2)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2105122**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			643356
			машины и механизмы	тенге			354824
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*147504*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1106942
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	311		
1	**1**	**6101-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**191,5**	**367**	**70280**
2	**2**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**5,5**	**4 501**	**24756**
3	**3**	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**103,78**	**46**	**4774**
4	**4**	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**3,2**	**1 958**	**6266**
5	**5**	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**103,78**	**347**	**36012**

1		2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	Канал КЛ124х78-207 м.п.				1231478
6	6	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	44,825	25 056	1123135
7	10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство /монолитные участки, заделка торцов/	$м^3$	3,44111	31 485	108343
		Раздел 2.	Деформационные швы				100468
8	25	6110-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м	17,2	5 044	86757
9	26	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	1,12	4 951	5545
10	27	213-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 /Калькуляция №1/	1000 шт.	0,05645	144 661	8166
		Раздел 3.	Колодец дренажный КД1.				631088
11	28	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	1,51	71 216	107536
12	29	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,53	23 316	12357
13	30	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	33 722	33722
14	31	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	28 907	57814
15	32	225-101-0611 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	1	30 860	30860
16	33	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	6 381	38286
17	34	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-3	т	0,0203	1 146 761	23279
18	35	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 352	40352
19	36	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	15,42	4 951	76344
20	37	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 /Калькуляция №1/	1000 шт.	0,77717	193 615	150472
21	38	6111-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм	$м^2$ поверхности	3,7	9 596	35505
22	39	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0181	1 356 941	24561

Стоимость строительно-монтажных работ	*2105122*
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 7,3%	*153 674*
ИТОГО	*2 258 796*
Сметнаяя прибыль 5 %	*112 940*
Непредвиденные затраты 5%	*112 940*

1	2	3	4	5	6	7
	Итого в ценах 2024г					***2 484 675***
	Итого в текущих ценах 2024г К=1,075					***2 671 026***
	Коэф договорной цены К=0,98					***2 617 605,64***
	НДС 12%					***314 112,68***
	Итого с НДС					***2 931 718,31***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т. _____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А. _____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт Нургалиев И.И. _____
ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE00059812 от 25.11.2020 г., №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Расценки проверены

Инженер Обыденный А.Н. _____
Приказ №10 от 11.04.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Чкалова - ул. Жумабаева

Наименование объекта - Благоустройство

Договор №191 от 2024-04-03

Акт выполненных работ № 25

за июль месяц 2024г

на 7-01-01-01 Благоустройство

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен(а) в ценах от 22.01.2024 г.(2024.1.2)

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**51270408**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2107023
			машины и механизмы	тенге			4171962
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1365408*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8676244
			перевозки	тенге			1194730
			оборудование	тенге			35120448
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 399		
		Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				**3293293**
1	**3**	**6101-0101-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3 /избыток непригодного грунта/**	**м^3 грунта**	**2 408,73**	**439**	**1057432**
2	**4**	**412-101-0205** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**19 269,84**	**62**	**1194730**
3	**5**	**6101-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3 /корыто/**	**м^3 грунта**	**180,52**	**371**	**66973**
4	**6**	**6101-0104-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /насыпь/**	**м^3**	**2 600,75**	**121**	**314691**

1		2	3	4	5	6	7
5	7	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	$м^3$	2 600,75	102	265276
6	8	6101-0103-0228 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 $м^3$ /недостаток строительного грунта/	$м^3$ грунта	1 145,32	198	226773
7	9	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	750,75	165	123874
8	10	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см, до 6-ти проходов	$м^3$	750,75	58	43544
		Раздел 2.	**Тип 1. Асфальтобетонное покрытие проездов**				**11318403**
9	13	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	4 199	1 997	8385403
10	17	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	500	3 393	1696500
11	18	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	500	2 473	1236500
		Раздел 3.	**Тип IV. Покрытие из брусчатки**				**-2873637**
12	24	255-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	$м^2$	234	-9 900	-2316600
13	25	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	117	-3 393	-396981
14	26	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	117	-1 368	-160056
		Раздел 4.	**Озеленение**				**1695620**
			Цветник				
15	27	6113-0113-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка почвы для цветника, внесение растительной земли 20 см	$м^2$	28	1 376	38528
16	28	6113-0113-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Подготовка почвы для цветника, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 6113-0113-0201	$м^2$	28	414	11592
			Газон				
17	30	6113-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка участка для озеленения, механизированным способом	$м^2$	1 500	21	31500
18	31	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом	$м^2$	1 500	868	1302000
19	32	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	$м^2$	1 500	208	312000
		Раздел 5.	**Мафы**				**37836729**

1		2	3	4	5	6	7
20	49	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	9	52 839	475551
21	50	8601-0302-0105 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции скамеек на чугунных опорах с подразделением по типам (видам): Скамья на чугунных опорах с деревянным настилом, модель: СК-5	шт.	9	248 970	2240730
22	53	Прайс *лист*	Фигура для тенисного корта высотой 3,5 м длина 13 м из бронзы	шт	1	35 120 448	35120448

Стоимость строительно-монтажных работ	***16 149 960***
Оборудование	***35 120 448***
Затраты на управление строительством 7,3%	***1 178 947***
ИТОГО	***52 449 355***
Сметная прибыль 5 %	***866 445***
Непредвиденные затраты 5%	***2 622 468***
Итого в ценах 2024г	***55 938 268***
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	***60 133 638***
Коэф договорной цены К=0,98	***58 930 965,54***
НДС 12%	***7 071 715,86***
Итого с НДС	***66 002 681,40***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т.

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Строисервис КНК"

Эксперт Нургалиев И.И.
ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE00059812 от 25.11.2020 г., №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н.
Приказ №10 от 11.04.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Чкалова - ул. Жумабаева

Наименование объекта - Электроснабжение. Внутриплощадочные инженерные сети

Договор №191 от 2024-04-03

Акт выполненных работ № 18

за июль месяц 2024г

на 4-03-03-03 Электрооснабжение

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен(а) в ценах от 13.02.2024 г.(2024.2)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9965130**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			546399
			машины и механизмы	тенге			89829
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*42431*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6335343
			оборудование	тенге			2993559
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	222		
			КЛ-0,4 кВ				
1	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	$м^3$	11,1768	3 213	35911
2	9	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	м	37,14	88	3268
3	11	243-113-0951 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (мс)-1**	м	552,3798	7 878	4351648
4	14	241-205-1110 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 110х18,3 мм**	м	215,66	6 678	1440177
			Монтаж в ТП-10/0,4 кв №359				
5	19	6124-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ, мощность 400 кВ•А**	шт.	1	112 958	112958

1		2	3	4	5	6	7
					Ошиновка трансформатора по РУ-10 кВ		
6	22	243-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБ 3х70(ок)-10	м	16,32	4 607	75186
7	24	243-903-0914 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КвТ-3-70/120-СЛ-М	шт.	2	42 717	85434
8	25	1308-0303-2517 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка	кг	98,4	2 873	282703
9	26	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,0984	421 067	41433
10	27	1308-0101-1708 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Изолятор опорный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	12 083	72498
11	28	252-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-10/630-7,5 УХЛ2	шт.	3	14 245	42735
12	29	252-103-0213 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО-6-3,75 I У3	шт.	3	2 364	7092
					Ошиновка трансформатора по РУ-0,4 кВ		
13	31	243-110-0948 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х120 (мс)-1	м	30,6	3 415	104499
14	34	6124-0103-2402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры сборного распределительного устройства с выключателем нагрузки	шт.	1	69 130	69130
15	35	515-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-366 с выключателем нагрузки ВНА-10/630	шт.	1	1 134 444	1134444
16	36	6124-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания, с выключателем	шт.	1	113 188	113188
17	37	515-301-0802 *РСНБ РК 2022*	Вводная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-32	шт.	1	1 859 115	1859115
18	38	6124-0302-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, на ток до 400 А	шт.	1	32 801	32801
19	39	247-205-0807 *СпрСЦ 02.2024 прим.*	Рубильник пРПС-4 400А	шт.	1		
20	40	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	6	1 403	8418
21	41	247-215-0123 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	10	3 200	32000
			Прочее				
22	42	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	2 840	2840
23	43	247-301-0805 *РСНБ РК 2022 прим.*	Счетчик учета активно-реактивной энергии трехфазный прямого и трансформаторного включения марки Матрица NP73E.3-14-1(1-2Rs)(-3-31-1)	шт.	1	57 652	57652
		Стоимость строительно-монтажных работ					*6 971 571*

1	2	3	4	5	6	7
	Оборудование					*2 993 559*
	Затраты на управление строительством 7,3%					*508 925*
	ИТОГО					*10 474 055*
	Сметнаяя прибыль 5 %					*374 025*
	Непредвиденные затраты 5%					*523 703*
	Итого в ценах 2024г					*11 371 782*
	Итого в текущих ценах 2024г К=1,075					*12 224 666*
	Коэф договорной цены К=0,98					*11 980 172,55*
	НДС 12%					*1 437 620,71*
	Итого с НДС					*13 417 793,25*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт Нургалиев И.И._____
ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE00059812 от 25.11.2020 г. №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н._____
Приказ №10 от 11.04.2024 г.

НДИС РК 8.01-08-2022 Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Чкалова - ул. Жумабаева

Наименование объекта - Тепловые сети

Договор №191 от 2024-04-03

Акт выполненных работ № 22

за июль месяц 2024г

на 6-05-01-01 Тепловые сети (ТС, ПОС, АС; ТС.С)

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен(а) в ценах от 13.02.2024 г.(2024.2)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9266956**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2982469
			машины и механизмы	тенге			4846726
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1346241*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1437761
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 475		
1	**1**	**6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**379**	**330**	**125070**
2	**2**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**12**	**4 501**	**54012**
3	**3**	**6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**145**	**6 219**	**901755**
4	**4**	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**271,4**	**67**	**18184**

1		2	3	4	5	6	7
5	5	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=4*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	271,4	132	35825
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,5	1 958	16643
7	7	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	271,4	165	44781
8	8	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	101,1	51	5156
9	9	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	35,1	6 005	210776
10	13	6123-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 125 мм	км	0,402	3 090 362	1242326
11	25	6123-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр до 150 мм	шт.	2	29 199	58398
12	27	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	5 100	10200
13	29	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	5 164	10328
14	31	6121-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 125 мм	шт.	4	3 469	13876
15	32	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	4	6 642	26568
16	33	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,55	172	611
17	34	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,55	148	525
18	35	6123-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр до 50 мм	шт.	2	29 676	59352
19	36	6123-0104-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 125 мм	шт.	40	41 239	1649560
20	37	241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	40	11 482	459280
21	38	241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	2	4 782	9564
22	39	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	1,35	60 051	81069
23	40	234-204-0108 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/$м^3$	$м^2$	32,4	6 789	219964
24	41	6114-0102-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм	м	5	3 435	17175

1		2	3	4	5	6	7
25	42	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	5	4 780	23900
26	43	6114-0102-0511 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 300 до 350 мм /гильза/	м	1,2	8 556	10267
27	44	241-102-0241 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	1,2	23 626	28351
28	46	1125-0211-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы диаметром 125 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	80	49 168	3933440

Стоимость строительно-монтажных работ	*9266956*
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 7,3%	*676 488*
ИТОГО	*9 943 444*
Сметнаяя прибыль 5 %	*497 172*
Непредвиденные затраты 5%	*497 172*
Итого в ценах 2024г	*10 937 788*
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	*11 758 122*
Коэф договорной цены К=0,98	*11 522 959,83*
НДС 12%	*1 382 755,18*
Итого с НДС	*12 905 715,01*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т.

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт Нургалиев И.И.
ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE00059812 от 25.11.2020 г., №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н.
Приказ №10 от 11.04.2024 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Чкалова - ул. Жумабаева

Наименование объекта - Наружное электроосвещение

Договор №191 от 2024-04-03

Акт выполненных работ № 16

за июль месяц 2024г

на 4-01-01-01 Наружное электроосвещение (ЭН, ПОС, АС; ЭН.С; ведомости объемов работ)
(Наименование работ и затрат)

Основание: 057/01.2024-ЭН

Составлен(а) В ценах от 22.01.2024 г (2024.1.2)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6342268**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			780913
			машины и механизмы	тенге			422401
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*198790*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5138954
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	403		
1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений**	**$м^3$ грунта**	**61,83**	**3 751**	**231924**
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**41,22**	**1 958**	**80709**
3	3	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**333**	**455**	**151515**
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**$м^3$**	**20,61**	**3 213**	**66220**
5	5	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,11**	**52 123**	**5734**
6	6	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**110**	**88**	**9680**

1		2	3	4	5	6	7
7	7	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	216	282	60912
8	8	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	47	855	40185
9	9	241-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	3,06	447	1368
10	10	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	188,7	239	45099
11	11	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	76,5	331	25322
12	12	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	259	619	160321
13	13	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	381	1 094	416814
14	14	243-113-0803 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	285,6	516	147370
15	15	243-106-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х6 (ок)-0,66	м	7,14	1 450	10353
16	17	243-113-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	м	41,82	441	18443
17	18	243-113-0922 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (мк)-1	м	73,44	6 399	469943
			Комплексные устройства распределения электроэнергии до 1000В				
18	19	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	8 831	8831
19	20	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 102	79102
			СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
20	25	247-105-0809 *СпрСЦ 02.2024*	Парковый столб типа RICU, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами	шт.	16	185 789	2972624
21	26	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	16	9 636	154176
22	27	247-105-0105 *РСНБ РК 2022*	Светильник садово-паркового освещения типа Капля LED-40-СПШ/С1 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	16	68 012	1088192
			Аппараты, напряжением до 1000В				
23	29	1310-0405-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	16	2 723	43568
24	30	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	16	2 349	37584
25	31	247-213-0106 *РСНБ РК 2022 прим.*	Патрон карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 / Основание фарфоровое Е27СФ325/380/	шт.	16	343	5488
26	32	247-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа Е27В1	шт.	16	434	6944

1		2	3	4	5	6	7
27	33	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	100 шт.	0,32	5 671	1815
28	34	247-213-0204 *СпрСЦ 02.2024 прим.*	**Патрон керамический ПАТРОН Е14/Е27 керамика (анкерный) /Головка ПК с плавкой вставкой 10А Е27Г1-10/380/**	шт.	16	127	2032

Стоимость строительно-монтажных работ	*6342268*
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 7,3%	*462 986*
ИТОГО	*6 805 254*
Сметная прибыль 5 %	*340 263*
Непредвиденные затраты 5%	*340 263*
Итого в ценах 2024г	*7 485 779*
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	*8 047 212*
Коэф договорной цены К=0,98	*7 886 268,09*
НДС 12%	*946 352,17*
Итого с НДС	*8 832 620,26*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А. _____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт Нургалиев И.И. _____
ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE00059812 от 25.11.2020 г., №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н. _____
Приказ №10 от 11.04.2024 г.

НЦЦС РК 8.01-08-2022, Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории по адресу СКО, г.Петропавловск, ул.Чкалова-ул. М. Жумабаева

Наименование объекта - Наружные сети канализации К2Н

Договор №191 от 2024-04-03

Акт выполненных работ № 21

за июль месяц 2024г

на 6-04-04-04 Наружные сети канализации К2Н (Наименование работ и затрат)

Основание: 057/01.2024-НВК

Составлен(а) в текущих ценах на 22.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1101380**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			322831
			машины и механизмы	тенге			139462
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*48613*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			639086
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	172		
			Раздел 1. Земляные работы				**580207**
1	1	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Срезка растительного грунта)**	**$м^3$ грунта**	**25,4**	**95**	**2413**
2	2	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**25,4**	**151**	**3835**
3	3	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**254,1**	**275**	**69878**
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**12,71**	**3 751**	**47675**
5	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**55,27**	**6 219**	**343724**
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**17,28**	**1 958**	**33834**

1		2	3	4	5	6	7
7	7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	192,81	67	12918
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	190	347	65930
							521173
		Раздел 2.	**Наружная канализация**				
			Трубопровод				
9	9	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	71,2	2 681	190887
10	10	6122-0204-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 400 мм. Укладка	м трубопровода	3	18 512	55536
11	11	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	4 000	8000
12	12	241-116-1012 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	3	66 576	199728
13	13	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	71,2	247	17586
14	14	6122-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	49 436	49436

Стоимость строительно-монтажных работ	*1101380*
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 7,3%	*80 401*
ИТОГО	*1 181 781*
Сметнаяя прибыль 5 %	*59 089*
Непредвиденные затраты 5%	*59 089*
Итого в ценах 2024г	*1 299 959*
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	*1 397 456*
Коэф договорной цены К=0,98	*1 369 506,61*
НДС 12%	*164 340,79*
Итого с НДС	*1 533 847,41*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т.

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт Нургалиев И.И.
ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE0005981 29 от 25.11.2020 г., №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н.
Приказ №10 от 11.04.2024 г.

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории по адресу СКО, г.Петропавловск, ул.Чкалова-ул. М. Жумабаева

Наименование объекта - Наружные сети ливневой канализации К2

Договор №191 от 2024-04-03

Акт выполненных работ № 20

за июль месяц 2024г

на 6-03-03-03 Наружные сети ливневой канализации К2. Монтаж КНС

(Наименование работ и затрат)

Основание: 057/01.2024-НВК

Составлен(а) в текущих ценах на 22.01.2024 г. (редакция 2024.1.2)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2997554**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			660763
			машины и механизмы	тенге			157335
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*60737*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2179456
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	302		
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**319471**
1	1	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Срезка растительного грунта)**	**м^3 грунта**	**14**	**95**	**1330**
2	2	**6101-0104-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м^3 грунта**	**14**	**151**	**2114**
3	3	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**139,75**	**275**	**38431**
4	4	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**6,99**	**3 751**	**26219**
5	5	**6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**30,4**	**6 219**	**189058**

1		2	3	4	5	6	7
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**9,62**	**1 958**	**18836**
7	7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**105,19**	**67**	**7048**
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**105**	**347**	**36435**
		Раздел 2.	**Ливневая канализация К2.**				**2678083**
			Монтаж КНС				
9	9	1337-0102-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Оборудование массой 1 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	**1**	**251 427**	**251427**
			Трубопровод К2				
10	11	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**26,5**	**2 681**	**71046**
11	12	241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160**	**шт.**	**5**	**432**	**2160**
12	13	6122-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**40,62**	**4 303**	**174788**
13	14	241-229-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200**	**шт.**	**7**	**617**	**4319**
14	15	6122-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**7,32**	**6 286**	**46014**
15	16	241-229-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 250**	**шт.**	**3**	**864**	**2592**
16	17	6122-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**16,5**	**10 555**	**174158**
17	18	241-229-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 315**	**шт.**	**3**	**1 480**	**4440**
18	19	6122-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	**врезка**	**6**	**49 436**	**296616**
			Дождеприемные колодцы ДК1-ДК5				
19	22	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**	**1**	**19 932**	**19932**
20	23	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**	**5**	**19 932**	**99660**
21	24	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	**шт.**	**5**	**18 258**	**91290**
22	24	244-202-0301 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Дождеприемник магистральный круглый, тип ДМ (С250) /ДК/**	**комплект**	**5**	**47 906**	**239530**
			Колодцы ливневой канализации 1-8				
23	35	244-202-0301 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Дождеприемник магистральный круглый, тип ДМ (С250) /ДК/**	**комплект**	**8**	**47 906**	**383248**
24	36	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,1685**	**1 146 761**	**193229**
			Узел подвески при пересечении водопровода с кабелем связи				

1		2	3	4	5	6	7
25	39	6121-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$	м короба	13,6	14 491	197078
26	40	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,92676	421 067	390228
27	41	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,05154	436 089	22476
28	42	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04446	311 558	13852

Стоимость строительно-монтажных работ	*2997554*
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 7,3%	*218 821*
ИТОГО	*3 216 375*
Сметнаяя прибыль 5 %	*160 819*
Непредвиденные затраты 5%	*160 819*
Итого в ценах 2024г	*3 538 013*
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	*3 803 364*
Коэф договорной цены К=0,98	*3 727 296,68*
НДС 12%	*447 275,60*
Итого с НДС	*4 174 572,28*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т. _____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А. _____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт Нургалиев И.И. _____
ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE00059812 от 25.11.2020 г., №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н. _____
Приказ №10 от 11.04.2024 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории по адресу СКО, г.Петропавловск, ул.Чкалова-ул. М. Жумабаева

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения

Договор №191 от 2024-04-03

Акт выполненных работ № 19

за июль месяц 2024г

на 6-01-01-01 Наружные сети водоснабжения (НВ, НВК, ПОС, АС; НВ.С, НВК.С)
(Наименование работ и затрат)

Основание: 057/01.2024-НВК

Составлен(а) в текущих ценах от 22.01.2024 г.(редакция 2024.1.2)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**337260**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			42937
			машины и механизмы	тенге			904
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*327*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			293418
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	16		
			Раздел 1. Наружный водопровод				**58728**
1	12	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**1**	**7 338**	**7338**
2	42	6121-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,005**	**404 653**	**2023**
3	45	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0117**	**150 142**	**1757**
4	46	6121-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,1008**	**202 336**	**20395**
5	47	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**11,7**	**198**	**2317**

1		2	3	4	5	6	7
6	48	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**100,8**	**247**	**24898**
							278532
		Раздел 2.	**Колодцы ПГ1, ПГ2**				
7	52	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**1**	**28 907**	**28907**
8	53	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**1**	**28 907**	**28907**
9	55	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**2**	**6 381**	**12762**
10	57	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**2**	**38 797**	**77594**
11	58	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0584**	**1 146 761**	**66971**
12	59	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**1**	**23 039**	**23039**
13	60	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**1**	**40 352**	**40352**

Стоимость строительно-монтажных работ	*337260*
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 7,3%	*24 620*
ИТОГО	*361 880*
Сметная прибыль 5 %	*18 094*
Непредвиденные затраты 5%	*18 094*
Итого в ценах 2024г	*398 068*
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	*427 923*
Коэф договорной цены К=0,98	*419 364,61*
НДС 12%	*50 323,75*
Итого с НДС	*469 688,37*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т.

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт Нургалиев И.И.
ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE00059812 от 25.11.2020 г., №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н.
Приказ №10 от 11.04.2024 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории по адресу СКО, г.Петропавловск, ул.Чкалова-ул. М. Жумабаева

Наименование объекта -

Договор №191 от 2024-04-03

Акт выполненных работ № 17

за июль месяц 2024г

на 4-02-02-02 Наружные системы связи (НСС, АС; НСС.С; ведомости объемов работ)
(Наименование работ и затрат)

Основание: 057/01.2024-НСС.Том 3. Альбом 4

Составлен(а) в текущих ценах от 12.02.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**72695**
							72695
		Раздел 1.	**Телефонизация**				
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			31919
			машины и механизмы	тенге			8093
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4948*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			32683
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	16		
			Земляные работы				
1	1	**1101-0205-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**3,96**	**2 875**	**11385**
2	2	**1308-0201-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**22**	**454**	**9988**
3	3	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**1,32**	**3 213**	**4241**
4	4	**1101-0104-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**2,64**	**57**	**150**
			Прокладка труб				

1		2	3	4	5	6	7
5	6	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 . ТЧ 34 п.3.6 Кзтр=1,2, Кзм=1,2*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий. *Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2*	канало-километр трубопровода	0,037	402 862	14906
6	7	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	22,44	731	16404
7	8	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	15,3	172	2632
			Ввод в здание				
8	15	1146-0301-0317 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий вертикальных в потолке, глубиной 200 мм, диаметром до 50 мм	шт.	1	515	515
9	16	1146-0301-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий горизонтальных, глубиной 200 мм, диаметром 100 мм	отверстие	1	2 949	2949
10	17	1146-0301-0228 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34* *К=4*	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины отверстия к норме 1146-0301-0212	отверстие	1	395	395
11	18	218-201-0312 *РСНБ РК 2022*	Сверло кольцевое алмазное диаметром 100 мм	шт.	1	9 130	9130

Стоимость строительно-монтажных работ	*72695*
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 7,3%	*5 307*
ИТОГО	*78 002*
Сметнаяя прибыль 5 %	*3 900*
Непредвиденные затраты 5%	*3 900*
Итого в ценах 2024г	*85 802*
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	*92 237*
Коэф договорной цены К=0,98	*90 392,31*
НДС 12%	*10 847,08*
Итого с НДС	*101 239,39*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т. _____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт Нургалиев И.И. _____
ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE00059812 от 25.11.2020 г., №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н. _____
Приказ №10 от 11.04.2024 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории по адресу СКО, г.Петропавловск, ул.Чкалова-ул. М. Жумабаева

Наименование объекта - Архитектурно-строительные решения

Договор №191 от 2024-04-03

Акт выполненных работ № 15

за июль месяц 2024г

на 2-01-01-01 Конструктивная часть здания (Наименование работ и затрат)

Основание: 057/01.2024-ГП.Том 3. Альбом 4

Составлен(а) в текущих ценах на 22.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5090019**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			650100
			машины и механизмы	тенге			159560
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*62790*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4280359
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	296		
			Крыльцо №1,№2,№3,№4				
1	1	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	**7,95**	**13 463**	**107031**
2	2	**6103-0601-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного**	$м^3$	**18,61**	**18 488**	**344062**
3	3	**6103-0601-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного**	$м^3$	**1,1097341**	**94 639**	**105024**
4	4	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,6447141**	**413 600**	**266654**
5	5	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,54765**	**343 657**	**188204**
6	6	**6103-0601-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного**	$м^3$	**16,53**	**5 859**	**96849**

1		2	3	4	5	6	7
7	7	6103-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом**	$м^3$	18,61	36 066	671188
8	9	231-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм**	$м^2$	17,55	17 940	314847
9	11	231-201-0110 *РСНБ РК 2022*	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 40 мм**	$м^2$	42,49	21 959	933038
					Ограждение		
10	13	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем**	м	61,56	33 514	2063122

Стоимость строительно-монтажных работ	*5090019*
Оборудование	*-*
Затраты на управление строительством 7,3%	*371 571*
ИТОГО	*5 461 590*
Сметнаяя прибыль 5 %	*273 080*
Непредвиденные затраты 5%	*273 080*
Итого в ценах 2024г	*6 007 749*
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	*6 458 331*
Коэф договорной цены К=0,98	*6 329 164,02*
НДС 12%	*759 499,68*
Итого с НДС	*7 088 663,70*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т.

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт Нургалиев И.И.
ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE00059812 от 25.11.2020 г., №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,

Разработчики проекта строительства и/или эксперт(ы)

Инженер Обыденный А.Н.
Приказ №10 от 11.04.2024 г.

НДВК РК 1.03-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к зданию центра настольного тенниса и благоустройство прилегающей территории" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Чкалова - ул. Жумабаева

Шифр стройки 22

Наименование объекта - Инженерные сети

Шифр объекта 6-05

Договор №191 от 2024-04-03

Акт выполненных работ № 27

за июль месяц 2024г

по протоколу замены №2

(Наименование работ и затрат)

Основание: Протокол замены №2

Составлен(а) в ценах от 13.02.2024 г.(2024.2)

Номер по порядку	Номер по ПЗ №2	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
		Раздел 2.	**Включить**				**3926070**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1666888
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*811368*
			машины и механизмы	тенге			1192480
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*357091*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1066702
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	437		
			Смета на Электроснабжение 4-03-03-03				
			КЛ-04кВ				
1	**1**	**6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**1,8**	**7 789**	**14020**
2	**2**	**6101-0103-0140** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**10,75**	**174**	**1871**
3	**3**	**6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	**м^3**	**0,34**	**9 347**	**3178**

1		2	3	4	5	6	7
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей песком	$м^3$	22,31	3 702	82592
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	1	4 066	4066
6	6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	11,42	97	1108
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	11,42	644	7354
8	8	6124-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	570,3	2 516	1434875
9	9	241-205-1110 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 110х18,3 мм	м	40,361	6 678	269531
10	10	6124-0201-2204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	6	128 228	769368
11	11	6124-0201-2505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	4	74 795	299180
12	12	243-903-2517 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х150/240-СЛ-М	шт.	6	63 491	380946
13	13	243-903-4924 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СЛХ-4х150/240-В-М	шт.	4	78 866	315464
14	14	6119-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж ввода кабельного в ЦНТ и ТП	шт.	6	6 333	37998
15	15	6124-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг /в ТП в сущ. к/канале/	м	45	2 516	113220
16	16	6124-0201-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг /в здании ЦНТ/	м	45	3 739	168255
			Смета на наружные системы связи (НСС, АС; НСС.С; ведомости объемов работ)	4-02-02-02			
17	17	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,7806	4 066	3174
18	18	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Пробивка отверстия в существующем колодце	отверстие	1	2 357	2357
19	19	1134-0201-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	1	4 631	4631
20	20	1219-0101-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка	отверстие	1	3 282	3282
21	21	6125-0702-0928 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация канала кабельного канализационного занятого	шт.	2	4 800	9600

Стоимость строительно-монтажных работ	*3926070*
Оборудование	-

1	2	3	4	5	6	7
	Затраты на управление строительством 7,3%					***286 603***
	ИТОГО					***4 212 673***
	Сметнаяя прибыль 5 %					***210 634***
	Непредвиденные затраты 5%					***210 634***
	Итого в ценах 2024г					***4 633 940***
	Итого в текущих ценах 2024г К=1,075					***4 981 486***
	Коэф договорной цены К=0,98					***4 881 856,23***
	НДС 12%					***585 822,75***
	Итого с НДС					***5 467 678,98***

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства,
БИН 030140002400

Руководитель Галеев К.Т._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Колесников С.А._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт Нургалиев И.И._____
ИИН 571209300670
Аттестаты №KZ13VJE00059812 от 25.11.2020 г., №KZ22VJE00060426 от 15.12.2020 г.,

Разработчики проекта строительства или эксперты)

Инженер Обыденный А.Н._____
Приказ №10 от 11.04.2024 г.