Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки:

«Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» г.Актобе /14,0 тыс.м2/. Кирпичный 9 этажный 3 секционный жилой дом №10 в микрорайоне №4 жилого массива «Нур-Актобе» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) г.Актобе.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		190034	29.01.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**89 486 221**								**9 587 810**	**89 486 221**
За отчетный месяц		**47 003 673**							**5 640 441**	**52 644 114**

АПРЕ

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Жолдыбаев К.А.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **«Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» г.Актобе /14,0 тыс.м2/. Кирпичный 9 этажный 3 секционный жилой дом №10 в микрорайоне №4 жилого массива «Нур-Актобе» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) г.Актобе.**

А К Т
выполненных работ за апрель 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 2-1-1

на общестроительные работы блока А,Б,В

		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
18	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В25 W4**	м3	113,8529		**25639,20**	**2919097,10**
		Итого оплата труда:				**1974,25**	**224773,91**
		Итого эксплуатация машин:				**1602,19**	**182413,84**
		Итого материалов:				**22384,84**	**2548578,95**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1796,57	204544,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2194,86	249891,31
		Сметная стоимость:				**29630,63**	**3373532,67**
24	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Монолитные ленточные фундаменты из бетона В25.Устройство**	**м3**	**189,3760**		**27246,26**	**5159788,00**
		Итого оплата труда:				**2904,85**	**550109,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1277,81**	**241986,91**
		Итого материалов:				**23314,83**	**4415269,12**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2643,42	500599,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2391,17	452831,01
		Сметная стоимость:				**32280,85**	**6113218,57**
33	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**214,0810**		**24820,00**	**5313490,42**
34	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**62,0200**		**23464,00**	**1455237,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**169,3370**		**22173,00**	**3754709,30**
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1560**		**205425,00**	**32046,30**
43	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,6276**		**316025,00**	**198321,49**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**18832689,89**
		Накладные расходы -	Тенге				**705143,85**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1563026,70**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**21100860,44**
		РАЗДЕЛ 7.Перекрытие над подвалом					
65	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1025,4600**		**5612,00**	**5754881,52**
66	С121-040108-9908 2104-0108-9908 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 10 кПа СТ РК 949-92 под расчетную нагрузку 12**	**м2**	**60,4800**		**8092,00**	**489404,16**
67	С121-040108-9910 2104-0108-9910 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**221,4000**		**5032,00**	**1114084,80**
68	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Стоимость плит П11-8**	**м3**	**0,9960**		**48505,00**	**48310,98**
69	С121-040111-9912 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Стоимость плит ПТ8.16-14**	**м3**	**0,5380**		**76980,00**	**41415,24**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**7448096,70**
		Накладные расходы -	Тенге				**0,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**595847,74**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**8043944,44**
		РАЗДЕЛ 10.Вход в подвал					

1	2	3	4	5	6	7	8
91	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**7,4660**		**24820,00**	**185306,12**
92	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,9930**		**23464,00**	**23299,75**
93	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**8,6880**		**22173,00**	**192639,02**
97	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0961**		**261325,00**	**25102,88**
99	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,3644**		**261325,00**	**95216,38**
102	С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**33,6000**		**3004,00**	**100934,40**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**622498,55**
		Накладные расходы -	Тенге				**0,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**49799,88**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**672298,43**

РАЗДЕЛ 16.Крыльцо входа

140	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,3420**		**24820,00**	**82948,44**
141	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,4360**		**23464,00**	**57158,30**
142	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**4,0740**		**22173,00**	**90332,80**
146	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты стоек из бетона В12,5.Устройство**	**м3**	**4,2000**		**26028,79**	**109320,92**
		Итого оплата труда:				**4743,49**	**19922,66**
		Итого эксплуатация машин:				**1095,90**	**4602,80**
		Итого материалов:				**20410,19**	**85722,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4316,58	18129,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2427,63	10196,04
		Сметная стоимость:				**32773,00**	**137646,59**
147	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0288**		**201283,00**	**5796,95**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**345557,41**
		Накладные расходы -	Тенге				**18129,62**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29094,96**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**392781,99**

РАЗДЕЛ 17.Подкрановые пути

152	Е11-460801-0104 1146-0801-0104 РСНБ РК 2015	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка**	**звено длиной 12,5 м**	**9,0000**		**555198,44**	**4996786,00**
		Итого оплата труда:				**34214,76**	**307932,84**
		Итого эксплуатация машин:				**47940,31**	**431462,79**
		Итого материалов:				**490061,41**	**4410552,73**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		28740,40	258663,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46715,11	420435,97
		Сметная стоимость:				**630653,95**	**5675885,56**
153	Е11-460801-0201 1146-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Пути подкрановые для башенных кранов. Устройство выключающей линейки весом до 5 кг**	**путь**	**2,0000**		**7132,58**	**14265,15**
		Итого оплата труда:				**6605,58**	**13211,16**
		Итого эксплуатация машин:				**317,32**	**634,64**
		Итого материалов:				**263,26**	**526,51**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		5548,69	11097,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1014,50	2029,00
		Сметная стоимость:				**13695,77**	**27391,53**
154	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимость выключающей линейки**	**т**	**0,0100**		**439282,00**	**4392,82**
155	Е11-460801-0401 1146-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров**	**путь**	**2,0000**		**2070,08**	**4140,16**
		Итого оплата труда:				**1849,76**	**3699,52**
		Итого эксплуатация машин:				**396,80**	**793,60**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1553,80	3107,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,91	579,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3913,79**	**7827,58**
156	С124-010107-1301 2401-0107-1301 РСНБ РК 2015	**Тупиковый упор безударного типа**	**шт.**	**8,0000**		**262701,00**	**2101608,00**
157	Е11-460801-0502 1146-0801-0502 РСНБ РК 2015	**Кран башенный грузоподъемностью до 8 т. Испытание перед сдачей в эксплуатацию**	**кран**	**2,0000**		**95325,52**	**190651,04**
		Итого оплата труда:				**58067,54**	**116135,08**
		Итого эксплуатация машин:				**45488,20**	**90976,40**
		Итого материалов:				**483,48**	**966,96**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		48776,73	97553,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11528,18	23056,36
		Сметная стоимость:				**155630,43**	**311260,87**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**7311843,17**
		Накладные расходы -	Тенге				**370422,03**
		Сметная прибыль -	Тенге				**614581,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**8296846,42**
	2103-0102-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	**1000 шт.**	260,0000		**36968,00**	**9611680,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**9611680,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**0,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**768934,40**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**10380614,40**

Итого прямые затраты	**44 172 366**
Накладные расходы , тенге	1 093 695
Итого с накладными расходами , тенге	**45 266 061**
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 621 284
Итого на подряд, тенге	**48 887 345**

Итого по акту:

Строительно-монтажные работы		48 887 345
Временные здания и сооружения	0,9%	439 986
ИТОГО		49 327 331
Зимнее удорожание	1,61%	794 170

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого					50 121 501
		Непредвиденные работы и затраты		2%			1 002 430
		Итого					51 123 931
		в ценах 2018 г (К=1)					51 123 931
		К= 0,91940644583					47 003 673
		НДС 12%		12%			5 640 441
		Итого с НДС					**52 644 114**

Заказчик:

_____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:

_____ **Жолдыбаев К.А**

Технадзор :

_____ **Кантарбаев Р.А.**

Сметная рассчет проверен