Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г
№ 656

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу:г.Рудный, ул. Марите 21

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		131	13.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по акту №9	6 966 909,54	6 220 455,84							746 454,70	6 966 909,54
Всего по объекту	**93 956 305,07**									**93 956 305,07**

М.П. **Заказчик :** _____ Итемгенов Ю.В.

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного

М.П. **Подрядчик :** _____ Жуматаев Б.С.
Руководитель ТОО "ГрадСтройСервис"

М.П. **Технадзор :** _____ Мадиев Ж.И.
Эксперт ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

М.П. **Авторский надзор:** _____ Жалмагамбетов Е.Т.
Технический директор ТОО "ПроекСтройСервис"

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу:г.Рудный, ул. Марите 21
Договор №131 от 2022-09-13

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного разв
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Объект номер - 29-2022

Акт №9
выполненных работ за июль 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1: Демонтажные работы									
		Раздел 1: Демонтажные работы при реконструкции фасада и кровли									
5	1146-0401-1102 РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка		222,3216	2501,28	211,95	556088,57	47121,06		387221,98	1018775,39
			м2		2289,33	129,73	508967,51	28841,78		75464,84	
6	1146-0401-0702 РСНБ РК 2022	Покрытия кровель из листовой стали. Разборка + Демонтаж обшивки балконов		293	121,80	1,42	35687,40	416,06		25394,31	65968,95
			м2		120,38	0,00	35271,34	0,00		4887,24	
		Итого по разделу 1: Демонтажные работы при реконструкции фасада и кровли					591775,97	47537,12	0,00	412616,29	1084744,34
							544238,85	28841,78	0,00	80352,08	
		Раздел 2: Демонтажные работы при устройстве наружного газоснабжения									
43	1215-0101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка. На высоте свыше 3 до 5 м применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,1 + демонтаж фасадного газопровода с креплениями		6	1093,89	9,58	6563,34	57,48	411,78	4399,68	11840,04
			м трубопроводов		1015,68	2,77	6094,08	16,62		877,02	
44	1215-0101-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка. На высоте свыше 3 до 5 м применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,1		2,4	1392,60	12,68	3342,24	30,44	188,93	2255,81	6045,89
			м трубопроводов		1301,20	4,24	3122,88	10,18		447,84	
45	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка		0,031	1033,00		32,02				34,58
			т							2,56	
46	411-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км		0,31	150,00		46,50				50,22
			т·км							3,72	
		Итого по разделу 2: Демонтажные работы при устройстве наружного газоснабжения					9984,10	87,92	600,71	6655,49	17970,73
							9216,96	26,80	0,00	1331,14	
		ИТОГО по акту					601760,07	47625,04	600,71	419271,78	1102715,07

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						553455,81	28868,58	0,00	81683,22	

Локальная смета 2-1-2: Строительные работы

ОТДЕЛ 1.Работы по основной смете

РАЗДЕЛ 1. Отмостка АС-6

1	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,15	31546,39	15,75	572566,98	285,86	461186,06	79988,50	704759,96
		НР - 72%; СП - 8%			6120,94	--	111095,06	--		52204,48	
2	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	121	2756,66	55,85	333555,86	6757,85	166915,87	117102,59	486711,61
		НР - 72%; СП - 8%			1321,34	22,81	159882,14	2760,01		36053,16	
3	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,936	69486,00	--	134524,90	--	134524,90	--	145286,89
		СП - 8%			--	--	--	--		10761,99	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1040647,74	7043,71	762626,83	197091,09	1336758,47
							270977,20	2760,01	--	99019,63	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1040647,74				
	Материалы		Тенге				628101,93				
	Всего заработная плата		Тенге					273737,21			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134524,90				
	Накладные расходы		Тенге				197091,09				
	Сметная прибыль		Тенге				99019,63				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1336758,46				
	Нормативная трудоемкость		чел -ч								188,00
	Сметная заработная плата		Тенге					273737,21			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1336758,46				
	Нормативная трудоемкость		чел -ч								188,00
	Сметная заработная плата		Тенге					273737,21			

РАЗДЕЛ 2. Отделка фасада АС-6

4	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	60	1398,02	81,59	83881,20	4895,40	27678,00	38542,20	132217,20
		НР - 72%; СП - 8%			855,13	37,05	51307,80	2223,00		9793,80	
5	С2314-504-0102 314-504-0102 РСНБ РК 2022	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	8,506639	8456,25	8456,25	71934,27	71934,27		13811,38	92605,32
		НР - 72%; СП - 8%			--	2255,00	--	19182,47		6859,67	
18	Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	59,999991	430,01	1,08	25800,60	64,80	10767,00	10797,60	39526,20
		НР - 72%; СП - 8%			249,48	0,47	14968,80	28,20		2928,00	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				181616,07	76894,47	38445,00	63151,18	264348,72
							66276,60	21433,67	--	19581,47	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				181616,07				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				38445,00				
	Всего заработная плата		Тенге					87710,27			
		Накладные расходы	Тенге				63151,18				
		Сметная прибыль	Тенге				19581,47				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				264348,72				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								52,00
		Сметная заработная плата	Тенге					87710,27			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				264348,72				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								52,00
		Сметная заработная плата	Тенге					87710,27			

РАЗДЕЛ 3. Окна АС-9

Подраздел 2. ОК2

32	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	2,6572	-4877,25	-306,74	-12959,83	-815,07	-4784,13	-5591,68	-20035,63
		НР - 72%, СП - 8%			-2770,07	-152,64	-7360,63	-405,60		-1484,13	
33	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	2,6572	-21807,00	--	-57945,56	--	-57945,56	--	-62581,20
		СП - 8%			--	--	--	--		-4635,64	
34	С1261-107-0326 261-107-0326 РСНБ РК 2022	**Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014**	м2	2,6572	9951,00	--	26441,80	--	26441,80	--	28557,14
		СП - 8%			--	--	--	--		2115,34	
35	С1261-107-0323 261-107-0323 РСНБ РК 2022	**Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001**	м2	2,6572	-1862,00	--	-4947,71	--	-4947,71	--	-5343,53
		СП - 8%			--	--	--	--		-395,82	
36	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	2,064	-3298,63	-311,95	-6808,37	-643,86	-2787,08	-2661,67	-10227,65
		НР - 72%, СП - 8%			-1636,35	-154,72	-3377,43	-319,34		-757,61	
37	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	2,064	-35465,00	--	-73199,76	--	-73199,76	--	-79055,74
		СП - 8%			--	--	--	--		-5855,98	
38	С1261-107-0326 261-107-0326 РСНБ РК 2022	**Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014**	м2	2,064	9951,00	--	20538,86	--	20538,86	--	22181,97
		СП - 8%			--	--	--	--		1643,11	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С1261-107-0323 261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	м2	2,064	-1862,00	--	-3843,17	--	-3843,17	--	-4150,62
		СП - 8%			--	--	--	--		-307,45	
40	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,03467	-3298,63	-311,95	-6711,62	-634,71	-2747,48	-2623,85	-10082,32
		НР - 72%; СП - 8%			-1636,35	-154,72	-3329,43	-314,80		-746,85	
41	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	2,03467	-31468,00	--	-64027,00	--	-64027,00	--	-69149,16
		СП - 8%			--	--	--	--		-5122,16	
42	С1261-107-0326 261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014	м2	2,03467	9951,00	--	20247,00	--	20247,00	--	21866,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1619,76	
43	С1261-107-0323 261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	м2	2,03467	-1862,00	--	-3788,56	--	-3788,56	--	-4091,64
		СП - 8%			--	--	--	--		-303,08	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				-14067,49				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-2093,64			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					-1039,74			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						-150842,79		
	Накладные расходы		Тенге							-10877,20	
	Сметная прибыль		Тенге							-14230,51	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								-192111,63

Подраздел 4. ОК4

56	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,6572	-4877,25	-306,74	-12959,83	-815,07	-4784,13	-5591,68	-20035,63
		НР - 72%; СП - 8%			-2770,07	-152,64	-7360,63	-405,60		-1484,13	
57	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	2,6572	-21807,00	--	-57945,56	--	-57945,56	--	-62581,20
		СП - 8%			--	--	--	--		-4635,64	
58	С1261-107-0326 261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014	м2	2,6572	9951,00	--	26441,80	--	26441,80	--	28557,14
		СП - 8%			--	--	--	--		2115,34	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С1261-107-0323 261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	м2	2,6572	-1862,00	--	-4947,71	--	-4947,71	--	-5343,53
		СП - 8%			--	--	--	--		-395,82	
60	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	3,3024	-3755,99	-315,52	-12403,78	-1041,97	-4588,59	-5249,10	-19065,12
		НР - 72%; СП - 8%			-2051,00	-156,61	-6773,22	-517,19		-1412,24	
61	С1223-102-0305 223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	3,3024	-29813,00	--	-98454,45	--	-98454,45	--	-106330,81
		СП - 8%			--	--	--	--		-7876,36	
62	С1261-107-0326 261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014	м2	3,3024	9951,00	--	32862,18	--	32862,18	--	35491,15
		СП - 8%			--	--	--	--		2628,97	
63	С1261-107-0323 261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	м2	3,3024	-1862,00	--	-6149,07	--	-6149,07	--	-6641,00
		СП - 8%			--	--	--	--		-491,93	
64	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,2016	-3298,63	-311,95	-7262,26	-686,79	-2972,88	-2839,12	-10909,50
		НР - 72%; СП - 8%			-1636,35	-154,72	-3602,59	-340,63		-808,12	
65	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	2,2016	-31468,00	--	-69279,95	--	-69279,95	--	-74822,35
		СП - 8%			--	--	--	--		-5542,40	
66	С1261-107-0326 261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014	м2	2,2016	9951,00	--	21908,12	--	21908,12	--	23660,77
		СП - 8%			--	--	--	--		1752,65	
67	С1261-107-0323 261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	м2	2,2016	-1862,00	--	-4099,38	--	-4099,38	--	-4427,33
		СП - 8%			--	--	--	--		-327,95	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				-17736,44				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-2543,83			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					-1263,42			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						-172009,63		
	Накладные расходы		Тенге							-13679,90	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сметная прибыль			Тенге							-16477,63	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4			Тенге								-222447,42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-359293,81	-4637,47	-322852,41	-24557,10	-414559,00
							-31803,93	-2303,16	--	-30708,11	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				-359293,81				
Материалы			Тенге				-22664,30				
Всего заработная плата			Тенге					-34107,09			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				-300188,12				
		Накладные расходы	Тенге				-24557,10				
		Сметная прибыль	Тенге				-30708,14				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				-414559,00				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								-20,00
		Сметная заработная плата	Тенге					-34107,09			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-414559,00				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								-20,00
		Сметная заработная плата	Тенге					-34107,09			

РАЗДЕЛ 4. Кровля АС-11-15

Подраздел 5. Зонт 3-1

150	Е11-200701-0407 1120-0701-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	8	66866,84	359,74	534934,72	2877,92	493749,84	28184,96	608169,28
		НР - 72%; СП - 8%			4788,37	104,85	38306,96	838,80		45049,60	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				38306,96				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2877,92			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					838,80			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						493749,84		
Накладные расходы			Тенге							28184,96	
Сметная прибыль			Тенге							45049,60	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5			Тенге								608169,28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				534934,72	2877,92	493749,84	28184,96	608169,28
							38306,96	838,80	--	45049,60	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				534934,72				
Материалы			Тенге				493749,84				
Всего заработная плата			Тенге					39145,76			
		Накладные расходы	Тенге				28184,96				
		Сметная прибыль	Тенге				45049,60				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				608169,28				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								24,00
		Сметная заработная плата	Тенге					39145,76			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				608169,28				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								24,00
		Сметная заработная плата	Тенге					39145,76			

РАЗДЕЛ 5. Балконы АС-16-17

Подраздел 1. Балкон Б1

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
,93	Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)	м	26,81	191,09	1,90	5123,12	50,94	--	4072,98	9931,76
		НР - 80%, СП - 8%			189,19	0,71	5072,18	19,04		735,67	
194	ПрайсЛист СТПРАЙСЛИСТ	Орнамент из пенополистирола	компл	14	19853,57	--	277949,98	--	277949,98	--	300186,04
		СП - 8%			--	--	--	--		22236,06	
197	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	28,84	129,85	1,11	3744,87	32,01	663,03	2450,82	6691,45
		НР - 80%, СП - 8%			105,75	0,47	3049,83	13,55		495,76	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				8122,01				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					82,95			
		- в том числе. Зарплата машинистов	Тенге					32,59			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						278613,01		
	Накладные расходы		Тенге							6523,80	
	Сметная прибыль		Тенге							23467,49	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								316809,26

Подраздел 2. Балкон Б2

204	Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)	м	72,77	191,09	1,90	13905,62	138,27	--	11055,22	26957,65
		НР - 80%, СП - 8%			189,19	0,71	13767,36	51,67		1996,81	
205	ПрайсЛист СТПРАЙСЛИСТ	Орнамент из пенополистирола	компл	38	19853,57	--	754435,66	--	754435,66	--	814790,68
		СП - 8%			--	--	--	--		60355,02	
208	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	102,98	129,85	1,11	13371,95	114,31	2367,50	8751,24	23893,42
		НР - 80%, СП - 8%			105,75	0,47	10890,14	48,40		1770,23	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				24657,50				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					252,58			
		- в том числе Зарплата машинистов	Тенге					100,07			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						756803,17		
	Накладные расходы		Тенге							19806,46	
	Сметная прибыль		Тенге							64122,06	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								865641,75

Подраздел 3. Балкон Б3

215	Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)	м	7,66	191,09	1,90	1463,75	14,56	--	1163,71	2837,65
		НР - 80%, СП - 8%			189,19	0,71	1449,20	5,44		210,19	

1	2	3	4	15	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге							521,23	
		Сметная прибыль	Тенге							1687,42	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9	Тенге								22780,05
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1274245,22**	**401,97**	**1234574,94**	**31542,48**	**1410251,47**
							39268,33	**158,98**	**--**	**104463,77**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1274245,22**				
		Материалы	Тенге				**3653,56**				
		Всего заработная плата	Тенге					**39427,31**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1230921,34**				
		Накладные расходы	Тенге				**31542,52**				
		Сметная прибыль	Тенге				**104463,77**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1410251,51**				**22,00**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**39427,31**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**1410251,51**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								**22,00**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**39427,31**			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 7. Козырьки крылец АС-19

Подраздел 1. Козырек КР1-КР4 (4 шт.)

305	**Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	**м2 кровли**	**64,8**	**500,49**	**41,33**	**32431,75**	**2678,18**	**1430,14**	**26750,74**	**63916,77**
		НР - 92%; СП - 8%			**437,09**	**11,63**	**28323,43**	**753,62**		**4734,29**	
306	**С1235-103-0202 235-103-0202 РСНБ РК 2022**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка**	**м2**	**146,448**	**749,00**	**--**	**109689,55**	**--**	**109689,55**	**--**	**118464,71**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8775,16**	
307	**С1235-103-0202 235-103-0202 РСНБ РК 2022**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка**	**м2**	**74,52**	**749,00**	**--**	**55815,48**	**--**	**55815,48**	**--**	**60280,72**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4465,24**	
308	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**5,04**	**1298,56**	**38,41**	**6544,74**	**193,59**	**416,20**	**5529,28**	**13039,94**
		НР - 92%; СП - 8%			**1177,57**	**14,91**	**5934,95**	**75,15**		**965,92**	
309	**С1214-204-0619 214-204-0619 РСНБ РК 2022**	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м2**	**5,796**	**4664,00**	**--**	**27032,54**	**--**	**27032,54**	**--**	**29195,14**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2162,60**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9	1917,82	27,48	17260,38	247,32	151,20	15568,92	35455,68
		НР - 92%; СП - 8%			1873,54	6,76	16861,86	60,84		2626,38	
311	С1224-104-0304 224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	9	3297,00	--	29673,00	--	29673,00	--	32046,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2373,84	
312	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01544	1138030,08	2476,73	17571,18	38,24	15637,63	1739,65	20855,70
		НР - 91%; СП - 8%			122753,35	1061,98	1895,31	16,40		1544,87	
313	С1261-107-0998 261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	72	2,00	--	144,00	--	144,00	--	155,52
		СП - 8%			--	--	--	--		11,52	
314	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0198	1138030,08	2476,73	22533,00	49,04	20053,44	2230,90	26745,02
		НР - 91%; СП - 8%			122753,35	1061,98	2430,52	21,03		1981,11	
315	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	56	29,00	--	1624,00	--	1624,00	--	1753,92
		СП - 8%			--	--	--	--		129,92	
316	Е11-120101-0211 1112-0101-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	64,8	1051,47	165,74	68135,26	10739,95	45401,48	13016,38	87643,95
		НР - 92%; СП - 8%			185,09	33,25	11993,83	2154,60		6492,31	
317	Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	4	3494,47	0,24	13977,88	0,96	2175,56	8496,96	24272,84
		НР - 72%; СП - 8%			2950,34	--	11801,36	--		1798,00	
318	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	16	129,85	1,11	2077,60	17,76	367,84	1359,68	3712,32
		НР - 80%; СП - 8%			105,75	0,47	1692,00	7,52		275,04	
319	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,2	124,61	3,87	2641,73	82,05	1012,29	1074,63	4013,58
		НР - 69%; СП - 8%			72,99	0,48	1547,39	10,18		297,22	
320	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,2	202,72	5,56	4297,66	117,87	2371,43	1261,61	6004,05
		НР - 69%; СП - 8%			85,30	0,95	1808,36	20,14		444,78	

1	2	3	4	15	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					84289,01				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					14164,96			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3119,48			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						312995,78		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							77028,75	
		Накладные расходы	Тенге							39078,20	
		Сметная прибыль	Тенге								527556,70
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге				411449,75	14164,96	312995,78	77028,75	527556,71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				84289,01	3119,48	--	39078,20	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				411449,75				
		Материалы	Тенге				89017,21				
		Всего заработная плата	Тенге					87408,49			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				223978,57				
		Накладные расходы	Тенге				77028,75				
		Сметная прибыль	Тенге				39078,20				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				527556,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52,00
		Сметная заработная плата	Тенге					87408,49			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				527556,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52,00
		Сметная заработная плата	Тенге					87408,49			

РАЗДЕЛ 8. Обрамление оконных и дверных проемов АС-21

321	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами**	**м откоса**	**45**	-729,93	-8,57	-32846,85	-385,65	-2269,80	-27319,05	-64979,10
		НР - 90%; СП - 8%			-670,92	-3,62	-30191,40	-162,90		-4813,20	
322	С1261-107-0846 261-107-0846 РСНБ РК 2022	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0,22702**	-3715098,00	--	-843401,55	--	-843401,55	--	-910873,67
		СП - 8%			--	--	--	--		-67472,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				-876248,40	-385,65	-845671,35	-27319,05	-975852,77
							-30191,40	-162,90	--	-72285,32	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-876248,40				
		Материалы	Тенге				-2269,80				
		Всего заработная плата	Тенге					-30354,30			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-843401,55				
		Накладные расходы	Тенге				-27319,05				
		Сметная прибыль	Тенге				-72285,32				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-975852,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-18,00
		Сметная заработная плата	Тенге					-30354,30			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				-975852,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-18,00
		Сметная заработная плата	Тенге					-30354,30			

РАЗДЕЛ 11. Вход в подвал АС-27

Подраздел 3. АС-27, прим.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	9,5	3494,47	0,24	33197,46	2,28	5166,95	20180,28	57647,99
		НР - 72%; СП - 8%			2950,34	--	28028,23	--		4270,25	
382	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	9,5	838,34	6,35	7964,23	60,33	5302,42	2102,73	10872,27
		НР - 80%; СП - 8%			273,84	2,84	2601,48	26,98		805,32	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				30629,71				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					62,61			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					26,98			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						10469,39		
	Накладные расходы		Тенге							22283,01	
	Сметная прибыль		Тенге							5075,56	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								68520,26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				41161,69	62,61	10469,37	22283,01	68520,26
							30629,71	26,98	--	5075,57	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41161,69				
	Материалы		Тенге				10469,39				
	Всего заработная плата		Тенге					30656,69			
		Накладные расходы	Тенге				22283,01				
		Сметная прибыль	Тенге				5075,56				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				68520,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,00
		Сметная заработная плата	Тенге					30656,69			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				68520,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,00
		Сметная заработная плата	Тенге					30656,69			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ ОСНОВНОЙ	**Тенге**				2248513,00	96422,52	1684338,00	367405,33	2825193,11
							467752,48	25871,86	--	209274,80	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1713578,26				
	Материалы		Тенге				744752,99				
	Всего заработная плата		Тенге					454478,58			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				445835,14				
		Накладные расходы	Тенге				339220,40				
		Сметная прибыль	Тенге				164225,17				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2217023,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296,00
		Сметная заработная плата	Тенге					454478,58			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				534934,72				
	Материалы		Тенге				493749,84				
	Всего заработная плата		Тенге					39145,76			
		Накладные расходы	Тенге				28184,96				
		Сметная прибыль	Тенге				45049,60				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				608169,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24,00
		Сметная заработная плата	Тенге					39145,76			

1	2	3	4	15	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ ОСНОВНОЙ	Тенге				2825193,11				320,00
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					493624,34			
		Сметная заработная плата	Тенге								

ОТДЕЛ 2.Работы, по корректирвочной смете

РАЗДЕЛ 3. Окна АС-9

Подраздел 6. ОК6

80	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	3,96	4015,19	315,52	15900,15	1249,46	6528,73	6294,34	23970,04
		НР - 72%; СП - 8%			2051,00	156,61	8121,96	620,18		1775,55	
81	С1223-102-0307 223-102-0307 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 состеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	м2	3,96	36727,00	--	145438,92	--	145438,92	--	157074,03
		СП - 8%			--	--	--	--		11635,11	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6					8121,96				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					1249,46			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					620,18			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						151967,65		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							6294,34	
		Накладные расходы	Тенге							13410,66	
		Сметная прибыль	Тенге								181044,07
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6					161339,07	1249,46	151967,65	6294,34	181044,07
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8121,96	620,18	--	13410,66	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				161339,07				
		Материалы	Тенге				6528,73				
		Всего заработная плата	Тенге					8742,14			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				145438,92				
		Накладные расходы	Тенге				6294,34				
		Сметная прибыль	Тенге				13410,66				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				181044,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,00
		Сметная заработная плата	Тенге					8742,14			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				181044,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,00
		Сметная заработная плата	Тенге					8742,14			

РАЗДЕЛ 4. Кровля АС-11-13

1 доп	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - до толщины 45мм /25мм сверх 20мм, учтенных в смете/**	м2 стяжки	942	631,84	69,42	595193,28	65393,64	495529,68	37406,82	683204,34
		НР - 72%; СП - 8%			36,38	18,77	34269,96	17681,34		50604,24	

1	2	3	4	16	6	7	8	9	10	11	12
2 доп	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование стяжки сеткой 3Вр 100х100мм -вес 1,18кг/м2	т	0,97968	26338,83	2619,80	25803,62	2566,57	41,14	17493,02	46760,37
		НР - 72%; СП - 8%			23677,03	1122,76	23195,91	1099,95		3463,73	
3 доп	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,97968	567060,00	--	555537,34	--	555537,34	--	599980,33
		СП - 8%			--	--	--	--		44442,99	

Подраздел 2. Восстановление вентшахт В1

110	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	1,5	58240,58	5595,84	87360,87	8393,76	62309,40	13442,52	108867,66
		НР - 72%; СП - 8%			11105,14	1341,64	16657,71	2012,46		8064,27	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					16657,71				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					8393,76			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2012,46			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						62309,40		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							13442,52	
	Накладные расходы		Тенге							8064,27	
	Сметная прибыль		Тенге								108867,66
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								

Подраздел 3. Восстановление вентшахт В2

126	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	0,68	58240,58	5595,84	39603,59	3805,18	28246,91	6093,94	49353,33
		НР - 72%; СП - 8%			11105,14	1341,64	7551,50	912,32		3655,80	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3					7551,50				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					3805,18			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					912,32			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						28246,93		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							6093,94	
	Накладные расходы		Тенге							3655,80	
	Сметная прибыль		Тенге								49353,33
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				**1303498,70**	**80159,15**	**1141664,47**	**74436,30**	**1488166,00**
							81675,08	**21706,07**	--	**110231,03**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1303498,70				
	Материалы		Тенге				586127,16				
	Всего заработная плата		Тенге					103381,15			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				555537,34				
		Накладные расходы	Тенге				74436,30				
		Сметная прибыль	Тенге				110231,03				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1488166,00				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								68,00
		Сметная заработная плата	Тенге					103381,15			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1488166,00				

1	2	3	4	15	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68,00
		Сметная заработная плата	Тенге					103381,15			

РАЗДЕЛ 8. Обрамление оконных и дверных проемов АС-18,19

4 доп	С1224-104-0304 224-104-0304 РСНБ РК 2022	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм**	м2	202,091608	3297,00	--	666296,03	--	666296,03	--	719599,71
		СП - 8%			--	--	--	--		53303,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				666296,03	--	666296,03	--	719599,71
							--	--	--	53303,68	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				666296,03				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				666296,03				
		Сметная прибыль	Тенге				53303,68				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				719599,71				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				719599,71				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ КОРРЕКТИРОВОЧНОЙ	**Тенге**				2131133,80	81408,61	1959928,15	80730,64	2388809,81
							89797,04	22326,25	--	176945,37	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2131133,80				
		Материалы	Тенге				592655,89				
		Всего заработная плата	Тенге					112123,29			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1367272,29				
		Накладные расходы	Тенге				80730,64				
		Сметная прибыль	Тенге				176945,37				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2388809,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73,00
		Сметная заработная плата	Тенге					112123,29			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ КОРРЕКТИРОВОЧНОЙ	Тенге				2388809,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73,00
		Сметная заработная плата	Тенге					112123,29			

	Итого по акту	**Тенге**		**6316718**
	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге		56850
	Итого	Тенге		6373568
	Дополнительные затраты на климатические условия 0,72%	Тенге		45890
	Итого	Тенге		6419458
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		128389
	Итого	Тенге		6547847
	Скидка подрядчика к=0,9500	Тенге		**-327391**
	Итого	Тенге		6220455,84
	НДС 12%	Тенге		746454,70
	Итого по акту	**Тенге**		**6966909,54**

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного

Руководитель _____ Итемгенов Ю.В.

Авторский надзор: ТОО "ПроектСтройСервис-KZ"

Технический директор _____ Жалмагамбетов Е.Т.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"

Руководитель _____ Нуматаев Б.С

Технадзор: ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

ЭКСПЕРТ _____ Мадиев Ж.И

Расценки на соответствие сметно-нормативной базе проверены